Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 16, 18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5/19** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 10

за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	0,41	4019,28 / 2671,98	1347,3 / 602,08	1648 / 1096	552 / 247	0	967 / 209	2824
2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	0,9676	79		76			6	83
3	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,9676	1697		1642			131	1773
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	41	784,64 / 784,64	0 / 0	32170 / 32170	0 / 0	0	34744 / 5353	72267
5	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	4,428	504		2232			179	2410
6	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	4,428	1697		7514			601	8115
7	E11-090305-0301	**Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла**	т	1	64565,39 / 59774,98	4790,42 / 350,39	64565 / 59775	4790 / 350	0	41487 / 8484	114536
8	С341-310103-0301	**Погрузка демонтированных мафов**	т	1	455		455			36	491
9	С341-020101-1050	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1	1697		1697			136	1833
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									112000,06
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,78045	2109,24 / 2109,24	0 / 0	1646 / 1646	0 / 0	0	1185 / 227	3058
11	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	31,7625	261		8290			663	8953
12	С341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		30,855	1697		52361				56550

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	тенге за 1 тонну								
			м3 грунта	18,15	16,48	13,79	299	250	1	4189	
					2,63	5,94	48	108		112	444
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство								33	
			м3 основания	12,1	6343,24	1617,14	76753	19567	46284	18773	103168
					901	767,26	10902	9284		7642	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		121	1821,05	30,07	220347	3638	83851	145132	394717
			м бортового камня		1098	12,59	132858	1523		29238	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		5,203	29213		151995		151995		164155
			м3							12160	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		8,8	2109,24	0	18561	0	0	13364	34479
			м3 грунта		2109,24	0	18561	0		2554	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		14,96	261		3905				4217
			т							312	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		14,96	1697		25387				27418
			т							2031	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		8,8	16,48	13,79	145	121	1	54	215
			м3 грунта		2,63	5,94	23	52		16	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		3,52	6343,24	1617,14	22328	5692	13464	5461	30013
			м3 основания		901	767,26	3172	2701		2223	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		88	1821,05	30,07	160252	2646	60982	105550	287067
			м поребрика		1098	12,59	96624	1108		21264	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,408	29213		41132		41132		44422
			м3							3291	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									783401,84
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
24	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		30,4	5575,23	1040,63	169487	31635	133373	12998	197083
			м3		147,31	248,57	4478	7557		14599	
25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,456	123912,86	1819,75	56504	830	55674	471	61534
			т		0	957	0	436		4558	
26	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		91,2	1242,56	44,07	113321	4019	104787	5784	128634
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	4515	840		9528	
27	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/		304	1329,9	44,07	404288	13397	375840	19280	457454
			м2 покрытия		49,51	9,21	15051	2801		33885	
28	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		608	147,5	1,46	89678	887	88730	214	97083
			м2 покрытия		0,1	0,23	60	138		7191	
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									833278,33
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
29	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		9,9	828,84	127,48	8205	1262	4213	3417	12553
			м2 покрытия		275,81	43,82	2730	434		930	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0264	123912,86	1819,75	3271	48	3223	27	3562
			т		0	957	0	25		264	
31	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		1,947	12805	969,68	24931	1888	21575	2349	29463
			т смеси		754,03	363,18	1468	707		2182	
32	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		33	1188,99	2,86	39237	95	32893	6787	49706
			м2 покрытия		189,36	1,09	6249	36		3682	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	33	743,68	0	24541	0	20514	4349	31202
					122,03	0	4027	0		2311	
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б									100186,35
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
34	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	4,68	2742,01	0	12833	0	0	9239	23838
					2742,01	0	12833	0		1766	
35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	7,956	261		2077				2243
					1697		13501			166	
36	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	7,956							14581
					16,48	13,79	77	65	0	1080	
37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,68	2,63	5,94	12	28		29	114
					696,37	136,62	12535	2459	5111	8	
38	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	18	275,81	46,03	4964	829		6257	20294
					931,15	136,62	16761	2459	9337	1503	
39	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	18	275,81	46,03	4964	829		6257	24858
					507,5	136,62	9135	2459	1711	1841	
40	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	18	275,81	46,03	4964	829		6257	16623
					1318,88	128,54	23740	2314	147	1231	
41	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	18	1182,16	39,08	21279	703		20663	47955
					3315		59670		59670	3552	
42	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	18						4774	64444
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									150327,59
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
43	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	34,41	2234,23	0	76880	0	0	55354	142812
					2234,23	0	76880	0		10579	
44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	58,497	261		15268				16489
					1697		99269			1221	
45	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	58,497							107211
					16,48	13,79	567	475	2	7942	
46	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	34,41	2,63	5,94	91	204		212	842
					64,62	64,62	2152	2152	0	62	
47	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	33,3	0	27,2	0	906		652	3028
					5575,23	1040,63	185655	34653	146096	224	
48	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33,3	147,31	248,57	4905	8277		14238	215884
					892,33	189,65	99049	21051	74114	15991	
49	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	111	34,98	66,9	3883	7426		12214	120163
					123912,86	1819,75	34386	505	33881	8901	
50	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2775	0	957	0	266		287	37446
					1188,99	2,86	131978	318	110641	2774	
51	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		111						22831	167193

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		189,36	1,09	21019	120		12385	
52	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		444	185,92	0	82549	0	69003	14629	104952
			м2 покрытия		30,51	0	13546	0		7774	
53	E11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		111	1052,28	4,94	116803	548	45233	67026	198535
			м2 покрытия		639,84	2,54	71022	282		14706	
54	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		111	12822,86		1423337		1423337		1537204
			м2								
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								113867	
											2267892,35
		ИТОГО:					4247085	160779	3216815	658650	5298191
							635815	49046		392455	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		71526				
		Итого с зимними удорожаниями									5369721
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									5637649
		НДС			12 %		676518				
		Итого с НДС									6314167

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Тойшуманова Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)