Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 20, 22, 24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6/19** от **02.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№20

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Ограждение палисадника /Тип 1/									
1	**E12-010101-0401**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**16**	**2563,6**	**0**	**41018**	**0**	**0**	**29533**	**76194**
					2563,6	**0**	**41018**	**0**		**5644**	
2	**E11-080101-0202**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,144**	**6343,24**	**1617,14**	**913**	**233**	**551**	**223**	**1228**
					901	**767,26**	**130**	**110**		**91**	
3	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,432**	**20965,32**	**1097,63**	**9057**	**474**	**8019**	**612**	**10442**
					1305,45	**250,38**	**564**	**108**		**773**	
4	**E11-090302-0112**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0568**	**25354,71**	**12073,5**	**1440**	**686**	**338**	**430**	**2019**
					7332,36	**3633,08**	**416**	**206**		**150**	
5	**C123-010201-0138**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16**	**809**		**12944**		**12944**		**13980**
										1036	
6	**E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,549888**	**169148,1**	**38277,14**	**93013**	**21048**	**2859**	**52876**	**157560**
					125671	**13688,54**	**69105**	**7527**		**11671**	
7	**E11-090601-0102**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,549888**	**59952,04**	**2469,65**	**32967**	**1358**	**1987**	**20629**	**57883**
					53869,6	**499,15**	**29622**	**274**		**4288**	
8	**C121-050206-0901**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,225184**	**249771**		**56244**		**56244**		**60744**
										4500	
9	**C121-050206-0801**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,31072**	**262471**		**81555**		**81555**		**88079**
										6524	
10	**C121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04256**	**198797**		**8461**		**8461**		**9138**
										677	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,002464	224711		554		554	44	598
12	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	7,12	393,04 393,04	0 0	2798 2798	0 0	0	1931 378	5108
13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,48	87,89 46,26	2,27 0,28	2503 1317	65 8	1121	914 273	3691
14	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,96	92,87 27,03	1,62 0,28	5290 1540	92 16	3658	1073 509	6872
		Итого по разделу: 4. Ограждение палисадника /Тип 1/									348756,97
		Раздел: 5. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
15	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5	34263,85 32088	870,56 96,67	171319 160440	4353 483	6526	98163 21559	291041
16	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019		116019		116019
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
17	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	3	78610,71		235832		235832		235832
		Отпускная цена			78611		235832				
		Сметная стоимость оборудования					*235832*				
		Итого по разделу: 5. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									523169,95
		Раздел: 6. наружнее освещение									
18	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14,5	330,6 138,1	146,83 47,76	4794 2002	2129 693	662	1940 539	7273
19	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линий/ с помощью механизмов	1км	0,045	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	1626 936	634 276	57	970 208	2804
20	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00255	75193		192		192	15	207
21	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	162997		1995		1995	160	2155
22	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,04635	394639		18292		18292	1463	19755
23	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	23193 8317	12616 4777	2259	9428 2610	35230
24	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	2	67857,14		135714		135714	10857	146571
25	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	22076 9603	11906 4523	567	10171 2580	34826
26	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,016036	586028		9398		9398		10149

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							752	
27	E11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		2	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	37803	116147
			опора		19121,6	4505,24	38243	9010		8603	
28	C121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,104148	586028		61034		61034		65916
			т							4883	
29	C121-020101-0501	Бетон под опору		0,5	16484		8242		8242		8901
			м3							659	
30	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,08	6198,34	1617,14	496	129	294	124	670
			м3 основания		901	767,26	72	61		50	
31	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,3	3672,69	952,39	1102	286	568	348	1566
			м3 основания		826,8	422,01	248	127		116	
32	C124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	178		712		712		769
			шт.							57	
33	C124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		5	406		2030		2030		2192
			м							162	
34	C124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		11	39		429		429		463
			шт.							34	
35	C124-040207-2809	Колпачок концевой PK99.025 ГОСТ Р 51177-98		3	361		1083		1083		1170
			шт.							87	
36	C124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		2	3089		6178		6178		6672
			шт.							494	
37	C124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		2	3475		6950		6950		7506
			шт.							556	
38	C124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		2	772		1544		1544		1668
			шт.							124	
39	C124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		2	662		1324		1324		1430
			шт.							106	
40	C124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		4	1309		5236		5236		5655
			шт.							419	
41	C124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		1	869		869		869		939
			шт.							70	
42	C124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98		1	1931		1931		1931		2085
			шт.							154	
43	C124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		2	1967		3934		3934		4249
			шт.							315	
44	C121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87		0,000066	668572		44		44		48
			т							4	
45	C121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00004	702358		28		28		30
			т							2	
46	C121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000012	744188		9		9		10
			т							1	
47	C121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,02	709		14		14		15
			кг							1	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С121-130203-0202	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,002	731		1		1	0	2
		Итого по разделу: 6. наружнее освещение									390209,97
		ИТОГО:					1262138	78276	465636	267168	1623501
							366371	28199	351851	94198	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							351851		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		17167				
		Итого с зимними удорожаниями									1640668
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1722531
		НДС			12 %		206704				
		Итого с НДС									1929235

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ташмулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)