*Приложение 4-1*
*к Правилам организации деятельности и*
*осуществления функций заказчика (застройщика)*
*Форма*

**Заказчик:** ИП Завьялова С.Ф
**Подрядчик:** ТОО "Основание"
**Наименование объекта:** Реконструкция двухэтажного здания с увеличением площади по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул.Казахстанской правды, дом 73

**СПРАВКА № 1**
о стоимости выполненных работ и затрат
**за июль 2019 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 2 | 16.04.2019 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | 38 984 598 | 34 807 677 | | 32 885 242 | | | | | 4 176 921 | 38 984 598 |
| | | | | | | | | | | |

м.п. Заказчик Завьялова С.Ф. 2019 года
(должность, ФИО)

м.п. Подрядчик директор Тимофеев С.П. 2019 года
(должность, ФИО)

Заказчик: ИП Завьялова С.Ф.
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование работ Реконструкция двухэтажного здания с увеличением площади по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул.Казахстанской правды, дом 73
Наименование объекта - Реконструкция двухэтажного здания с увеличением площади по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул.Казахстанской правды, дом 73

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1**
**за июль 2019 года**

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | | 118,72 | 191,23 | 184,39 | 22702 | 21891 | -- | 3103 | 27870 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6,84 | 29,47 | 812 | 3498 | | 2064 | |
| 2 | 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | | 122,02 | 210,35 | 202,83 | 25667 | 24749 | -- | 3509 | 31509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 7,52 | 32,41 | 918 | 3955 | | 2334 | |
| 3 | 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | | 101,03 | 178,48 | 173,84 | 18031 | 17563 | 36 | 2105 | 21748 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4,28 | 24,66 | 432 | 2492 | | 1611 | |
| 4 | 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | | 176,8025 | 307,00 | -- | 54278 | -- | | -- | 58621 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4342 | |
| 5 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | | 7,5 | 1527,68 | -- | 11458 | -- | -- | 8249 | 21284 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1527,68 | -- | 11458 | -- | | 1577 | |
| 6 | 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015 | Траншеи. Водоотлив | м3 мокрого грунта | | 21,59 | 1103,96 | 1103,96 | 23834 | 23834 | -- | 11470 | 38129 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 737,88 | -- | 15931 | | 2824 | |
| 7 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 142,81 | 34,21 | 34,21 | 4885 | 4885 | -- | 1215 | 6588 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 11,82 | -- | 1687 | | 488 | |
| 8 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 4,4 | 797,04 | -- | 3507 | -- | -- | 2525 | 6515 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 797,04 | -- | 3507 | -- | | 483 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | уплотненного грунта | 147,21 | 150,78 | 73,13 | 22197 | 10766 | -- | 11644 | 36549 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 77,65 | 32,21 | 11431 | 4741 | | 2707 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **186560** | **103689** | **36** | **43820** | **248813** |
| | | | | | | | **28557** | **32305** | -- | **18430** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 186560 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 36 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 60863 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 54278 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 43821 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18431 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 248812 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 60863 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **248812** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 60863 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 10 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 19,94 | 5885,28 | 1679,68 | 117352 | 33493 | 67893 | 27490 | 156430 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 800,70 | 681,70 | 15966 | 13593 | | 11587 | |
| 11 | 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 12 | 2121,95 | 1225,18 | 25463 | 14702 | -- | 18705 | 47702 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 896,78 | 424,18 | 10761 | 5090 | | 3533 | |
| 12 | 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 19 | 3064,96 | 1700,08 | 58234 | 32302 | -- | 44116 | 110538 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1364,88 | 602,82 | 25933 | 11454 | | 8188 | |
| 13 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 22,162 | 41106,00 | -- | 910991 | -- | 910991 | -- | 983870 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 72879 | |
| 14 | 1202-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов | м2 щитов | 4,32 | 4566,42 | 3,13 | 19727 | 14 | 13245 | 4662 | 26340 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1497,30 | 1,47 | 6468 | 6 | | 1951 | |
| 15 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 22 | 1599,83 | 806,54 | 35196 | 17744 | 6278 | 20702 | 60370 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 507,89 | 289,55 | 11174 | 6370 | | 4472 | |
| 16 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 36 | 2268,45 | 1131,88 | 81664 | 40748 | 15257 | 47601 | 139607 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 712,76 | 407,80 | 25659 | 14681 | | 10341 | |
| 17 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 69 | 3415,58 | 1791,25 | 235675 | 123596 | 40443 | 137607 | 403144 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1038,20 | 651,89 | 71636 | 44980 | | 29863 | |
| 18 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 13,818 | 30485,00 | -- | 421242 | -- | 421242 | -- | 454941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33699 | |
| 19 | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 37,467 | 26003,00 | -- | 974254 | -- | 974254 | -- | 1052195 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77940 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | металлических изделий | 0,2534 | 332150,53 | 2163,73 | 84167 | 548 | 68084 | 14604 | 106672 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 61306,80 | 662,58 | 15535 | 168 | | 7902 | |
| 21 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (ФМ-1,2,5,6). Устройство | м3 | 8,46 | 33955,83 | 1871,22 | 287266 | 15830 | 216351 | 53205 | 367709 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6511,18 | 399,78 | 55085 | 3382 | | 27238 | |
| 22 | 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 6,56 | 31631,52 | 1553,38 | 207503 | 10190 | 165312 | 31103 | 257694 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4878,25 | 331,97 | 32001 | 2178 | | 19088 | |
| 23 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,32943 | 223235,00 | -- | 73540 | -- | 73540 | -- | 79424 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5883 | |
| 24 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1098 | 238466,00 | -- | 26184 | -- | 26184 | -- | 28278 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2095 | |
| 25 | 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,43923 | 6664,57 | 805,31 | 2927 | 354 | 404 | 1497 | 4778 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 4937,28 | 2,45 | 2169 | 1 | | 354 | |
| 26 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Подбетонка. Устройство | м3 | 1,08 | 31351,10 | 1123,46 | 33859 | 1213 | 27211 | 5187 | 42170 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5032,30 | 245,61 | 5435 | 265 | | 3124 | |
| 27 | 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Балки фундаментные. Устройство | м3 | 3,91 | 44601,43 | 3786,63 | 174392 | 14806 | 114555 | 43660 | 235495 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11517,00 | 753,48 | 45031 | 2946 | | 17444 | |
| 28 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0415 | 223006,00 | -- | 9255 | -- | 9255 | -- | 9995 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 740 | |
| 29 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22,25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2258 | 223235,00 | -- | 50406 | -- | 50406 | -- | 54439 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4033 | |
| 30 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17413 | 238466,00 | -- | 41524 | -- | 41524 | -- | 44846 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3322 | |
| 31 | 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,44143 | 6664,57 | 805,31 | 2942 | 355 | 408 | 1505 | 4802 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 4937,28 | 2,45 | 2179 | 1 | | 356 | |
| 32 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 29 | 2051,58 | 42,46 | 59496 | 1231 | 52279 | 5799 | 70518 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 206,43 | 8,59 | 5986 | 249 | | 5224 | |
| 33 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 331,9 | 847,69 | 19,05 | 281347 | 6323 | 190026 | 79806 | 390046 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 256,10 | 2,45 | 84998 | 814 | | 28892 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | **Тенге** | | | | **4214608** | **313449** | **3485142** | **537249** | **5132003** |
| | | | | | | | **416017** | **106179** | **--** | **380148** | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 4208739 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 976934 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 517846 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 200909 | | | | |
| Местные материалы | | | Тенге | | | | 2306487 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 534245 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 379439 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5122422 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 456 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 517846 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 5869 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 812 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4350 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3002 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 710 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 9581 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4350 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **5132003** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 458 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 522196 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Перекрытие ниже отм. 0,000** | | | | | | | | | |
| 34 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 33 | 6385,54 | 1268,89 | 210723 | 41873 | 62812 | 135646 | 374079 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 3213,28 | 270,19 | 106038 | 8916 | | 27710 | |
| 35 | 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 348,63 | 6795,60 | -- | 2369150 | -- | 2369150 | -- | 2558682 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 189532 | |
| 36 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0223 | 108293,00 | -- | 2415 | -- | 2415 | -- | 2608 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 193 | |
| 37 | 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015 | Заделка пустот бетоном кл.В7,5 | м3 заделки | 2,5 | 94776,57 | 638,76 | 236941 | 1597 | 107649 | 107883 | 372410 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 51078,16 | 294,48 | 127695 | 736 | | 27586 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **2819229** | **43470** | **2542026** | **243529** | **3307779** |
| | | | | | | | **233734** | **9652** | **--** | **245021** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2819229 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 170461 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 243386 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2415 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2369150 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 243529 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 245021 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3307779 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 234 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 243386 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **3307779** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 234 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 243386 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0,000** | | | | | | | | | |
| 38 | 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. | Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 174,46 | 34338,51 | 2354,80 | 5990697 | 410818 | 4620349 | 971994 | 7519706 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5500,00 | 490,80 | 959530 | 85625 | | 557015 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | |
| 40 | 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные средней сложности из кирпича (парапет, фронтон). Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | |
| 41 | 1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | |
| 42 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (устройство обойм)<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | |
| 43 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1,С-2-1,С-3-1,С-4-1,С-5-1,С-6-1)<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т метал. изделий | |
| 44 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | |
| 45 | 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т | |
| 46 | 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80<br>*СП - 8%* | т | |
| 47 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | |
| 48 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | |
| 49 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84<br>*СП - 8%* | м3 | |
| 50 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | |
| 51 | 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей<br>*СП - 8%* | т | |
| 52 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т<br>*СП - 8%* | т | |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,63 | 33936,58 | 2354,80 | 89253 | 6193 | 68595 | 14653 | 112219 |
| | 5500,00 | 490,80 | 14465 | 1291 | | 8312 | |
| 42,43 | 34338,51 | 2354,80 | 1456983 | 99914 | 1123704 | 236396 | 1828850 |
| | 5500,00 | 490,80 | 233365 | 20825 | | 135470 | |
| 3,63 | 38649,58 | 2603,14 | 140298 | 9449 | 98678 | 31866 | 185937 |
| | 8862,48 | 576,69 | 32171 | 2093 | | 13773 | |
| 0,63 | 557617,81 | 6111,61 | 351299 | 3850 | 311886 | 42904 | 425739 |
| | 56449,40 | 1263,81 | 35563 | 796 | | 31536 | |
| 1,723 | 63470,53 | 2163,73 | 109360 | 3728 | -- | 99299 | 225352 |
| | 61306,80 | 662,58 | 105632 | 1142 | | 16693 | |
| 1,723 | 18588,47 | 964,71 | 32028 | 1662 | 496 | 27649 | 64451 |
| | 17335,76 | 298,01 | 29870 | 513 | | 4774 | |
| 1,723 | 6664,57 | 805,31 | 11483 | 1388 | 1588 | 5873 | 18744 |
| | 4937,28 | 2,45 | 8507 | 4 | | 1388 | |
| 1,723 | 230866,00 | -- | 397782 | -- | 397782 | -- | 429605 |
| | -- | -- | -- | -- | | 31823 | |
| 41 | 446,28 | 247,25 | 18298 | 10137 | 1686 | 10193 | 30769 |
| | 157,92 | 52,76 | 6475 | 2163 | | 2279 | |
| 28 | 2170,30 | 1271,59 | 60768 | 35605 | 874 | 37418 | 106041 |
| | 867,47 | 265,03 | 24289 | 7421 | | 7855 | |
| 5,519 | 80764,00 | -- | 445737 | -- | 445737 | -- | 481395 |
| | -- | -- | -- | -- | | 35659 | |
| 0,269 | 28958,14 | 9970,44 | 7790 | 2682 | 1061 | 3299 | 11976 |
| | 15044,70 | 2731,36 | 4047 | 735 | | 887 | |
| 0,254 | 456516,00 | -- | 115955 | -- | 115955 | -- | 125231 |
| | -- | -- | -- | -- | | 9276 | |
| 0,015 | 463505,00 | -- | 6953 | -- | 6953 | -- | 7509 |
| | -- | -- | -- | -- | | 556 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б-1,Б-2,Б-3,Б-4,БМ-5) | т конструкций | 5,256 | 28958,14 | 9970,44 | 152204 | 52405 | 20724 | 64467 | 234005 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15044,70 | 2731,36 | 79075 | 14356 | | 17334 | |
| 54 | 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 5,256 | 456516,00 | -- | 2399448 | -- | 2399448 | -- | 2591404 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 191956 | |
| 55 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг (соединение балок перекрытия). Установка | т | 0,062 | 648470,07 | 1274,07 | 40205 | 79 | 26279 | 12630 | 57062 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 223344,00 | 520,62 | 13847 | 32 | | 4227 | |
| 56 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,062 | 2779,62 | 375,71 | 172 | 23 | 18 | 91 | 284 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2118,54 | 1,23 | 131 | -- | | 21 | |
| 57 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 20 кг (ОС-1). Установка | т | 0,242 | 447686,07 | 1274,07 | 108340 | 308 | 102572 | 5083 | 122497 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22560,00 | 520,62 | 5460 | 126 | | 9074 | |
| 58 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг (ОП-1). Установка | т | 0,031 | 490550,07 | 1274,07 | 15207 | 39 | 13140 | 1860 | 18433 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 65424,00 | 520,62 | 2028 | 16 | | 1365 | |
| 59 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 20 кг (ОП-2). Установка | т | 0,14 | 447686,07 | 1274,07 | 62676 | 178 | 59340 | 2940 | 70866 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22560,00 | 520,62 | 3158 | 73 | | 5249 | |
| 60 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг (МС-1). Установка | т | 0,015 | 648470,07 | 1274,07 | 9727 | 19 | 6358 | 3056 | 13805 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 223344,00 | 520,62 | 3350 | 8 | | 1023 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **12022662** | **638479** | **9823223** | **1571671** | **14681880** |
| | | | | | | | **1560963** | **137219** | **--** | **1087545** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9328658 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6433955 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1591327 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 397782 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 445737 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1497941 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 866128 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11692726 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1377 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1591327 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2694005 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 23391 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 106855 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2522356 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 73730 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 221419 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2989154 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 106855 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **14681880** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1469 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1698182 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **РАЗДЕЛ 5.Перегородки** | | | | | | | |
| 61 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | (за вычетом проемов)(Кр10 0,Мр25) | 161,38 | 4375,52 | 241,96 | 706121 | 39047 | 466532 | 194073 | 972209 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1242,67 | 50,43 | 200542 | 8138 | | 72015 | |
| 62 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 62,351 | 24476,47 | 2590,28 | 1526133 | 161507 | 1121779 | 257154 | 1925949 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3894,84 | 539,88 | 242847 | 33662 | | 142663 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **2232253** | **200553** | **1588311** | **451227** | **2898158** |
| | | | | | | | **443389** | **41800** | **--** | **214678** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2232253 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1588311 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 485190 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 451226 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 214678 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2898158 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 461 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 485190 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **2898158** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 461 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 485190 | | | |
| | | | | **РАЗДЕЛ 6.Перекрытие выше отм. 0,000** | | | | | | | |
| 63 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 66 | 6385,54 | 1268,89 | 421446 | 83746 | 125624 | 271292 | 748157 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 3213,28 | 270,19 | 212076 | 17832 | | 55419 | |
| 64 | 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 687,84 | 6795,60 | -- | 4674286 | -- | 4674286 | -- | 5048228 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 373943 | |
| 65 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 0,9 | 37251,14 | 2568,10 | 33526 | 2311 | 23479 | 7464 | 44270 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8595,87 | 518,02 | 7736 | 466 | | 3279 | |
| 66 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014 | т | 0,0615 | 223006,00 | -- | 13715 | -- | 13715 | -- | 14812 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1097 | |
| 67 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8 мм) СТ РК 2591-2014 | т | 0,024 | 238466,00 | -- | 5723 | -- | 5723 | -- | 6181 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 458 | |
| 68 | 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0855 | 14163,79 | 915,05 | 1211 | 78 | 25 | 1032 | 2422 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12960,74 | 298,01 | 1108 | 25 | | 179 | |
| 69 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,066 | 108293,00 | -- | 7147 | -- | 7147 | -- | 7719 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 572 | |
| 70 | 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015 | Заделка пустот бетоном кл.В7,5 | м3 заделки | 5 | 94776,57 | 638,76 | 473883 | 3194 | 215298 | 215765 | 744820 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 51078,16 | 294,48 | 255391 | 1472 | | 55172 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **5630936** | **89330** | **5065297** | **495553** | **6616609** |
| | | | | | | | **476312** | **19796** | **--** | **490119** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5630936 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 364424 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 496108 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 26585 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 4674286 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 495553 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 490119 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6616609 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 476 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 496108 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **6616609** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 476 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 496108 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **32 885 242** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3158971 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1388970 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 346953 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22504035 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 54278 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3343049 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2435941 | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого по акту к=1,058458899 | Тенге | **34 807 677** |
| НДС, 12% | Тенге | **4 176 921** |
| Всего по акту | Тенге | **38 984 598** |

**Заказчик:**

**Подрядчик:**