Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 26, ул. Ахметова,12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7/19** от **02.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8

за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,7735294	4019,28	1347,3	3109	1042	0	1823	5327
					2671,98	602,08	2067	466		395	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,8255294	79		144				156
										12	
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,8255294	1697		3098				3346
										248	
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	77,3529412	784,64	0	60694	0	0	65550	136344
					784,64	0	60694	0		10100	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	8,3541176	504		4210				4547
										337	
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	8,3541176	1697		14177				15311
										1134	
7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	21,0967742	578	0	12194	0	0	13169	27392
					578	0	12194	0		2029	
8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	0,8101161	504		408				441
										33	
9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,8101161	1697		1375				1485
										110	
10	Е11-090305-0301	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	6,4645161	64565,39	4790,42	417384	30968	0	268190	740420
					59774,98	350,39	386416	2265		54846	
11	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных мафов	т	6,4645161	455		2941				3177
										235	
12	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		6,4645161	1697		10970				11848

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							878	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									530705,42
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
13	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,4959634	2109,24	0	1046	0	0	753	1943
					2109,24	0	1046	0		144	
14	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	20,1845565	261		5268				5690
15	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	19,6078548	1697		33275			421	35936
16	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,5340323	16,48	13,79	190	159	1	2662	282
					2,63	5,94	30	68		71	
17	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	7,6893548	6343,24	1617,14	48775	12435	29413	21	65562
					901	767,26	6928	5900		11930	
18	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	76,8935484	1821,05	30,07	140027	2312	53286	4856	250836
					1098	12,59	84429	968		92229	
19	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,3064226	29213		96591		96591	18580	104318
20	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	11,3548387	2109,24	0	23950	0	0	7727	44490
					2109,24	0	23950	0		17244	
21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	19,3032258	261		5038			3296	5441
22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	19,3032258	1697		32758			403	35378
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,3548387	16,48	13,79	187	157	1	2621	278
					2,63	5,94	30	67		70	
24	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,5419355	6343,24	1617,14	28811	7345	17373	21	38726
					901	767,26	4092	3485		7047	
25	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	113,5483871	1821,05	30,07	206777	3414	78687	2869	370409
					1098	12,59	124676	1429		136194	
26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,8167742	29213		53073		53073	27438	57319
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика								4246	675765,69
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
27	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	21,9354839	5575,23	1040,63	122295	22827	96237	9379	142208
					147,31	248,57	3231	5453		10534	
28	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3290323	123912,86	1819,75	40771	599	40173	340	44400
					0	957	0	315		3289	
29	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	65,8064516	1242,56	44,07	81768	2900	75610	4174	92817
					49,51	9,21	3258	606		6875	
30	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	219,3548387	1329,9	44,07	291719	9667	271192	13912	330081
					49,51	9,21	10860	2021		24450	
31	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	438,7096774	147,5	1,46	64708	640	64024	154	70052
					0,1	0,23	43	100		5189	
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									601261,96
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
32	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	16,8387097	828,84	127,48	13957	2147	7166	5813	21351
					275,81	43,82	4644	738		1582	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0449032	123912,86	1819,75	5564	82	5482	46	6059

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		0	957	0	43		449	
34	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	3,3116129	12805	969,68	42405	3211	36697	3996	50113
					754,03	363,18	2497	1203		3712	
35	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	56,1290323	1188,99	2,86	66737	161	55948	11545	84544
					189,36	1,09	10629	61		6263	
36	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	56,1290323	743,68	0	41742	0	34893	7398	53071
					122,03	0	6850	0		3931	
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б									170404,93
		ИТОГО:					1978136	100066	1015847	671027	2861098
							748564	25188		211936	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		38625				
		Итого с зимними удорожаниями									2899722
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									3044407
		НДС			12 %		365329				
		Итого с НДС									3409736

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)