Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Туркисбском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Туркисбского района. Двор: ул.Майлина, 26, ул.Ахметова, 12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7/19** от **02.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№19

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
1	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	5,6945098	2742,01	0	15614	0	0	11242	29005
					2742,01	0	15614	0		2149	
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	9,6806667	261		2527				2729
										202	
3	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	9,6806667	1697		16428				17742
										1314	
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,6945098	16,48	13,79	94	79	0	35	139
					2,63	5,94	15	34		10	
5	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	21,9019608	696,37	136,62	15252	2992	6219	7613	24694
					275,81	46,03	6041	1008		1829	
6	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	21,9019608	931,15	136,62	20394	2992	11361	7613	30247
					275,81	46,03	6041	1008		2241	
7	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	21,9019608	507,5	136,62	11115	2992	2082	7613	20226
					275,81	46,03	6041	1008		1498	
8	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	21,9019608	1318,88	128,54	28886	2815	179	25143	58351
					1182,16	39,08	25892	856		4322	
9	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	21,9019608	3315		72605		72605		78413
										5808	
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									182914,94
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
10	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		33,3553922	2234,23	0	74524	0	0	53657	138435

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2234,23	0	74524	0		10254	
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		56,7041667	261		14800				15984
			тенге за 1 тонну							1184	
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		56,7041667	1697		96227				103925
			тенге за 1 тонну							7698	
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		33,3553922	16,48	13,79	550	460	2	206	816
			м3 грунта		2,63	5,94	88	198		60	
14	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		32,2794118	157,91	70,53	5097	2277	0	2873	8608
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	2820	1170		638	
15	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		32,2794118	5575,23	1040,63	179965	33591	141619	13801	209268
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4755	8024		15501	
16	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		107,5980392	892,33	189,65	96013	20406	71843	11839	116481
			м2 основания		34,98	66,9	3764	7199		8628	
17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,2689951	123912,86	1819,75	33332	490	32842	278	36299
			т		0	957	0	257		2689	
18	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		107,5980392	1188,99	2,86	127933	308	107250	22131	162069
			м2 покрытия		189,36	1,09	20375	117		12005	
19	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		430,3921569	185,92	0	80019	0	66888	14181	101735
			м2 покрытия		30,51	0	13130	0		7536	
20	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		107,5980392	1052,28	4,94	113223	531	43846	64972	192451
			м2 покрытия		639,84	2,54	68846	274		14256	
21	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		107,5980392	12822,86		1379714		1379714		1490091
			м2							110377	
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									2201396,63
		Раздел: 7. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
22	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		12,4522745	2234,23	0	27821	0	0	20031	51681
			м3 грунта		2234,23	0	27821	0		3828	
23	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		21,1688667	261		5525				5967
			тенге за 1 тонну							442	
24	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		21,1688667	1697		35924				38797
			т							2874	
25	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		12,4522745	16,48	13,79	205	172	1	77	305
			м3 грунта		2,63	5,94	33	74		23	
26	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		12,0505882	157,91	70,53	1903	850	0	1073	3214
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	1053	437		238	
27	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		12,0505882	5575,23	1040,63	67185	12540	52869	5152	78124
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1775	2995		5787	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	40,1686275	892,33	189,65	35844	7618	26821	4420	43485
					34,98	66,9	1405	2687		3221	
29	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1004216	123912,86	1819,75	12444	183	12261	104	13551
					0	957	0	96		1004	
30	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	40,1686275	1188,99	2,86	47760	115	40039	8262	60504
					189,36	1,09	7606	44		4482	
31	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	160,6745098	185,92	0	29873	0	24971	5294	37980
					30,51	0	4902	0		2813	
32	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	40,1686275	1052,28	4,94	42269	198	16369	24255	71846
					639,84	2,54	25701	102		5322	
33	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	40,1686275	14343,75		576169		576169		622262
		Итого по разделу: 7. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием								46094	
											882920,18
		Раздел: 8. Озеленение									
34	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	145,8823529	415,57	9,78	60625	1427	19935	34888	103154
					269,14	2,62	39263	383		7641	
		Итого по разделу: 8. Озеленение									60624,61
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
35	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	12	2563,6	0	30763	0	0	22150	57146
					2563,6	0	30763	0		4233	
36	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
					901	767,26	97	83		68	
37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,324	20965,32	1097,63	6793	356	6014	459	7832
					1305,45	250,38	423	81		580	
38	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0426	25354,71	12073,5	1080	514	253	322	1515
					7332,36	3633,08	312	155		112	
39	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	809		9708		9708		10485
										777	
40	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,412416	169148,1	38277,14	69759	15786	2145	39657	118170
					125671	13688,54	51829	5645		8753	
41	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,412416	59952,04	2469,65	24725	1019	1490	15472	43412
					53869,6	499,15	22217	206		3216	
42	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,168888	249771		42183		42183		45558
										3375	
43	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,23304	262471		61166		61166		66060
										4893	
44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03192	198797		6346		6346		6853

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							508	
45	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001848	224711		415		415		448
46	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,34	393,04	0	2099	0	0	33	
					393,04	0	2099	0		1448	3831
47	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,36	87,89	2,27	1877	48	841	284	
					46,26	0,28	988	6		686	2768
48	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,72	92,87	1,62	3967	69	2743	205	
					27,03	0,28	1155	12		805	5154
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/								382	
											261567,73
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
49	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5	34263,85	870,56	171319	4353	6526	98163	291041
					32088	96,67	160440	483		21559	
50	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	3	58009,29		174028				174028
		Отпускная цена			58009		174028		174028		
		Сметная стоимость оборудования					*174028*				
51	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена			78611		157221		157221		
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									502568,52
		Раздел: 11. Наружнее освещение									
52	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	12483,15	5599,37	12483	5599	0	6805	20831
					6883,78	1621,89	6884	1622		1543	
53	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	4708,79	3211,69	4709	3212	0	1697	6918
					1497,1	859,83	1497	860		512	
54	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	330,6	146,83	4298	1909	594	1740	6521
					138,1	47,76	1795	621		483	
55	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линий/ с помощью механизмов	1км	0,041	36143,74	14082,11	1482	577	52	883	2555
					20801,2	6131,64	853	251		189	
56	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153		166
										12	
57	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01122	162997		1829		1829		1975
										146	
58	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,04223	394639		16666		16666		17999
										1333	
59	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5	6308,19	23193	12616	2259	9428	35230
					4158,6	2388,42	8317	4777		2610	
60	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60		2	67857,14		135714		135714		146571

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт							10857	
61	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97	5953,19	22076	11906	567	10171	34826
					4801,28	2261,58	9603	4523		2580	
62	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398		10149
63	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	37803	116147
					19121,6	4505,24	38243	9010		8603	
64	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	586028		61034		61034		65916
65	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	16484		8242		8242	4883	8901
66	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6198,34	1617,14	496	129	294	659	670
					901	767,26	72	61		124	
67	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3672,69	952,39	1102	286	568	50	1566
					826,8	422,01	248	127		348	
68	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178		534		534	116	577
69	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	406		2436		2436	43	2631
70	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	39		195		195	195	211
71	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	361		1444		1444	16	1560
72	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178	116	6672
73	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	494	3753
74	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	278	834
75	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	62	715
76	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1309		3927		3927	53	4241
77	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869		1738		1738	314	1877
78	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	139	4249
79	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	315	48
80	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00004	702358		28		28	4	30

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							2	
81	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000012	744188		9		9		10
			т							1	
82	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,02	709		14		14		15
			кг							1	
83	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,002	731		1		1		2
			кг							0	
		Итого по разделу: 11. Наружнее освещение									398005,91
		ИТОГО:					4490000	173862	3118118	595082	5465387
							695340	56494	331249	380307	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							331249		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		69311				
		Итого с зимними удорожаниями									5534696
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									5810855
		НДС			12 %		697303				
		Итого с НДС									6508158

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ташмулина Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)