Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №229

Форма КС-3

Заказчик:РГУ "Администратор судов по Алматинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК(аппарата Верховного Суда РК)

Подрядчик- ТОО "СК Бэйтерек Астана"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт водопроводных труб здания Талдыкорганского специализированного межрайонного административного суда

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Наименование	Код	Организационно-правовая форма Наименование	Код
		Договор о государственных закупках №145 от 24.04.2019		Местный	03.	ТОО	17

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС 12% тенге (по графе 1)	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты на приобретение материалов	Дополнит.затраты другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт водопроводных труб здания Талдыкорганского специализированного межрайонного административного суда		242 254,00							0	242 254,00

Заказчик- _____ Бурашев М.С.

Подрядчик- _____ Сатыбалдинов А.М.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №229

Форма КС-3

Заказчик:РГУ "Администратор судов по Алматинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК(аппарата Верховного Суда РК)

Подрядчик- ТОО "СК Бәйтерек Астана"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт водопроводных труб здания Талдыкорганского специализированного межрайонного административного суда

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Наименование	Код	Организационно-правовая форма Наименование	Код
		Договор о государственных закупках №145 от 24.04.2019		Местный	03.	ТОО	17

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС 12% тенге (по графе 1)	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за май)	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
	включительно с НДС	без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт водопроводных труб здания Талдыкорганского специализированного межрайонного административного суда		**242 554,00**							**0**	**242 554,00**

Заказчик- _____ Бурашев М.С.

Подрядчик- _____ Сатыбалдинов А.М.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 5
Форма

Заказчик: РГУ "Администратор судов по Алматинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК(аппарата Верховного Суда РК)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Бәйтерек Астана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт водопроводных труб здания Талдыкорганского специализированного межрайонного административного суда

(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт водопроводных труб здания Талдыкорганского специализированного межрайонного административного суда

(наименование)

Договор о государственных закупках № 145 от 24.04.2019

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2019 год

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Наружные сети

1 1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР = 72 %	м3 конструкции	0,5	4116	1452	2058	726	–	–	2223
				2664	600	1332	300	–	165	
2 1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	5	3355,6	222,6	16778	1113	10185	–	18120
				1096	89	5480	445	–	1342	
3 1101-0106-0102	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2 НР = 72 %	км траншеи	0,037	1248324,32	986405,41	46188	36497	–	–	49883
				261918,92	163837,84	9691	6062	–	3695	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	38	1028,37	–	39078	–	–	–	42204
				1028,37	–	39078	–	–	3126	
5 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	25	163,08	–	4077	–	–	–	4403
				163,08	–	4077	–	–	326	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15	195,8	95,6	2937	1434	–	–	3172
				100,2	45,2	1503	678	–	235	

7 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	37	2281,59	24,73	84419	915	17348	–	91173
				1788	0,22	66156	8	–	6754	
8 1312-0101-0601	Отвод для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 15х6 - 25х10 мм. Изготовление на монтажной площадке НР = 61 %	шт.	4	1995,5	618,5	7982	2474	–	–	8621
				1377	424,25	5508	1697	–	639	
9 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	6	1759	1156,33	10554	6938	–	–	11398
				602,67	326,5	3616	1959	–	844	
10 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2559,5	121,25	10238	485	1192	–	11057
				2140,25	17,25	8561	69	–	819	

Итого **242 254**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 145 002
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 50 582
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 218

- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 725
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 945
Всего	**242 254**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**242 254**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Бэйтерек Астана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Сатыбалдинов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

РГУ "Администратор судов по Алматинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК(аппарата Верховного Суда РК)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бурашев М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)