Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 28**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8/19** от **03.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№7

за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	0,354902	4019,28	1347,3	1426	478	0	837	2444
					2671,98	602,08	948	214		181	
2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	0,8375686	79		66				71
										5	
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,8375686	1697		1421				1535
										114	
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	35,4901961	784,64	0	27847	0	0	30075	62556
					784,64	0	27847	0		4634	
5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	3,8329412	504		1932				2086
										155	
6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	3,8329412	1697		6505				7025
										520	
7	E11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	3,3333333	578	0	1927	0	0	2081	4328
					578	0	1927	0		321	
8	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	0,128	504		65				70
										5	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,128	1697		217			17	235
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									41405,72
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,3768824	2109,24 2109,24	0 0	795 795	0 0	0	572 109	1477
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	15,3382353	261		4003			320	4324
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	14,9	1697		25285			2023	27308
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,7647059	16,48 2,63	13,79 5,94	144 23	121 52	1	54 16	214
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	5,8431373	6343,24 901	1617,14 767,26	37064 5265	9449 4483	22351	9066 3690	49820
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	58,4313725	1821,05 1098	30,07 12,59	106406 64158	1757 736	40492	70085 14119	190610
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,512549	29213		73399		73399	5872	79271
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	2,2896078	2109,24 2109,24	0 0	4829 4829	0 0	0	3477 665	8971
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	3,8923333	261		1016			81	1097
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	3,8923333	1697		6605			528	7134
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,2896078	16,48 2,63	13,79 5,94	38 6	32 14	0	14 4	56
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0,9158431	6343,24 901	1617,14 767,26	5809 825	1481 703	3503	1421 578	7809
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	22,8960784	1821,05 1098	30,07 12,59	41695 25140	688 288	15867	27462 5533	74690
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3663373	29213		10702		10702	856	11558
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									317792,15
		Раздел: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
24	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	18,4470588	343,42 32,43	310,87 127,71	6335 598	5735 2356	2	2127 677	9139
25	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	21,952	1697		37253			2980	40233
26	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,9129412	16,48 2,63	13,79 5,94	213 34	178 77	1	80 23	316

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня		9,408	96		903				975
			тенге за 1 тонну							72	
28	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня		5,5341176	816,86	0	4521	0	0	3255	8397
			м3 грунта		816,86	0	4521	0		622	
29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		13,1764706	64,62	64,62	851	851	0	258	1198
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	358		89	
30	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		92,2352941	6,27	6,27	578	578	0	137	772
			м3 уплотненного грунта		0	2,06	0	190		57	
31	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и-20		8,7843137	5575,23	1040,63	48975	9141	38539	3756	56949
			м3		147,31	248,57	1294	2184		4218	
32	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из песчано-гравийной смест или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		43,9215686	902,05	189,65	39619	8330	29753	4833	48009
			м2 основания		34,98	66,9	1536	2938		3556	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1098039	123912,86	1819,75	13606	200	13406	113	14817
			т		0	957	0	105		1098	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками		43,9215686	1242,56	44,07	54575	1936	50465	2786	61949
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2175	405		4589	
35	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		87,8431373	133,23	1,46	11703	128	11566	31	12673
			м2 покрытия		0,1	0,23	9	20		939	
36	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/		43,9215686	1329,9	44,07	58411	1936	54301	2786	66092
			м2 покрытия		49,51	9,21	2175	405		4896	
37	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		87,8431373	147,5	1,46	12957	128	12820	31	14026
			м2 покрытия		0,1	0,23	9	20		1039	
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									290499,85
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
38	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		20,9803922	5575,23	1040,63	116970	21833	92047	8970	136016
			м3		147,31	248,57	3091	5215		10075	
39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,3147059	123912,86	1819,75	38996	573	38423	325	42467
			т		0	957	0	301		3146	
40	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		62,9411765	1242,56	44,07	78208	2774	72318	3992	88776
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	3116	580		6576	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		209,8039216	1329,9	44,07	279017	9246	259384	13306	315709
			м2 покрытия		49,51	9,21	10387	1933		23386	
42	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		419,6078431	147,5	1,46	61891	612	61237	148	67001
			м2 покрытия		0,1	0,23	41	95		4963	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									575082,44
		ИТОГО:					1224778	78185	900577	192078	1530203
							160749	23672		113347	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		20658				
		Итого с зимними удорожаниями									1550862
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1628244
		НДС			12 %		195389				
		Итого с НДС									1823633

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Таймулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)