Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 28**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8/19** от **03.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№18

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
1	**Е11-270701-0201**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м2 покрытия	16,3529412	828,84	127,48	13554	2085	6959	5645	20735
					275,81	43,82	4510	717		1536	
2	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0436078	123912,86	1819,75	5404	79	5324	45	5885
					0	957	0	42		436	
3	**Е11-270301-0402**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	3,2160784	12805	969,68	41182	3119	35638	3880	48667
					754,03	363,18	2425	1168		3605	
4	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	54,5098039	1188,99	2,86	64812	156	54334	11212	82105
					189,36	1,09	10322	59		6082	
5	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	54,5098039	743,68	0	40538	0	33886	7184	51540
					122,03	0	6652	0		3818	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									**165489,04**
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие									
6	**Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кгр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	1,56	2742,01	0	4278	0	0	3080	7946
					2742,01	0	4278	0		589	
7	**С341-310104-0401**	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	2,652	261		692				748
										55	
8	**С341-020101-1050**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	2,652	1697		4500				4860
										360	
9	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,56	16,48	13,79	26	22	0	10	38
					2,63	5,94	4	9		3	
10	**Е11-270701-0201**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	6	696,37	136,62	4178	820	1704	2086	6765
					275,81	46,03	1655	276		501	
11	**Е11-270701-0201**	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	6	931,15	136,62	5587	820	3112	2086	8286
					275,81	46,03	1655	276		614	
12	**Е11-270701-0201**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**		6	507,5	136,62	3045	820	570	2086	5541

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		275,81	46,03	1655	276		410	
13	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	6	1318,88	128,54	7913	771	49	6888	15985
					1182,16	39,08	7093	234		1184	
14	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6	3315		19890		19890	1591	21481
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие									50109,2
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
15	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	8,9535294	2234,23	0	20004	0	0	14403	37160
					2234,23	0	20004	0		2753	
16	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	15,221	261		3973			318	4290
17	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	15,221	1697		25830			2066	27896
18	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,9535294	16,48	13,79	148	123	1	55	219
					2,63	5,94	24	53		16	
19	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8,6647059	64,62	64,62	560	560	0	170	788
					0	27,2	0	236		58	
20	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,6647059	5575,23	1040,63	48308	9017	38014	3705	56173
					147,31	248,57	1276	2154		4161	
21	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	28,8823529	892,33	189,65	25773	5478	19285	3178	31267
					34,98	66,9	1010	1932		2316	
22	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0722059	123912,86	1819,75	8947	131	8816	75	9744
					0	957	0	69		722	
23	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	28,8823529	1188,99	2,86	34341	83	28789	5941	43504
					189,36	1,09	5469	31		3223	
24	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	115,5294118	185,92	0	21479	0	17955	3807	27309
					30,51	0	3525	0		2023	
25	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	28,8823529	1052,28	4,94	30392	143	11770	17440	51659
					639,84	2,54	18480	73		3827	
26	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	28,8823529	12822,86		370354		370354	29628	399983
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									590108,72
		Раздел: 8. Озеленение									
27	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	179,8039216	415,57	9,78	74721	1759	24570	43000	127140
					269,14	2,62	48392	472		9418	
		Итого по разделу: 8. Озеленение									74721,46
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
28	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	4	2563,6	0	10254	0	0	7383	19049
					2563,6	0	10254	0		1411	
29	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,036	6343,24	1617,14	228	58	138	56	307
					901	767,26	32	28		23	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,108	20965,32	1097,63	2264	119	2005	153	2611
					1305,45	250,38	141	27		193	
31	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0142	25354,71	12073,5	360	171	84	107	505
					7332,36	3633,08	104	52		37	
32	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	809		3236		3236		3495
										259	
33	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,137472	169148,1	38277,14	23253	5262	715	13219	39390
					125671	13688,54	17276	1882		2918	
34	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,137472	59952,04	2469,65	8242	340	497	5157	14471
					53869,6	499,15	7406	69		1072	
35	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,056296	249771		14061		14061		15186
										1125	
36	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07768	262471		20389		20389		22020
										1631	
37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01064	198797		2115		2115		2284
										169	
38	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000616	224711		138		138		149
										11	
39	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,78	393,04	0	700	0	0	483	1277
					393,04	0	700	0		95	
40	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,12	87,89	2,27	626	16	280	229	923
					46,26	0,28	329	2		68	
41	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,24	92,87	1,62	1322	23	914	268	1718
					27,03	0,28	385	4		127	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									87189,24
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
42	Ц13-370102-0102	Оборудованиемассой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193		8623	
43	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009				58009
		Отпускная цена							58009		
		Сметная стоимость оборудования			58009		58009				
							58009				
44	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611				78611
		Отпускная цена							78611		
		Сметная стоимость оборудования			78611		78611				
							78611				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 11. Наружнее электроосвещение									
45	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	12483,15	5599,37	12483	5599	0	6805	20831
					6883,78	1621,89	6884	1622		1543	
46	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	4708,79	3211,69	4709	3212	0	1697	6918
					1497,1	859,83	1497	860		512	
47	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511
					138,1	47,76	967	334		260	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,026	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	940 541	366 159	33	560 120	1620
49	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77	6	83
50	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	162997		998		998	80	1077
51	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02678	394639		10568		10568	845	11414
52	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	11597 4159	6308 2388	1130	4714 1305	17615
53	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
54	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	11038 4801	5953 2262	284	5085 1290	17413
55	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
56	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
57	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
58	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
59	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
60	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
61	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178		356		356	28	384
62	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	406		1218		1218	97	1315
63	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	39		156		156	12	168
64	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722	58	780
65	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089	247	3336
66	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	3753
67	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	62	834
68	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	53	715
69	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1309		2618		2618	209	2827
70	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		1	869		869		869		939

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							70	
71	С121-130201-0103	Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572	22		22		2	24
72	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358	14		14		1	15
73	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188	4		4		0	5
74	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709	7		7		1	8
75	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731	1		1		0	1
		Итого по разделу: 11. Наружнее электроосвещение									211571,54
		ИТОГО:					1384337	67523	867837	241231	1744682
		В том числе :					277363	22558	136620	119115	
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		21709				
		Итого с зимними удорожаниями									1766390
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1854526
		НДС			12 %		222543				
		Итого с НДС									2077069

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, БИН, ИИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ташмулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, БИН, ИИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)