Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 32**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9/19 от 03.07.2019**

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №13

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	**1**	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж существующих мафов из металла**	**т**	**0,340**	**106620,13**	**36251**
			Накладные расходы			***37224,01***	***12656***
			Сметная прибыль			***7897,79***	***2685***
2	**2**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,340**	**1807,92**	**615**
			Сметная прибыль			***133,92***	***46***
			Раздел: Устройство бортового камня				
3	**3**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,148**	**482,75**	**72**
			Накладные расходы			***110,41***	***16***
			Сметная прибыль			***35,76***	***5***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**5,865**	**1807,92**	**10603**
			Сметная прибыль			*133,92*	*785*
5	**5**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,450**	**23,77**	**82**
			Накладные расходы			*5,90*	*20*
			Сметная прибыль			*1,76*	*6*
6	**6**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,805**	**7247,20**	**5834**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1196*
			Сметная прибыль			*536,83*	*432*
7	**7**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**23,000**	**3019,52**	**69449**
			Накладные расходы			*1147,01*	*26381*
			Сметная прибыль			*223,67*	*5144*
8	**8**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,989**	**46477,80**	**45967**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*3405*
			Раздел: Устройство поребрика				
9	**9**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**3,000**	**482,75**	**1448**
			Накладные расходы			*110,41*	*331*
			Сметная прибыль			*35,76*	*107*
10	**10**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**5,100**	**1807,92**	**9220**
			Сметная прибыль			*133,92*	*683*
11	**11**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,000**	**23,77**	**71**
			Накладные расходы			*5,90*	*18*
			Сметная прибыль			*1,76*	*5*
12	**12**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,720**	**7247,20**	**5218**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1070*
			Сметная прибыль			*536,83*	*387*
13	**13**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**30,000**	**3019,52**	**90585**
			Накладные расходы			*1147,01*	*34410*
			Сметная прибыль			*223,67*	*6710*
14	**14**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,480**	**46477,80**	**22309**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3442,80*	*1653*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
15	**15**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной**	**м3**	**4,400**	**5646,56**	**24845**
			Накладные расходы			*409,18*	*1800*
			Сметная прибыль			*418,26*	*1840*
16	**16**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,024**	**125231,21**	**2975**
			Накладные расходы			*989,71*	*24*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*220*
17	**17**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**13,200**	**1411,02**	**18625**
			Накладные расходы			*60,68*	*801*
			Сметная прибыль			*104,52*	*1380*
18	**18**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**44,000**	**1482,09**	**65212**
			Накладные расходы			*60,68*	*2670*
			Сметная прибыль			*109,78*	*4831*
19	**19**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**88,000**	**158,22**	**13923**
			Накладные расходы			*0,34*	*30*
			Сметная прибыль			*11,72*	*1031*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
20	**20**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,500**	**1159,19**	**5216**
			Накладные расходы			*330,32*	*1486*
			Сметная прибыль			*85,87*	*386*
21	**21**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,012**	**125231,21**	**1503**
			Накладные расходы			*989,71*	*12*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*111*
22	**22**	**1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**0,885**	**15164,89**	**13421**
			Накладные расходы			*1154,98*	*1022*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*994*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,000**	**1438,20**	**21573**
			Накладные расходы			*196,77*	*2951*
			Сметная прибыль			*106,53*	*1598*
24	**24**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**15,000**	**904,36**	**13565**
			Накладные расходы			*126,08*	*1891*
			Сметная прибыль			*66,99*	*1005*
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием				
25	**25**	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**13,020**	**3749,60**	**48820**
			Накладные расходы			*1453,33*	*18922*
			Сметная прибыль			*277,75*	*3616*
26	**26**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**22,785**	**275,40**	**6275**
			Сметная прибыль			*20,40*	*465*
27	**27**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**22,785**	**1807,92**	**41193**
			Сметная прибыль			*133,92*	*3051*
28	**28**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**13,020**	**23,77**	**310**
			Накладные расходы			*5,90*	*77*
			Сметная прибыль			*1,76*	*23*
29	**29**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**12,600**	**88,80**	**1119**
			Накладные расходы			*18,74*	*236*
			Сметная прибыль			*6,58*	*83*
30	**30**	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**88,200**	**8,22**	**725**
			Накладные расходы			*1,42*	*125*
			Сметная прибыль			*0,61*	*54*
31	**31**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,600**	**5646,56**	**71147**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*409,18*	*5156*
			Сметная прибыль			*418,26*	*5270*
32	**32**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**42,000**	**951,64**	**39969**
			Накладные расходы			*105,33*	*4424*
			Сметная прибыль			*70,49*	*2961*
33	**33**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,038**	**125231,21**	**4734**
			Накладные расходы			*989,71*	*37*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*351*
34	**34**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,000**	**1438,20**	**60404**
			Накладные расходы			*196,77*	*8264*
			Сметная прибыль			*106,53*	*4474*
35	**35**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**168,000**	**226,09**	**37983**
			Накладные расходы			*31,52*	*5295*
			Сметная прибыль			*16,75*	*2814*
36	**36**	**1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок**	**м2 покрытия**	**42,000**	**1732,78**	**72777**
			Накладные расходы			*578,48*	*24296*
			Сметная прибыль			*128,35*	*5391*
37	**37**	**СТ**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**42,000**	**15187,50**	**637875**
			Сметная прибыль			*1125,00*	*47250*
			Раздел: Озеленение				
38	**38**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	**м2**	**26,000**	**680,19**	**17685**
			Накладные расходы			*228,68*	*5946*
			Сметная прибыль			*50,38*	*1310*
39	**39**	**ССЗН 03-2-1**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	**1 дерево**	**4,000**	**8958,21**	**35833**
			Сметная прибыль			*663,57*	*2654*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
40	**40**	**1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**3,000**	**4559,29**	**13678**
			Накладные расходы			*1767,17*	*5302*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*337,73*	*1013*
41	**41**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,027**	**7681,90**	**207**
			Накладные расходы			*1485,46*	*40*
			Сметная прибыль			*569,03*	*15*
42	**42**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,081**	**20648,33**	**1673**
			Накладные расходы			*1355,70*	*110*
			Сметная прибыль			*1529,51*	*124*
43	**43**	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,011**	**34677,91**	**369**
			Накладные расходы			*7240,52*	*77*
			Сметная прибыль			*2568,73*	*27*
44	**44**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,000**	**926,64**	**2780**
			Сметная прибыль			*68,64*	*206*
45	**45**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,103**	**275633,46**	**28419**
			Накладные расходы			*92047,02*	*9490*
			Сметная прибыль			*20417,29*	*2105*
46	**46**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,103**	**100961,75**	**10410**
			Накладные расходы			*35891,96*	*3701*
			Сметная прибыль			*7478,65*	*771*
47	**47**	**2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,042**	**272097,36**	**11488**
			Сметная прибыль			*20155,36*	*851*
48	**48**	**2105-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,058**	**283493,52**	**16516**
			Сметная прибыль			*20999,52*	*1223*
49	**49**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,008**	**218435,40**	**1743**
			Сметная прибыль			*16180,40*	*129*
50	**50**	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,000**	**251652,96**	**116**
			Сметная прибыль			*18640,96*	*9*
51	**51**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**1,335**	**686,35**	**916**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*259,47*	*346*
			Сметная прибыль			*50,84*	*68*
52	**52**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,340**	**128,05**	**684**
			Накладные расходы			*30,71*	*164*
			Сметная прибыль			*9,48*	*51*
53	**53**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,680**	**103,70**	**1108**
			Накладные расходы			*18,04*	*193*
			Сметная прибыль			*7,68*	*82*
			ИТОГО:				**1645540**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**180988**
			Сметная прибыль				**121892**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**22215,00**	**1667755**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1750969**
			Итого с НДС		**12 %**	**210116,00**	**1961085**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ташмулина Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)