Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 34**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№10/19 от 04.07.2019**

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.08.2019 | 31.08.2019 |

## Акт приемки выполненных работ №12

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Подготовительные работы** | | | | |
| **1** | **1** | **1218-0101-1204 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см** | **м3 конструкции** | **0,508** | **6621,56** | **3366** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***2254,69*** | ***1146*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***490,49*** | ***249*** |
| **2** | **2** | **4102-0101-1050 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | **т** | **1,200** | **1807,92** | **2169** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***133,92*** | ***161*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 3 | 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** | м | 50,833 | 1686,81 | 85746 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *810,96* | *41224* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *124,95* | *6352* |
| 4 | 4 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | т | 5,490 | 1807,92 | 9925 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *133,92* | *735* |
| 5 | 5 | 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика** | м | 18,333 | 1242,56 | 22780 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *597,39* | *10952* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *92,04* | *1687* |
| 6 | 6 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | т | 0,704 | 1807,92 | 1273 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *133,92* | *94* |
| | | | **Раздел: Устройство бортового камня** | | | | |
| 7 | 7 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами** | м3 грунта | 0,161 | 482,75 | 78 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *110,41* | *18* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,76* | *6* |
| 8 | 8 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | **Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | тенге за 1 тонну | 6,375 | 1807,92 | 11525 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *133,92* | *854* |
| 9 | 9 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 3,750 | 23,77 | 89 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,90* | *22* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,76* | *7* |
| 10 | 10 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство** | м3 основания | 0,875 | 7247,20 | 6341 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1485,46* | *1300* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *536,83* | *470* |
| 11 | 11 | 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые.Установка** | м бортового камня | 25,000 | 3019,52 | 75488 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1147,01* | *28675* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *223,67* | *5592* |
| 12 | 12 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 1,075 | 46477,80 | 49964 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3442,80* | *3701* |
| | | | Раздел: Устройство поребрика | | | | |
| 13 | 13 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 грунта | 1,100 | 482,75 | 531 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *110,41* | *121* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,76* | *39* |
| 14 | 14 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | т | 1,870 | 1807,92 | 3381 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *133,92* | *250* |
| 15 | 15 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1,100 | 23,77 | 26 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,90* | *6* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,76* | *2* |
| 16 | 16 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 основания | 0,264 | 7247,20 | 1913 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1485,46* | *392* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *536,83* | *142* |
| 17 | 17 | 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 | Поребрик. Установка | м поребрика | 11,000 | 3019,52 | 33215 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1147,01* | *12617* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *223,67* | *2460* |
| 18 | 18 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,176 | 46477,80 | 8180 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3442,80* | *606* |
| | | | Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие | | | | |
| 19 | 19 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной | м3 | 4,200 | 5646,56 | 23716 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *409,18* | *1719* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *418,26* | *1757* |
| 20 | 20 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,023 | 125231,21 | 2840 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *989,71* | *22* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9276,39* | *210* |
| **21** | **21** | **1127-0602-1201 РСНБ РК 2015** | **Выравнивание к/з а/б** | **м2 покрытия /кз аб/** | **12,600** | **1411,02** | **17779** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *60,68* | *765* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *104,52* | *1317* |
| **22** | **22** | **1127-0602-1201 РСНБ РК 2015** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/** | **м2 покрытия** | **42,000** | **1482,09** | **62248** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *60,68* | *2548* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,78* | *4611* |
| **23** | **23** | **1127-0602-1203 РСНБ РК 2015** | **Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201** | **м2 покрытия** | **84,000** | **158,22** | **13291** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,34* | *28* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,72* | *984* |
| | | | **Раздел: Восстановление тротуаров из а/б** | | | | |
| **24** | **24** | **1127-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство** | **м2 покрытия** | **1,500** | **1159,19** | **1739** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *330,32* | *495* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *85,87* | *129* |
| **25** | **25** | **1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,004** | **125231,21** | **501** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *989,71* | *4* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9276,39* | *37* |
| **26** | **26** | **1127-0301-0402 РСНБ РК 2015** | **Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона** | **т смеси** | **0,295** | **15164,89** | **4474** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1154,98* | *341* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1123,33* | *331* |
| **27** | **27** | **1127-0701-0101 РСНБ РК 2015** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** | **м2 покрытия** | **5,000** | **1438,20** | **7191** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,77* | *984* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,53* | *533* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **28** | **28** | **1127-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101** | **м2 покрытия** | **5,000** | **904,36** | **4522** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *126,08* | *630* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *66,99* | *335* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **454290** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **104011** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **33651** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **6133,00** | **460423** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605** | | | | **483396** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **58008,00** | **541404** |

**Сдал (Субподрядчик)**

**ТОО "АлматыСтройПроект"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Ташмулина Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Генподрядчик)**

**ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Рыскулова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)