Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 1а, 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11/19** от **05.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№16

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Озеленение									
1	E11-470112-0103	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	м2	203,3764706	415,57	9,78	84518	1990	27791	48638	143808
					269,14	2,62	54737	534		10652	
		Итого по разделу: 8. Озеленение									84517,55
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
2	E12-010101-0401	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	31	2563,6	0	79472	0	0	57220	147626
					2563,6	0	79472	0		10935	
3	E11-080101-0202	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,279	6343,24	1617,14	1770	451	1067	433	2379
					901	767,26	251	214		176	
4	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,837	20965,32	1097,63	17548	919	15537	1185	20232
					1305,45	250,38	1093	210		1499	
5	E11-090302-0112	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,11005	25354,71	12073,5	2790	1329	655	833	3913
					7332,36	3633,08	807	400		290	
6	C123-010201-0138	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	31	809		25079		25079		27085
										2006	
7	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	1,065408	169148,1	38277,14	180212	40781	5540	102448	305272
					125671	13688,54	133891	14584		22613	
8	E11-090601-0102	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	1,065408	59952,04	2469,65	63873	2631	3849	39968	112149
					53869,6	499,15	57393	532		8307	
9	C121-050206-0901	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,436294	249771		108974		108974		117691
										8718	
10	C121-050206-0801	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**		0,60202	262471		158013		158013		170654

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							12641	
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08246	198797		16393		16393		17704
			т							1311	
12	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,004774	224711		1073		1073		1159
			т							86	
13	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		13,795	393,04	0	5422	0	0	3741	9896
			м2		393,04	0	5422	0		733	
14	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		55,18	87,89	2,27	4850	125	2172	1772	7151
			м2		46,26	0,28	2552	15		530	
15	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		110,36	92,87	1,62	10249	179	7087	2079	13315
			м2		27,03	0,28	2983	30		986	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									675716,62
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
16	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
			шт.		32088	96,67	128352	387		17247	
17	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		2	58009,29		116019				116019
			шт						116019		
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
18	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		2	78610,71		157221				157221
			шт						157221		
		Отпускная цена			78611		157221				
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		Раздел: 11. Наружнее электроосвещение									
19	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		24,5	330,6	146,83	8100	3597	1119	3279	12289
			м кабеля		138,1	47,76	3383	1170		910	
20	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линиц/ с помощью механизмов		0,041	36143,74	14082,11	1482	577	52	883	2555
			1км		20801,2	6131,64	853	251		189	
21	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00255	75193		192		192		207
			км							15	
22	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,02244	162997		3658		3658		3950
			км							293	
23	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,04223	394639		16666		16666		17999
			км							1333	
24	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		3	11596,5	6308,19	34790	18925	3389	14142	52846
			шт.		4158,6	2388,42	12476	7165		3914	
25	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JAгУg-60		3	67857,14		203571		203571		219857
			шт							16286	
26	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		3	11037,97	5953,19	33114	17860	851	15256	52239

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		4801,28	2261,58	14404	6785		3870	
27	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024054	586028		14096		14096	1128	15224
28	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	69741 38243	22269 9010	9229	37803 8603	116147
29	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	586028		61034		61034	4883	65916
30	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	16484		8242		8242	659	8901
31	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6198,34 901	1617,14 767,26	496 72	129 61	294	124 50	670
32	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3672,69 826,8	952,39 422,01	1102 248	286 127	568	348 116	1566
33	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	178		2848		2848	228	3076
34	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	406		8445		8445	676	9120
35	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	39		1716		1716	137	1853
36	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	361		4332		4332	347	4679
37	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3089		27801		27801	2224	30025
38	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3475		27800		27800	2224	30024
39	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	772		11580		11580	926	12506
40	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	662		9930		9930	794	10724
41	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1309		20944		20944	1676	22620
42	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869		4345		4345	348	4693
43	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1931		7724		7724	618	8342
44	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1967		17703		17703	1416	19119
45	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
46	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87		0,000066	668572		44		44		48

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							4	
47	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00004	702358		28		28		30
			т							2	
48	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000012	744188		9		9		10
			т							1	
49	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,02	709		14		14		15
			кг							1	
50	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,002	731		1		1		2
			кг							0	
		Итого по разделу: 11. Наружнее электроосвещение									627040,28
		ИТОГО:					1797573	115529	872170	408683	2360893
							536632	41475	273240	154641	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		28183				
		Итого с зимними удорожаниями									2389075
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2508280
		НДС			12 %		300994				
		Итого с НДС									2809274

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации (юридического) идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации (юридического) идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)