Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 5**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12/19** от **05.07.2019**

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

**№4**

за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е12-180101-1204 | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см** | м3 конструкции | 0,4215686 | 4019,28 | 1347,3 | 1694 | 568 | 0 | 994 | 2903 |
| | | | | | 2671,98 | 602,08 | 1126 | 254 | | 215 | |
| 2 | С341-310104-0501 | **Мусор строительный. Погрузка** | тенге за 1 тонну | 0,994902 | 79 | | 79 | | | 6 | 85 |
| 3 | С341-020101-1050 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | т | 0,994902 | 1697 | | 1688 | | | 135 | 1823 |
| 4 | Е11-270302-0201 | **Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** | м | 42,1568627 | 784,64 | 0 | 33078 | 0 | 0 | 35724 | 74306 |
| | | | | | 784,64 | 0 | 33078 | 0 | | 5504 | |
| 5 | С341-310101-0701 | **Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)** | т | 4,5529412 | 504 | | 2295 | | | 184 | 2478 |
| 6 | С341-020101-1050 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | т | 4,5529412 | 1697 | | 7726 | | | 618 | 8344 |
| | | **Итого по разделу: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | 46560,37 |
| | | **Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика** | | | | | | | | | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | Е11-010205-0102 | Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. | м3 грунта | 0,1147974 | 2109,24<br>2109,24 | 0<br>0 | 242<br>242 | 0<br>0 | 0 | 174<br>33 | 450 |
| 8 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | тенге за 1 тонну | 4,6719853 | 261 | | 1219 | | | 98 | 1317 |
| 9 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | тенге за 1 тонну | 4,5385 | 1697 | | 7702 | | | 616 | 8318 |
| 10 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 2,6697059 | 16,48<br>2,63 | 13,79<br>5,94 | 44<br>7 | 37<br>16 | 0 | 16<br>5 | 65 |
| 11 | Е11-080101-0202 | Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 основания | 1,7798039 | 6343,24<br>901 | 1617,14<br>767,26 | 11290<br>1604 | 2878<br>1366 | 6808 | 2761<br>1124 | 15175 |
| 12 | Е11-270201-1003 | Камни бортовые.Установка | м бортового камня | 17,7980392 | 1821,05<br>1098 | 30,07<br>12,59 | 32411<br>19542 | 535<br>224 | 12334 | 21348<br>4301 | 58059 |
| 13 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,7653157 | 29213 | | 22357 | | 22357 | 1789 | 24146 |
| 14 | Е11-010205-0102 | Разработка грунта 2 группы под поребрик. | м3 грунта | 2,827451 | 2109,24<br>2109,24 | 0<br>0 | 5964<br>5964 | 0<br>0 | 0 | 4294<br>821 | 11078 |
| 15 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | т | 4,8066667 | 261 | | 1255 | | | 100 | 1355 |
| 16 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | т | 4,8066667 | 1697 | | 8157 | | | 653 | 8809 |
| 17 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 2,827451 | 16,48<br>2,63 | 13,79<br>5,94 | 47<br>7 | 39<br>17 | 0 | 17<br>5 | 69 |
| 18 | Е11-080101-0202 | Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 основания | 1,1309804 | 6343,24<br>901 | 1617,14<br>767,26 | 7174<br>1019 | 1829<br>868 | 4326 | 1755<br>714 | 9643 |
| 19 | Е11-270201-1003 | Поребрик. Установка | м поребрика | 28,2745098 | 1821,05<br>1098 | 30,07<br>12,59 | 51489<br>31045 | 850<br>356 | 19594 | 33913<br>6832 | 92235 |
| 20 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,4523922 | 29213 | | 13216 | | 13216 | 1057 | 14273 |
| | | Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика | | | | | | | | | 162566,21 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-270401-0102 | Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной смеси или фрезерованной крошкой | м3 | 5,7929412 | 5575,23<br>147,31 | 1040,63<br>248,57 | 32297<br>853 | 6028<br>1440 | 25415 | 2477<br>2782 | 37556 |
| 22 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,0868941 | 123912,86<br>0 | 1819,75<br>957 | 10767<br>0 | 158<br>83 | 10609 | 90<br>869 | 11726 |
| 23 | Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2 | Выравнивание К/З А/Б | м2 покрытия /кз аб/ | 17,3788235 | 1242,56<br>49,51 | 44,07<br>9,21 | 21594<br>860 | 766<br>160 | 19968 | 1102<br>1816 | 24512 |
| 24 | Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ | м2 покрытия | 57,9294118 | 1329,9<br>49,51 | 44,07<br>9,21 | 77040<br>2868 | 2553<br>534 | 71619 | 3674<br>6457 | 87171 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 | Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 | | 115,8588235 | 147,5 | 1,46 | 17089 | 169 | 16908 | 41 | 18500 |
| | | | м2 покрытия | | 0,1 | 0,23 | 11 | 26 | | 1370 | |
| | | Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) | | | | | | | | | 158787,25 |
| | | ИТОГО: | | | | | 367914 | 16411 | 223154 | 108380 | 514396 |
| | | | | | | | 98226 | 5344 | | 38104 | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 6944 | | | | 521342 |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605 | | | | | | | | | 547355 |
| | | НДС | | | 12 % | | 65683 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 613038 |

**Сдал (Субподрядчик)**

**ТОО "АлматыСтройПроект"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Таймулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Генподрядчик)**

**ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)