Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12/19** от **05.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№15

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Брусчатое покрытие тротуаров									
1	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,7231373	2742,01	0	4725	0	0	3402	8777
					2742,01	0	4725	0		650	
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,9293333	261		765				826
										61	
3	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,9293333	1697		4971				5369
										398	
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,7231373	16,48	13,79	28	24	0	11	42
					2,63	5,94	5	10		3	
5	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	6,627451	696,37	136,62	4615	905	1882	2304	7472
					275,81	46,03	1828	305		553	
6	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	6,627451	931,15	136,62	6171	905	3438	2304	9153
					275,81	46,03	1828	305		678	
7	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	6,627451	507,5	136,62	3363	905	630	2304	6120
					275,81	46,03	1828	305		453	
8	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	6,627451	1318,88	128,54	8741	852	54	7608	17657
					1182,16	39,08	7835	259		1308	
9	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6,627451	3315		21970		21970		23728
										1758	
		Итого по разделу: 4. Брусчатое покрытие тротуаров									55349,37
		Раздел: 5. Озеленение									
10	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	76,8392157	415,57	9,78	31932	752	10500	18376	54333
					269,14	2,62	20680	202		4025	
		Итого по разделу: 5. Озеленение									31932,22
		Раздел: 6. Ограждение палисадника /Тип 1/									
11	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	9	2563,6	0	23072	0	0	16612	42859
					2563,6	0	23072	0		3175	
12	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,081	6343,24	1617,14	514	131	310	126	691

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 основания		901	767,26	73	62		51	
13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,243	20965,32	1097,63	5095	267	4511	344	5874
					1305,45	250,38	317	61		435	
14	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,03195	25354,71	12073,5	810	386	190	242	1136
					7332,36	3633,08	234	116		84	
15	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	809		7281		7281		7863
										582	
16	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,309312	169148,1	38277,14	52320	11840	1608	29743	88627
					125671	13688,54	38872	4234		6565	
17	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,309312	59952,04	2469,65	18544	764	1117	11604	32559
					53869,6	499,15	16663	154		2412	
18	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,126666	249771		31637		31637		34168
										2531	
19	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,17478	262471		45875		45875		49545
										3670	
20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02394	198797		4759		4759		5140
										381	
21	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001386	224711		311		311		336
										25	
22	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	4,005	393,04	0	1574	0	0	1086	2873
					393,04	0	1574	0		213	
23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,02	87,89	2,27	1408	36	631	514	2076
					46,26	0,28	741	4		154	
24	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,04	92,87	1,62	2976	52	2058	604	3866
					27,03	0,28	866	9		286	
		Итого по разделу: 6. Ограждение палисадника /Тип 1/									196175,79
		Раздел: 7. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
25	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
					32088	96,67	128352	387		17247	
26	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019				116019
		Отпускная цена							116019		
		Сметная стоимость оборудования			58009		116019				
							116019				
27	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена							157221		
		Сметная стоимость оборудования			78611		157221				
							157221				
		Итого по разделу: 7. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		Раздел: 8. Наружнее электроосвещение									
28	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	330,6	146,83	2975	1321	411	1204	4514
					138,1	47,76	1243	430		334	
29	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,009	36143,74	14082,11	325	127	11	194	561
					20801,2	6131,64	187	55		42	
30	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77		83
										6	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00816	162997		1330		1330	106	1436
32	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,00927	394639		3658		3658	293	3951
33	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	11597 4159	6308 2388	1130	4714 1305	17615
34	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
35	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	11038 4801	5953 2262	284	5085 1290	17413
36	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
37	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
38	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
39	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
40	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
41	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
42	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178	14	192
43	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812	65	877
44	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	39		156		156	12	168
45	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722	58	780
46	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	62	834
47	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	53	715
48	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309	105	1414
49	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
50	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
51	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
52	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
53	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 8. Наружнее электроосвещение									**178522,76**
		ИТОГО:					**872274**	**46354**	**267782**	**206049**	**1142730**
		В том числе :					**279165**	**16147**	**273240**	**64408**	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**273240**		
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**11738**		**0**		
		Итого с зимними удорожаниями									**1154468**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**1212071**
		НДС			**12 %**		**145449**				
		Итого с НДС									**1357520**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Тлеумулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)