Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 7, 9, ул.Майлина, 36**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 13/19** от **05.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 11

за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	**Е12-180101-1204**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		1,2156863	4019,28	1347,3	4886	1638	0	2866	8372
			м3 конструкции		2671,98	602,08	3248	732		620	
2	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**		2,8690196	79		227				245
			тенге за 1 тонну							18	
3	**С341-020101-1050**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		2,8690196	1697		4869				5258
			т							389	
4	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		121,5686275	784,64	0	95388	0	0	103019	214279
			м		784,64	0	95388	0		15873	
5	**С341-310101-0701**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		13,1294118	504		6617				7147
			т							529	
6	**С341-020101-1050**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		13,1294118	1697		22281				24063
			т							1782	
7	**Е11-270302-0202**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**		63,7647059	578	0	36856	0	0	39804	82793
			м		578	0	36856	0		6133	
8	**С341-310101-0701**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		2,4485647	504		1234				1333
			т							99	
9	**С341-020101-1050**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		2,4485647	1697		4155				4488
			т							332	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									176512,1
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	**Е11-010205-0102**	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,6095882	2109,24	0	1286	0	0	926	2388
			м3 грунта		2109,24	0	1286	0		177	
11	**С341-310104-0401**	**Разработанный грунт. Погрузка**		24,8088235	261		6475				6993
			тенге за 1 тонну							518	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		24,1	1697		40898				44170
			тенге за 1 тонну							3272	
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		14,1764706	16,48	13,79	234	196	1	87	347
			м3 грунта		2,63	5,94	37	84		26	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		9,4509804	6343,24	1617,14	59950	15284	36151	14663	80582
			м3 основания		901	767,26	8515	7251		5969	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		94,5098039	1821,05	30,07	172107	2842	65494	113358	308302
			м бортового камня		1098	12,59	103772	1190		22837	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		4,0639216	29213		118719		118719		128217
			м3							9498	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		13,8901961	2109,24	0	29298	0	0	21094	54424
			м3 грунта		2109,24	0	29298	0		4031	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		23,6133333	261		6163				6656
			т							493	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		23,6133333	1697		40072				43278
			т							3206	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		13,8901961	16,48	13,79	229	192	1	86	340
			м3 грунта		2,63	5,94	37	82		25	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		5,5560784	6343,24	1617,14	35244	8985	21253	8620	47373
			м3 основания		901	767,26	5006	4263		3509	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		138,9019608	1821,05	30,07	252947	4176	96257	166604	453115
			м поребрика		1098	12,59	152514	1748		33564	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		2,2224314	29213		64924		64924		70118
			м3							5194	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									828544,43
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
24	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		38,9215686	5575,23	1040,63	216997	40503	170760	16641	252329
			м3		147,31	248,57	5734	9675		18691	
25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,5838235	123912,86	1819,75	72343	1062	71281	603	78782
			т		0	957	0	559		5836	
26	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		116,7647059	1242,56	44,07	145087	5146	134160	7405	164691
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	5781	1076		12199	
27	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		389,2156863	1329,9	44,07	517616	17152	481194	24684	585685
			м2 покрытия		49,51	9,21	19270	3586		43384	
28	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		778,4313725	147,5	1,46	114816	1136	113603	274	124297
			м2 покрытия		0,1	0,23	77	177		9207	
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									1066858,54
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
29	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		7,3117647	828,84	127,48	6060	932	3112	2524	9271
			м2 покрытия		275,81	43,82	2017	320		687	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,019498	123912,86	1819,75	2416	35	2381	20	2631
			т		0	957	0	19		195	
31	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		1,4379804	12805	969,68	18413	1394	15935	1735	21760
			т смеси		754,03	363,18	1084	522		1612	
32	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		24,372549	1188,99	2,86	28979	70	24294	5013	36711
			м2 покрытия		189,36	1,09	4615	26		2719	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	24,372549	743,68	0	18125	0	15151	3212	23045
					122,03	0	2974	0		1707	
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б									73993,84
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
34	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,8337255	2742,01	0	10512	0	0	7569	19527
					2742,01	0	10512	0		1446	
35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	6,5173333	261		1701			136	1837
36	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	6,5173333	1697		11060			885	11945
37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,8337255	16,48	13,79	63	53	0	24	94
					2,63	5,94	10	23		7	
38	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	14,745098	696,37	136,62	10268	2014	4187	5125	16625
					275,81	46,03	4067	679		1231	
39	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	14,745098	931,15	136,62	13730	2014	7649	5125	20363
					275,81	46,03	4067	679		1508	
40	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	14,745098	507,5	136,62	7483	2014	1402	5125	13617
					275,81	46,03	4067	679		1009	
41	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	14,745098	1318,88	128,54	19447	1895	121	16927	39284
					1182,16	39,08	17431	576		2910	
42	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	14,745098	3315		48880		48880		52790
										3910	
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									123144,17
		ИТОГО:					2269055	108734	1496910	573133	3069565
							517663	33946		227373	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		41439				
		Итого с зимними удорожаниями									3111002
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									3266229
		НДС			12 %		391947				
		Итого с НДС									3658176

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ташмухана Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)