Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 7, 9, ул.Майлина, 36**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 13/19** от **05.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№24

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	71,8470588	2234,23	0	160523	0	0	115577	298188
					2234,23	0	160523	0		22088	
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	122,14	261		31879				34429
										2550	
3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	122,14	1697		207272				223853
										16582	
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	71,8470588	16,48	13,79	1184	991	4	443	1757
					2,63	5,94	189	427		130	
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	69,5294118	157,91	70,53	10979	4904	0	6189	18541
					87,37	36,25	6075	2521		1373	
6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	69,5294118	5575,23	1040,63	387642	72355	305045	29728	450759
					147,31	248,57	10243	17283		33390	
7	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	231,7647059	892,33	189,65	206811	43955	154749	25502	250898
					34,98	66,9	8107	15506		18585	
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5794118	123912,86	1819,75	71797	1054	70742	599	78187
					0	957	0	554		5792	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	231,7647059	1188,99	2,86	275567	664	231016	47670	349095
					189,36	1,09	43887	251		25859	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	927,0588235	185,92	0	172359	0	144076	30545	219137
					30,51	0	28283	0		16232	
11	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	231,7647059	1052,28	4,94	243881	1145	94444	139949	414536
					639,84	2,54	148292	589		30706	
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		231,7647059	12822,86		2971886		2971886		3209637

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							237751	
		Итого по разделу: 1. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									4741778,26
		Раздел: 2. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**		920,1960784	415,57	9,78	382408	9002	125745	220066	650672
			м2		269,14	2,62	247661	2415		48198	
		Итого по разделу: 2. Озеленение									382407,63
		Раздел: 3. Ограждение палисадника /Тип 1/									
14	Е12-010101-0401	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**		25	2563,6	0	64090	0	0	46145	119054
			яма		2563,6	0	64090	0		8819	
15	Е11-080101-0202	**Основание под стойки ограждения. Устройство**		0,225	6343,24	1617,14	1427	364	861	349	1918
			м3 основания		901	767,26	203	173		142	
16	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**		0,675	20965,32	1097,63	14152	741	12530	956	16316
			м3		1305,45	250,38	881	169		1209	
17	Е11-090302-0112	**Стойки ограждения. Монтаж**		0,08875	25354,71	12073,5	2250	1072	528	671	3155
			т конструкций		7332,36	3633,08	651	322		234	
18	С123-010201-0138	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		25	809		20225		20225		21843
			м							1618	
19	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**		0,8592	169148,1	38277,14	145332	32888	4468	82619	246187
			т конструкций		125671	13688,54	107977	11761		18236	
20	Е11-090601-0102	**Решетки ограждения. Монтаж**		0,8592	59952,04	2469,65	51511	2122	3104	32232	90443
			т конструкций		53869,6	499,15	46285	429		6699	
21	С121-050206-0901	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**		0,35185	249771		87882		87882		94912
			т							7031	
22	С121-050206-0801	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**		0,4855	262471		127430		127430		137624
			т							10194	
23	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0665	198797		13220		13220		14278
			т							1058	
24	С121-050101-0402	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**		0,00385	224711		865		865		934
			т							69	
25	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**		11,125	393,04	0	4373	0	0	3017	7981
			м2		393,04	0	4373	0		591	
26	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		44,5	87,89	2,27	3911	101	1752	1429	5767
			м2		46,26	0,28	2058	12		427	
27	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		89	92,87	1,62	8266	144	5715	1677	10738
			м2		27,03	0,28	2406	25		795	
		Итого по разделу: 3. Ограждение палисадника /Тип 1/									544932,76
		Раздел: 4. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
28	Ц13-370102-0102	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
29	Счет	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**		4	58009,29		232037				232037
			шт						232037		
		Отпускная цена			58009		232037				
		Сметная стоимость оборудования					*232037*				
30	Счет	**Диван на металлических ножках код 2211**		3	78610,71		235832				235832
			шт						235832		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			78611		235832				
		Сметная стоимость оборудования					*235832*				
31	Счет	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1	392150		392150		392150		392150
		Отпускная цена			392150		392150				
		Сметная стоимость оборудования					*392150*				
		Итого по разделу: 4. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									928546,98
		Раздел: 5. Наружнее электроосвещение									
32	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	330,6	146,83	11571	5139	1599	4684	17555
					138,1	47,76	4834	1672		1300	
33	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,025	36143,74	14082,11	904	352	32	539	1558
					20801,2	6131,64	520	153		115	
34	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	75193		230		230		248
										18	
35	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03264	162997		5320		5320		5746
										426	
36	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02575	394639		10162		10162		10975
										813	
37	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	6	11596,5	6308,19	69579	37849	6778	28283	105691
					4158,6	2388,42	24952	14331		7829	
38	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	6	67857,14		407143		407143		439714
										32571	
39	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	11037,97	5953,19	66228	35719	1701	30512	104479
					4801,28	2261,58	28808	13569		7739	
40	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,048108	586028		28193		28193		30448
										2255	
41	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	3	34870,26	11134,38	104611	33403	13843	56704	174220
					19121,6	4505,24	57365	13516		12905	
42	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,156222	586028		91550		91550		98875
										7324	
43	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,75	16484		12363		12363		13352
										989	
44	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,12	6198,34	1617,14	744	194	442	186	1004
					901	767,26	108	92		74	
45	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,45	3672,69	952,39	1653	429	852	523	2349
					826,8	422,01	372	190		174	
46	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	178		1068		1068		1153
										85	
47	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8	406		3248		3248		3508
										260	
48	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	39		351		351		379
										28	
49	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083		1170
										87	
50	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3089		12356		12356		13344
										988	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3475		10425		10425	834	11259
52	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	772		4632		4632	371	5003
53	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	662		3972		3972	318	4290
54	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1309		7854		7854	628	8482
55	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
56	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1931		3862		3862	309	4171
57	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1967		7868		7868	629	8497
58	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000099	668572		66		66	5	71
59	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	702358		42		42	3	46
60	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000018	744188		13		13	1	14
61	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,03	709		21		21	2	23
62	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	731		2		2	0	2
		Итого по разделу: 5. Наружнее электроосвещение									867983,26
		ИТОГО:					7465652	286330	5016838	946059	9015839
							1063319	96153	860019	604131	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							860019		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		110104				
		Итого с зимними удорожаниями									9125945
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									9581294
		НДС			12 %		1149755				
		Итого с НДС									10731049

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таймулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)