Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ДамуИнтерПроект"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - **Строителство офисного здания пос. Пригородный, ул.23 дом 5/1**

Акт выполненных работ
за август месяц 2012 года

Составлен(а) 2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	Е0107-17-6	**Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных, площадью более 5 м2, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т** шт	8	2502,26	899,46	20018	7196	14259	5,41	43		
				956,25	316,89	7650	2535	140	1,34	11		
2	Е0107-17-11	**Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной более 6 м рядовых, площадью более 10 м2, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т** шт	39	5365,35	1592,95	209248	62125	103679	7,92	309		
				1417,50	481,39	55283	18774	140	2,03	79		
3	Е0107-19-2	**Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками** м	365	292,04	0,82	106595	299	5712	0,07	24		
				10,87	0,31	3968	113	140	--	1		
4	Е0107-57-7	**Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей** м	365	188,70	63,44	68876	23156	27190	0,18	64		
				29,25	23,96	10676	8745	140	0,12	43		
5	Е0107-57-2	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами** м	229	274,51	2,43	62863	556	2148	0,04	8		
				5,78	0,92	1324	211	140	--	1		
6	С11011-415	**Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3** кг	68,7	189,00	--	12984	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	136	328,19	3,61	44634	491	3650	0,11	15
		м		17,80	1,37	2421	186	140	0,01	1
8	Е0107-57-13	Устройство солнце-защиты красками ПХВ /бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми/	365	5,47	0,02	1996	7	874	0,01	4
		м		1,71	--	624	--	140	--	--
9	ПРАЙС	Панели наружных стен 4НР1И	8	1122,53	--	8980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ПРАЙС	Панели наружных стен 4НР2Б	12	1410,91	--	16931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ПРАЙС	Панели наружных стен 4НР2	15	1702,71	--	25541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС	Панели наружных стен 4НР8	1	731,54	--	732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС	Панели наружных стен 4НР10-2	1	908,11	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС	Панели наружных стен 4НР16л	2	517,12	--	1034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	ПРАЙС	Панели наружных стен 4НР20л	1	378,38	--	378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ПРАЙС	Панели наружных стен 4НР19л	1	718,93	--	719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	ПРАЙС	Панели наружных стен 4НТ4лби	3	1419,21	--	4258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ПРАЙС	Панели наружных стен 4НР22	3	619,95	--	1860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,055	175710,10	1826,10	9664	100	677	42,70	2
		т		8100,00	690,75	446	38	140	3,37	--
20	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	54,72	18000,00	--	984960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1583179	93931			470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			82390	30602			135
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			61340				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3680				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			65021				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1521838				
		Материалы -	Тенге			347573				
		Всего заработная плата -	Тенге				112993,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			997944				
		Накладные расходы -	Тенге			158190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23728,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100802				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1780830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							684
		Сметная заработная плата -	Тенге				136721,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1845851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							684
		Сметная заработная плата -	Тенге				136721,00			
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
21	Е0107-50-1	**Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2**	12	1193,55	282,67	14323	3392	7592	2,04	24
		шт		355,50	96,40	4266	1157	140	0,41	5
22	Е0107-50-2	**Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2**	28	1442,03	407,69	40377	11415	22535	2,44	68
		шт		429,75	145,11	12033	4063	140	0,63	18
23	Е0107-50-3	**Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2**	3	1709,30	568,53	5128	1706	2819	2,78	8
		шт		488,25	182,97	1465	549	140	0,81	2
24	Е0107-50-4	**Установка стеновых панелей внутренних площадью до 25 м2**	36	2016,45	622,52	72592	22411	43247	3,70	133
		шт		657,00	201,08	23652	7239	140	0,89	32
25	ПРАЙС	**Панели внутренние стеновые однослойные: ВС 1-9**	3	3222,00	--	9666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС	**Панели внутренние стеновые однослойные: ВС 2-4**	2	2190,00	--	4380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС	**Панели внутренние стеновые однослойные: ВС 2-4-3**	1	1708,00	--	1708	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС	Панели внутренние стеновые однослойные: ВС 3-3	6	1455,00	--	8730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС	Панели внутренние стеновые однослойные: ВС 3-3г	3	1346,00	--	4038	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	ПРАЙС	Панели внутренние стеновые однослойные: ВС 3-5	12	1760,00	--	21120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ПРАЙС	Панели внутренние стеновые однослойные: ВС 3-7	3	1392,00	--	4176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ПРАЙС	Панели внутренние стеновые однослойные: ВС 3-8	3	1291,00	--	3873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ПРАЙС	Панели внутренние стеновые однослойные: ВС 3-9	1	1638,00	--	1638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	ПРАЙС	Панели внутренние стеновые однослойные: ВС 5-2	3	616,00	--	1848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ПРАЙС	Панели внутренние стеновые однослойные: ВС 5-6	3	638,00	--	1914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	ПРАЙС	Панели внутренние стеновые ВС 1Б-2	6	2774,47	--	16647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ПРАЙС	Панели внутренние стеновые ВС 1-3А	21	2410,61	--	50623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	ПРАЙС	Панели внутренние стеновые ВС 1-24	3	2774,47	--	8323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ПРАЙС	Панели внутренние стеновые ВС 6 (применит.ВС5-7)	3	688,00	--	2064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	ПРАЙС	Панели внутренние стеновые ВС 5-2 (применит.ВС5-8)	3	616,00	--	1848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	ПРАЙС	Панели внутренние стеновые ВС 1-2-3 (применит.ВС1-2-8л)	3	2378,00	--	7134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0107-50-1	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2 (для электрониш)	3	1193,55	282,67	3581	848	1898	2,04	6
		шт		355,50	96,40	1067	289	140	0,41	1
43	ПРАЙС	Панели для электрониш ВЭ6	3	1102,66	--	3308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	ПРАЙС	Панели внутренние стеновые ВС 5-2 (применит.ВС5-8)	3	616,00	--	1848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0108-6-9	Кладка стен вентшахт (применит.ВШ)	12,6	9136,45	296,60	115119	3737	15255	5,95	75
		м3		915,75	110,25	11538	1389	118	0,54	7
46	С143002-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-75	2,78	7080,00	--	19715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций , массой до 0,1 т (опорная рама ИМ152)	0,5598	17355,77	2191,29	9716	1227	6376	73,60	41
		т		12555,00	101,25	7028	57	90	0,49	--
48	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,5598	154400,00	--	86433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			521869	44735			357
			Тенге			61049	14743			65
Стоимость монтажных работ -			Тенге			154886				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			154886				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9293				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			164179				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			270834				
Материалы -			Тенге			47782				
Всего заработная плата -			Тенге				68707,00			
Местные материалы -			Тенге			125523				
		Накладные расходы -	Тенге			93345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14002,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21851				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			386030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				82709,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			96149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1461				
	Всего заработная плата -		Тенге				7085,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86433				
		Накладные расходы -	Тенге			6376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				956,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6152				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			108677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8041,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			658886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							472
		Сметная заработная плата -	Тенге				90750,00			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ								
49	Е0107-46-1	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	68	2393,29	410,76	162744	27932	75116	3,69	251
		шт		641,25	147,78	43605	10049	140	0,66	45
50	Е0107-46-2	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2**	6	2727,11	534,95	16363	3210	7799	4,24	25
		шт		735,75	192,69	4415	1156	140	0,86	5
51	ПРАЙС	**Перекрытия железобетонные: П1**	18	2948,00	--	53064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	ПРАЙС	**Перекрытия железобетонные: П1у**	3	3070,00	--	9210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	ПРАЙС	**Перекрытия железобетонные: П1-2**	17	3057,00	--	51969	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	ПРАЙС	**Перекрытия железобетонные: П 3**	2	3982,00	--	7964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	ПРАЙС	**Перекрытия железобетонные: П 3**	5	3982,00	--	19910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	ПРАЙС	**Перекрытия железобетонные: П 4**	1	2881,00	--	2881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	ПРАЙС	**Перекрытия железобетонные: П 10л**	7	1072,00	--	7504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	ПРАЙС	**Перекрытия железобетонные: П 11**	6	1921,00	--	11526	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	ПРАЙС	Панели перкрытий П3-9Аи	1	2677,64	--	2678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	ПРАЙС	Панели перкрытий П1-2-10у	3	2369,71	--	7109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	ПРАЙС	Панели перкрытий П1-2-10лу	6	2369,71	--	14218	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	ПРАЙС	Панели перкрытий П1А	6	2142,11	--	12853	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	ПРАЙС	Панели перкрытий П1-2-16	1	2152,41	--	2152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,061	175710,10	1826,10	10718	111	751	42,70	3
		т		8100,00	690,75	494	42	140	3,37	--
65	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	61	18000,00	--	1098000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	17	406,92	24,15	6918	411	4301	1,03	18
		шт		171,90	8,83	2922	150	140	0,04	1
67	ПРАЙС	Бетонные вкладыши: БВ1	4	38,40	--	154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	ПРАЙС	Бетонные вкладыши: БВ2	13	20,90	--	272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0106-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	0,83	13133,51	327,70	10901	272	1747	11,60	10
		м3		1881,00	123,80	1561	103	105	0,60	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1509107**	**31935**			**306**
			Тенге			**52997**	**11500**			**51**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**203463**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**203463**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12208**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**215671**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1305643**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			30390				
	Всего заработная плата -		Тенге				64497,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1098000				
	Местные материалы -		Тенге			92320				
		Накладные расходы -	Тенге			89714				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13457,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1479079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				77954,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1694750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				77954,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3614154	170601			1132
			Тенге			196436	56845			252
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			419690				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			419690				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25181				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			444871				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3098316				
	Материалы -		Тенге			425746				
	Всего заработная плата -		Тенге				246197,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2095944				
	Местные материалы -		Тенге			217843				
		Накладные расходы -	Тенге			341249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51187,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3645939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1513
		Сметная заработная плата -	Тенге				297384,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			96149				
	Материалы -		Тенге			1461				
	Всего заработная плата -		Тенге				7085,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86433				
		Накладные расходы -	Тенге			6376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				956,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6152				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			108677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8041,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4199487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				305426,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			62 992				
	ИТОГО с временными					4 262 479				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			98 463				
	Затраты на выслугу лет		1%			42 625				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			17 050				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					4 420 617				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			9 229 108				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			184 582				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					9 413 690				
	НДС		12%			1 129 643				
	ИТОГО с НДС					**10 543 333**				

ЗАКАЗЧИК:

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Дазу Интер Проект»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ПОДРЯДЧИК:

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Прогресс KZ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН