Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М.Есенбаев 31 июля 2006г
Председатель Агенства
_____ А. Смаилов 10 августа 2000г

Приложение 1
к приказу Министерства
государственных доходов
Республики Казахстан

СЧЕТ-ФАКТУРА № 00000000008 от 21.06.2010г.

Поставщик ТОО "Оркен-1".
РНН и адрес поставщика РНН 430100240313 адрес г.Актау, 28 мкр., здание 46, офис 104 .
Расчетный счет поставщика АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ548560000000204273, БИК KCJBKZKX, БИН 060340004737
Договор (кантракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 25 от 27.04.2010г.
Условия оплаты по договору (контракту) перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров
Поставка товаров осуществлена по
Способ отправления
Товарно - транспортная накладная
Грузоотправитель РНН 430100240313 ТОО "Оркен-1"
Грузополучатель ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
РНН и адрес покупателя: РНН 430300211031, БИК KKMFKZ2A с.Курык ул.Досан батыра;№6 ИИК KZ32070103KSN4303000
Каракиянское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области
Код ГУ 4662752, БИН 090240008256

№ п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед Изм.	Кол-во Обьем	Цена	Стоимость товаров без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Анализ	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	Строительство газификации индивидуальных жилых домов в с.Сенек с установкой 2-х ГРП	тенге	0	15432142,86	15432142,86	12%	1851857,14	17284000,00		
2	Итого				**15432142,86**		**1851857,14**	**17284000,00**		

Руководитель организации

Сактаганов И.С
(Ф.И.О.,подпись)

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Типовая форма
Утверждена постановлени
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Оркен-1"
Наименование строительства и его адрес: Газификация индивидуальных жилых домов в селе Сенек с устновкой двух ГРП

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь-месяц 2010 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно –	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	27.04.2010г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	17 284 000	15 432 143	15 432 143						1 851 857	17 284 000
30 % предоплата		4 629 643							555 557	5 185 200
5% до завершения работ		771 607							92 593	864 200
К оплате :		10 030 893							1 203 707	11 234 600

(Одиннадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи шестьсот) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ"Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Оркен-1"
Субподрядчик
Договор 25

Наименование строительства и его адрес: Газификация индивидуальных жилых домов в селе Сенек с установкой двух ГРП

Наименование обьекта: Внутрипоселковый газопровод участка № 2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Газопровод по опорам								
1.	22-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка	1,00	949,40	144,20	949	144	2,23	2
					434,70	54,00	435	54	0,26	0
2.	22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	1,80	75004,86	9746,98	135009	17545	304,80	549
					55080,00	3682,80	99144	6629	17,99	32
3.	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	1807,20	834,00	—	1507205	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
4.	22-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 80 мм	т	0,04	143727,08	59267,70	5531	2281	375,24	14
					75330,00	22388,40	2899	862	109,34	4
5.	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 градусов с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х5 мм	шт	82,00	321,00	—	26322	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45 градусов с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на	шт	2,00	192,60	—	385	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х5,6 мм								
7.	8-10-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	шт	2,00	646,00	—	1292	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
8.	8-9-35	Заглушка фланцевая из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	2,00	458,00	—	916	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
9.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	535,00	45,94	0,12	24577	64	0,07	38
					13,94	0,05	7460	26	0,00	0
10.	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	535,00	129,53	0,08	69296	45	0,44	237
					72,36	0,02	38713	13	0,00	0
11.	25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 5 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 80 мм	км	1,80	257422,57	216267,82	463361	389282	206,40	372
					38610,00	38645,38	69498	69562	145,33	262
12.	25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 80 мм	стык	24,00	2675,24	1613,69	64206	38729	2,34	56
					469,80	610,20	11275	14645	3,90	94
		Итого по разделу: Газопровод по опорам								2299048
		Раздел: Узел подключения Ду-80-2шт								
13.	1-30-2	Планировка площадей земляного полотна и откосов насыпи бульдозерами мощностью 79	м2	36,00	0,24	0,24	9	9	—	—
					—	0,08	—	3	0,00	0
14.	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	8,00	3777,85	—	30223	—	3,59	29
					572,40	—	4579	—	—	—
15.	11-13-3	Усторойство щебеночныхпокрытий с пропиткой битумом	м2	0,71	803,63	29,46	568	21	0,32	0
					47,80	11,04	34	8	0,05	0
16.	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,18	17614,95	115,16	3171	21	5,88	1
					926,10	43,50	167	8	0,21	0
17.	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости	м3	0,18	183,00	—	34	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за сульфатостойкий цемент			—	—	—	—	—	—
18.	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,18	519,00	—	95	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
19.	7-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	14,00	800,57	288,29	11208	4036	1,70	24
					299,70	78,46	4196	1098	0,28	4
20.	2-1-268	Сварная решетка ограждения	т	0,22	134000,00	—	29576	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
21.	2-1-97	Стойки СТ-1 - 5 шт	т	0,27	105100,00	—	28394	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
22.	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	6,59	15,53	0,08	102	1	0,05	0
					9,67	0,02	64	—	0,00	0
23.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,59	253,67	4,58	1673	30	0,25	2
					44,82	1,73	296	11	0,01	0
24.	7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	2,00	165,02	14,60	330	29	0,85	2
					135,00	5,51	270	11	0,03	0
25.	2-1-268	Сварная решетка ограждения	т	0,03	134000,00	—	3629	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
26.	С	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	тн	0,52	2970,00	—	1538	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
27.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,36	262,72	—	883	—	1,85	6
					262,72	—	883	—	—	—
28.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,36	160,92	—	541	—	1,17	4
					160,92	—	541	—	—	—
29.	8-471-4	Заземлитель вертикальный из кругулой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	358,12	28,92	2865	231	0,84	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					139,20	3,00	1114	24	0,02	0
30.	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	16,00	67,16	3,96	1075	63	0,17	3
					27,60	0,48	442	8	0,00	0
31.	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	24,00	95,10	3,72	2282	89	0,19	5
					33,48	0,36	804	9	0,00	0
32.	18-3-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ	шт	8,00	263,00	—	2104	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
33.	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	4,00	141,49	19,76	566	79	0,55	2
					116,10	—	464	—	—	—
34.	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	458,00	—	1832	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
35.	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	2,00	454,08	19,38	908	39	1,63	3
					272,70	8,10	545	16	0,04	0
36.	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00	—	20800	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
37.	22-35-1	Установка крана шарового диам. до 50 мм	шт	2,00	272,27	8,34	545	17	1,06	2
					172,80	2,70	346	5	0,01	0
38.	9-4-69	Краны шаровые КШ 32-16 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	3510,00	—	7020	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Узел подключения Ду-80-2шт								151969
		Раздел: Опора подвижная ОП-1 - 400 шт								
39.	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	400,00	195,26	172,63	78105	69052	0,16	63
					22,63	44,02	9053	17606	0,17	69
40.	11-13-3	Устройтсво щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	78,50	803,63	29,46	63085	2313	0,32	25
					47,80	11,04	3752	867	0,05	4
41.	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	20,00	17614,95	115,16	352299	2303	5,88	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					926,10	43,50	18522	870	0,21	4
42.	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	20,40	183,00	—	3733	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
43.	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марка бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	20,40	519,00	—	10588	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
44.	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	263,76	15,53	0,08	4097	22	0,05	13
					9,67	0,02	2551	6	0,00	0
45.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	263,76	253,67	4,58	66909	1209	0,25	67
					44,82	1,73	11822	456	0,01	2
46.	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	12,38	130673,84	13343,21	1617742	165189	51,00	631
					9072,00	5040,90	112311	62406	24,62	305
47.	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	кг	0,11	196,00	—	22	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
48.	1-1-59	Гайки М12	т	0,02	149300,00	—	3583	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
49.	С	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	тн	24,87	2970,00	—	73870	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
50.	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,02	19963,50	2288,02	457	52	88,32	2
					15066,00	121,50	345	3	0,59	0
51.	2-1-262	Опоры скользящие ОПБ2-100.89	т	0,02	107900,00	—	2469	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Опора подвижная ОП-1 - 400 шт								2276959
		Раздел: Опора подвижная ОП-2 - 14 шт								
52.	1-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	40,32	262,72	—	10593	—	1,85	75
					262,72	—	10593	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	33,74	160,92	—	5429	—	1,17	39
					160,92	—	5429	—	—	—
54.	1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	м3	33,74	25,86	5,42	872	183	0,13	4
					20,44	—	690	—	—	—
55.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	23,52	803,63	29,46	18901	693	0,32	7
					47,80	11,04	1124	260	0,05	1
56.	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	м3	6,58	17910,63	134,83	117852	887	7,61	50
					1225,80	50,93	8066	335	0,25	2
57.	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,68	183,00	—	1222	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
58.	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	6,68	519,00	—	3466	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
59.	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,44	111900,00	—	49238	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
60.	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,17	181959,52	643,27	31588	112	346,80	60
					56970,00	243,00	9890	42	1,19	0
61.	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам /	т	1,87	21811,62	2629,54	40699	4907	97,15	181
					16572,60	121,50	30923	227	0,59	1
62.	2-1-263	Опоры неподвижные	т	1,87	107900,00	—	201333	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
63.	С	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	тн	1,87	2970,00	—	5542	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
64.	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	м2	3,50	360,19	11,94	1261	42	0,43	1
					62,64	4,49	219	16	0,02	0
65.	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения	м2	3,50	315,36	4,82	1104	17	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщины цементной подливки М200 до 50 мм			4,54	1,80	16	6	0,01	0
66.	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	42,14	15,53	0,08	655	4	0,05	2
					9,67	0,02	408	1	0,00	0
67.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	51,38	253,67	4,58	13034	236	0,25	13
					44,82	1,73	2303	89	0,01	0
68.	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,03	19963,50	2288,02	643	74	88,32	3
					15066,00	121,50	485	4	0,59	0
69.	2-1-262	Опоры скользящие ОПХ2-100-89	т	0,03	107900,00	—	3474	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Опора подвижная ОП-2 - 14 шт								506906
		Раздел: Опора неподвижная НО-1 - 26 шт								
70.	1-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	58,50	262,72	—	15369	—	1,85	108
					262,72	—	15369	—	—	—
71.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	44,46	160,92	—	7155	—	1,17	52
					160,92	—	7155	—	—	—
72.	1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	м3	44,46	25,86	5,42	1150	241	0,13	6
					20,44	—	909	—	—	—
73.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	31,46	803,63	29,46	25282	927	0,32	10
					47,80	11,04	1504	347	0,05	2
74.	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	м3	14,04	17910,63	134,83	251465	1893	7,61	107
					1225,80	50,93	17210	715	0,25	3
75.	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	14,25	183,00	—	2608	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
76.	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	14,25	519,00	—	7396	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			—	—	—	—	—	—
77.	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,79	111900,00	—	88504	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
78.	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,22	181959,52	643,27	39551	140	346,80	75
					56970,00	243,00	12383	53	1,19	0
79.	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам /	т	1,12	21811,62	2629,54	24397	2941	97,15	109
					16572,60	121,50	18537	136	0,59	1
80.	2-1-263	Опоры неподвижные	т	1,12	107900,00	—	120688	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
81.	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,05	19963,50	2288,02	960	110	88,32	4
					15066,00	121,50	725	6	0,59	0
82.	2-1-262	Опоры скользящие НО-89-95	т	0,05	107900,00	—	5190	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
83.	С	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	тн	1,12	2970,00	—	3322	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
84.	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	м2	6,50	360,19	11,94	2341	78	0,43	3
					62,64	4,49	407	29	0,02	0
85.	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	м2	6,50	315,36	4,82	2050	31	0,03	0
					4,54	1,80	29	12	0,01	0
86.	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	76,44	15,53	0,08	1187	6	0,05	4
					9,67	0,02	739	2	0,00	0
87.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	76,44	253,67	4,58	19391	350	0,25	19
					44,82	1,73	3426	132	0,01	1

Итого по разделу: Опора неподвижная НО-1 - 26 шт 618006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение газопровода при пересечении с ВЛ								
88.	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомибиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	60,00	195,26	172,63	11716	10358	0,16	9
					22,63	44,02	1358	2641	0,17	10
89.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	11,78	803,63	29,46	9463	347	0,32	4
					47,80	11,04	563	130	0,05	1
90.	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,00	17614,95	115,16	52845	345	5,88	18
					926,10	43,50	2778	130	0,21	1
91.	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,06	183,00	—	560	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
92.	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,06	519,00	—	1588	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
93.	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	39,56	15,53	0,08	615	3	0,05	2
					9,67	0,02	383	1	0,00	0
94.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	39,56	253,67	4,58	10036	181	0,25	10
					44,82	1,73	1773	68	0,01	0
95.	6-11-6	Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона	1т	2,42	130673,84	13343,21	316440	32312	51,00	124
					9072,00	5040,90	21969	12207	24,62	60
96.	С	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	тн	2,42	2970,00	—	7192	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
97.	9-18-1	Монтаж швеллера № 16 по стойкас СТ-1	т	1,76	8429,87	4260,49	14830	7495	17,16	30
					2862,00	1160,30	5035	2041	4,21	7
98.	2-1-120	Прогоны из швеллера № 16	т	1,76	101700,00	—	178911	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
99.	9-53-2	Монтаж сетки из круглой Д 10 мм	т	1,31	10716,44	557,41	14043	730	55,92	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8829,00	129,60	11570	170	0,64	1
100.	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,31	100000,00	—	131046	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
101.	С	Скраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	тн	3,07	2970,00	—	9117	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
102.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,12	262,72	—	3972	—	1,85	28
					262,72	—	3972	—	—	—
103.	1-166-2	Засыпка вручную в траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,12	160,92	—	2433	—	1,17	18
					160,92	—	2433	—	—	—
104.	8-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	шт	18,21	604,16	33,36	10999	607	1,20	22
					178,80	5,40	3255	98	0,03	1
105.	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	72,00	67,16	3,96	4836	285	0,17	12
					27,60	0,48	1987	35	0,00	0
106.	1-1-1060	Электроды, d-8 мм, Э46	т	0,09	79300,00	—	7137	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
107.	13-16-6	Сгрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	120,00	45,94	0,12	5513	14	0,07	8
					13,94	0,05	1673	6	0,00	0
108.	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм ит.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	120,00	129,53	0,08	15543	10	0,44	53
					72,36	0,02	8683	3	0,00	0
		Итого по разделу: Сгреждение газопровода при пересечении с ВЛ								808834

ИТСГС:

6661406	759458	3621
618496	195148	873

Накладные расходы :

На монтажные работы	7385
На общестроительные работы	831272
На металломонтажные работы	63185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	901842
Итого с накладными	7563248
Показатели трудозатрат :	
- основных рабочих, чел-ч.	3621
- рабочих, обслуживакших машины, чел-ч.	873
- в накладных расходах, чел-ч.	451
Всего трудозатрат, чел-ч.:	4945
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	453795
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8017043
Итого с временными, 1,5 %	8137299
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	8184292
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8216841
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8298214
Пересчет в текуших ценах, К-1,82323	15129553
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	302591
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15432143
Налог на добавленнук стоимость, 12 %	1851857
Итого с НДС	17284000

Сдал
Директор ТСС"Сркен-1": _____ Сактаганов И.С.

М.П.

Принял
Начальник ГУ"Каракиянский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства": _____ Унгалбаев Г.А.

М.П.

Технадзор
ТСС"ТТ-Сейт": _____ Кубегенов Ж.Ж.

М.П.