Заказчик АО"Forte Bank"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"ASG-Строй"

Договор № 1.4-08-4/382 -2016 от «13». 05. 2016 г
Наименование строительства и его адрес: Здание филиала АО"Forte Bank" , г.Караганда, проспект Бухар Жырау 13А

Наименование обьекта: Здание филиала АО"Forte Bank", г.Караганда, проспект Бухар Жырау,13А

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0110-87-4	Демонтаж перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами	м2	843,26	270,47	13,81	228077	11642	1,53	1294
					256,67	5,21	216435	4397	0,02	17
2.	Е0109-45-3	Разборка металлопластиковых перегородок	м2	186,11	473,11	17,31	88050	3221	2,45	456
					455,80	6,09	84829	1133	0,02	4
3.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок	шт	64,00	196,76	18,09	12593	1158	1,20	77
					178,67	1,74	11435	111	0,11	7
4.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	120,96	36,71	3,93	4440	475	0,22	27
					32,78	0,62	3965	75	0,01	1
5.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	326,40	3,97	0,18	1297	59	0,03	8
					3,79	0,03	1238	10	0,00	0
6.	Е0109-45-3	Демонтаж витражей	м2	61,20	473,11	17,31	28954	1059	2,45	150
					455,80	6,09	27895	373	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок	шт	31,00	132,18	12,74	4098	395	0,79	25
					119,44	1,99	3703	62	0,02	1
8.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	52,70	45,94	4,09	2421	215	0,28	15
					41,85	0,65	2205	34	0,01	0
9.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок	м2	52,70	90,25	3,98	4756	210	0,58	31
					86,27	0,62	4546	33	0,01	0
10.	Е0115-37-9	Демонтаж подвесных потолков	м2	837,70	140,39	1,72	117608	1437	0,80	671
					138,68	0,56	116170	472	0,00	2
11.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов	1м2	830,10	71,53	6,34	59376	5260	0,43	356
					65,19	1,00	54116	832	0,01	7
12.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	179,60	81,50	14,15	14637	2541	0,46	82
					67,35	2,50	12096	448	0,01	3
13.	Е0115-36-1	Разборка обшивки стен из гипсокартона	м2	1100,40	526,11	2,91	578933	3199	0,79	871
					136,97	0,85	150726	931	0,00	4
14.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича /пробивка проемов/	м3	9,20	2983,61	1128,59	27449	10383	13,06	120
					1855,01	322,85	17066	2970	1,75	16
15.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	2,604	1665,58	239,81	4337	624	9,76	25
					1425,76	37,80	3713	98	0,32	1
16.	Е0109-44-4	Разборка стеклянных перегородок	м2	30,00	497,90	121,75	14937	3652	1,87	56
					376,15	30,72	11284	922	0,08	2
17.	Е0163-8-5	Разборка облицовки цоколя фасада из плитки	м2	26,80	81,50	14,15	2184	379	0,46	12
					67,35	2,50	1805	67	0,01	0
18.	Е0115-36-1	Демонтаж алюкобонда	м2	12,54	112,49	2,91	1411	36	0,63	8
					109,58	0,85	1374	11	0,00	0
19.	Е0162-36-4	Очистка поверхностей от старой краски	м2	133,00	22,77	--	3028	--	0,16	21
					22,77	--	3028	--	--	--
20.	Е0146-24-	Отбивка штукатурки с поверхностей	м2	317,00	20,20	--	6404	--	0,14	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	стен фасада								
					20,20	--	6404	--	--	--
21.	Е0152-1-3	Разборка ж/б крыльца	м3	4,40	2247,19	1463,09	9888	6438	4,78	21
					784,10	570,13	3450	2509	3,13	14
22.	Е0146-37-2	Пробивка проемов в ж/б перегородках	м3	2,35	1917,64	933,02	4506	2193	6,05	14
					984,62	352,35	2314	828	1,72	4
23.	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций лестницы	т	0,49	2379,14	457,36	1166	224	6,05	3
					945,90	112,86	463	55	0,49	0
24.	Е0112-15-3	Демонтаж прокладной пароизоляции в один слой	м2	342,00	6,29	0,59	2152	203	0,03	12
					5,70	0,23	1949	78	0,00	0
25.	Е0112-13-3	Демонтаж утепления из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	342,00	37,68	2,83	12888	969	0,20	68
					34,85	1,07	11919	365	0,00	1
26.	Е0112-7-8	Демонтаж кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	405,24	51,29	4,98	20784	2018	0,28	113
					46,31	0,70	18766	284	0,00	1
27.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	142,00	27,10	--	3848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	142,00	70,70	--	10039	--	0,20	28
					9,42	--	1337	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								1270260
		Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
29.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	193,72	1871,38	8,48	362524	1642	1,43	276
					239,24	3,20	46346	620	0,02	3
30.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	387,44	198,52	1,18	76914	455	0,38	145
					66,93	0,27	25932	105	0,02	6
31.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	8,60	2056,84	202,45	17689	2475	2,69	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					412,1	75,6	3544	650	0,37	3
32.	E0115-36-1	Облицовка стен гипсокартонными листами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	994,00	863,16	2,91	857982	2890	0,79	787
					136,97	0,85	136152	841	0,00	4
33.	E0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	994,00	34,44	0,70	34238	698	0,21	211
					33,74	0,27	33540	268	0,00	1
34.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	51,19	6240,00	--	319432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	2,06	6896,58	186,79	14207	385	1,73	4
					271,05	70,57	558	145	0,34	1
36.	E0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	249,23	223,02	11,33	55585	2825	0,76	190
					119,76	4,24	29847	1057	0,02	5
37.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	--	4021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,39	65900,00	--	25501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	65000,00	--	9143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	249,23	198,52	1,18	49476	293	0,38	94
					66,93	0,27	16681	67	0,02	4
42.	E0106-18-9	Устройство перемычек П1 и П2	м3	0,16	12798,87	220,51	2048	35	8,05	1
					1353,85	83,30	217	13	0,41	0
43.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03176	65900,00	--	2093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0188	65000,00	--	1222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	64,60	47,23 25,84	21,39 8,09	3051 1670	1382 522	0,15 0,04	10 3
46.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,577	25131,91 19769,84	1925,64 727,65	14501 11407	1111 420	110,31 3,55	64 2
47.	С11011-4884	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89	т	0,46	57071,00 --	-- --	26286 --	-- --	-- --	-- --
48.	С11011-4149	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05	50241,00 --	-- --	2690 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	40,00	108,98 52,27	52,89 31,22	4359 2091	2116 1249	0,28 0,05	11 2
50.	Е0146-26-18	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ /до 600мм/	отверст.	14,00	49,29 41,06	1,03 0,61	690 575	14 9	0,22 0,04	3 1
51.	Е0146-26-18	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ /до 510мм/	отверст.	26,00	37,23 30,79	1,03 0,61	968 801	27 16	0,16 0,03	4 1
52.	С12041-10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	49180,00 --	-- --	3077 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,60	19,54 3,57	0,03 0,01	305 56	-- --	0,02 0,00	0 0
54.	Е0109-62-	Изготовление металлических	т	0,65	17872,51	5625,06	11671	3673	55,93	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	конструкций козырька в построечных условиях и на производственных базах			10067,46	1264,40	6574	826	4,42	3
55.	С11011-48 82	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89	т	0,51	57355,00	--	29507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-41 49	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01658	50241,00	--	833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С11011-44 80	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,122	50291,00	--	6160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С11011-42 89	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00043	51346,00	--	22	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С	анкер Нилти HSL-M12/25	шт	108,00	600,29	--	64831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	66587,62	182,54	4120	11	35,65	2
					5946,44	68,85	368	4	0,34	0
61.	Е0109-24-1	Монтаж металлических конструкций козырька	т	0,65	8752,90	2413,43	5716	1576	34,73	23
					5586,89	643,12	3648	420	2,29	1
62.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,80	19,54	0,03	485	1	0,02	0
					3,57	0,01	89	--	0,00	0
63.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,80	18,75	0,01	465	--	0,01	0
					2,56	--	63	--	--	--
64.	Е0109-62-8ИЗМ.	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	т	0,70	16578,66	2666,97	11677	1879	67,61	48
					12169,46	417,61	8572	294	1,53	1
65.	С11011-48	Швеллер горячекатаный с	т	0,686	60570,00	--	41588	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	88	параллельными гранями полок № 20 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89								
66.	С11011-41 51	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,013	49135,00	--	642	--	--	--
67.	С11011-41 50	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,023	48847,00	--	1148	--	--	--
68.	С11011-41 49	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,009	50241,00	--	470	--	--	--
69.	С	анкер Нилти HSL-M12/25	шт	23,00	600,29	--	13807	--	--	--
70.	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций	т	0,704	7830,19 2904,08	2754,33 504,07	5515 2046	1940 355	15,55 1,81	11 1
71.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,80	19,54 3,57	0,03 0,01	485 89	1 --	0,02 0,00	0 0
72.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,40	11333,24 788,25	144,66 54,65	27200 1892	347 131	4,95 0,27	12 1
73.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	65900,00	--	7950	--	--	--
74.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0279	65000,00	--	1817	--	--	--
75.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0268	41200,00	--	1105	--	--	--
76.	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в два слоя из рулонных материалов	м2	16,70	314,79	0,26	5257	4	0,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					24,07	0,04	402	1	0,00	0
77.	Е0158-22-4	Устройство теплоизоляции насухо из пеногазобетона, пенополистирола	м2	16,70	32,04	1,24	535	21	0,21	3
					30,80	0,19	514	3	0,00	0
78.	С11031-10-4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	1,19	8390,00	--	10004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	16,70	135,2	9,56	2258	160	0,15	2
					21,30	3,58	356	60	0,02	0
80.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до толщ.70мм/	м2	16,70	293,28	0,08	4898	1	0,03	1
					3,72	0,03	62	1	0,01	0
81.	Е0110-87-4	Устройство перегородок в кассовых узлах с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	56,73	1970,36	13,81	111778	783	1,92	109
					320,83	5,21	18201	296	0,03	1
82.	Е0109-35-1	Монтаж защитного ограждения перегородки из металла толщ.4мм	т	2,53	12214,85	376,61	30955	954	53,16	135
					8726,06	60,75	22114	154	0,29	1
83.	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	т	2,53	20939,31	8616,36	53065	21836	56,42	143
					10155,97	1794,04	25737	4546	6,13	16
84.	С11011-90-6	Квадратная труба 40х4мм	т	0,50	63600,00	--	32062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С11011-41-47	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	т	1,85	50954,00	--	94279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С11011-44-89	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27	56226,00	--	15289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С11011-44-62	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 20 мм х 20 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	61328,00	--	567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68,30	19,54	0,03	1334	2	0,02	1
					3,57	0,01	244	1	0,00	0
89.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	58,00	107,95	52,89	6261	3068	0,28	16
					52,27	31,22	3032	1811	0,05	3
90.	С	Самоанкерующийся распорный анкер М10х110мм	шт	58,00	212,06	--	12299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								2492176
		Раздел: ДВЕРИ,ОКНА И ВИТРАЖИ								
101.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	52,70	310,72	11,12	16375	586	0,57	30
					95,92	3,71	5055	196	0,02	1
102.	С	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	52,70	7177,39	--	378248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	77,95	597,21	17,31	46552	1349	3,06	239
					569,75	6,09	44412	475	0,02	2
110.	С12031-767	Витражи из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм	м2	77,95	16542,00	--	1289449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДВЕРИ,ОКНА И ВИТРАЖИ								1730624
		Раздел: ОТДЕЛКА ФАСАДА								
199.	Е0115-70-1	Затирка стен фасада	м2	737,67	897,19	2,95	661833	2178	0,71	521
					118,65	1,12	87526	828	0,01	4
200.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	737,67	317,19	1,59	233983	1172	0,88	648
					159,03	0,43	117314	319	0,02	12
201.	С	Декоративная штукатурка	кг	3540,82	1745,41	--	6180176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202.	Е0115-180 -7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	м2	737,67	328,15	1,40	242066	1031	0,38	283
					68,59	0,53	50598	389	0,00	2
203.	Е0115-31-1	Облицовка крыльца гранитными плитами	м2	12,44	14148,15	410,00	176003	5101	7,99	99
		Итого по разделу: ОТДЕЛКА ФАСАДА			1590,33	240,55	19784	2993	1,17	15
										7456637
	ИТОГО:						12949696	121794		8799
							1505254	37252		186

Накладные расходы :

На общестроительные работы	707718
На металломонтажные работы	110974
Всего накладных расходов:	818692
Итого с накладными	13768388

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	826103
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14594491
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14652869
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14798814
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	40501015
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	810020
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	41311035
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4957324
Итого с НДС	46268359

Заказчик

АО"Forte Bank"

Подрядчик

Генеральный директор ТОО"ASG-Строй"

Коламанов А.К.

Заказчик **АО "ForteBank"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "AGS-Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Здание филиала АО "ForteBank" г.Караганда, пр.Бухар-Жырау 13А**
наименование, адрес

Объект **Здание филиала АО "ForteBank" г.Караганда, пр.Бухар-Жырау 13А**

Договор подряда № 1.4-08-4/382-2016 от 13 мая 2016г.

Договор подряда номер **№ 1.4-08-4/382-2016**, дата **13.05.2016**

Номер документа	Дата составления
	25.08.2016

Отчетный период	
с	по
01.08.2016	31.08.2016

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за август 2016 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод и канализация								
1	1	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	136	51,07	0,69	6946	94	7910	0,33	45
				м	50,38	0,11	6852	15	115,2	0	0
2	2	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	105	118,01	1,59	12391	167	14112	0,69	72
				м	116,42	0,25	12224	26	115,2	0	0
3	3	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	8	145,63	3,27	1165	26	1317	0,85	7
				м	142,36	0,52	1139	4	115,2	0	0
4	4	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	7	101,59	3,33	711	23	797	0,61	4
				компл	98,26	0,54	688	4	115,2	0	0
5	5	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	7	293,06	0,56	2051	4	2359	1,66	12
				шт	292,5	0,09	2048	1	115,2	0	0
6	6	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	7	244,84	6,45	1714	45	1931	1,43	10
				компл	238,39	1,04	1669	7	115,2	0,01	0
7	7	Е0116-22-1	Демонтаж водомерного узла	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
				1узел	1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
8	15	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	45	653,26	0,37	29397	17	7271	0,73	33
				м	140,18	0,07	6308	3	115,2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	16	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	104	774,73	0,48	80572	50	16185	0,71	73
				м	135	0,09	14040	9	115,2	0	0
10	17	Е0165-8-1	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 25 мм	160	465,89	0,61	74542	98	28181	0,88	140
				м	152,78	0,11	24445	18	115,2	0	0
11	18	Е0165-8-3	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 50 мм	120	814,81	1,29	97777	155	24728	1,02	122
				м	178,65	0,23	21438	28	115,2	0	0
			Итого по разделу:				311 440				
			ИТОГО:				311 440	818			528
							92 305	167			1
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				106 718				
			Всего накладных расходов:				106 718				
			Итого с накладными				418 158				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				25 089				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				443 247				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				445 020				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				449 452				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1 230 049				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				24 601				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 254 650				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				150 558				
			Итого с НДС				1 405 208				
			Всего:				1 405 208				

Заказчик:

АО "ForteBank"

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "AGS-Строй" **Жоламанов.А.К.**

Заказчик **АО "ForteBank"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "AGS-Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Здание филиала АО "ForteBank" г.Караганда, пр.Бухар-Жырау 13А**
наименование, адрес

Объект **Здание филиала АО "ForteBank" г.Караганда, пр.Бухар-Жырау 13А**

Договор подряда № 1.4-08-4/382-2016 от 13 мая 2016г.

Договор подряда номер № 1.4-08-4/382-2016
дата 13.06.2016

Номер документа	Дата составления
	25.08.2016

Отчетный период	
с	по
01.08.2016	31.08.2016

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за август 2016 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Отопление и вентиляция								
1	1	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	60	197,2	15,96	11832	958	6351	1,21	72
				шт	181,24	2,52	10874	151	28,8	0,02	1
2	2	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	600	51,07	0,69	30642	414	17449	0,33	199
				м	50,38	0,11	30228	66	28,8	0	1
3	3	E0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	180	88,41	1,24	15914	223	9059	0,57	102
				м	87,17	0,2	15691	36	28,8	0	0
4	4	E0165-3-2	Демонтаж вентиля	68	81,18	0,18	5520	12	3173	0,46	31
				шт	81	0,02	5508	1	28,8	0	0
5	5	E0165-3-3	Демонтаж крана водоразборного	32	11,72	0,09	375	3	215	0,07	2
				шт	11,63	0,02	372	1	28,8	0	0
6	6	E0120-70-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005#К=0,6	Демонтаж фанкойлов теплохолодопроизводительностью до 10 кВт	22	1693,09	20,91	37248	460	23544	9,29	204
				1фанкойл	1672,18	0	36788	0	32	0	0
7	7	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	10	27,1	0	271	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	10	76,6		766				
				т							
9	40	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	863	1459,73	9,61	1259748	8291	116161	1,28	1106
				м2	206,72	3,59	178403	3099	32	0,02	15
10	41	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	42	1169,91	13,82	49136	580	7125	1,62	68
				м2	259,88	5,18	10915	217	32	0,03	1
11	42	С130810-45	Крепления/кронштейны, планки, хомуты/	478	200		95600				
				кг							
			Итого по разделу:				1507053				
			ИТОГО:				1507052	10940			1788
							288 932	3571			18
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				77				
			На сантехнические работы				183 077				
			Всего накладных расходов:				183 153				
			Итого с накладными				1 690 206				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				101 412				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 791 618				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 798 784				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 816 700				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4 971 898				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				99 438				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 071 336				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				608 560				
			Итого с НДС				5 679 896				
			Всего:				5 679 896				

Заказчик:

АО "ForteBank"

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "AGS-Строй" **Жоламанов.А.К.**

Заказчик **АО "ForteBank"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "AGS-Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Здание филиала АО "ForteBank" г.Караганда, пр.Бухар-Жырау 13А**
наименование, адрес

Объект **Здание филиала АО "ForteBank" г.Караганда, пр.Бухар-Жырау 13А**

Договор подряда № 1.4-08-4/382-2016 от 13 мая 2016г.

Договор подряда номер **№ 1.4-08-4/382-2016**, дата **13.06.2016**

Номер документа	Дата составления
	25.08.2016

Отчетный период	
с	по
01.08.2016	31.08.2016

А К Т № 4

о приемке выполненных работ за август 2016 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Электромонтажные работы								
1	1	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	118	29,35	2,8	3463	330	3097	0,18	21
				шт	26,55	0,45	3133	53	97,2	0	0
2	2	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	1040	13,94	0,06	14498	62	14031	0,1	100
				м	13,88	0	14435	0	97,2	0	0
3	3	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	102	8,42	0	859	0	835	0,06	6
				шт	8,42	0	859	0	97,2	0	0
4	4	Е0121-23-1#К=0,4	Демонтаж вводно-распределительных устройств	1	486	0	486	0	525	2,79	3
				шкаф	486	0	486	0	108	0	0
5	21	Ц0108-146-2	Кабели, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	4800	73,1	20,8	350880	99840	126768	0,14	672
				м	23,4	4,4	112320	21120	95	0,03	122
6	22	С151601-1226 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	4,896	35536		173984				
				км							
7	43	Ц0108-410-1#прим.	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	4800	34,2	1,2	164160	5760	106704	0,14	672
				м	23,2	0,2	111360	960	95	0	6
8	44	С Прайслист	Труба гофрированная диам.20мм	4848	15,66		75918				
				м							
			ИТОГО:				784 248	105992			1474
							242 593	22133			129
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				251 960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				251 960				
			Итого с накладными				1 036 208				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				62 172				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 098 380				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 102 774				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 113 758				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3 048 104				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				60 962				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 109 066				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				373 088				
			Итого с НДС				3 482 154				
			Всего:				3 482 154				

Заказчик:

АО "ForteBank"

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "AGS-Строй" Жоламанов.А.К.