Форма № КС 3

Заказчик: **ГУ «Аппарат акима Тескесуского сельского округа»**
Подрядчик: ТОО «Строительное управление КВП»

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)

Утвержденная приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.03.2015 г. №229

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		23	13.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту / реконструкции систем орошения (каналов)	3892,49	3475,43							417,05	3892,48

Заказчик ГУ «Аппарат акима Тескенсуского сельского округа» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Строительное управление КВП»

Договор №23 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)

Наименование объекта: Земельные работы по текущему ремонту оросительных лотков в селе Тескенсу

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2019 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	290,00	289,15	289,15	83852	83852	--	--
					--	186,62	--	54118	0,86	249
2.	E0101-37-3	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 3 группы	м3	336,49	279,39	18,61	94011	6261	1,66	557
					260,78	4,87	87750	1637	0,02	6
3.	E0101-18-12	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	122,00	147,12	142,14	17949	17341	0,03	4
					4,98	23,79	608	2902	0,08	10
4.	E0101-140 -3	Удаление растительно-корневого покрова и торфа в продольных водоотводных канавах	м3	171,00	282,11	68,15	48241	11654	0,54	92
					79,88	17,87	13659	3056	0,06	11
5.	E0101-191 -7	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	5,00	12,04	1,01	60	5	0,06	0
					11,03	0,38	55	2	0,00	0
6.	E0101-195 -1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	8,00	41,73	34,30	334	274	0,05	0
					7,43	12,61	59	101	0,04	0
7.	E0101-203 -2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе	га	0,60	2785,86	2785,86	1672	1672	--	--
					--	578,34	--	347	1,89	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		79 кВт								
8.	Е0101-214-1	Корчевка и уборка камней, с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	м3	11,00	257,74	257,74	2835	2835	--	--
					--	91,49	--	1006	0,31	3
9.	Е0101-38-3	Срезка недобора грунта 3 группы в выемках	м3	151,00	176,15	74,72	26599	11283	0,67	101
					100,80	19,87	15221	3000	0,07	10
10.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	574,00	35,29	33,19	20256	19051	0,01	8
					2,10	9,13	1205	5240	0,03	18
11.	Е0101-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	м3	2695,00	63,09	60,55	170034	163188	0,02	47
					2,54	11,72	6845	31585	0,04	103
12.	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	м2	826,00	33,98	--	28067	--	0,22	178
					33,98	--	28067	--	--	--
13.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	3115,00	1,82	1,82	5665	5665	--	--
					--	0,41	--	1268	0,00	4
14.	Е0101-33-11	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 3 группы	м3	390,00	55,54	54,28	21662	21171	0,01	3
					1,26	15,96	491	6224	0,05	21
ИТОГО:							521237	344254		992
							153960	110486		438

Накладные расходы :

На общестроительные работы	465368
Всего накладных расходов:	465368
Итого с накладными	986605

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	59196
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1045801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-3,25806						3407287		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						68146		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3475433		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						417052		
		Итого с НДС						3892485		

Форма № КС 3

Заказчик: **ГУ «Аппарат акима Тескесуского сельского округа»**

Подрядчик: **ТОО «Строительное управление КВП»**

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)

Утвержденная приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.03.2015 г. №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		23	13.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту / реконструкции систем орошения (каналов)	5700,16	1613,99							193,68	1807,67

Заказчик ГУ «Аппарат акима Тескенсуского сельского округа» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Строительное управление КВП»

Договор №23 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)

Наименование объекта: Земельные работы по текущему ремонту оросительных лотков в селе Тескенсу

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2019 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	125,00	289,15	289,15	36143	36143	--	--
					--	186,62	--	23327	0,86	107
2.	Е0101-37-3	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 3 группы	м3	155,00	279,39	18,61	43305	2884	1,66	257
					260,78	4,87	40421	754	0,02	3
3.	Е0101-18-12	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	53,00	147,12	142,14	7797	7533	0,03	2
					4,98	23,79	264	1261	0,08	4
4.	Е0101-140 -3	Удаление растительно-корневого покрова и торфа в продольных водоотводных канавах	м3	74,00	282,11	68,15	20876	5043	0,54	40
					79,88	17,87	5911	1322	0,06	5
5.	Е0101-191 -7	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	3,00	12,04	1,01	36	3	0,06	0
					11,03	0,38	33	1	0,00	0
6.	Е0101-195 -1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	4,00	41,73	34,30	167	137	0,05	0
					7,43	12,61	30	50	0,04	0
7.	Е0101-203 -2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе	га	0,30	2785,86	2785,86	836	836	--	--
					--	578,34	--	174	1,89	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		79 кВт								
8.	Е0101-214-1	Корчевка и уборка камней, с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	м3	5,00	257,74	257,74	1289	1289	--	--
					--	91,49	--	457	0,31	2
9.	Е0101-38-3	Срезка недобора грунта 3 группы в выемках	м3	65,00	176,15	74,72	11450	4857	0,67	43
					100,80	19,87	6552	1291	0,07	4
10.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	246,00	35,29	33,19	8681	8165	0,01	4
					2,10	9,13	517	2246	0,03	8
11.	Е0101-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	м3	1156,00	63,09	60,55	72935	69998	0,02	20
					2,54	11,72	2936	13548	0,04	44
12.	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	м2	354,00	33,98	--	12029	--	0,22	76
					33,98	--	12029	--	--	--
13.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	1345,00	1,82	1,82	2446	2446	--	--
					--	0,41	--	547	0,00	2
14.	Е0101-33-11	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 3 группы	м3	450,00	55,54	54,28	24995	24428	0,01	4
					1,26	15,96	567	7181	0,05	24
ИТОГО:							242985	163760		446
							69260	52159		204

Накладные расходы :

На общестроительные работы	213733
Всего накладных расходов:	213733
Итого с накладными	456718

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27403
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	484121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-3,25806	1582344
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31647
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1613991
Налог на добавленную стоимость, 12 %	193679
Итого с НДС	1807670