С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за октябрь 2012г.

Генподрядчик:: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Вершина"

Код документ	Код заказчика		Код подрядч		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счет			
					106/11/12	22.06.2012г.	

Наименование строек

Благоустройство и покрытие территории

строительства здания Музыкальной школы в г.Экибастузе

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый			КС
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			(гр.Б)
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Благоустройство и покрытие территории строительства здания Музыкальной школы в г.Экибастузе			29 533 114		28 150 144							28 150 144	
НДС	12%		3 543 973		3 378 017							3 378 017	
Итого:			33 077 087		31 528 161							31 528 161	
Генподряд:	3%											945 845	
Итого к оплате:												30 582 316	

Генподрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж"
_____ Вдовыдченко В.П.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ А.А.Пиянзов

Стройка:

Объект: **Музыкальная школа на 650 учащихся в г.Экибастузе**

АКТ

выполненных работ №1 за октябрь 2012г.

Благоустройство территории. Асфальтобетонное покрытие (на территории)

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ	Сечение1-1								
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	2331,300	33,43	29,06	77936	67748	35006	0,00930	22
				1,03	10,26	2401	23919	133	0,05010	117
		1м2 корыта								
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	233,300	981,86	68,13	229068	15895	10593	0,14400	34
				21,38	12,76	4988	2977	133	0,04380	10
		1м3 материала основания в плотном теле								
3	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2331,300	295,66	33,29	689273	77609	51161	0,03300	77
				5,00	11,50	11657	26810	133	0,04038	94
		1м2 основания								
4	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2331,300	24,52	15,35	57163	35785	34107	0,03360	78
				5,94	5,06	13848	11796	133	0,01766	41
		1м2 покрытия								
5	Е27-54-6 к-4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-6	9325,200	0,02	0,00	186	0	124	0,00009	1
				0,01	0,00	93	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
6	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	323,810	3910,00	0,00	1266097	0	0	0,00000	0
		т								
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2331,300	24,52	15,35	57163	35785	34107	0,03360	78
				5,94	5,06	13848	11796	133	0,01766	41
		1м2 покрытия								

8 30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	225,200	3910,00	0,00	880532	0	0	0,00	0
	т								
9 E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	656,600	723,62	6,63	475128	4353	96445	0,69800	458
			108,68	1,76	71359	1156	133	0,00610	4
	1м бортового камня								
10 19999П	Бордюр большой	938,000	276,70		259545	0	0		0
	шт								
ПОДРАЗДЕЛ	Сечение 2-2								
11 E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1804,000	19,95	15,58	35989	28106	15667	0,00930	17
			1,03	5,50	1858	9922	133	0,02686	48
	1м2 корыта								
12 E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	90,200	981,86	68,13	88563	6145	4095	0,14400	13
			21,38	12,76	1928	1151	133	0,04380	4
	1м3 материала основания в плотном теле								
13 E27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1804,000	209,92	33,29	378696	60055	39589	0,03300	60
			5,00	11,50	9020	20746	133	0,04000	72
	1м2 основания								
14 E27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1804,000	99,87	42,08	180166	75912	173303	0,38100	687
			57,38	14,85	103514	26789	133	0,07260	131
	1м2 тротуара								
15 19999П	Брусчатка серая	1804,000	672,00		1212288	0	0		0
	м2								
16 E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1411,700	723,62	6,63	1021535	9360	207359	0,69800	985
			108,68	1,76	153424	2485	133	0,00610	9
	1м бортового камня								
17 19999П	Бордюр поребрик	1615,000	276,70		446871	0	0		0
18 19999П	Бордюр декор	171,000	276,70		47316				
	шт								
	Всего прямые затраты				**7 403 514**	**416 753**			**2 510**
					387 938	**139 547**			**571**
	Стоимость материалов, тенге				**6 598 823**				
	Накладные расходы, тенге				**701 556**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				105 233				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				351				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**486 304**				
	Всего по смете, тенге				**8 591 374**				
	Сметная заработная плата, тенге				**632 718**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**3 432**				

Итого в базовых ценах 2001г.		8 591 374
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.		632 718
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877		
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)		**17 936 211**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах		**1 320 925**
В том числе материалы в текущих ценах		**13 776 363**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		**358 724**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**18 294 935**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		**2 195 392**
Сметная стоимость строительства		**20 490 327**
Услуги генподряда	3,0%	614710
Итого к оплате:		19 875 617

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Стройка:

Объект: **Музыкальная школа на 650 учащихся в г.Экибастузе**

АКТ

выполненных работ за октябрь 2012г.

Благоустройство территории. Асфальтобетонное покрытие (за территорией)

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел-ч машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов всего
1	2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11		
	ПОДРАЗДЕЛ	Сечение1-1										
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1973,000	33,43	29,06	65957	57335	29626	0,00930	18		
				1,03	10,26	2032	20243	133	0,05010	99		
		1м2 корыта										
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	197,300	981,86	68,13	193721	13442	8959	0,14400	28		
				21,38	12,76	4218	2518	133	0,04380	9		
		1м3 материала основания в плотном теле										
3	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1973,000	237,96	34,30	469495	67674	38863	0,03980	79		
				6,01	8,80	11858	17362	133	0,03015	59		
		1м2 основания										
4	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1973,000	24,52	15,35	48379	30286	28865	0,03360	66		
				5,94	5,06	11720	9983	133	0,01766	35		
		1м2 покрытия										
5	Е27-54-6	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	7892,000	0,02	0,00	158	0	105	0,00009	1		
	к-4	толщины к расценке 27-53-6		0,01	0,00	79	0	133	0,00000	0		
		1м2 покрытия										
6	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	274,050	3910,00	0,00	1071536	0	0	0,00000	0		
		т										
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1973,000	24,52	15,35	48379	30286	28865	0,03360	66		
				5,94	5,06	11720	9983	133	0,01766	35		
		1м2 покрытия										
8	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	190,550	3910,00	0,00	745051	0	0	0,00000	0		
		т										
9	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	471,100	723,62	6,63	340897	3123	69197	0,69800	329		
				108,68	1,76	51199	829	133	0,00610	3		
		1м бортового камня										

10	19999П	Бордюр большой	673,000	276,70		6219	0	0	0
		шт							
ПОДРАЗДЕЛ		Сечение 2-2							
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	126,120	21,55	4,52	2718	570	2084	0,10800 14
				17,03	0,00	2148	0	97	0,00000 0
		1м3 уплотненного грунта							
12	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	630,600	19,95	15,58	12581	9825	5477	0,00930 6
				1,03	5,50	650	3468	133	0,02686 17
		1м2 корыта							
13	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	31,530	981,86	68,13	30958	2148	1431	0,14400 5
				21,38	12,76	674	402	133	0,04380 1
		1м3 материала основания в плотном теле							
14	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	630,600	209,94	36,34	132388	22916	16757	0,04950 31
				7,58	12,40	4780	7819	133	0,04300 27
		1м2 основания							
15	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	630,600	99,87	42,08	62979	26536	60579	0,38100 240
				57,38	14,85	36184	9364	133	0,07260 46
		1м2 тротуара							
16	19999П	Брусчатка серая	630,600	672,00		423763	0	0	0
		м2							
17	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	47,200	723,62	6,63	34155	313	6933	0,69800 33
				108,68	1,76	5130	83	133	0,00610 0
		1м бортового камня							
18	19999П	Бордюр поребрик	59,000	276,70		16325	0	0	0
		шт							
ПОДРАЗДЕЛ		Сечение 3-3							
19	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	211,000	19,95	15,58	4209	3287	1833	0,00930 2
				1,03	5,50	217	1161	133	0,02686 6
		1м2 корыта							
20	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	21,100	981,86	68,13	20718	1438	958	0,14400 3
				21,38	12,76	451	269	133	0,04380 1
		1м3 материала основания в плотном теле							
21	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	211,000	295,66	33,29	62384	7024	4631	0,03300 7
				5,00	11,50	1055	2427	133	0,04038 9
		1м2 основания							
22	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	211,000	24,52	15,35	5174	3239	3087	0,03360 7
				5,94	5,06	1253	1068	133	0,01766 4
		1м2 покрытия							
23	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	20,380	3910,00	0,00	79686	0	0	0,00000 0

т

Всего прямые затраты	**4 057 830**	**279 442**	**935**
	145 368	**86 979**	**351**
Стоимость материалов, тенге	**3 633 020**		
Накладные расходы, тенге	**308 250**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	46 238		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	154		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**261 965**		
Всего по смете, тенге	**4 628 045**		
Сметная заработная плата, тенге	**278 585**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**1 440**		
Итого в базовых ценах 2001г.	4 628 045		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	278 585		
В том числе материалы в ценах 2001г.	3 633 020		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**9 661 970**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**581 602**		
В том числе материалы в текущих ценах	**7 584 656**		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**193 239**		
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**9 855 209**		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**1 182 625**		
Сметная стоимость строительства	**11 037 834**		

Услуги генподряда	3,0%	331135
Итого к оплате:		10706699

Генподрядчик:_____ Субподрядчик:_____