РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Жезказгана"
Технический надзор Технический надзор ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Авторский надзор "ПСК АРХАТ 2"
Подрядчик: ИП "Құрылыс" Молдашов Е.
Наименование строительства: Капитальный ремонт кровли и замена окон СШ №13 в г Жезказган

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		160	06.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли и замена окон СШ №13 в г Жезказган	35 912 279,00	32 064 534,82		35 912 279,00					3 847 744,18	35 912 279,00

МП **Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел образования города Жезказгана" БИН 150440026890**
Альмаганбетов Ж. Е.
(Должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

МП **Подрядчик** **Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е. ИИН 560306301295**
Молдашов М. Е.
(Должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

МП **Эксперт(ы) технического надзора:** **ТОО "Абил Строй Инжиниринг", БИН 151240009111**
Аттестат технического надзора: KZ79VJE00043686 ОТ 10.01. 2019г.
KZ36VJE00043684 ОТ 10.01. 2019г., KZ70VJE00045400 ОТ 19. 03. 2019г.
Эксперт Жолдыкараев Д. К.
(Должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

МП **Эксперт(ы) авторского надзора:** **ТОО "ПСК Архат 2" Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора**
эксперт по инжиниринговым услугампо виду: Авторский надзор, БИН 070340007892
" (государственная лицензия ГСЛ № 13001696 ОТ 30.01.2013г.)
Генеральный директор Чегелбаев А. Б.

Наименование стройки -Капитальный ремонт кровли и замена окон СШ №13 в г Жезказган

Наименование объекта - Капитальный ремонт кровли и замена окон СШ №13 в г Жезказган

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Жезказгана"

Подрядчик: ИП "Құрылыс" Молдашов Е.

Договор: №160 от 2019-03-06

Форма 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 (Июль 2019г)

Капитальный ремонт кровли и замена окон СШ №13 в г Жезказган

Составлена в текущих ценах 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. Здание 1 (состоящая из двух корпусов)					
		РАЗДЕЛ 1. 1 ый корпус. Конструкция крыши					
				Строительные работы			
1	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка + (с антисептированием)**	**м3 древесины в конструкции**	**21,3740**		**89271,34**	**1908086**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	25,875	553,052	910,00	503278
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	9,618	1126,00	10830
		Итого оплата труда:				**24052,95**	**514108**
1.3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	6,145	14,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	8,817	144,00	1270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	9,618	2499,00	24036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	9,618	1126,00	10830

		Итого эксплуатация машин:				**1187,97**	**25392**
1.6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,066259	218211,00	14459
1.7	131542 С (2107-0201-0202 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	19,878	54166,00	1076702
1.8	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	2,565	56580,00	145121
1.9	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,21374	24725,00	5285
1.10	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	30,992	228,00	7066
1.11	144749 С (2113-0201-0904 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,160305	419343,00	67223
1.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	64,122	310,00	19878
1.13	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,055145	79965,00	4410
1.14	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,064336	610448,00	39274
		Итого материалов:				**64537,11**	**1379416**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		21647,65	462697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8873,52	189663
		Сметная стоимость:				**119792,51**	**2560445**
2	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка + (с антисептированием)**	**м3 древесины в конструкции**	**4,8700**		**89271,34**	**434751**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	25,875	126,011	910,00	114670
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,192	1126,00	2468
		Итого оплата труда:				**24052,95**	**117138**
2.3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	1,4	14,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	2,009	144,00	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	2,192	2499,00	5477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	2,192	1126,00	2468
		Итого эксплуатация машин:				**1187,97**	**5785**

2. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,015097	218211,00	3294
2. 7	131542 С (2107-0201-0202 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	4,529	54166,00	245323
2. 8	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,5844	56580,00	33065
2. 9	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0487	24725,00	1204
2.10	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	7,061	228,00	1610
2.11	144749 С (2113-0201-0904 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,036525	419343,00	15317
2.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	14,61	310,00	4529
2.13	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,012565	79965,00	1005
2.14	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,014659	610448,00	8948
		Итого материалов:				**64537,11**	**314296**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		21647,65	105424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8873,52	43214
		Сметная стоимость:				**119792,51**	**583390**
3	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка + (с антисептированием)**	**м3 древесины в конструкции**	**26,3380**		**92666,88**	**2440660**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=895)	чел-ч	25,415	669,38	895,00	599095
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	12,181	1321,41	16096
		Итого оплата труда:				**23357,58**	**615192**
3. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	4,938	4370,00	21581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	4,938	1608,00	7940
3. 4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	14,486	144,00	2086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	7,243	2499,00	18100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	7,243	1126,00	8156
		Итого эксплуатация машин:				**1585,80**	**41767**

3. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	1,001	218211,00	218395
3. 7	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	115,36	70,00	8075
3. 8	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	4,214	51109,00	215377
3. 9	131542 С (2107-0201-0202 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,58	54166,00	85597
3.10	131578 С (2107-0203-0105 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	21,861	53144,00	1161757
3.11	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	89,022	228,00	20297
3.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	189,634	310,00	58786
3.13	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,051622	610448,00	31513
		Итого материалов:				**68334,66**	**1799798**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		21021,82	553673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9095,10	239547
		Сметная стоимость:				**122783,79**	**3233880**
4	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**47,7120**		**10122,82**	**482980**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	0,897	42,798	961,00	41129
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	1,014	1267,76	1285
		Итого оплата труда:				**888,96**	**42414**
4. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,2982	4370,00	1303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,2982	1608,00	480
4. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,71568	2499,00	1788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,71568	1126,00	806
		Итого эксплуатация машин:				**64,80**	**3092**
4. 5	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,047712	71020,00	3389
4. 6	146857 С (2113-0704-2302 РСНБ РК 2015)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,08111	75233,00	6102

4. 7	146859 С (2113-0704-2401 РСНБ РК 2015)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,31967	1342750,00	429237
4. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,023	1,097	29,00	32
		Итого материалов:				**9196,01**	**438760**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		800,06	38173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		873,83	41692
		Сметная стоимость:				**11796,71**	**562845**
5	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,5768**		**237144,86**	**136788**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	227,7	131,34	1035,00	135937
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,259564	1326,83	344
		Итого оплата труда:				**236266,58**	**136281**
5. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,108152	4370,00	473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,108152	1608,00	174
5. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,151413	2499,00	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,151413	1126,00	170
		Итого эксплуатация машин:				**1475,36**	**851**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		215002,58	124016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36171,80	20864
		Сметная стоимость:				**488319,24**	**281667**
6	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,5768**		**229680,00**	**132482**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18374,40	10599
		Сметная стоимость:				**248054,40**	**143080**
7	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**32,3590**		**78,93**	**2554**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,033925	1,098	1278,00	1403
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,00809	1126,00	9
		Итого оплата труда:				**43,64**	**1412**
7. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,004045	4274,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,004045	1126,00	5
7. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,004045	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,004045	2499,00	10

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,004045	1126,00	5
7. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,453027	139,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,80**	**90**
7. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000485	290315,00	141
7. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002912	315833,00	920
		Итого материалов:				**32,78**	**1061**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,11	974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	282
		Сметная стоимость:				**117,77**	**3811**
8	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**32,3590**		**146,12**	**4728**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,04899	1,585	1035,00	1641
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,01618	1126,00	18
		Итого оплата труда:				**51,27**	**1659**
8. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,00809	4274,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,00809	1126,00	9
8. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,00809	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,00809	2499,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,00809	1126,00	9
8. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,525834	139,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**128**
8. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000906	393240,00	356
8. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005825	446927,00	2603
		Итого материалов:				**91,46**	**2959**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		35,37	1145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,52	470
		Сметная стоимость:				**196,02**	**6343**

9	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**692,1200**		**351,87**	**243533**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,03335	23,082	979,00	22597
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,683469	1266,33	865
		Итого оплата труда:				**33,90**	**23463**
9. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,198985	4370,00	870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,198985	1608,00	320
9. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,484484	2499,00	1211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,484484	1126,00	546
		Итого эксплуатация машин:				**3,01**	**2080**
9. 5	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,027685	71020,00	1966
9. 6	146857 С (2113-0704-2302 РСНБ РК 2015)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,041527	75233,00	3124
9. 7	146859 С (2113-0704-2401 РСНБ РК 2015)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,159188	1342750,00	213749
9. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00079	0,546775	29,00	16
		Итого материалов:				**316,21**	**218855**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		30,51	21117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,59	21172
		Сметная стоимость:				**412,97**	**285822**
10	**С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**9,4380**		**61406,00**	**579550**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4912,48	46364
		Сметная стоимость:				**66318,48**	**625914**
11	**С121-070204-0402 2107-0204-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,0674**		**15264,00**	**16293**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1221,12	1303
		Сметная стоимость:				**16485,12**	**17596**
12	**Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**15,5200**		**17912,70**	**278005**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	2,88	44,698	925,00	41345
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,115	1,785	1337,39	2387
		Итого оплата труда:				**2817,80**	**43732**

12. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,041904	4274,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,041904	1126,00	47
12. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	2,018	43,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0776	4370,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0776	1608,00	125
12. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1	1,552	4036,00	6264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	1,552	1345,00	2087
12. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0072	0,111744	86,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0073	0,113296	2499,00	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,113296	1126,00	128
		Итого эксплуатация машин:				**461,44**	**7162**
12. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15,83	13722,00	217225
12.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,18	2,794	70,00	196
12.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,017072	40429,00	690
12.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,001552	54649,00	85
12.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,051216	60441,00	3096
12.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00023	0,00357	31973,00	114
12.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	2,018	310,00	625
12.16	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,153648	6994,00	1075
12.17	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,055872	34475,00	1926

12.18	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,02868	0,445114	29,00	13
12.19	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	4,423	1007,00	4454
		Итого материалов:				**14787,26**	**229498**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2564,20	39796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1638,15	25424
		Сметная стоимость:				**22115,06**	**343226**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6660410**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6660410**
	Материалы -		Тенге				**4384644**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1495399**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**728324**
		Накладные расходы -	Тенге				**1347014**
		Сметная прибыль -	Тенге				**640594**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8648018**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1621**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1495399**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8648018**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1621**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1495399**

РАЗДЕЛ 2. 2-й корпус. Конструкция крыши

				Демонтажные работы			
13	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**971,8500**		**228,09**	**221673**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,2875	279,407	788,00	220173
		Итого оплата труда:				**226,55**	**220173**
13. 2	979 С (3105-0402-0305 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	6,123	245,00	1500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**1500**
13. 3	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0218	21,186	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		163,12	158524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,30	30416
		Сметная стоимость:				**422,51**	**410613**
14	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**97,1850**		**142,70**	**13869**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=819)	чел-ч	0,1516	14,733	819,00	12067
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,447051	1126,00	503
		Итого оплата труда:				**129,34**	**12570**

14. 3	697 С (3105-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,447051	4031,00	1802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,447051	1126,00	503
		Итого эксплуатация машин:				**18,54**	**1802**
14. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,014	1,361	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		93,12	9050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,87	1834
		Сметная стоимость:				**254,69**	**24752**
				Строительные работы			
15	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**53,3940**		**351,87**	**18788**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,03335	1,781	979,00	1743
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,052727	1266,33	67
		Итого оплата труда:				**33,90**	**1810**
15. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,015351	4370,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,015351	1608,00	25
15. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,037376	2499,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,037376	1126,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**3,01**	**160**
15. 5	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,002136	71020,00	152
15. 6	146857 С (2113-0704-2302 РСНБ РК 2015)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,003204	75233,00	241
15. 7	146859 С (2113-0704-2401 РСНБ РК 2015)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,012281	1342750,00	16490
15. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00079	0,042181	29,00	1
		Итого материалов:				**316,21**	**16884**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		30,51	1629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,59	1633
		Сметная стоимость:				**412,97**	**22050**
16	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**971,8500**		**254,87**	**247692**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,0694	67,446	979,00	66030

16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,041	1240,76	2532
		Итого оплата труда:				**70,55**	**68562**
16. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,77748	5833,00	4535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,77748	1126,00	875
16. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,485925	4370,00	2123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,485925	1608,00	781
16. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	3,985	774,00	3084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,77748	2499,00	1943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,77748	1126,00	875
		Итого эксплуатация машин:				**12,02**	**11686**
16. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	485,925	121,00	58797
16. 8	147202 С (2113-0810-0103 РСНБ РК 2015)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	1069,035	104,00	111180
		Итого материалов:				**174,90**	**169977**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		64,90	63077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,58	24862
		Сметная стоимость:				**345,35**	**335631**
17	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профилированным листом оцинкованным высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм. СТ РК EN 508-1-2012 без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**971,8500**		**4978,72**	**4838568**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	1,966	1911,143	961,00	1836608
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	23,689	1197,68	28372
		Итого оплата труда:				**1919,00**	**1864980**
17. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	14,699	5833,00	85741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	14,699	1126,00	16551
17. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	3,523	4370,00	15395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	3,523	1608,00	5665
17. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	5,467	2499,00	13661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	5,467	1126,00	6156
		Итого эксплуатация машин:				**118,12**	**114797**
17. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,048593	218211,00	10603

17. 7	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,097185	312813,00	30401
17. 8	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	5,248	51109,00	268220
17. 9	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	4,859	56580,00	274936
17.10	146016 С (2113-0211-0301 РСНБ РК 2015)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,103016	1288391,00	132725
17.11	248526 С (2110-0103-0708 РСНБ РК 2015)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,106	1074,866	1917,00	2060518
17.12	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,38874	282345,00	109759
		Итого материалов:				**2970,79**	**2887162**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1765,48	1715782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		539,54	524348
		Сметная стоимость:				**7283,73**	**7078697**
18	**С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,7281**		**61406,00**	**44710**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4912,48	3577
		Сметная стоимость:				**66318,48**	**48286**
		Вентканалы: прочистка и наращивание кладки на два корпуса					
19	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**1,0950**		**70786,85**	**77512**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	23,046	25,235	1126,00	28415
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8625	0,944437	1126,00	1063
		Итого оплата труда:				**26920,97**	**29478**
19. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,9	0,9855	60,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,875	0,958125	774,00	742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8625	0,944437	2499,00	2360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8625	0,944437	1126,00	1063
		Итого эксплуатация машин:				**2886,64**	**3161**
19. 6	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,05475	40429,00	2213

19. 7	135979 С (2111-0101-0106 РСНБ РК 2015)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	0,97	1,062	26977,00	28654
19. 8	144677 С (2113-0104-1101 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,1314	99319,00	13051
19. 9	144766 С (2113-0201-1204 РСНБ РК 2015)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	2,19	317,00	694
19.10	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	4,271	310,00	1324
		Итого материалов:				**41950,42**	**45936**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		20459,94	22404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7299,74	7993
		Сметная стоимость:				**98546,53**	**107908**
20	**Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**21,9000**		**851,85**	**18655**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,2612	5,72	942,00	5389
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,01971	1003,33	20
		Итого оплата труда:				**246,95**	**5408**
20. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,01314	1931,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,01314	942,00	12
20. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00657	2499,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00657	1126,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1,91**	**42**
20. 5	128068 С (2105-0307-1011 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,219	194,00	42
20. 6	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,438	310,00	136
20. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,046209	282345,00	13047
		Итого материалов:				**603,89**	**13225**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		177,81	3894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,37	1804
		Сметная стоимость:				**1112,03**	**24353**
		Устройство водосточных труб и желобов /Крыша/ на два корпуса					
21	**Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**220,5000**		**1790,05**	**394705**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,3197	70,494	942,00	66405
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003125	0,689063	1222,40	842
		Итого оплата труда:				**304,98**	**67248**

21. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,303187	5833,00	1768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,303187	1126,00	341
21. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,137813	4370,00	602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,137813	1608,00	222
21. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,248062	2499,00	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,248062	1126,00	279
		Итого эксплуатация машин:				**13,56**	**2991**
21. 6	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,372645	312813,00	116568
21. 7	145974 С (2113-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	8,379	393,00	3293
21. 8	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,72765	282345,00	205448
		Итого материалов:				**1475,33**	**325309**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		280,58	61868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,65	36526
		Сметная стоимость:				**2236,28**	**493099**
22	**Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**389,0000**		**6441,45**	**2505726**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,8625	335,512	942,00	316053
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039875	15,511	1242,34	19270
		Итого оплата труда:				**862,01**	**335323**
22. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01675	6,516	5833,00	38006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01675	6,516	1126,00	7337
22. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,009625	3,744	4370,00	16362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009625	3,744	1608,00	6020
22. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0135	5,252	2499,00	13123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0135	5,252	1126,00	5914
		Итого эксплуатация машин:				**173,50**	**67492**
22. 6	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,389	312813,00	121684
22. 7	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	17,311	60441,00	1046264

22. 8	135553 С (2110-0401-1101 РСНБ РК 2015)	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	78,189	293,00	22909
22. 9	145974 С (2113-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	44,346	393,00	17428
22.10	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	9,725	351,00	3413
22.11	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,26063	79965,00	20841
22.12	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0081	3,151	282345,00	889641
		Итого материалов:				**5455,48**	**2122181**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		793,05	308497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		578,76	225138
		Сметная стоимость:				**7813,27**	**3039361**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8381896**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8381896**
	Материалы -		Тенге				**5580674**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2605553**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**44710**
		Накладные расходы -	Тенге				**2344725**
		Сметная прибыль -	Тенге				**858130**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11584751**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2755**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2605553**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11584751**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2755**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2605553**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**15042306**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15042306**
	Материалы -		Тенге				**9965318**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4100951**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**773034**
		Накладные расходы -	Тенге				**3691739**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1498724**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**20232769**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4376**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4100951**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**20232769**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4376**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4100951**

ОТДЕЛ 2. Здание 2 (замена конструкции крыши)

				Демонтажные работы

23	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**631,4000**		**228,09**	**144018**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,2875	181,528	788,00	143044
		Итого оплата труда:				**226,55**	**143044**
23. 2	979 С (3105-0402-0305 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	3,978	245,00	975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**975**
23. 3	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0218	13,765	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		163,12	102991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,30	19761
		Сметная стоимость:				**422,51**	**266770**
24	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**631,4000**		**142,70**	**90103**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=819)	чел-ч	0,1516	95,72	819,00	78395
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	2,904	1126,00	3270
		Итого оплата труда:				**129,34**	**81665**
24. 3	697 С (3105-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	2,904	4031,00	11708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	2,904	1126,00	3270
		Итого эксплуатация машин:				**18,54**	**11708**
24. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,014	8,84	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		93,12	58799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,87	11912
		Сметная стоимость:				**254,69**	**160814**
				Строительные работы			
25	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**347,2700**		**351,87**	**122192**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,03335	11,581	979,00	11338
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000987	0,342929	1266,33	434
		Итого оплата труда:				**33,90**	**11773**
25. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,09984	4370,00	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,09984	1608,00	161

25. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,243089	2499,00	607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,243089	1126,00	274
		Итого эксплуатация машин:				**3,01**	**1044**
25. 5	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,013891	71020,00	987
25. 6	146857 С (2113-0704-2302 РСНБ РК 2015)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,020836	75233,00	1568
25. 7	146859 С (2113-0704-2401 РСНБ РК 2015)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,079872	1342750,00	107248
25. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00079	0,274343	29,00	8
		Итого материалов:				**316,21**	**109810**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		30,51	10595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,59	10623
		Сметная стоимость:				**412,97**	**143411**
26	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**631,4000**		**254,87**	**160923**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,0694	43,819	979,00	42899
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,326	1240,76	1645
		Итого оплата труда:				**70,55**	**44544**
26. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,50512	5833,00	2946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,50512	1126,00	569
26. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,3157	4370,00	1380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3157	1608,00	508
26. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	2,589	774,00	2004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,50512	2499,00	1262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,50512	1126,00	569
		Итого эксплуатация машин:				**12,02**	**7592**
26. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	315,7	121,00	38200
26. 8	147202 С (2113-0810-0103 РСНБ РК 2015)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	694,54	104,00	72232
		Итого материалов:				**174,90**	**110432**

		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		64,90	40981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,58	16152
		Сметная стоимость:				**345,35**	**218056**
27	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профилированным листом оцинкованным высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм. СТ РК EN 508-1-2012 без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**631,4000**		**4978,72**	**3143563**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	1,967	1241,648	961,00	1193224
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	15,39	1197,68	18433
		Итого оплата труда:				**1919,00**	**1211657**
27. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	9,55	5833,00	55705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	9,55	1126,00	10753
27. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	2,289	4370,00	10002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	2,289	1608,00	3681
27. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	3,552	2499,00	8876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	3,552	1126,00	4000
		Итого эксплуатация машин:				**118,12**	**74582**
27. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,03157	218211,00	6889
27. 7	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,06314	312813,00	19751
27. 8	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	3,41	51109,00	174259
27. 9	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	3,157	56580,00	178623
27.10	146016 С (2113-0211-0301 РСНБ РК 2015)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,066928	1288391,00	86230
27.11	248526 С (2110-0103-0708 РСНБ РК 2015)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,106	698,328	1917,00	1338696
27.12	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,25256	282345,00	71309
		Итого материалов:				**2970,79**	**1875757**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1765,48	1114724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		539,54	340663
		Сметная стоимость:				**7283,73**	**4598950**
28	**С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**4,7355**		**61406,00**	**290788**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4912,48	23263

		Сметная стоимость:				**66318,48**	**314051**
		Усиление стоек существующих					
29	**Е12-080101-0601 1208-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Ноги стропильные. Укрепление расшивкой досками с двух сторон**	**м**	**24,0000**		**452,70**	**10865**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,3987	9,569	942,00	9014
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,084	1126,00	95
		Итого оплата труда:				**379,52**	**9108**
29. 3	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0064	0,1536	28,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,084	2499,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,084	1126,00	95
		Итого эксплуатация машин:				**8,93**	**214**
29. 5	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,22	5,28	310,00	1637
		Итого материалов:				**68,20**	**1637**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		273,25	6558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,08	1394
		Сметная стоимость:				**784,03**	**18817**
30	**С121-070201-0203 2107-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,5400**		**55614,00**	**30032**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4449,12	2403
		Сметная стоимость:				**60063,12**	**32434**
		Устройство водосточных труб и желобов /Крыша/					
31	**Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**114,0000**		**1790,05**	**204065**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,3197	36,446	942,00	34332
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003125	0,35625	1222,40	435
		Итого оплата труда:				**304,98**	**34767**
31. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,15675	5833,00	914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,15675	1126,00	177
31. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,07125	4370,00	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,07125	1608,00	115
31. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,12825	2499,00	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,12825	1126,00	144
		Итого эксплуатация машин:				**13,56**	**1546**

31. 6	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,19266	312813,00	60267
31. 7	145974 С (2113-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	4,332	393,00	1702
31. 8	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,3762	282345,00	106218
		Итого материалов:				**1475,33**	**168187**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		280,58	31986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,65	18884
		Сметная стоимость:				**2236,28**	**254935**
32	**Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**45,0000**		**6441,45**	**289865**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,8625	38,813	942,00	36561
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039875	1,794	1242,34	2229
		Итого оплата труда:				**862,01**	**38791**
32. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01675	0,75375	5833,00	4397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01675	0,75375	1126,00	849
32. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,009625	0,433125	4370,00	1893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009625	0,433125	1608,00	696
32. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0135	0,6075	2499,00	1518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0135	0,6075	1126,00	684
		Итого эксплуатация машин:				**173,50**	**7808**
32. 6	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,045	312813,00	14077
32. 7	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	2,002	60441,00	121033
32. 8	135553 С (2110-0401-1101 РСНБ РК 2015)	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	9,045	293,00	2650
32. 9	145974 С (2113-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	5,13	393,00	2016
32.10	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	1,125	351,00	395
32.11	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,03015	79965,00	2411
32.12	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0081	0,3645	282345,00	102915

		Итого материалов:				**5455,48**	**245497**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		793,05	35687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		578,76	26044
		Сметная стоимость:				**7813,27**	**351597**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**4486414**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4486414**
	Материалы -		Тенге				**2511319**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1575349**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**320820**
		Накладные расходы -	Тенге				**1402322**
		Сметная прибыль -	Тенге				**471099**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6359835**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1681**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1575349**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**6359835**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1681**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1575349**
		ОТДЕЛ 3. Слуховое окно 11 ед. на три корпуса					
33	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**4,0000**		**18519,13**	**74077**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	6,992	27,968	942,00	26346
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	1,1	1367,00	1504
		Итого оплата труда:				**6962,39**	**27850**
33. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,55	4370,00	2404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,55	1608,00	884
33. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	0,8	12,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,55	2499,00	1374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,55	1126,00	619
		Итого эксплуатация машин:				**946,89**	**3788**
33. 6	131502 С (2107-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	34475,00	8274
33. 7	131597 С (2107-0203-0302 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	40653,00	9757
33. 8	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	60441,00	24176
33. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	310,00	1736

		Итого материалов:				**10985,78**	**43943**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		6266,15	25065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1982,82	7931
		Сметная стоимость:				**26768,10**	**107072**
34	**С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**2,0120**		**14151,00**	**28472**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1132,08	2278
		Сметная стоимость:				**15283,08**	**30750**
35	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**19,6000**		**331,86**	**6505**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,07981	1,564	979,00	1531
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,05145	1240,76	64
		Итого оплата труда:				**81,39**	**1595**
35. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,0196	5833,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0196	1126,00	22
35. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,01225	4370,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,01225	1608,00	20
35. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	0,10045	774,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0196	2499,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0196	1126,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**15,03**	**295**
35. 7	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	21,56	162,00	3493
35. 8	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	9,8	121,00	1186
		Итого материалов:				**238,70**	**4679**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		74,88	1468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,54	638
		Сметная стоимость:				**439,28**	**8610**
36	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профилированным листом оцинкованным высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм. СТ РК EN 508-1-2012 без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**19,4000**		**4978,72**	**96587**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	1,967	38,15	961,00	36662
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	0,472875	1197,68	566
		Итого оплата труда:				**1919,00**	**37229**

36. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,293425	5833,00	1712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,293425	1126,00	330
36. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,070325	4370,00	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,070325	1608,00	113
36. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,109125	2499,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,109125	1126,00	123
		Итого эксплуатация машин:				**118,12**	**2292**
36. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00097	218211,00	212
36. 7	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00194	312813,00	607
36. 8	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,10476	51109,00	5354
36. 9	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,097	56580,00	5488
36.10	146016 С (2113-0211-0301 РСНБ РК 2015)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,002056	1288391,00	2649
36.11	248526 С (2110-0103-0708 РСНБ РК 2015)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,106	21,456	1917,00	41132
36.12	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00776	282345,00	2191
		Итого материалов:				**2970,79**	**57633**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1765,48	34250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		539,54	10467
		Сметная стоимость:				**7283,73**	**141304**
37	**Е12-080101-1811 1208-0101-1811 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам**	**шт.**	**4,0000**		**13134,64**	**52539**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	0,316	1,264	910,00	1150
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0008	942,00	1
		Итого оплата труда:				**287,75**	**1151**
37. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0008	1931,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0008	942,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,39**	**2**
37. 4	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0455	0,182	282345,00	51387
		Итого материалов:				**12846,70**	**51387**

		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		207,18	829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1067,35	4269
		Сметная стоимость:				**14409,17**	**57637**
38	**Е11-100301-0201 1110-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Установка элементов обшивки поворотных щитов**	**м2 щитов**	**4,8000**		**451,52**	**2167**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	0,276	1,325	1090,00	1444
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011125	0,0534	1320,97	71
		Итого оплата труда:				**315,54**	**1515**
38. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,006	0,0288	14,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0045	0,0216	4370,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0216	1608,00	35
38. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006625	0,0318	2499,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006625	0,0318	1126,00	36
		Итого эксплуатация машин:				**36,30**	**174**
38. 6	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0002	0,00096	312813,00	300
38. 7	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,012	0,0576	70,00	4
38. 8	144749 С (2113-0201-0904 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,00048	419343,00	201
38. 9	145974 С (2113-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,023	0,1104	393,00	43
		Итого материалов:				**114,38**	**549**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		283,98	1363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,84	282
		Сметная стоимость:				**794,34**	**3813**
39	**С121-070203-0101 2107-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,1248**		**52839,00**	**6594**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4227,12	528
		Сметная стоимость:				**57066,12**	**7122**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**266940**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**266940**
	Материалы -		Тенге				**158191**
	Всего заработная плата -		Тенге				**69339**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**35066**
		Накладные расходы -	Тенге				**62974**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26393**

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**356308**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69339**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**356308**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69339**
	ОТДЕЛ 4. Полная замена оконных проемов						
				Демонтажные работы			
40	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**278,9600**		**1553,62**	**433398**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=849)	чел-ч	1,654	461,372	849,00	391705
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	21,592	942,00	20339
		Итого оплата труда:				**1477,07**	**412044**
40. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	21,592	1931,00	41693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	21,592	942,00	20340
		Итого эксплуатация машин:				**149,46**	**41693**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1240,74	346117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,55	62361
		Сметная стоимость:				**3017,91**	**841876**
41	**Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**160,4000**		**71,74**	**11507**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,091	14,596	788,00	11502
		Итого оплата труда:				**71,71**	**11502**
41. 2	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,19248	,28,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**5**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		51,63	8281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,87	1583
		Сметная стоимость:				**133,24**	**21372**
				Монтажные работы			
42	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**9,2000**		**2645,58**	**24339**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	1,177	10,828	979,00	10600
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	0,7797	1038,88	810
		Итого оплата труда:				**1240,24**	**11410**
42. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,36915	1931,00	713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,36915	942,00	348

42. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	1,519	16,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,41055	2499,00	1026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,41055	1126,00	462
42. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	2,34	18,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**196,22**	**1805**
42. 7	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	6,532	1090,00	7120
42. 8	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	37,904	26,00	986
42. 9	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	5,428	115,00	624
42.10	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	14,628	86,00	1258
42.11	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	73,6	10,00	736
42.12	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	2,53	23,276	52,00	1210
		Итого материалов:				**1297,17**	**11934**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1116,22	10269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,94	2769
		Сметная стоимость:				**4062,75**	**37377**
43	**С121-090201-0603 2109-0201-0603 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**9,2000**		**17175,00**	**158010**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1374,00	12641
		Сметная стоимость:				**18549,00**	**170651**
44	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**267,9600**		**2371,58**	**635489**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,938975	251,608	979,00	246324
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	22,408	1040,19	23309
		Итого оплата труда:				**1006,24**	**269633**
44. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	10,45	1931,00	20180

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	10,45	942,00	9844
44. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	41,768	16,00	668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	11,958	2499,00	29882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	11,958	1126,00	13465
44. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	64,377	18,00	1159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**193,65**	**51889**
44. 7	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	184,892	1090,00	201533
44. 8	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	1042,364	26,00	27101
44. 9	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	150,058	115,00	17257
44.10	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	418,018	86,00	35950
44.11	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2143,68	10,00	21437
44.12	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	2,44	653,822	52,00	33999
		Итого материалов:				**1258,68**	**337276**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		905,62	242669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,18	70253
		Сметная стоимость:				**3539,38**	**948411**
45	**С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**267,9600**		**18615,00**	**4988075**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1489,20	399046
		Сметная стоимость:				**20104,20**	**5387121**
46	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**1,8000**		**3709,94**	**6678**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	1,498	2,697	979,00	2641
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	0,148275	1041,68	154
		Итого оплата труда:				**1552,79**	**2795**

46. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,06795	1931,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,06795	942,00	64
46. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,286125	0,515025	16,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,080325	2499,00	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,080325	1126,00	90
46. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,440875	0,793575	18,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**196,93**	**354**
46. 7	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	2,052	1090,00	2237
46. 8	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	12,852	26,00	334
46. 9	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,278	115,00	147
46.10	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	4,878	86,00	420
46.11	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	14,4	10,00	144
46.12	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	4,29	7,722	52,00	402
		Итого материалов:				**2046,03**	**3683**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1397,51	2516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408,60	735
		Сметная стоимость:				**5516,05**	**9929**
47	**С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,8000**		**21289,00**	**38320**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1703,12	3066
		Сметная стоимость:				**22992,12**	**41386**
48	**С121-050308-0109 2105-0308-0109 РСНБ РК 2015**	**Москитные сетки/прим./**	**м2**	**140,3800**		**1147,00**	**161016**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,76	12881
		Сметная стоимость:				**1238,76**	**173897**

49	**Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**165,1000**		**1271,30**	**209892**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,24587	40,593	942,00	38239
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004625	0,763587	1091,19	833
		Итого оплата труда:				**236,66**	**39072**
49. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,144462	1931,00	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,144462	942,00	136
49. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,619125	2499,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,619125	1126,00	697
		Итого эксплуатация машин:				**11,06**	**1826**
49. 5	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	149,746	1090,00	163223
49. 6	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	660,4	10,00	6604
		Итого материалов:				**1028,63**	**169827**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		212,99	35165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,74	19605
		Сметная стоимость:				**1603,03**	**264661**
50	**С121-090205-0109 2109-0205-0109 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилейне ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**165,1000**		**2509,00**	**414236**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,72	33139
		Сметная стоимость:				**2709,72**	**447375**
51	**Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**160,4000**		**851,85**	**136636**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,2612	41,896	942,00	39466
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,14436	1003,33	145
		Итого оплата труда:				**246,95**	**39611**
51. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,09624	1931,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,09624	942,00	91

51. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,04812	2499,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,04812	1126,00	54
		Итого эксплуатация машин:				**1,91**	**306**
51. 5	128068 С (2105-0307-1011 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	1,604	194,00	311
51. 6	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	3,208	310,00	994
51. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,338444	282345,00	95558
		Итого материалов:				**603,89**	**96864**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		177,81	28520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,37	13213
		Сметная стоимость:				**1112,03**	**178369**
52	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**49,4000**		**3187,97**	**157486**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	2,059	101,69	1072,00	109012
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	1,272	942,00	1198
		Итого оплата труда:				**2230,97**	**110210**
52. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	1,272	1931,00	2456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	1,272	942,00	1198
		Итого эксплуатация машин:				**49,72**	**2456**
52. 4	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0494	21527,00	1063
52. 5	102685 С (2102-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	2,124	21163,00	44954
		Итого материалов:				**931,54**	**46018**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1784,77	88168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,82	19652
		Сметная стоимость:				**5370,57**	**265306**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге				**7375083**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7375083**
	Материалы -		Тенге				**665601**
	Всего заработная плата -		Тенге				**896277**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5759657**
		Накладные расходы -	Тенге				**761705**
		Сметная прибыль -	Тенге				**650943**

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8787731
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				972
		Сметная заработная плата -	Тенге				896277
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				8787731
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				972
		Сметная заработная плата -	Тенге				896277
	ОТДЕЛ 5. Прочие работы						
53	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**67,3500**		**71,00**	**4782**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,68	383
		Сметная стоимость:				**76,68**	**5164**
54	**С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**67,3500**		**224,00**	**15086**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,92	1207
		Сметная стоимость:				**241,92**	**16293**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге				**19868**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19868**
	Транспортные расходы -		Тенге				**19868**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1589**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21458**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**21458**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**27 190 612**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6 479 406**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**502 331**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**162 510**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**20 189 006**
		- перевозка грузов	Тенге				**19 868**
		- оборудование	Тенге				**-**
	Накладные расходы		Тенге				**5 918 741**
	ИТОГО:		Тенге				**33 109 353**
	Сметная прибыль		Тенге				**2 648 748**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**35 758 101**

Всего	Тенге			**35 758 101**
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			**429 097**
Итого :	Тенге			**36 187 198**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			**796 118**
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г.	Тенге			**36 983 317**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге			**739 666**
Всего по акту с учетом непредвиденныхзатрат 2%	Тенге			**37 722 983**
НДС 12%	Тенге			**4 526 758**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**42 249 741**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**42 249 741**
Ценовая скидка = 15,0000026%	Тенге			**6 337 462**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки	Тенге			**35 912 279**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования города Жезказгана" Карагандинская область, г. Жезказган

Руководитель _____ **Альмаганбетов Ж. Е.**

Подрядчик:

ИП "Құрылыс" Молдашов Е.

Директор _____ **Молдашов М. Е.**

Авторский надзор генеральный директор "ПСК АРХАТ 2" **Чегелбаев А. Б.**

Технический надзор "ТОО "Абил Строй Инжиниринг" **Жолдыкараев Д. К.**