РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Жезказгана"
Технический надзор Технический надзор ТОО "Абил Строй Инжини
Авторский надзор "ПСК АРХАТ 2"
Подрядчик: ИП "Құрылыс" Молдашов Е.
Наименование строительства: Капитальный ремонт кровли и замена окон СШ №13 в г. Жезказган

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		160	06.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли и замена окон СШ №13 в г. Жезказган	67 938 508,96	28 594 848,18		32 026 229,96					3 431 381,78	32 026 229,96

МП **Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел образования города Жезказгана" БИН 150440026890**
Альмаганбетов Ж. Е.
(Должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

МП **Подрядчик** **Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е. ИИН 560306301295**
Молдашов М. Е.
(Должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

МП **Эксперт(ы) технического надзора:** **ТОО "Абил Строй Инжиниринг", БИН 151240009111**
Аттестат технического надзора: KZ79VJE00043686 ОТ 10.01. 2019г.
KZ36VJE00043684 ОТ 10.01. 2019г., KZ70VJE00045400 ОТ 19. 03. 2019г.
Эксперт Жолдыкараев Д. К.
(Должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

МП **Эксперт(ы) авторского надзора:** **ТОО "ПСК Архат 2" Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора**
эксперт по инжиниринговым услугампо виду: Авторский надзор, БИН 070340007892
" (государственная лицензия ГСЛ № 13001696 ОТ 30.01.2013г.)
Генеральный директор Чегелбаев А. Б.

Наименование стройки -Капитальный ремонт кровли и замена окон СШ №13 в г Жезказган

Наименование объекта - Капитальный ремонт кровли и замена окон СШ №13 в г Жезказган

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Жезказгана"

Подрядчик: ИП "Құрылыс" Молдашов Е.

Договор: №160 от 2019-03-06

Форма 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 (Июль 2019г)

Капитальный ремонт кровли и замена окон СШ №13 в г Жезказган

Составлена в текущих ценах 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 1. Здание 1 (состоящая из двух корпусов)							
РАЗДЕЛ 1. 1 ый корпус. Конструкция крыши							
				Строительные работы			
1	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1573,0000**		**254,87**	**400905**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,0694	109,166	979,00	106874
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	3,303	1240,76	4099
		Итого оплата труда:				**70,55**	**110972**
1. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	1,258	5833,00	7340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,258	1126,00	1417
1. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,7865	4370,00	3437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,7865	1608,00	1265
1. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	6,449	774,00	4992
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,258	2499,00	3145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,258	1126,00	1417
		Итого эксплуатация машин:				**12,02**	**18914**
1. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	786,5	121,00	95167
1. 8	147202 С (2113-0810-0103 РСНБ РК 2015)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	1730,3	104,00	179951
		Итого материалов:				**174,90**	**275118**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		64,90	102095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,58	40240
		Сметная стоимость:				**345,35**	**543240**
2	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профилированным листом оцинкованным высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм. СТ РК EN 508-1-2012 без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1573,0000**		**4978,72**	**7831524**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	1,967	3093,305	961,00	2972666
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	38,342	1197,68	45921
		Итого оплата труда:				**1919,00**	**3018587**
2. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	23,792	5833,00	138777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	23,792	1126,00	26790
2. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	5,702	4370,00	24918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	5,702	1608,00	9169
2. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	8,848	2499,00	22111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	8,848	1126,00	9963
		Итого эксплуатация машин:				**118,12**	**185806**
2. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,07865	218211,00	17162
2. 7	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,1573	312813,00	49205
2. 8	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	8,494	51109,00	434130
2. 9	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	7,865	56580,00	445002
2.10	146016 С (2113-0211-0301 РСНБ РК 2015)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,166738	1288391,00	214824
2.11	248526 С (2110-0103-0708 РСНБ РК 2015)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,106	1739,738	1917,00	3335078

2.12	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,6292	282345,00	177651
		Итого материалов:				**2970,79**	**4673053**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1765,48	2777100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		539,54	848690
		Сметная стоимость:				**7283,73**	**11457314**
3	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,0000**		**254,87**	**9685**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,0694	2,637	979,00	2582
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0798	1240,76	99
		Итого оплата труда:				**70,55**	**2681**
3. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0304	5833,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0304	1126,00	34
3. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,019	4370,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,019	1608,00	31
3. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,1558	774,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0304	2499,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0304	1126,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**12,02**	**457**
3. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	19	121,00	2299
3. 8	147202 С (2113-0810-0103 РСНБ РК 2015)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	41,8	104,00	4347
		Итого материалов:				**174,90**	**6646**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		64,90	2466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,58	972
		Сметная стоимость:				**345,35**	**13123**
4	**С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**13,5170**		**61406,00**	**830025**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4912,48	66402
		Сметная стоимость:				**66318,48**	**896427**
5	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профилированным листом оцинкованным высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм. СТ РК EN 508-1-2012 без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**38,0000**		**4978,72**	**189191**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	1,967	74,727	961,00	71813

5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	0,92625	1197,68	1109
		Итого оплата труда:				**1919,00**	**72922**
5. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,57475	5833,00	3353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,57475	1126,00	647
5. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,13775	4370,00	602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,13775	1608,00	222
5. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,21375	2499,00	534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,21375	1126,00	241
		Итого эксплуатация машин:				**118,12**	**4489**
5. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0019	218211,00	415
5. 7	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0038	312813,00	1189
5. 8	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,2052	51109,00	10488
5. 9	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,19	56580,00	10750
5.10	146016 С (2113-0211-0301 РСНБ РК 2015)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,004028	1288391,00	5190
5.11	248526 С (2110-0103-0708 РСНБ РК 2015)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,106	42,028	1917,00	80568
5.12	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0152	282345,00	4292
		Итого материалов:				**2970,79**	**112890**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1765,48	67088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		539,54	20502
		Сметная стоимость:				**7283,73**	**276782**
6	**Прайс СТПРАЙС**	**Сетка металлическая ВР-4**	**м2**	**36,0000**		**553,57**	**19929**
7	**Прайс СТПРАЙС**	**Пеноплекс**	**м3**	**2,0000**		**27232,14**	**54464**
8	**Прайс СТПРАЙС**	**Сталь угловая равнополочная, шириной полок 50-50 мм ГОСТ 535-2005**	**м**	**150,0000**		**1071,43**	**160714**
9	**Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**260,0000**		**922,90**	**239954**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,453	117,78	1126,00	132620
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,238	61,88	1126,00	69677
		Итого оплата труда:				**778,07**	**202297**

9. 3	1732 С (3403-0301-0301 РСНБ РК 2015)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	57,2	1642,00	93922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	57,2	1126,00	64407
9. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	4,68	2499,00	11695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	4,68	1126,00	5270
		Итого эксплуатация машин:				**406,22**	**105618**
9. 5	147267 С (2113-0812-0513 РСНБ РК 2015)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	6,552	255,00	1671
9. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00594	1,544	29,00	45
		Итого материалов:				**6,60**	**1716**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		653,58	169930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,12	32791
		Сметная стоимость:				**1702,59**	**442674**
10	**Е11-100211-0102 1110-0211-0102 РСНБ РК 2015**	**Карнизы. Сборка**	**м2 развернутой поверхности карниза**	**56,7900**		**1533,91**	**87111**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,644	93,391	864,00	80690
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012875	0,731171	1317,86	964
		Итого оплата труда:				**1437,82**	**81654**
10. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005125	0,291049	4370,00	1272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	0,291049	1608,00	468
10. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00775	0,440123	2499,00	1100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	0,440123	1126,00	496
		Итого эксплуатация машин:				**41,76**	**2372**
10. 5	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,23	13,062	310,00	4049
		Итого материалов:				**71,30**	**4049**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1294,03	73488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,24	12848
		Сметная стоимость:				**3054,18**	**173447**
11	**Прайс СТПРАЙС**	**Сетка металлическая ВР-4, 100х100мм**	**м2**	**1210,0000**		**553,57**	**669821**
12	**Прайс СТПРАЙС**	**Пеноплекс**	**м3**	**60,5000**		**27232,14**	**1647545**
13	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1248,0000**		**559,56**	**698335**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,243	303,264	788,00	238972
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	24,211	1126,00	27262

		Итого оплата труда:				**213,33**	**266234**
13. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	15,725	4274,00	67208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	15,725	1126,00	17706
13. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	29,453	163,00	4801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	8,486	5833,00	49501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	8,486	1126,00	9555
		Итого эксплуатация машин:				**97,36**	**121510**
13. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	38,189	1285,00	49073
13. 7	102635 С (2102-0401-2803 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	19,094	14585,00	278492
13. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	54,912	162,00	8896
13. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	48,048	29,00	1393
		Итого материалов:				**270,72**	**337854**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		196,26	244935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,47	75462
		Сметная стоимость:				**816,29**	**1018732**
14	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**1248,0000**		**595,84**	**743608**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,0315	39,312	788,00	30978
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	13,104	1126,00	14755
		Итого оплата труда:				**36,65**	**45733**
14. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	8,736	4274,00	37338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	8,736	1126,00	9837
14. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	4,368	5833,00	25479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	4,368	1126,00	4918
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**62816**
14. 5	102635 С (2102-0401-2803 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	44,554	14585,00	649814
		Итого материалов:				**520,68**	**649814**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		33,71	42074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,36	62855

		Сметная стоимость:				**679,92**	**848537**
15	**С121-070509-0407 2107-0509-0407 РСНБ РК 2015**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм**	**м2**	**78,0000**		**846,00**	**65988**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,68	5279
		Сметная стоимость:				**913,68**	**71267**
		КЛАДКА СТЕН					
16	**Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**22,1500**		**2053,76**	**45491**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,23115	5,12	942,00	4823
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00875	0,193813	1126,00	218
		Итого оплата труда:				**227,60**	**5041**
16. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,042625	0,944144	774,00	731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00875	0,193813	2499,00	484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,193813	1126,00	218
		Итого эксплуатация машин:				**54,86**	**1215**
16. 5	102633 С (2102-0401-2801 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,55375	12035,00	6664
16. 6	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	48,73	228,00	11110
16. 7	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	93,03	225,00	20932
16. 8	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003544	129206,00	458
16. 9	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005316	54214,00	288
		Итого материалов:				**1781,16**	**39453**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		211,66	4688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,23	4014
		Сметная стоимость:				**2446,66**	**54193**
17	**Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**10,0000**		**17912,70**	**179127**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	2,88	28,8	925,00	26640
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,115	1,15	1337,39	1538
		Итого оплата труда:				**2817,80**	**28178**

17. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027	4274,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027	1126,00	30
17. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	1,3	43,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,05	4370,00	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,05	1608,00	80
17. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1	1	4036,00	4036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	1	1345,00	1345
17. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0072	0,072	86,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0073	0,073	2499,00	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,073	1126,00	82
		Итого эксплуатация машин:				**461,44**	**4614**
17. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,2	13722,00	139964
17.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,18	1,8	70,00	126
17.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,011	40429,00	445
17.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,001	54649,00	55
17.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,033	60441,00	1995
17.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00023	0,0023	31973,00	74
17.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,3	310,00	403
17.16	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,099	6994,00	692
17.17	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,036	34475,00	1241

17.18	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,02868	0,2868	29,00	8
17.19	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	2,85	1007,00	2870
		Итого материалов:				**14787,26**	**147873**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2564,20	25642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1638,15	16382
		Сметная стоимость:				**22115,06**	**221151**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13873418**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11320945**
	Материалы -		Тенге				**6248464**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3834299**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**896013**
		Накладные расходы -	Тенге				**3509507**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1186436**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16016888**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4011**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3834299**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**2552473**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2552473**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**2552473**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18569361**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4011**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3834299**

РАЗДЕЛ 2. 2-й корпус. Конструкция крыши

				Демонтажные работы			
				Строительные работы			
18	**Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**8,0000**		**1790,05**	**14320**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,3197	2,558	942,00	2409
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003125	0,025	1222,40	31
		Итого оплата труда:				**304,98**	**2440**
18. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,011	5833,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,011	1126,00	12
18. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,005	4370,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,005	1608,00	8
18. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,009	2499,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,009	1126,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**13,56**	**109**

18. 6	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,01352	312813,00	4229
18. 7	145974 С (2113-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	0,304	393,00	119
18. 8	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,0264	282345,00	7454
		Итого материалов:				**1475,33**	**11803**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		280,58	2245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,65	1325
		Сметная стоимость:				**2236,28**	**17890**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14320**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14320**
	Материалы -		Тенге				**11803**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2440**
		Накладные расходы -	Тенге				**2245**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1325**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17890**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2440**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17890**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2440**

РАЗДЕЛ 3. 2-й корпус.(Переход между корпусами). Конструкция крыши

19	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**84,0000**		**351,87**	**29557**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,03335	2,801	979,00	2743
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,08295	1266,33	105
		Итого оплата труда:				**33,90**	**2848**
19. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,02415	4370,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,02415	1608,00	39
19. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0588	2499,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0588	1126,00	66
		Итого эксплуатация машин:				**3,01**	**252**
19. 5	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00336	71020,00	239
19. 6	146857 С (2113-0704-2302 РСНБ РК 2015)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00504	75233,00	379

19. 7	146859 С (2113-0704-2401 РСНБ РК 2015)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,01932	1342750,00	25942
19. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00079	0,06636	29,00	2
		Итого материалов:				**316,21**	**26562**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		30,51	2563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,59	2570
		Сметная стоимость:				**412,97**	**34689**
20	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**84,0000**		**254,87**	**21409**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,0694	5,83	979,00	5707
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,1764	1240,76	219
		Итого оплата труда:				**70,55**	**5926**
20. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0672	5833,00	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0672	1126,00	76
20. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,042	4370,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,042	1608,00	68
20. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,3444	774,00	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0672	2499,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0672	1126,00	76
		Итого эксплуатация машин:				**12,02**	**1010**
20. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	42	121,00	5082
20. 8	147202 С (2113-0810-0103 РСНБ РК 2015)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	92,4	104,00	9610
		Итого материалов:				**174,90**	**14692**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		64,90	5452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,58	2149
		Сметная стоимость:				**345,35**	**29010**
21	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профилированным листом оцинкованным высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм. СТ РК EN 508-1-2012 без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**84,0000**		**4978,72**	**418212**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	1,966	165,186	961,00	158744
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	2,047	1197,68	2452
		Итого оплата труда:				**1919,00**	**161196**

21. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	1,27	5833,00	7411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	1,27	1126,00	1430
21. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,3045	4370,00	1331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,3045	1608,00	490
21. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,4725	2499,00	1181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,4725	1126,00	532
		Итого эксплуатация машин:				**118,12**	**9922**
21. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0042	218211,00	916
21. 7	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0084	312813,00	2628
21. 8	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,4536	51109,00	23183
21. 9	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,42	56580,00	23764
21.10	146016 С (2113-0211-0301 РСНБ РК 2015)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,008904	1288391,00	11472
21.11	248526 С (2110-0103-0708 РСНБ РК 2015)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,106	92,904	1917,00	178097
21.12	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0336	282345,00	9487
		Итого материалов:				**2970,79**	**249546**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1765,48	148300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		539,54	45321
		Сметная стоимость:				**7283,73**	**611834**
22	**С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,3000**		**61406,00**	**79828**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4912,48	6386
		Сметная стоимость:				**66318,48**	**86214**
23	**С341-020103-1902 4102-0103-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**60,0000**		**2981,00**	**178860**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,48	14309
		Сметная стоимость:				**3219,48**	**193169**

24	**С341-020103-1991 4102-0103-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**60,0000**		**13,00**	**780**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,04	62
		Сметная стоимость:				**14,04**	**842**
		Ограждение кровли перилами					
25	**Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**367,3000**		**1420,60**	**521787**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	0,06785	24,921	998,00	24871
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005375	1,974	1249,30	2466
		Итого оплата труда:				**74,43**	**27338**
25. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,826425	5833,00	4821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,826425	1126,00	931
25. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,505037	4370,00	2207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,505037	1608,00	812
25. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	8,677	190,00	1649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,642775	2499,00	1606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,642775	1126,00	724
		Итого эксплуатация машин:				**28,00**	**10283**
25. 7	131018 С (2106-0801-0101 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,003	1,102	439286,00	484049
25. 8	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,001837	208994,00	384
25. 9	147674 С (2113-0816-2305 РСНБ РК 2015)	Резина прессованная	кг	0,0052	1,91	1152,00	2200
		Итого материалов:				**1324,89**	**486633**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		68,47	25151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,13	43755
		Сметная стоимость:				**1608,20**	**590693**
26	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**25,3460**		**78,93**	**2001**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,033925	0,859863	1278,00	1099
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,006337	1126,00	7
		Итого оплата труда:				**43,64**	**1106**

26. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,003168	4274,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003168	1126,00	4
26. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,003168	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,003168	2499,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003168	1126,00	4
26. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,354844	139,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,80**	**71**
26. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00038	290315,00	110
26. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002281	315833,00	720
		Итого материалов:				**32,78**	**831**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,11	763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	221
		Сметная стоимость:				**117,77**	**2985**
27	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**25,3460**		**146,12**	**3704**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,04899	1,242	1035,00	1285
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,012673	1126,00	14
		Итого оплата труда:				**51,27**	**1299**
27. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,006337	4274,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,006337	1126,00	7
27. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,006337	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,006337	2499,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,006337	1126,00	7
27. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,411872	139,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**100**

27. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00071	393240,00	279
27. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,004562	446927,00	2039
		Итого материалов:				**91,46**	**2318**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		35,37	897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,52	368
		Сметная стоимость:				**196,02**	**4968**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1256137**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1256137**
	Материалы -		Тенге				**780582**
	Всего заработная плата -		Тенге				**199713**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**79828**
	Транспортные расходы -		Тенге				**179640**
		Накладные расходы -	Тенге				**183126**
		Сметная прибыль -	Тенге				**115141**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1554404**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**199713**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1554404**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**199713**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**15143875**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12591402**
	Материалы -		Тенге				**7040849**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4036452**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**975841**
	Транспортные расходы -		Тенге				**179640**
		Накладные расходы -	Тенге				**3694877**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1302902**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17589182**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4036452**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**2552473**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2552473**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**2552473**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**20141655**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4036452**
ОТДЕЛ 2. Здание 2 (замена конструкции крыши)							
				Демонтажные работы			
				Строительные работы			
		Подшивка потолка 2го этажа плитой ориентированно-стружечной OSB-3					

28	**Е11-150108-1604 1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка плитой ориентированно-стружечной OSB-3 по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**25,0000**		**6173,17**	**154329**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	5,907	147,675	1035,00	152844
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	0,605	1101,67	667
		Итого оплата труда:				**6140,41**	**153510**
28. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	1,337	14,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0018	0,045	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,08	1931,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,08	942,00	75
28. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,525	2499,00	1312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,525	1126,00	591
		Итого эксплуатация машин:				**59,43**	**1486**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		4912,32	122808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		886,84	22171
		Сметная стоимость:				**11972,34**	**299308**
29	**С121-070509-0407 2107-0509-0407 РСНБ РК 2015**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм**	**м2**	**25,0000**		**846,00**	**21150**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,68	1692
		Сметная стоимость:				**913,68**	**22842**
30	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,0000**		**88,58**	**2214**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	0,092	2,3	864,00	1987
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0075	1064,67	8
		Итого оплата труда:				**79,81**	**1995**
30. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0025	1931,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	942,00	2
30. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005	2499,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005	1126,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**0,69**	**17**

30. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,0001	2385,00	0
30. 6	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,00425	31973,00	136
30. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0001	0,0025	90,00	0
30. 8	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,2	172,00	34
30. 9	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,4	98,00	39
30.10	276161 С (2204-0203-9901 РСНБ РК 2015)	Краски сухие	кг	0,005	0,125	--	--
		Итого материалов:				**8,40**	**210**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		63,85	1596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,19	305
		Сметная стоимость:				**164,62**	**4115**
		РАЗДЕЛ 4.Фасад, штукатурка с окраской					
31	**Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**720,0000**		**2177,35**	**1567695**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	1,74	1252,8	979,00	1226491
		Итого оплата труда:				**1703,46**	**1226491**
31. 2	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	5,112	28,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,20**	**143**
31. 3	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	15,84	21527,00	340988
31. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0484	34,848	--	--
31. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0035	2,52	29,00	73
		Итого материалов:				**473,70**	**341061**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1226,49	883074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,31	196062
		Сметная стоимость:				**3676,15**	**2646830**
32	**Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**	**720,0000**		**658,66**	**474235**

32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1169)	чел-ч	0,5087	366,264	1169,00	428163
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	0,9864	1126,00	1111
		Итого оплата труда:				**596,21**	**429273**
32. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01395	10,044	14,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,00062	0,4464	65,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00137	0,9864	2499,00	2465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,9864	1126,00	1111
		Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**2635**
32. 6	149897 С (2205-0104-9901 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	2,5	1800	--	--
32. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00033	0,2376	29,00	7
32. 8	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29	208,8	208,00	43430
		Итого материалов:				**60,33**	**43437**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		476,97	343419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,85	65412
		Сметная стоимость:				**1226,48**	**883065**
33	**Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**720,0000**		**199,01**	**143290**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	0,088	63,36	1072,00	67922
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,36	1126,00	405
		Итого оплата труда:				**94,90**	**68327**
33. 3	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	1,44	28,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,36	2499,00	900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,36	1126,00	405
		Итого эксплуатация машин:				**1,31**	**940**
33. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000003	0,00216	2385,00	5
33. 6	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,432	21527,00	9300

33. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0001	0,072	90,00	6
33. 8	149611 С (2204-0803-0201 РСНБ РК 2015)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	273,6	238,00	65117
		Итого материалов:				**103,37**	**74428**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		75,92	54662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,99	15836
		Сметная стоимость:				**296,93**	**213788**
34	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**720,0000**		**737,22**	**530801**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	0,50025	360,18	961,00	346133
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,63	1126,00	709
		Итого оплата труда:				**481,73**	**346842**
34. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,63	2499,00	1574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,63	1126,00	709
		Итого эксплуатация машин:				**2,19**	**1574**
34. 4	130852 С (2106-0510-5501 РСНБ РК 2015)	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,252	394531,00	99422
34. 5	248379 С (2107-0510-0201 РСНБ РК 2015)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,0648	31715,00	2055
34. 6	268274 С (2701-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Щиты настила	м2	0,034	24,48	3334,00	81616
		Итого материалов:				**254,30**	**183093**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		448,00	322563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,82	68269
		Сметная стоимость:				**1280,05**	**921633**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2716020**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2716020**
	Материалы -		Тенге				**642019**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2070934**
		Накладные расходы -	Тенге				**1603718**
		Сметная прибыль -	Тенге				**345579**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4665317**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2045**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2070934**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4665317**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2045**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2070934**

		РАЗДЕЛ 5.Отмостка					
35	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Отмостка бетонная В12,5, толщ.100 мм. Устройство**	**м3**	**10,8000**		**19216,53**	**207539**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,552	16,767	788,00	13212
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226625	2,448	1126,00	2756
		Итого оплата труда:				**1478,55**	**15968**
35. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	6,48	16,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	2,43	5833,00	14174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,225	2,43	1126,00	2736
35. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,01755	2499,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,01755	1126,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**1326,09**	**14322**
35. 6	100511 С (2102-0101-0501 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,016	14626,00	161120
35. 7	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,7	6994,00	18884
35. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,0216	29,00	1
		Итого материалов:				**16667,08**	**180004**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1345,48	14531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1644,96	17766
		Сметная стоимость:				**22206,98**	**239835**
		Ограждение кровли перилами					
36	**Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**102,0000**		**1420,60**	**144901**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	0,06785	6,921	998,00	6907
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005375	0,54825	1249,30	685
		Итого оплата труда:				**74,43**	**7592**
36. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,2295	5833,00	1339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,2295	1126,00	258
36. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,14025	4370,00	613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,14025	1608,00	226

36. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	2,41	190,00	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,1785	2499,00	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,1785	1126,00	201
		Итого эксплуатация машин:				**28,00**	**2855**
36. 7	131018 С (2106-0801-0101 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,003	0,306	439286,00	134422
36. 8	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00051	208994,00	107
36. 9	147674 С (2113-0816-2305 РСНБ РК 2015)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,5304	1152,00	611
		Итого материалов:				**1324,89**	**135139**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		68,47	6984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,13	12151
		Сметная стоимость:				**1608,20**	**164037**
37	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,0380**		**78,93**	**556**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,033925	0,238764	1278,00	305
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,00176	1126,00	2
		Итого оплата труда:				**43,64**	**307**
37. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00088	4274,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00088	1126,00	1
37. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,00088	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00088	2499,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00088	1126,00	1
37. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,098532	139,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,80**	**20**
37. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000106	290315,00	31
37. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000633	315833,00	200
		Итого материалов:				**32,78**	**231**

		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,11	212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	61
		Сметная стоимость:				**117,77**	**829**
38	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**7,0380**		**146,12**	**1028**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,04899	0,344792	1035,00	357
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,003519	1126,00	4
		Итого оплата труда:				**51,27**	**361**
38. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,00176	4274,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,00176	1126,00	2
38. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,00176	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,00176	2499,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,00176	1126,00	2
38. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,114367	139,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**28**
38. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000197	393240,00	77
38. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001267	446927,00	566
		Итого материалов:				**91,46**	**644**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		35,37	249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,52	102
		Сметная стоимость:				**196,02**	**1380**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**354024**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**354024**
	Материалы -		Тенге				**316018**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24228**
		Накладные расходы -	Тенге				**21977**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30080**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**406081**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24228**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**406081**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24228**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**3247738**

		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3247738**
	Материалы -		Тенге				**958247**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2250668**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**21150**
		Накладные расходы -	Тенге				**1750098**
		Сметная прибыль -	Тенге				**399827**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5397663**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2222**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2250668**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**5397663**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2222**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2250668**
ОТДЕЛ 3. Слуховое окно 11 ед. на три корпуса							
РАЗДЕЛ 6.Слуховое окно 7 ед							
39	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**7,0000**		**18519,13**	**129634**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	6,992	48,944	942,00	46105
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	1,925	1367,00	2631
		Итого оплата труда:				**6962,39**	**48737**
39. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,9625	4370,00	4206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,9625	1608,00	1548
39. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	1,4	12,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,9625	2499,00	2405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,9625	1126,00	1084
		Итого эксплуатация машин:				**946,89**	**6628**
39. 6	131502 С (2107-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,42	34475,00	14480
39. 7	131597 С (2107-0203-0302 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,42	40653,00	17074
39. 8	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,7	60441,00	42309
39. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	9,8	310,00	3038
		Итого материалов:				**10985,78**	**76900**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		6266,15	43863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1982,82	13880
		Сметная стоимость:				**26768,10**	**187377**

40	**С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**3,5210**		**14151,00**	**49826**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1132,08	3986
		Сметная стоимость:				**15283,08**	**53812**
41	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**34,3000**		**331,86**	**11383**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,07981	2,737	979,00	2680
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,090038	1240,76	112
		Итого оплата труда:				**81,39**	**2792**
41. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,0343	5833,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0343	1126,00	39
41. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,021437	4370,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,021437	1608,00	34
41. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	0,175787	774,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0343	2499,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0343	1126,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**15,03**	**516**
41. 7	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	37,73	162,00	6112
41. 8	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	17,15	121,00	2075
		Итого материалов:				**238,70**	**8187**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		74,88	2568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,54	1116
		Сметная стоимость:				**439,28**	**15067**
42	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профилированным листом оцинкованным высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм. СТ РК EN 508-1-2012 без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**33,9500**		**4978,72**	**169027**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	1,967	66,763	961,00	64159
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	0,827531	1197,68	991
		Итого оплата труда:				**1919,00**	**65150**
42. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,513494	5833,00	2995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,513494	1126,00	578

42. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,123069	4370,00	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,123069	1608,00	198
42. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,190969	2499,00	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,190969	1126,00	215
		Итого эксплуатация машин:				**118,12**	**4010**
42. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,001698	218211,00	370
42. 7	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,003395	312813,00	1062
42. 8	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,18333	51109,00	9370
42. 9	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,16975	56580,00	9604
42.10	146016 С (2113-0211-0301 РСНБ РК 2015)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,003599	1288391,00	4637
42.11	248526 С (2110-0103-0708 РСНБ РК 2015)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,106	37,549	1917,00	71981
42.12	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,01358	282345,00	3834
		Итого материалов:				**2970,79**	**100858**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1765,48	59938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		539,54	18317
		Сметная стоимость:				**7283,73**	**247283**
43	**Е12-080101-1811 1208-0101-1811 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам**	**шт.**	**7,0000**		**13134,64**	**91943**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	0,316	2,212	910,00	2013
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0014	942,00	1
		Итого оплата труда:				**287,75**	**2014**
43. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0014	1931,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0014	942,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,39**	**3**
43. 4	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0455	0,3185	282345,00	89927
		Итого материалов:				**12846,70**	**89927**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		207,18	1450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1067,35	7471
		Сметная стоимость:				**14409,17**	**100864**

44	**Е11-100301-0201 1110-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Установка элементов обшивки поворотных щитов**	**м2 щитов**	**8,4000**		**451,52**	**3793**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	0,276	2,318	1090,00	2527
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011125	0,09345	1320,97	123
		Итого оплата труда:				**315,54**	**2651**
44. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,006	0,0504	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0045	0,0378	4370,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0378	1608,00	61
44. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006625	0,05565	2499,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006625	0,05565	1126,00	63
		Итого эксплуатация машин:				**36,30**	**305**
44. 6	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0002	0,00168	312813,00	526
44. 7	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,012	0,1008	70,00	7
44. 8	144749 С (2113-0201-0904 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,00084	419343,00	352
44. 9	145974 С (2113-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,023	0,1932	393,00	76
		Итого материалов:				**114,38**	**961**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		283,98	2385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,84	494
		Сметная стоимость:				**794,34**	**6672**
45	**С121-070203-0101 2107-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,2184**		**52839,00**	**11540**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4227,12	923
		Сметная стоимость:				**57066,12**	**12463**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**467145**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**467145**
	Материалы -		Тенге				**276834**
	Всего заработная плата -		Тенге				**121343**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**61366**
		Накладные расходы -	Тенге				**110205**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46188**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**623539**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121343**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**623539**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121343**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**467145**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**467145**
	Материалы -		Тенге				**276834**
	Всего заработная плата -		Тенге				**121343**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**61366**
		Накладные расходы -	Тенге				**110205**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46188**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**623539**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121343**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**623539**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121343**

ОТДЕЛ 4. Полная замена оконных проемов

				Монтажные работы			
46	**Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**165,1000**		**1271,30**	**209892**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,24587	40,593	942,00	38239
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004625	0,763587	1091,19	833
		Итого оплата труда:				**236,66**	**39072**
46. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,144462	1931,00	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,144462	942,00	136
46. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,619125	2499,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,619125	1126,00	697
		Итого эксплуатация машин:				**11,06**	**1826**
46. 5	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	149,746	1090,00	163223
46. 6	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	660,4	10,00	6604
		Итого материалов:				**1028,63**	**169827**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		212,99	35165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,74	19605
		Сметная стоимость:				**1603,03**	**264661**

47	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**49,0000**		**3187,97**	**156211**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	2,059	100,867	1072,00	108129
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	1,262	942,00	1189
		Итого оплата труда:				**2230,97**	**109317**
47. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	1,262	1931,00	2436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	1,262	942,00	1189
		Итого эксплуатация машин:				**49,72**	**2436**
47. 4	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,049	21527,00	1055
47. 5	102685 С (2102-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	2,107	21163,00	44590
		Итого материалов:				**931,54**	**45645**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1784,77	87454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,82	19493
		Сметная стоимость:				**5370,57**	**263158**
48	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**8,0000**		**1732,86**	**13863**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=834)	чел-ч	1,96	15,682	834,00	13079
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,3176	1126,00	358
		Итого оплата труда:				**1679,59**	**13437**
48. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,3176	2368,00	752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,3176	1126,00	358
48. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,6344	50,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**97,97**	**784**
48. 5	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,105	0,84	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1209,31	9674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,37	1883
		Сметная стоимость:				**3177,55**	**25420**
49	**Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**15,1200**		**297,13**	**4493**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=819)	чел-ч	0,3628	5,486	819,00	4493
		Итого оплата труда:				**297,13**	**4493**

49. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0118	0,178416	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		213,94	3235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,89	618
		Сметная стоимость:				**551,95**	**8346**
50	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**7,5600**		**2417,15**	**18274**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	2,012	15,209	979,00	14890
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,104328	1226,67	128
		Итого оплата труда:				**1986,48**	**15018**
50. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,79002	14,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,034776	4370,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,034776	1608,00	56
50. 5	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,055188	31,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 6	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,03402	1931,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,03402	942,00	32
50. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,035532	2499,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,035532	1126,00	40
50. 8	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,429408	18,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,25**	**327**
50. 9	131551 С (2107-0201-0304 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,003251	21829,00	71
50.10	134849 С (2109-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Блоки дверные	м2	1	7,56	--	--
50.11	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,814	1090,00	1978
50.12	144766 С (2113-0201-1204 РСНБ РК 2015)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	3,18	317,00	1008

		Итого материалов:				**404,35**	**3057**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1370,67	10362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,03	2291
		Сметная стоимость:				**4090,85**	**30927**
51	**С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**7,5600**		**60731,00**	**459126**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4858,48	36730
		Сметная стоимость:				**65589,48**	**495856**
52	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**7,5600**		**3099,01**	**23429**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	0,8342	6,307	998,00	6294
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,512568	1038,88	532
		Итого оплата труда:				**902,97**	**6826**
52. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,242676	1931,00	469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,242676	942,00	229
52. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	1,581	16,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,269892	2499,00	674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,269892	1126,00	304
52. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	2,435	18,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**160,34**	**1212**
52. 7	134849 С (2109-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Блоки дверные	м2	1	7,56	--	--
52. 8	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	9,337	1090,00	10177
52. 9	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	49,291	26,00	1282
52.10	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	3,251	115,00	374
52.11	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	22,151	86,00	1905

52.12	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	60,48	10,00	605
52.13	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	4,02	30,391	52,00	1580
		Итого материалов:				**2106,14**	**15922**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		812,67	6144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,93	2366
		Сметная стоимость:				**4224,62**	**31938**
53	**С121-090202-0103 2109-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**7,5600**		**26295,00**	**198790**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2103,60	15903
		Сметная стоимость:				**28398,60**	**214693**
54	**Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**24,0000**		**505,34**	**12128**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,32	7,68	1126,00	8648
		Итого оплата труда:				**360,32**	**8648**
54. 2	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119	0,2856	65,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,77**	**19**
54. 3	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	0,1608	21527,00	3462
54. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00052	0,01248	29,00	0
		Итого материалов:				**144,25**	**3462**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		288,26	6918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,49	1524
		Сметная стоимость:				**857,08**	**20570**
55	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений (Откосы). Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**24,0000**		**88,58**	**2126**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	0,092	2,208	864,00	1908
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0072	1064,67	8
		Итого оплата труда:				**79,81**	**1915**
55. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0024	1931,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0024	942,00	2

55. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0048	2499,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0048	1126,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**0,69**	**17**
55. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000096	2385,00	0
55. 6	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,00408	31973,00	130
55. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0001	0,0024	90,00	0
55. 8	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,192	172,00	33
55. 9	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,384	98,00	38
55.10	276161 С (2204-0203-9901 РСНБ РК 2015)	Краски сухие	кг	0,005	0,12	--	--
		Итого материалов:				**8,40**	**202**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		63,85	1532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,19	293
		Сметная стоимость:				**164,62**	**3951**
56	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**18,0000**		**1732,86**	**31192**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=834)	чел-ч	1,96	35,285	834,00	29428
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,7146	1126,00	805
		Итого оплата труда:				**1679,59**	**30233**
56. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,7146	2368,00	1692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,7146	1126,00	805
56. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	1,427	50,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**97,97**	**1764**
56. 5	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,105	1,89	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1209,31	21768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,37	4237
		Сметная стоимость:				**3177,55**	**57196**

57	**Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**34,0200**		**297,13**	**10108**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=819)	чел-ч	0,3628	12,342	819,00	10108
		Итого оплата труда:				**297,13**	**10108**
57. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0118	0,401436	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		213,94	7278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,89	1391
		Сметная стоимость:				**551,95**	**18777**
58	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**34,0200**		**3099,01**	**105428**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	0,8342	28,379	998,00	28323
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	2,307	1038,88	2396
		Итого оплата труда:				**902,97**	**30719**
58. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	1,092	1931,00	2109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	1,092	942,00	1029
58. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	7,114	16,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,215	2499,00	3035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,215	1126,00	1368
58. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	10,958	18,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**160,34**	**5455**
58. 7	134849 С (2109-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Блоки дверные	м2	1	34,02	--	--
58. 8	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	42,015	1090,00	45796
58. 9	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	221,81	26,00	5767
58.10	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	14,629	115,00	1682

58.11	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	99,679	86,00	8572
58.12	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	272,16	10,00	2722
58.13	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	4,02	136,76	52,00	7112
		Итого материалов:				**2106,14**	**71651**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		812,67	27647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,93	10646
		Сметная стоимость:				**4224,62**	**143722**
59	**С121-090202-0503 2109-0202-0503 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**34,0200**		**26175,00**	**890474**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2094,00	71238
		Сметная стоимость:				**28269,00**	**961711**
60	**Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**54,0000**		**505,34**	**27288**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,32	17,28	1126,00	19457
		Итого оплата труда:				**360,32**	**19457**
60. 2	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119	0,6426	65,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,77**	**42**
60. 3	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	0,3618	21527,00	7788
60. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00052	0,02808	29,00	1
		Итого материалов:				**144,25**	**7789**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		288,26	15566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,49	3428
		Сметная стоимость:				**857,08**	**46282**
61	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений (Откосы). Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**54,0000**		**88,58**	**4783**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	0,092	4,968	864,00	4292
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0162	1064,67	17
		Итого оплата труда:				**79,81**	**4310**

61. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0054	1931,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0054	942,00	5
61. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0108	2499,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0108	1126,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**0,69**	**37**
61. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000216	2385,00	1
61. 6	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,00918	31973,00	294
61. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0001	0,0054	90,00	0
61. 8	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,432	172,00	74
61. 9	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,864	98,00	85
61.10	276161 С (2204-0203-9901 РСНБ РК 2015)	Краски сухие	кг	0,005	0,27	--	--
		Итого материалов:				**8,40**	**453**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		63,85	3448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,19	658
		Сметная стоимость:				**164,62**	**8889**
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки из ПВХ					
62	**Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из ПВХ профилей в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**120,0000**		**6572,69**	**788723**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,889	106,68	979,00	104440
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0382	4,584	1126,00	5162
		Итого оплата труда:				**913,34**	**109601**
62. 3	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0089	1,068	12,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	1948 С (3403-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Рубанки электрические	маш.-ч	0,0089	1,068	120,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0382	4,584	2499,00	11455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0382	4,584	1126,00	5162
		Итого эксплуатация машин:				**96,64**	**11596**

62. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000684	0,08208	218211,00	17911
62. 7	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,648	51109,00	33119
62. 8	133152 С (2107-0602-0106 РСНБ РК 2015)	Щиты перегородок	м2	1	120	5178,00	621360
62. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,008	0,96	310,00	298
		Итого материалов:				**5605,72**	**672687**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		822,01	98641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		591,58	70989
		Сметная стоимость:				**7986,28**	**958353**
63	**88-050601-0101**	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**	**м2 перегородки**	**120,0000**		**15491,00**	**1858920**
		Итого оплата труда рабочих:				**994,00**	**119280**
		Итого эксплуатация машин:				**124,00**	**14880**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				59,00	7080
		Итого материалов:				**14373,00**	**1724760**
		Накладные расходы				947,70	113724
		Сметная прибыль				1315,10	157812
		Сметная стоимость:				**17753,80**	**2130456**
63.1	**У88-050601-0101 8805-0601-0101 УСН РК 8.02-03-2017**	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм**	**м2 перегородки**	**120,0000**		**15491,00**	**1858920**
		Итого оплата труда рабочих:				**994,00**	**119280**
		Итого эксплуатация машин:				**124,00**	**14880**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				59,00	7080
		Итого материалов:				**14373,00**	**1724760**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		947,70	113724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1315,10	157812
		Сметная стоимость:				**17753,80**	**2130456**
64.1	**Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали (Обделка колонн).**	**м**	**21,6000**		**851,85**	**18400**
64.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=942)	чел-ч	0,2612	5,642	942,00	5315
64.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,01944	1003,33	20
		Итого оплата труда:				**246,95**	**5334**
64.1. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,01296	1931,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,01296	942,00	12

64.1. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00648	2499,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00648	1126,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1,91**	**41**
64.1. 5	128068 С (2105-0307-1011 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,216	194,00	42
64.1. 6	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,432	310,00	134
64.1. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,045576	282345,00	12868
		Итого материалов:				**603,89**	**13044**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		177,81	3841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,37	1779
		Сметная стоимость:				**1112,03**	**24020**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2666043**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2666043**
	Материалы -		Тенге				**2410491**
	Всего заработная плата -		Тенге				**241295**
		Накладные расходы -	Тенге				**216206**
		Сметная прибыль -	Тенге				**230580**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3112829**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241295**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3112829**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241295**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге				**4833647**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4356247**
	Материалы -		Тенге				**2725443**
	Всего заработная плата -		Тенге				**519831**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1089264**
		Накладные расходы -	Тенге				**442034**
		Сметная прибыль -	Тенге				**383863**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5182144**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**400**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**519831**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**477400**
	Материалы -		Тенге				**3057**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15018**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**459126**
		Накладные расходы -	Тенге				**10362**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39021**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**526783**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15018**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**5708927**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				415
		Сметная заработная плата -	Тенге				534849
		ОТДЕЛ 5. Прочие работы					
65.1	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**70,0000**		**71,00**	**4970**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,68	398
		Сметная стоимость:				**76,68**	**5368**
66.1	**С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**70,0000**		**224,00**	**15680**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,92	1254
		Сметная стоимость:				**241,92**	**16934**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге				**20 650,00**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**20 650,00**
	Транспортные расходы -		Тенге				**20 650,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 652,00**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22 302,00**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**22 302,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**23 713 056,00**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6 743 642,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**605 475,00**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**199 669,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16 163 649,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**200 290,00**
		- оборудование	Тенге				**-**
	Накладные расходы		Тенге				**6 007 577,00**
	ИТОГО:		Тенге				**29 720 633,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**2 168 102,55**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**31 888 735,55**

Всего	Тенге			**31 888 735,55**
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			**382 664,83**
Итого :	Тенге			**32 271 400,38**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			**709 970,81**
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г.	Тенге			**32 981 371,18**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге			**659 627,42**
Всего по акту с учетом непредвиденныхзатрат 2%	Тенге			**33 640 998,61**
НДС 12%	Тенге			**4 036 919,83**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**37 677 918,44**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**37 677 918,44**
Ценовая скидка = 15,0000026%	Тенге			**5 651 688,56**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки	Тенге			**32 026 229,96**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования города Жезказгана"
Карагандинская область, г. Жезказган

Руководитель _____Альмаганбетов Ж. Е.

Подрядчик:

ИП "Құрылыс" Молдашов Е.

Директор _____Молдашов М. Е.

Авторский надзор генеральный директор "ПСК АРХАТ 2" **Чегелбаев А. Б.**

Технический надзор эксперт "ТОО "Абил Строй Инжиниринг" **Жолдыкараев Д. К.**