Счет-фактура № 00000000005 от 12.05.2011 (1)

Поставщик: ТОО "Оркен-1" (2)

РНН и его адрес: РНН: 430100240313, Адрес: 130200 г.Жанаозен, Промзона БИН 060340004737, свидетельство о постановке на учет о НДС: Серия 43001 № 0000436 от 29.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ548560000000204273 в Филиал АО "Банк ЦентрКредит", г.Актау, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №8 от 17.03.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Ф-Шевченко
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Оркен-1" (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 430500211127, г.Форт-Шевченко, ул.Тажиулы дом №13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ61070103KSN4305000 в МРУ Казначейства по Мангистауской области, Код 4662753, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Газоснабжение жилого массива юго-западной г.Форт-Шевченко	тенге	1	24 107 142,86	24 107 142,86	12%	2 892 857,14	27 000 000,00		
Всего по счету:					24 107 142,86		2 892 857,14	27 000 000,00		

Руководитель организации Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЖШС «Оркен-1» ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

ГлавБух

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма
Утверждена постановл
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Оркен-1"
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение жилого массива юго-западной зоны г. Форт-Шевченко

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май-месяц 2011 года
предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 8	17.03.2011 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	27 000 000	24 107 143	24 107 143						2 892 857	27 000 000
30 % предоплата		7 232 143							867 857	8 100 000
5% до завершения работ		1 205 357							144 643	1 350 000
К оплате :		15 669 643							1 880 357	17 550 000

(Семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за мая 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Опора подвижная ОП-2 (491 шт.)								
1.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	500,10	18,51	17,50	9258	8753	0,01	4
					1,01	4,41	505	2204	0,02	8
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,50	262,72	—	4072	—	1,85	29
					262,72	—	4072	—	—	—
3.	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	425,00	5,55	5,55	2361	2361	—	—
					—	1,80	—	766	0,01	3
4.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	425,00	21,55	4,52	9157	1919	0,11	46
					17,03	—	7238	—	—	—
5.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	13,10	122,18	—	1601	—	0,89	12
					122,18	—	1601	—	—	—
6.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	77,50	7,91	7,91	613	613	—	—
					—	2,57	—	199	0,01	1
7.	E0101-24-	Разработка грунта бульдозерами	м3	77,50	7,32	7,32	568	568	—	—

8.	E0111-13-3	Устройство выравнивания поверхностей с пропиткой битумом	м2	188,54	881,86	24,55	166271	4629	0,46	86
					30,84	8,60	5816	1620	0,04	8
9.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	63,83	16421,40	95,97	1048178	6126	4,90	313
					771,75	36,25	49261	2314	0,19	11
10.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	65,11	143,00	—	9310	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
11.	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	65,11	407,00	—	26498	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
12.	E0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	24,76	16367,84	681,42	405286	16873	95,00	2352
					14670,00	132,75	363246	3287	0,65	16
13.	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	24,76	172800,00	—	4278723	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
14.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	668,55	21,80	0,05	14573	33	0,03	20
					5,81	0,02	3884	13	0,00	0
15.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	668,55	34,73	0,02	23216	13	0,02	14
					4,16	—	2781	—	—	—
16.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	648,00	245,44	3,82	159045	2475	0,21	137
					37,35	1,44	24203	933	0,01	5
		Итого по разделу: Опора подвижная ОП-2 (491 шт.)								6122151
		Раздел: Опора подвижная ОП-3 (320 шт.)								
17.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	326,00	18,51	17,50	6035	5706	0,01	2
					1,01	4,41	329	1436	0,02	5

18.	[illegible]	[illegible]	м3	10,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]			[illegible]	—	[illegible]	—	—	—
19.	E0101-21-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	270,00	5,55	5,55	1500	1500	—	—
					—	1,00	—	407	0,01	2
20.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	270,00	21,55	4,52	5817	1219	0,11	29
					17,03	—	4590	—	—	—
21.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,40	122,18	—	1026	—	0,89	7
					122,18	—	1026	—	—	—
22.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	57,60	7,91	7,91	456	456	—	—
					—	2,57	—	148	0,01	1
23.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	57,60	7,32	7,32	422	422	—	—
					—	2,38	—	137	0,01	1
24.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	135,36	687,86	24,55	93108	3323	0,26	36
					39,83	9,20	5391	1245	0,04	6
25.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	41,60	16421,40	95,97	683130	3992	4,90	204
					771,75	36,25	32105	1508	0,18	7
26.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	42,43	143,00	—	6068	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
27.	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	42,43	407,00	—	17270	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
28.	E0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	31,46	16367,84	681,42	514972	21439	95,00	2989
					14670,00	132,75	461553	4177	0,65	20
29.	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	16,89	172800,00	—	2919294	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

Итого по разделу: Опора подвижная ОП-3 (320 4251725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.)								
ИТОГО:							10373875	82420		6261
							971930	20773		94
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						172875		
		На металломонтажные работы						749037		
		Всего накладных расходов:						921912		
		Итого с накладными						11295787		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							6261	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							94	
		- в накладных расходах, чел-ч.							461	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							6816	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						677747		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						11973534		
		Итого с временными, 1,5 %						12153137		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %						12223382		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						12271995		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						12393526		
		Переносит в текущие ценах, К-1,907						23634454		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						472689		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24107143		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2892857		
		Всего с НДС						27000000		

Глав.гос.инспектор: _____

Начальник ГУ "Туркестанская областная инспекция архитектуры, градостроительства и строительства": _____

Счет-фактура № 00000000008 от 30.05.2011 (1)

Поставщик: ТОО "Оркен-1" (2)

РНН и его адрес: РНН: 430100240313, Адрес: 130200 г.Жанаозен, Промзона БИН 060340004737, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0000436 от 29.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ548560000000204273 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №8 от 17.03.2011г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Форт-Шевченко, ул.Тажиулы дом №13
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Оркен-1" (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 430500211127, г.Форт-Шевченко, ул.Тажиулы дом №13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ61070103KSN4305000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", Код 4662755, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Газоснабжение жилого массива юго-западной г.Форт-Шевченко	тенге	1	2 518 407,14	2 518 407,14	12%	302 208,86	2 820 616,00		
Всего по счету:					2 518 407,14		302 208,86	2 820 616,00		

Руководитель организации Сактаганов И. С. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись) (должность)

Главный бухгалтер организации Таргынова Г. А. ГлавБух

(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, второй экземпляр - поставщику

ЖШС МП «Оркен-1» ТОО

Типовая форма №
Утверждена постановлени
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Оркен-1"
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение жилого массива юго-западной зоны г. Форт-Шевченко

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май-месяц 2011 года
предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 8	17.03.2011 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	2 820 616	2 518 407	2 518 407						302 209	2 820 616
30 % предоплата		755 522							90 663	846 185
5% до завершения работ		125 920							15 110	141 031
К оплате :		1 636 965							196 436	1 833 400

(Один миллион восемьсот тридцать три тысячи четыреста) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Заказчик ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"
Субподрядчик
Договор №8

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение жилого массива юго-западной зоны г. Форт-Шевченко

Наименование обьекта: Наружное газоснабжение

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	5,74	172800,00	—	992712	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
2.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	849,48	21,80	0,05	18517	42	0,03	25
					5,81	0,02	4936	17	0,00	0
3.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	849,48	34,73	0,02	29499	17	0,02	18
					4,16	—	3534	—	—	—
4.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	452,16	245,44	3,82	110978	1727	0,21	96
					37,35	1,44	16888	651	0,01	3
	ИТОГО:						1151706	1786		139
							25358	668		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы 28334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:		28334
Итого с накладными		1180040
Показатели трудозатрат :		
- основных рабочих, чел-ч.		139
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.		3
- в накладных расходах, чел-ч.		14
Всего трудозатрат, чел-ч.:		156
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		70802
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1250842
Итого с временными, 1,5 %		1269605
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %		1276943
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1282021
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1294717
Пересчет в текущих ценах, К-1,907		2469025
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		49381
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		2518407
Налог на добавленную стоимость, 12 %		302209
Итого с НДС		2820616

Составил ТОО "Өркен-1": _____

ЖШС «Өркен-1» М.П. ТОО

Проверил: Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства _____

М.П.

М.П.

Счет-фактура № 00000000010 от 14.06.2011 (1)

Поставщик: ТОО "Оркен-1" (2)

РНН и его адрес: РНН: 430100240313, Адрес: 130200 г.Жанаозен, Промзона БИН 060340004737, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0000436 от 29.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ548560000000204273 в АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №8 от 17.03.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Форт-Шевченко, ул.Тажиулы дом №13
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Оркен-1" (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 430500211127, г.Форт-Шевченко, ул.Тажиулы дом №13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ61070103KSN4305000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, Код 4662755, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Газоснабжение жилого массива юго-западной зоны г.Форт-Шевченко	тенге	1	9 340 741,96	9 340 741,96	12%	1 120 889,04	10 461 631,00		
Всего по счету:					9 340 741,96		1 120 889,04	10 461 631,00		

Руководитель организации Сактаганов И. С. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Таргынова Г. А. ГлавБух

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЖШС «Оркен-1» ТОО МП

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ТОО "Оркен-1"
Название строительства и его адрес: Газоснабжение жилого массива юго-западной зоны г. Форт-Шевченко

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь - месяц 2011 года

предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 8	17.03.2011 г.				

Наименование объектов, видов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Прокладка	40 282 246	35 966 291	35 966 291						4 315 955	40 282 246
		9 340 742	9 340 742						1 120 889	10 461 631
Оплата		2 802 223							336 267	3 138 489,30
Решения		467 037							56 044	523 081,55
		6 071 482							728 578	6 800 060,15

(Шесть миллионов восемьсот тысяч шестьдесят) тенге 15 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение жилого массива юго-западной зоны г. Форт-Шевченко

Наименование объекта: Наружное газоснабжение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-145 -11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	62,00	7,29	3,96	452	246	0,02	1
					3,33	0,67	206	41	0,00	0
2.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	27,90	651,73	17,83	18183	497	0,04	1
					6,41	5,07	179	141	0,02	1
3.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	136,00	18,51	17,50	2518	2380	0,01	1
					1,01	4,41	137	599	0,02	2
4.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,30	262,72	—	1130	—	1,85	8
					262,72	—	1130	—	—	—
5.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	118,20	5,55	5,55	657	657	—	—
					—	1,80	—	213	0,01	1
6.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	118,20	21,55	4,52	2547	534	0,11	13
					17,03	—	2013	—	—	—
7.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,70	122,18	—	452	—	0,89	3
					122,18	—	452	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	18,40	7,91	7,91	146	146	—	—
					—	2,57	—	47	0,01	0
9.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	18,40	7,32	7,32	135	135	—	—
					—	2,38	—	44	0,01	0
10.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	65,09	687,86	24,55	44773	1598	0,26	17
					39,83	9,20	2593	599	0,04	3
11.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	14,96	16421,40	95,97	245664	1436	4,90	73
					771,75	36,25	11545	542	0,18	3
12.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	15,26	143,00	—	2182	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
13.	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	15,26	407,00	—	6210	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
14.	E0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	4,39	16367,84	681,42	71928	2995	95,00	417
					14670,00	132,75	64467	583	0,65	3
15.	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	4,39	172800,00	—	759370	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
16.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	118,65	21,80	0,05	2586	6	0,03	4
					5,81	0,02	689	2	0,00	0
17.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	118,65	34,73	0,02	4120	2	0,02	3
					4,16	—	494	—	—	—
18.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	164,40	245,44	3,82	40350	628	0,21	35
					37,35	1,44	6140	237	0,01	1
19.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	279,40	18,51	17,50	5173	4890	0,01	2
					1,01	4,41	282	1231	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,60	262,72	—	2259	—	1,85	16
					262,72	—	2259	—	—	—
21.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	266,40	134,10	—	35724	—	0,97	259
					134,10	—	35724	—	—	—
22.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	266,40	21,55	4,52	5740	1203	0,11	29
					17,03	—	4537	—	—	—
23.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	21,60	3,05	2,66	66	57	0,00	0
					0,39	0,93	8	20	0,00	0
24.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	70,65	687,86	24,55	48597	1734	0,26	19
					39,83	9,20	2814	650	0,04	3
25.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	18,00	16421,40	95,97	295585	1727	4,90	88
					771,75	36,25	13892	652	0,18	3
26.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	18,36	143,00	—	2625	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
27.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	18,36	407,00	—	7473	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	288,25	245,44	3,82	70748	1101	0,21	61
					37,35	1,44	10766	415	0,01	2
29.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	12,47	16367,84	681,42	204183	8500	95,00	1185
					14670,00	132,75	183003	1656	0,65	8
30.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	12,49	172800,00	—	2158272	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4039848	30467		2235
							343330	7672		34

Накладные расходы :

На общестроительные работы	112168
На металломонтажные работы	224738
Всего накладных расходов:	336907
Итого с накладными	4376754

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	2235
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	34
- в накладных расходах, чел-ч.	168
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2437

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	262605
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4639359
Итого с временными, 1,5 %	4708949
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %	4736167
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4755003
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4802092
Пересчет в текущих ценах, К-1,907	9157589
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	183152
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9340742
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1120889
Итого с НДС	10461631

Сдал: ТОО "Орken-Г":

Технадзор:

Принял ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства":

Счет-фактура № 00000000012 от 04.07.2011 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1" (2)

РНН и его адрес: РНН: 430100240313, Адрес: 130200 г.Жанаозен, Промзона БИН 060340004737, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0000436 от 29.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ548560000000204273 в Филиал АО "Банк ЦентрКредит", г.Актау, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №8 от 17.03.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Форт-Шевченко, ул.Тажиулы дом №13
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1" (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 430500211127, г.Форт-Шевченко, ул.Тажиулы дом №13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ61070103KSN4305000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, Код 4662751, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Газоснабжение жилого массива юго-западной г.Форт-Шевченко	тенге	1	4 212 279,46	4 212 279,46	12%	505 473,54	4 717 753,00		
Всего по счету:					4 212 279,46		505 473,54	4 717 753,00		

Руководитель организации Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЖШС «Өркен-1» ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

ГлавБух

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Оркен-1"
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение жилого массива юго-западной зоны г. Форт-Шевченко

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль - месяц 2011 года
предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 8	17.03.2011 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	45 000 000	40 178 571	40 178 571	-	-	-	-	-	4 821 429	45 000 000
		4 212 279	4 212 279						505 474	4 717 753
30 % предоплата		1 263 684							151 642	1 415 325,90
5% до завершения работ		210 614							25 274	235 887,65
К оплате :		2 737 982							328 558	3 066 539,45

(Три миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать девять) тенге 45 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Форма N 2а

Подрядчик ТОО "Оркен-1"
Субподрядчик
Договор № 8 от 17.03.2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение жилого массива юго-западной зоны г. Форт-Шевченко

Наименование обьекта: Наружное газоснабжение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	229,20	18,51	17,50	4243	4012	0,01	2
					1,01	4,41	231	1010	0,02	4
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,10	262,72	—	1865	—	1,85	13
					262,72	—	1865	—	—	—
3.	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	169,10	5,55	5,55	939	939	—	—
					—	1,80	—	305	0,01	1
4.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	169,10	21,55	4,52	3643	764	0,11	18
					17,03	—	2880	—	—	—
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,30	134,10	—	711	—	0,97	5
					134,10	—	711	—	—	—
6.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	61,90	7,91	7,91	490	490	—	—
					—	2,57	—	159	0,01	1
7.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	61,90	7,32	7,32	453	453	—	—
					—	2,38	—	147	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	168,00	687,86	24,55	115560	4124	0,26	44
					39,83	9,20	6691	1546	0,04	8
9.	E0106-1-5	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры из бетона кл. В15 на с/с цемента W4	м3	47,00	16668,86	112,36	783437	5281	6,34	298
					1021,50	42,44	48010	1995	0,21	10
10.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,14	65900,00	—	207124	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
11.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	47,70	143,00	—	6822	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
12.	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	47,70	407,00	—	19416	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
13.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,24	172357,31	536,06	213723	665	289,00	358
					47475,00	202,50	58869	251	0,99	1
14.	E0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	2,39	16367,84	681,42	39119	1629	95,00	227
					14670,00	132,75	35061	317	0,65	2
15.	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	2,39	172800,00	—	412131	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

ИТОГО: 1809676 18357 966

154318 5730 26

Накладные расходы :

На общестроительные работы 132214
На металломонтажные работы 31841

Всего накладных расходов: 164055
Итого с накладными 1973731

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 966
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- в накладных расходах, чел-ч. 82

Всего трудозатрат, чел-ч.: 1074

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 118424

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 2092155
Итого с временными, 1,5 % 2123537
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 % 2135811
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 2144305
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 2165540

Пересчет в текущих ценах, К-1,907 4129685
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 82594
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 4212279
Налог на добавленную стоимость, 12 % 505474
Итого с НДС 4717753

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Глав. ТОО "Оркен-1" _____

М.П.

Технадзор: _____

М.П.

Принял: "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства": _____

М.П.

Счет-фактура № 00000000003 от 11.05.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1" (2)

РНН и его адрес: РНН: 430100240313, Адрес: 130200 г.Жанаозен, Промзона БИН 060340004737, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0000436 от 29.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ548560000000204273 в Филиал АО "Банк ЦентрКредит", г.Актау, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №8 от 17.03.2011г., доп.согл.№1 от 02.02.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Форт-Шевченко, ул.Тажиулы дом №13
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: 430100240313 ТОО "Оркен-1" г.Жанаозен Промзона (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 430500211127 ГУ Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства г.Форт-Шевченко, ул.Тажиулы дом №13 (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 430500211127, г.Форт-Шевченко, ул.Тажиулы дом №13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ61070103KSN4305000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, Код 4662751, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Газоснабжение жилого массива юго-западной г.Форт-Шевченко	тенге	1	20 883 848,21	20 883 848,21	12%	2 506 061,79	23 389 910,00		
Всего по счету:					**20 883 848,21**		**2 506 061,79**	**23 389 910,00**		

Руководитель организации Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

ГлавБух

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Оркен-1"

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение жилого массива юго-западной зоны г. Форт-Шевченко

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май - месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 8	17.03.2011 г.				
		Доп. согл. №1	02.02.2012г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	103 338 480,00	92 266 500,00	92 266 500,00						11 071 980,00	103 338 480,00
		20 883 848,21	20 883 848,21						2 506 061,79	23 389 910,00
30 % предоплата		6 265 154,46							751 818,54	7 016 973,00
5% до завершения работ		1 044 192,41							125 303,09	1 169 495,50
К оплате :		13 574 501,34							1 628 940,16	15 203 441,50

(Пятнадцать миллионов двести три тысячи четыреста сорок один) тенге 50 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "Оркен-1"
Субподрядчик
Договор Доп. согл. № 1 от 02.02.2012г. к дог. №8 от 17.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение жилого массива юго-западной зоны г. Форт-Шевченко

Наименование обьекта: Наружное газоснабжение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	2,10	423,16	27,83	889	58	0,03	0
					5,00	9,47	10	20	0,03	0
2.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
3.	СПрайс-лист	Стоимость газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ-07-2У1	комплект	1,00	89373,86	--	89374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,15	19408,00	1949,00	2947	296	95,00	14
					16360,00	269,99	2484	41	1,57	0
5.	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	м	5,02	1880,00	--	9438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10	шт	2,00	1610,00	--	3220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа из стали марки 20, 219х7 мм								
7.	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	1,00	692,00 ---	-- --	692 --	-- --	-- --	-- --
8.	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,04	33857,00 30380,00	2296,00 270,01	1266 1136	86 10	183,00 1,57	7 0
9.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	3,01	714,00 ---	-- --	2151 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	1,00	401,00 ---	-- --	401 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	1,00	338,00 ---	-- --	338 --	-- --	-- --	-- --
12.	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	т	0,01	146183,00 138380,00	4850,00 347,02	991 938	33 2	846,00 2,01	6 0
13.	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	6,02	63,00 ---	-- --	380 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,003	107900,00 ---	-- --	302 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,08	21,80 5,81	0,05 0,02	2 --	-- --	0,03 0,00	0 0
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,08	69,45 8,32	0,04 --	5 1	-- --	0,04 --	0 --
17.	Е0125-122-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10	шт	1,00	1856,81 288,00	1163,81 438,75	1857 288	1164 439	1,38 2,81	1 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /100 кгс/см2/								
18.	Е0125-122 -1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	2,00	1313,35	875,72	2627	1751	0,96	2
					204,75	330,75	410	661	2,12	4
19.	Е0125-120 -1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,01	211139,21	171127,46	1900	1540	97,00	1
					18225,00	23166,64	164	208	91,05	1
20.	Е0125-120 -4	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 200 мм	км	0,01	321406,72	269466,59	1607	1347	145,00	1
					27450,00	36249,83	137	181	142,15	1
21.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,80	43,59	0,10	209	--	0,06	0
					11,62	0,04	56	--	0,00	0
22.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,80	69,45	0,04	333	--	0,04	0
					8,32	--	40	--	--	--
		Итого по разделу:								126582
		Раздел: Надземный газопровод низкого и среднего давления								
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,87	69,45	0,04	1727	1	0,04	1
					8,32	--	207	--	--	--
24.	Е0125-122 -4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	23,00	1856,81	1163,81	42707	26768	1,38	32
					288,00	438,75	6624	10091	2,81	65
25.	Е0125-122 -1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное	шт	29,00	1313,35	875,72	38087	25396	0,96	28
					204,75	330,75	5938	9592	2,12	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/								
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4196,00	69,45	0,04	291417	168	0,04	179
					8,32	--	34911	--	--	--
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,36	69,45	0,04	94	--	0,04	0
					8,32	--	11	--	--	--
28.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	7,00	1469,92	567,67	10289	3974	3,91	27
					657,00	213,75	4599	1496	1,05	7
29.	С130902-28	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	7,00	47800,00	--	334600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	14,00	391,37	57,24	5479	801	1,43	20
					301,50	2,25	4221	31	0,01	0
31.	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	14,00	1320,00	--	18480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	7,00	64,57	1,57	452	11	0,30	2
					54,00	--	378	--	--	--
33.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	7,00	2760,00	--	19320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,03	199804,17	95036,29	5595	2661	458,00	13
					86400,00	35901,00	2419	1005	175,34	5
35.	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	м	28,11	1880,00	--	52851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	121367,16	49858,78	243	100	336,00	1
					61425,00	18834,75	123	38	91,99	0
37.	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	2,01	63,00	--	127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-33-	Установка стальных сварных	т	0,19	121294,13	49389,75	22755	9266	312,70	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	фасонных частей диам. 100-250 мм			---	---	---	---	---	---
					62775,00	18657,00	11777	3500	91,12	17
39.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	28,00	1610,00	--	45080	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,76	2191,28	364	46	73,60	2
					---	---	---	---	---	---
					12555,00	101,25	264	2	0,49	0
41.	С12021-26 2	Опоры скользящие	т	0,02	107900,00	--	2266	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,57	21,80	0,05	12	--	0,03	0
					---	---	---	---	---	---
					5,81	0,02	3	--	0,00	0
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,57	69,45	0,04	39	--	0,04	0
					---	---	---	---	---	---
					8,32	--	5	--	--	--
44.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,60	43,59	0,10	724	2	0,06	1
					---	---	---	---	---	---
					11,62	0,04	193	1	0,00	0
45.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	16,60	69,45	0,04	1153	1	0,04	1
					---	---	---	---	---	---
					8,32	--	138	--	--	--
46.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	11,00	497,61	28,48	5474	313	2,03	22
					---	---	---	---	---	---
					342,00	11,25	3762	124	0,05	1
47.	С130902-1 2	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	11,00	11800,00	--	129800	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	22,00	156,43	21,43	3441	471	0,60	13
					---	---	---	---	---	---
					126,00	--	2772	--	--	--
49.	С130809-3 6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	22,00	572,00	--	12584	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	11,00	64,57	1,57	710	17	0,30	3
					---	---	---	---	---	---
					54,00	--	594	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	11,00	2760,00	--	30360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,004	129222,58	54072,58	526	220	352,00	1
					64575,00	20425,50	263	83	99,76	0
53.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	4,09	714,00	--	2918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	121367,16	49858,78	243	100	336,00	1
					61425,00	18834,75	123	38	91,99	0
55.	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	2,01	63,00	--	127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,14	121294,13	49389,75	17078	6954	312,70	44
					62775,00	18657,00	8839	2627	91,12	13
57.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	44,00	401,00	--	17644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,01	17355,76	2191,28	214	27	73,60	1
					12555,00	101,25	155	1	0,49	0
59.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,01	107900,00	--	1329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,33	21,80	0,05	7	--	0,03	0
					5,81	0,02	2	--	0,00	0
61.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,33	69,45	0,04	23	--	0,04	0
					8,32	--	3	--	--	--
62.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,96	43,59	0,10	652	1	0,06	1
					11,62	0,04	174	1	0,00	0
63.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,96	69,45	0,04	1039	1	0,04	1
					8,32	--	124	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Надземный газопровод низкого и среднего давления								1118031
		Раздел: Ограждение газопровода при пересечении с ЛЭП /ВЛ 6кВ/ (36 шт.)								
64.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	2,05	16367,84	681,42	33554	1397	95,00	195
					14670,00	132,75	30073	272	0,65	1
65.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	2,03	172800,00	--	350784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	18,42	27935,09	9375,11	514507	172670	91,00	1676
					16380,00	2107,33	301686	38813	7,36	136
67.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	10,89	154400,00	--	1681874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	8,11	134000,00	--	1087325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	18,42	16367,84	681,42	301462	12550	95,00	1750
					14670,00	132,75	270191	2445	0,65	12
70.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	889,24	21,80	0,05	19383	44	0,03	26
					5,81	0,02	5166	18	0,00	0
71.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	889,24	34,73	0,02	30879	18	0,02	19
					4,16	--	3699	--	--	--
72.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	268,20	18,51	17,50	4965	4694	0,01	2
					1,01	4,41	271	1182	0,02	4
73.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,30	262,72	--	2181	--	1,85	15
					262,72	--	2181	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	268,20	5,55	5,55	1490	1490	--	--
					--	1,80	--	484	0,01	2
75.	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	268,20	3,11	3,11	834	834	--	--
					--	1,01	--	271	0,00	1
76.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,30	134,10	--	1113	--	0,97	8
					134,10	--	1113	--	--	--
77.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	432,00	61,90	3,30	26741	1426	0,14	60
					23,00	0,40	9936	173	0,00	1
78.	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	шт	108,00	568,80	27,80	61430	3002	1,00	108
					149,00	4,50	16092	486	0,03	3
		Итого по разделу: Ограждение газопровода при пересечении с ЛЭП /ВЛ 6кВ/ (36 шт.)								4118524
		Раздел: Ограждение ОГ-1 узла подключения к газопроводу (1 шт.)								
79.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,63	687,86	24,55	433	15	0,26	0
					39,83	9,20	25	6	0,04	0
80.	Е0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	7,00	506,61	240,24	3546	1682	1,42	10
					249,75	65,38	1748	458	0,24	2
81.	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	10,92	836,00	--	9129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0,45	14300,00	--	6435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,45	143,00	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,45	407,00	--	183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,14	172800,00	--	23328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,00	245,44	3,82	982	15	0,21	1
					37,35	1,44	149	6	0,01	0
87.	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1,00	140,09	12,17	140	12	0,71	1
					112,50	4,59	112	5	0,02	0
88.	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	1,09	836,00	--	911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С11011-819	Петля накладная	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,45	21,80	0,05	271	1	0,03	0
					5,81	0,02	72	--	0,00	0
92.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,45	34,73	0,02	432	--	0,02	0
					4,16	--	52	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-1 узла подключения к газопроводу (1 шт.)								46780
		Раздел: Ограждение ОГ-2 крановых узлов Ду-100 (11 шт.), Ду-200 (7шт.)								
93.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,50	687,86	24,55	3095	110	0,26	1
					39,83	9,20	179	41	0,04	0
94.	Е0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	126,00	506,61	240,24	63833	30270	1,42	179
					249,75	65,38	31468	8238	0,24	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	С131312-7 3	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	196,56	836,00 ---	-- --	164324 ---	-- --	-- --	-- --
96.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	8,10	14300,00 ---	-- --	115830 ---	-- --	-- --	-- --
97.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	8,10	143,00 ---	-- --	1158 ---	-- --	-- --	-- --
98.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	8,10	407,00 ---	-- --	3297 ---	-- --	-- --	-- --
99.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	2,43	172800,00 ---	-- --	420077 ---	-- --	-- --	-- --
100.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	127,00	245,44 ---	3,82 ---	31171 ---	485 ---	0,21 ---	27 ---
					37,35	1,44	4743	183	0,01	1
101.	Е0107-25- 9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	18,00	140,09 ---	12,17 ---	2522 ---	219 ---	0,71 ---	13 ---
					112,50	4,59	2025	83	0,02	0
102.	С131312-7 3	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	28,08	836,00 ---	-- --	23475 ---	-- --	-- --	-- --
103.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	36,00	40,00 ---	-- --	1440 ---	-- --	-- --	-- --
104.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	18,00	844,00 ---	-- --	15192 ---	-- --	-- --	-- --
105.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	290,28	21,80 ---	0,05 ---	6327 ---	15 ---	0,03 ---	9 ---
					5,81	0,02	1687	6	0,00	0
106.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	290,28	34,73 ---	0,02 ---	10080 ---	6 ---	0,02 ---	6 ---
					4,16	--	1208	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-2 крановых узлов Ду-100 (11 шт.), Ду-200 (7шт.)								861821
		Раздел: Ограждение ОГ-3. Площадки ШРП-1(1 шт.)								
107.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,00	687,86	24,55	1376	49	0,26	1
					39,83	9,20	80	18	0,04	0
108.	Е0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	14,00	506,61	240,24	7093	3363	1,42	20
					249,75	65,38	3496	915	0,24	3
109.	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	23,80	836,00	--	19897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0,72	14300,00	--	10296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,72	143,00	--	103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,72	407,00	--	293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,36	172800,00	--	63065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,40	245,44	3,82	1571	24	0,21	1
					37,35	1,44	239	9	0,01	0
115.	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1,00	140,09	12,17	140	12	0,71	1
					112,50	4,59	112	5	0,02	0
116.	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	1,09	836,00	--	911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С11011-81	Петля накладная	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9				--	--	--	--	--	--
118.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	330,65	21,80	0,05	7207	17	0,03	10
					5,81	0,02	1921	7	0,00	0
120.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	330,65	34,73	0,02	11482	7	0,02	7
					4,16	--	1376	--	--	--
121.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	8,83	172800,00	--	1525824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	м2	58,29	34,73	0,02	2024	1	0,02	1
					4,16	--	242	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-3. Площадки ШРП-1(1 шт.)								1652206
		Раздел: Опоры подвижные ОП-4 для вертикальных компенсаторов (100 шт.)								
123.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	5,95	16367,84	681,42	97389	4054	95,00	565
					14670,00	132,75	87286	790	0,65	4
124.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	5,95	172800,00	--	1028160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	225,10	21,80	0,05	4907	11	0,03	7
					5,81	0,02	1308	5	0,00	0
126.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	225,10	34,73	0,02	7817	5	0,02	5
					4,16	--	936	--	--	--
127.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	212,00	245,44	3,82	52033	810	0,21	45
					37,35	1,44	7918	305	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
128.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	25,00	300,55	1,80	7514	45	0,42	11
					69,75	0,68	1744	17	0,00	0
129.	Е0106-9-2 К=3	На каждые 10 мм изменения толщины подливки добавлять до толщ. 50 мм	м2	25,00	393,64	2,25	9841	56	0,36	9
					65,49	0,87	1637	22	0,00	0
		Итого по разделу: Опоры подвижные ОП-4 для вертикальных компенсаторов (100 шт.)								1207660
		Раздел: Фундамент ФМ-1 (2 шт.)Площадки ШРП-1								
130.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1,90	18,51	17,50	35	33	0,01	0
					1,01	4,41	2	8	0,02	0
131.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,10	262,72	--	26	--	1,85	0
					262,72	--	26	--	--	--
132.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1,50	5,55	5,55	8	8	--	--
					--	1,80	--	3	0,01	0
133.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,50	21,55	4,52	32	7	0,11	0
					17,03	--	26	--	--	--
134.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,10	122,18	--	12	--	0,89	0
					122,18	--	12	--	--	--
135.	Е0101-20-1	Разравнивание избыточного грунта 1 группы	м3	0,40	3,05	2,66	1	1	0,00	0
					0,39	0,93	--	--	0,00	0
136.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,43	687,86	24,55	296	11	0,26	0
					39,83	9,20	17	4	0,04	0
137.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под опоры из бетона кл. В15 на с/с цемента W4	м3	0,26	16324,45	260,48	4244	68	3,94	1
					614,25	89,46	160	23	0,35	0
138.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,27	143,00	--	38	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
139.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,27	407,00	--	108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0106-11- 8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	70437,87	304,24	648	3	58,00	1
					9675,00	114,75	89	1	0,56	0
141.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,04	245,44	3,82	746	12	0,21	1
					37,35	1,44	114	4	0,01	0
		Итого по разделу: Фундамент ФМ-1 (2 шт.)Площадки ШРП-1								6196
		Раздел: Молниезащиту и заземление площадки ШРП-1(1 шт.), крановых узлов Ду-100, Ду-200 (17 шт.), узла подключения (1 шт.)								
142.	Е0101-12- 7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	50,00	18,51	17,50	926	875	0,01	0
					1,01	4,41	50	220	0,02	1
143.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,80	262,72	--	473	--	1,85	3
					262,72	--	473	--	--	--
144.	Е0101-27- 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	50,00	5,55	5,55	278	278	--	--
					--	1,80	--	90	0,01	0
145.	Е0101-27- 7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	50,00	3,11	3,11	156	156	--	--
					--	1,01	--	51	0,00	0
146.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,80	134,10	--	241	--	0,97	2
					134,10	--	241	--	--	--
147.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	95,00	61,90	3,30	5880	314	0,14	13
					23,00	0,40	2185	38	0,00	0
148.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	114,00	88,90	3,10	10135	353	0,16	18
					27,90	0,30	3181	34	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	42,00	330,10	24,10	13864	1012	0,70	29
					116,00	2,50	4872	105	0,01	1
150.	Ц0110-764 -4	Электрод для местного заземления из стальной трубы, диаметр 50 мм	шт	36,00	772,90	207,00	27824	7452	2,00	72
					560,00	2,30	20160	83	0,01	0
151.	С151803-2 01	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	шт	36,00	84,00	--	3024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Молниезащиту и заземление площадки ШРП-1(1 шт.), крановых узлов Ду-100, Ду-200 (17 шт.), узла подключения (1 шт.)								62801

ИТОГО:			9200597	333860	5425
			919982	86227	384

Накладные расходы :

На монтажные работы	57615
На общестроительные работы	247874
На металломонтажные работы	658781
На сантехнические работы	3836
Всего накладных расходов:	968107
Итого с накладными	10168703

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	5425
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	384
- в накладных расходах, чел-ч.	485
Всего трудозатрат, чел-ч.:	6294

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	604760
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10773463
Итого с временными, 1,5 %	10933724
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %	10996404
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11039781
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11148225
Пересчет в текущих ценах, К-1,823 за 2010г. (20%)	17449320
Пересчет в текущих ценах, К-1,907 за 2011г. (80%)	3025041
Итого	20474361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						409487		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						20883848		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2506062		
		Итого с НДС						23389910		

Сдал ТОО «Оркен-1»:_____

Принял ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»:_____

Технадзор:_____

Счет-фактура № 00000000002 от 10.04.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1" (2)

РНН и его адрес: РНН: 430100240313, Адрес: 130200 г Жанаозен, Промзона, БИН 060340004737, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0000436 от 29.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ548560000000204273 в Филиал АО "Банк ЦентрКредит", г.Актау, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №8 от 17.03.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Форт-Шевченко, ул.Тажиулы дом №13
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: 430100240313 ТОО "Оркен-1" г.Жанаозен Промзона (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 430500211127, ГУ Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства (10)

РНН и адрес покупателя: 430500211127, г.Форт-Шевченко, ул.Тажиулы дом №13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ61070103KSN4305000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, Код 4662751, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Газоснабжение жилого массива юго-западной г.Форт-Шевченко	тенге	1	31 204 080,36	31 204 080,36	12%	3 744 489,64	34 948 570,00		
Всего по счету:					31 204 080,36		3 744 489,64	34 948 570,00		

Руководитель организации Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

ГлавБух

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Оркен-1"
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение жилого массива юго-западной зоны г. Форт-Шевченко

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель - месяц 2012 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 8	17.03.2011 г.				
		Доп. согл. №1	02.02.2012г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	79 948 570,00	71 382 651,79	71 382 651,79						8 565 918,21	79 948 570,00
		31 204 080,36	31 204 080,36						3 744 489,64	34 948 570,00
30 % предоплата		9 361 224,11							1 123 346,89	10 484 571,00
5% до завершения работ		3 569 132,59							428 295,91	3 997 428,50
К оплате :		18 273 723,66							2 192 846,84	20 466 570,50

(Двадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят) тенге 50 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"
Субподрядчик
Договор № 8 от 17.03.2011г. доп. согл. №1 от 01.02.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение жилого массива юго-западной зоны г. Форт-Шевченко

Наименование объекта: Наружное газоснабжение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	2,50	199804,17	95036,29	499510	237591	458,00	1145
					86400,00	35901,00	216000	89753	175,34	438
2.	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	м	3283,08	1880,00	--	6172190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	3,00	129222,58	54072,58	387668	162218	352,00	1056
					64575,00	20425,50	193725	61277	99,76	299
4.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	4086,28	714,00	--	2917604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,15	121294,13	49389,75	18194	7408	312,70	47
					62775,00	18657,00	9416	2799	91,12	14
6.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	15,00	1610,00	--	24150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	3,00	401,00	--	1203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	11,00	2250,00	--	24750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	3,00	741,00	--	2223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	12,00	750,00	--	9000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,92	17355,76	2191,28	15988	2019	73,60	68
					12555,00	101,25	11566	93	0,49	0
12.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,81	107900,00	--	87541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,11	107900,00	--	11858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,87	21,80	0,05	542	1	0,03	1
					5,81	0,02	145	--	0,00	0
15.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4196,00	43,59	0,10	182925	420	0,06	248
					11,62	0,04	48758	168	0,00	1
		Итого по разделу:								10355348
		Раздел: Опора неподвижные НО-1 (8 шт.)								
16.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10,00	18,51	17,50	185	175	0,01	0
					1,01	4,41	10	44	0,02	0
17.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,30	262,72	--	79	--	1,85	1
					262,72	--	79	--	--	--
18.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7,00	5,55	5,55	39	39	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	1,80	--	13	0,01	0
19.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,00	21,55	4,52	151	32	0,11	1
					17,03	--	119	--	--	--
20.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,30	134,10	--	40	--	0,97	0
					134,10	--	40	--	--	--
21.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2,00	7,91	7,91	16	16	--	--
					--	2,57	--	5	0,01	0
22.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2,00	7,32	7,32	15	15	--	--
					--	2,38	--	5	0,01	0
23.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	6,00	687,86	24,55	4127	147	0,26	2
					39,83	9,20	239	55	0,04	0
24.	Е0106-1-5	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры из бетона кл. В15 на с/с цемента W4	м3	3,10	16668,86	112,36	51673	348	6,34	20
					1021,50	42,44	3167	132	0,21	1
25.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,18	65900,00	--	11862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,10	143,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,10	407,00	--	1262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	172357,31	536,06	6894	21	289,00	12
					47475,00	202,50	1899	8	0,99	0
29.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,18	16367,84	681,42	2946	123	95,00	17
					14670,00	132,75	2641	24	0,65	0
30.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,18	172800,00	--	31104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,50	21,80	0,05	98	--	0,03	0
					5,81	0,02	26	--	0,00	0
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,73	34,73	0,02	234	--	0,02	0
					4,16	--	28	--	--	--
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,00	245,44	3,82	3927	61	0,21	3
					37,35	1,44	598	23	0,01	0
34.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	1,50	300,55	1,80	451	3	0,42	1
					69,75	0,68	105	1	0,00	0
35.	Е0106-9-2 К=3	На каждые 10 мм изменения толщины подливки добавлять до толщ. 50 мм	м2	1,50	393,64	2,25	590	3	0,36	1
					65,49	0,87	98	1	0,00	0
		Итого по разделу: Опора неподвижные НО-1 (8 шт.)								116137
		Раздел: Опора неподвижные НО-2 (23 шт.)								
36.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	42,00	18,51	17,50	778	735	0,01	0
					1,01	4,41	42	185	0,02	1
37.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,20	262,72	--	315	--	1,85	2
					262,72	--	315	--	--	--
38.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	31,00	5,55	5,55	172	172	--	--
					--	1,80	--	56	0,01	0
39.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	31,00	21,55	4,52	668	140	0,11	3
					17,03	--	528	--	--	--
40.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,80	134,10	--	107	--	0,97	1
					134,10	--	107	--	--	--
41.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	7,00	7,91	7,91	55	55	--	--
					--	2,57	--	18	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	7,00	7,32	7,32	51	51	--	--
					--	2,38	--	17	0,01	0
43.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	23,00	687,86	24,55	15821	565	0,26	6
					39,83	9,20	916	212	0,04	1
44.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры из бетона кл. В15 на с/с цемента W4	м3	9,80	16668,86	112,36	163355	1101	6,34	62
					1021,50	42,44	10011	416	0,21	2
45.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,47	65900,00	--	30973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	9,80	143,00	--	1401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	9,80	407,00	--	3989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,14	172357,31	536,06	24130	75	289,00	40
					47475,00	202,50	6647	28	0,99	0
49.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	1,10	16367,84	681,42	18005	750	95,00	105
					14670,00	132,75	16137	146	0,65	1
50.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	1,10	172800,00	--	190080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,00	21,80	0,05	610	1	0,03	1
					5,81	0,02	163	1	0,00	0
52.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	37,48	34,73	0,02	1302	1	0,02	1
					4,16	--	156	--	--	--
53.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	47,00	245,44	3,82	11536	180	0,21	10
					37,35	1,44	1755	68	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	4,10	300,55	1,80	1232	7	0,42	2
					69,75	0,68	286	3	0,00	0
55.	Е0106-9-2 К=3	На каждые 10 мм изменения толщины подливки добавлять до толщ. 50 мм	м2	4,10	393,64	2,25	1614	9	0,36	1
					65,49	0,87	269	4	0,00	0
		Итого по разделу: Опора неподвижные НО-2 (23 шт.)								466194
		Раздел: Опора неподвижные НО-3 (25 шт.)								
56.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	43,40	18,51	17,50	803	760	0,01	0
					1,01	4,41	44	191	0,02	1
57.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,10	262,72	--	289	--	1,85	2
					262,72	--	289	--	--	--
58.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	34,80	5,55	5,55	193	193	--	--
					--	1,80	--	63	0,01	0
59.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,80	21,55	4,52	750	157	0,11	4
					17,03	--	593	--	--	--
60.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,80	134,10	--	107	--	0,97	1
					134,10	--	107	--	--	--
61.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	7,10	7,91	7,91	56	56	--	--
					--	2,57	--	18	0,01	0
62.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	7,10	7,32	7,32	52	52	--	--
					--	2,38	--	17	0,01	0
63.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	27,00	687,86	24,55	18572	663	0,26	7
					39,83	9,20	1075	248	0,04	1
64.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры из бетона кл. В15 на с/с цемента W4	м3	10,50	16668,86	112,36	175023	1180	6,34	67
					1021,50	42,44	10726	446	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,61	65900,00	--	40199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	11,70	143,00	--	1673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	11,70	407,00	--	4762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,14	172357,31	536,06	24130	75	289,00	40
					47475,00	202,50	6647	28	0,99	0
69.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	1,70	16367,84	681,42	27825	1158	95,00	162
					14670,00	132,75	24939	226	0,65	1
70.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	1,70	172800,00	--	293760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,00	21,80	0,05	1046	2	0,03	1
					5,81	0,02	279	1	0,00	0
72.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	51,00	245,44	3,82	12517	195	0,21	11
					37,35	1,44	1905	73	0,01	0
73.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	4,70	300,55	1,80	1413	8	0,42	2
					69,75	0,68	328	3	0,00	0
74.	Е0106-9-2 К=3	На каждые 10 мм изменения толщины подливки добавлять до толщ. 50 мм	м2	4,70	393,64	2,25	1850	11	0,36	2
					65,49	0,87	308	4	0,00	0
		Итого по разделу: Опора неподвижные НО-3 (25 шт.)								605022
		ИТОГО:					11542696	418995		3153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	Е0106-9-2 К=3	На каждые 10 мм изменения толщины подливки добавлять до толщ. 50 мм	м2	6,25	393,64	2,25	2460	14	0,36	2
					65,49	0,87	409	5	0,00	0
		Итого по разделу: Спора неподвижные НС-3 (25 шт.)								788237

ИТСГС: 13354630 610801 4411

804610 220231 1066

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1204617
На металлоконтажные работы	61921
Всего накладных расходов:	1266538
Итого с накладными	14621168

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	4411
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1066
- в накладных расходах, чел-ч.	633
Всего трудозатрат, чел-ч.:	6110

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	877271
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15498439
Итого с временными, 1,5 %	15730916
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %	15821841
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15884765
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16042074
Пересчет в текущих ценах, К-1,907	30592235
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	611845
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31204080
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3744490
Итого с НДС	34948570

Сдал ТОО "Өркен-1": _____

Принял ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства": _____

Технадзор: _____