Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«15» июня 2012г. **г.Форт-Шевченко**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) Акима Тупкараганского района
(наименование организации-заказчика,назначившей приемочную комиссию)

Распоряжением от «13» июня 2012г №71
в составе:
председателя комиссии:

Д.Мендиханов — И.о. Акима Тупкараганского района
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
А.Мукашев — зам.директора департамента гос.архитектурно-строительного контроля по Мангистауской област
(фамилия, имя) (должность)

заказчика:
К. Акыбаев — Начальник. отд.архитектуры, градостроительства и строительства
(фамилия,имя,отчество) (должность

эксплуатационной организации:
Р.К.Исмайлов — директор ТОО «КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
И.С.Сактаганов — директор ТОО «Өркен-1»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
К.М. Бижикенов — директор ТОО «Жастар-Плюс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Б. Саралтаев — начальник УГСЭН района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
С.С.Хайрушев — начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Ж.Сисенбаев — Гос. экологический инспектор по Тупкараганскому району Мангистауского филиала «Жайык Каспийского Департамента Экологии»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Е.Жетжанов — директор ТОО «Мұрадар»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. заказчиком: (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта

«Газоснабжение жилого массива юго-западной зоны города Форт-Шевченок»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое переворужение)

по адресу : **Мангистауская область Тупкараганский район, г. Форт-Шевченко**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

_____
(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

№392, 10.08.2011г
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:

ТОО «Өркен-1» выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями_____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано

ТОО «Жастар-Плюс»
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

5.Исходные данные для проектирования выданы

_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**
(номер проекта, номер серии(по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена

_____
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект(очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2011 г.; **окончание работ май 2012 г.**
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, 14 мес.:
по норме или ПОС_____, фактически 14 мес

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация

_____
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Общая протяженность газопровода среднего давления, - 1020 м;
Общая протяженность газопровода низкого давления, - 5586 м; (факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод среднего давления запроектирован надземно и прокладывается на высоте 0,7 м. Сети на площадках запроектированы в увязке с собой и строящимися сооружениями.
Расстояние между подвижным опорами: - условным диаметром 80 мм – 5 м; условным диаметром 100 мм – 6 м.
Расстояние между неподвижным опорами: - условным диаметром 80 мм – 160 м; условным диаметром 100 мм – 150 м.
Газопровод низкого давления запроектирован надземно и прокладывается на высоте 3,0 м. Сети на площадках запроектированы в увязке с собой и строящимися сооружениями.

Расстояние между подвижным опорами: - условным диаметром 100 мм – 6 м; условным диаметром 150 мм – 8 м; условным диаметром 200 мм – 10 м;
Расстояние между неподвижным опорами: - условным диаметром 100 мм – 150 м; условным диаметром 200 мм – 130 м.
Целью проекта является газоснабжение жилого массива юго-западной зоны города Форт-Шевченко. С учетом перспективного строительство газификации подлежит 310 жилых домов и один детский сад. Расчетная потребность а газе составляет 775000нм³/год.
Проектом предусмотрено строительство следующих объектов:
Газопровод среднего давления Рр.=0,3 МПа;
Газорегуляторного пункта низкого давления ШРП-1;
Газопровод низкого давления Рр.=0,3 МПа в жилом массиве юго-западной зоны г. Форт-Шевченок.
Пересечения газопроводов с автодорогами предусмотрены на высоких опорах 5 м. Компенсация температурных расширений обеспечена естественными поворотами трассы газопроводов с дополнительной установкой П-образных горизонтальных компенсаторов между неподвижными опорами.
В местах пересечения с воздушными линиями электропередач 0,6-10 кВ предусмотрено устройство защитных ограждений.
Надземные газопроводы среднего и низкого давления
Подвижные опоры по трассе газопровода запроектированы из металлических конструкций, устанавливаемых на монолитные бетонные фундаменты. Фундаменты выполняются из бетона класса В15.
Неподвижные опоры монолитные железобетонные из бетона класса В15 на сульфатостойком – 1,4 м.
Высокие подвижные опоры устанавливаются на вертикальных компенсаторах, опоры запроектированы из металлических конструкций, устанавливаемых на монолитные бетонные фундаменты из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе. Арматура для армирования класса АIII. Заглубление фундаментов в грунте произведено на глубину от 0,6 до 1,0 м.
Площадка ШРП:
Газораспределительные блочные пункты типа ГРПШ-07-2У1 полностью заводского изготовления устанавливаются на фундаментную плиту.
Площадка ШРП-1 размерами в плане 4х3,5 м, ограждается сетчатыми панелями по серии 3.0017-1 вып.0. Панели крепятся на металлические стойки, с монолитными фундаментами из бетона класса В12,5. Покрытие площадки из бетона класса В12,5.
На площадке ШРП заземляющее устройство выполняется в виде контура заземления, выполненного электродами из круглой стали диаметром 16 мм, соединёнными стальной полосой 40х4 мм.
К контору присоединяются стальной полосой 25х4 мм все металлические элементы и трубопроводы газорегуляторного пункта.
Для заземления каждого кранового узла предусматривается заземляющее устройство в составе электродов из круглой стали диаметром 16 мм, соединёнными стальной полосой 40х4 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающейприродной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплутационными организациями. Перечень справок городских эксплутационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 108 355 000,0 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 103 338 480,0 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объкта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических **удовлетворительно**

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные ипо применению материалов и конструкций) **удовлетворительно**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

«Газоснабжение жилого массива юго-западной зоны города Форт-Шевченок»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ Д.О.Мендиханов
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ А.Мукашев
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ К. Акыбаев
(подпись)

_____ Р.К.Исмайлов
(подпись)

_____ И.С.Сактаганов
(подпись)

_____ К.М. Бижикенов
(подпись)

_____ Б.Саралтаев
(подпись)

_____ С.С.Хайрушев
(подпись)

_____ Ж.А.Сисенбаев
(подпись)

_____ Е.Жетжанов
(подпись)