Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО «Свинецстрой»
Субподрядчик: ТОО «InTechTelecom»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт гимназии № 138 им. М. Базарбаева на 300 учащихся мест, расположенной по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-1, д. 26

Наименование обьекта: Здание гимназии

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
		Раздел: Стены и потолки								
		Раздел: Проемы								
		Раздел: Отопление								
91.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	266,00	197,20	15,96	52455	4245	1,21	321
					181,24	2,52	48210	670	0,02	6
92.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	498,00	165,84	1,99	82588	991	0,75	371
					163,85	0,32	81597	159	0,00	1
93.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	170,00	109,47	1,00	18610	170	0,49	84
					108,47	0,16	18440	27	0,00	0
94.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	512,00	67,96	0,50	34796	256	0,44	223
					67,46	0,09	34540	46	0,00	0
95.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром	м	315,00	51,07	0,69	16087	217	0,33	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25 мм			50,38	0,11	15870	35	0,00	0
96.	Е0118-18-2	Демонтаж узлов тепловых элекваторных номер 3-5	узел	1,00	1411,42	218,59	1411	219	13,34	13
					1192,84	81,56	1193	82	0,80	1
97.	Е0116-14-2	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	40,00	138,19	4,94	5528	198	1,48	59
					133,26	1,84	5330	74	0,02	1
98.	Е0116-15-1	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	170,72	24,52	1024	147	1,69	10
					146,19	9,84	877	59	0,09	1
99.	Е0118-6-2	Установка алюминевых радиаторов	1кВт	399,20	250,57	23,26	100026	9286	0,68	271
					112,04	8,72	44728	3483	0,04	17
100.	СПрайс-лист	Радиатор биметаллический BrEEz 500/80	секция	2620,00	633,00	--	1658460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С130904-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	262,00	343,00	--	89866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м	150,00	677,28	17,65	101592	2648	0,64	95
					115,40	6,61	17310	992	0,03	5
103.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	260,00	481,30	4,95	125138	1287	0,34	89
					60,03	1,86	15608	484	0,01	2
104.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	734,00	431,30	4,95	316574	3633	0,34	251
					60,03	1,86	44062	1367	0,01	7
105.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	315,00	352,30	4,95	110974	1559	0,34	108
					60,03	1,86	18909	587	0,01	3
106.	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1	1узел	1,00	102833,29	317,79	102833	318	10,93	11
					1966,50	118,13	1966	118	0,57	1
107.	С130904-17	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	3,00	1230,00	--	3690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	С130904-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	3,00	784,00 --	-- --	2352 --	-- --	-- --	-- --
109.	Е0116-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50 мм	1врезка	2,00	5334,14 1159,20	79,88 30,94	10668 2318	160 62	6,49 0,15	13 0
110.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1365,00	12,59 12,29	-- --	17190 16781	-- --	0,06 --	79 --
111.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	188,00	162,41 119,45	0,07 0,02	30534 22457	13 4	0,74 0,00	139 0
112.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	40,00	445,87 266,51	9,88 3,69	17835 10660	395 148	1,48 0,02	59 1
113.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	521,42 292,39	49,05 19,69	3129 1754	294 118	1,69 0,09	10 1
114.	Е0118-6-2	Установка алюминевых радиаторов	1кВт	11,24	159,96 112,04	23,26 8,72	1798 1259	261 98	0,68 0,04	8 0
115.	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	4,00	70,80 35,52	35,27 13,34	283 142	141 53	0,20 0,07	1 0
116.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	2,00	51,88 26,29	25,59 9,67	104 53	51 19	0,15 0,05	0 0
117.	Е0118-22-4	Ремонт приборов учета потребление тепловой энергии и горячей воды	комплект	1,00	71,10 62,10	-- --	71 62	-- --	0,36 --	0 --
118.	СПрайс-лист	Прибор учета ТВА-1 с модем	шт	1,00	161128,99 --	-- --	161129 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Отопление 3066747

Раздел: Горячее и холодное водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	498,00	116,90	1,81	58216	901	0,75	375
					115,09	0,29	57315	144	0,00	1
120.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	524,00	88,41	1,24	46327	650	0,57	298
					87,17	0,20	45677	105	0,00	1
121.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	кран	8,00	72,24	9,24	578	74	0,36	3
					63,00	3,60	504	29	0,02	0
122.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	498,00	707,20	12,92	352184	6437	0,50	248
					88,49	4,84	44069	2409	0,02	12
123.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	240,00	433,63	6,60	104070	1584	1,21	290
					216,83	2,48	52040	594	0,01	3
124.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	86,00	445,87	9,88	38345	849	1,48	128
					266,51	3,69	22920	317	0,02	2
125.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	198,00	546,39	15,24	108186	3017	1,89	373
					336,38	5,71	66602	1131	0,03	6
126.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	12,00	1390,00	--	16680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	110,00	1250,00	--	137500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	8,00	10292,87	28,86	82343	231	1,03	8
					181,13	11,25	1449	90	0,05	0
129.	СПрайс-лист	Шкаф металлический навесной открытый ШПК-320 НО	шт	8,00	6535,96	--	52288	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	498,00	12,59	--	6272	--	0,06	29
					12,29	--	6122	--	--	--
131.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	54,80	164,61	0,09	9021	5	0,74	41
					124,20	0,02	6806	1	0,00	0
		Итого по разделу: Горячее и холодное водоснабжение								1012009
		Раздел: Канализация								
132.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	124,00	118,01	1,59	14633	197	0,69	85
					116,42	0,25	14436	31	0,00	0
133.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	120,00	145,63	3,27	17476	392	0,85	102
					142,36	0,52	17083	62	0,00	1
134.	Е0165-4-4	Демонтаж душевых поддонов	компл	14,00	477,11	22,41	6680	314	2,61	37
					454,70	3,56	6366	50	0,03	0
135.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/ и моек	компл	52,00	101,59	3,33	5283	173	0,61	32
					98,26	0,54	5110	28	0,00	0
136.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	40,00	244,84	6,45	9794	258	1,43	57
					238,39	1,04	9536	42	0,01	0
137.	Е0165-4-4	Демонтаж ванн чугунных	компл	2,00	477,11	22,41	954	45	2,61	5
					454,70	3,56	909	7	0,03	0
138.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	шт	14,00	293,06	0,56	4103	8	1,66	23
					292,50	0,09	4095	1	0,00	0
139.	Е0165-12-9	Демонтаж трапов чугунных	компл	14,00	151,66	1,36	2123	19	0,86	12
					150,30	0,19	2104	3	0,00	0
140.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	64,00	653,20	0,37	41805	24	0,73	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 50 мм			140,18	0,07	8972	4	0,00	0
141.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	120,00	774,65 135,00	0,48 0,09	92958 16200	58 11	0,71 0,00	85 0
142.	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	3,20	820,00 --	-- --	2624 --	-- --	-- --	-- --
143.	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	7,60	6190,00 --	-- --	47044 --	-- --	-- --	-- --
144.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9194,48 445,05	49,05 19,69	18389 890	98 39	2,55 0,09	5 0
145.	Е0117-3-1	Установка унитазов	комплект	36,00	6354,48 445,05	49,05 19,69	228761 16022	1766 709	2,55 0,09	92 3
146.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	44,00	6054,14 458,25	33,64 14,06	266382 20163	1480 619	2,58 0,06	113 3
147.	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников	шт	32,00	1592,61 144,90	1,96 --	50964 4637	63 --	0,81 --	26 --
148.	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	комплект	13,00	9257,24 445,05	77,06 28,13	120344 5786	1002 366	2,60 0,14	34 2
149.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	14,00	4848,73 191,47	68,38 25,31	67882 2681	957 354	1,14 0,13	16 2
150.	Е0117-2-3	Установка смесителей душевых поддонов	шт	10,00	2152,61 144,90	1,96 --	21526 1449	20 --	0,81 --	8 --
151.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	14,00	2921,30 160,43	11,50 5,62	40898 2246	161 79	0,91 0,03	13 0

Итого по разделу: Канализация 1060623

Раздел: Электромонтажные работы

Раздел: Приточно-вытяжная вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Пожарная сигнализация

Раздел: Прочие работы

Раздел: Фасад

Раздел: Кровля

Раздел: Наружное освещение

Раздел: Благоустройство территории. Ограждение

Раздел: МАФы

ИТОГО:	5139378	47272	4905
	846315	15910	83

Накладные расходы :

На общестроительные работы	28640
На сантехнические работы	973369
Всего накладных расходов:	1002009
Итого с накладными	6141387

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	358816
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6500203
Итого с временными, 1,44 %	6591486
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6678296
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6704017
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6768321
Пересчет в текущих ценах, К=2,088	14132254
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	282645
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14414899
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1729788
Итого с НДС	16144687

Принял:

Сдал: