Заказчик КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор №448 от 31.08.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Работы по установке архитектурной подсветки для административного здания по ул. Кабанбай батыра, 48 в г. Талдыкорган

Наименование обьекта: Работы по установке архитектурной подсветки для административного здания по ул. Кабанбай батыра, 48 в г. Талдыкорган

А К Т N 04

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-596-7	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой мощностью до 500 Вт	шт	33,00	1670,75	631,35	55135	20835	3,68	121
					616,40	138,00	20341	4554	0,80	26
2.	С151703-43	Прожектор LED FL002 SLIM 20W	шт	2,00	2200,00	--	4400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С151703-35	Прожектор LED SP002 18W	шт	29,00	8430,00	--	244470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПРАЙС	GA010-SPIKE LED 10W COB 5700K GREY IP6	шт	2,00	2379,92	--	4760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	58,00	474,50	181,70	27521	10539	1,73	100
					285,20	51,75	16542	3001	0,30	17
6.	С151703-31	Светильник линейный 18W 100см	шт	58,00	8020,00	--	465160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-401-1	Кабели с установкой ответвительных коробок: 2-4-жильный, сечение	м	800,00	197,46	87,06	157968	69644	0,51	405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жилы до 16 мм2			83,61	23,69	66884	18952	0,14	110
8.	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,50	32123,00	--	16062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151601-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,30	50586,00	--	15176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-153-1	Короб для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	м	400,00	373,29	110,28	149314	44114	1,39	557
					230,00	19,44	92000	7774	0,11	45
11.	СПРАЙС	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм. м		400,00	21,29	--	8515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	300,00	372,90	9,08	111869	2725	1,48	445
					266,51	3,39	79954	1018	0,02	5
13.	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметром до 50 мм	1000м	0,30	86200,00	--	25860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3504,50	571,55	3504	572	14,95	15
					2613,95	126,50	2614	127	0,73	1
15.	СПРАЙС	Шкаф управления освещением	шт	1,00	15068,84	--	15069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в стенах электродрелью	отверст	900,00	9,91	0,02	8922	21	0,06	57
					9,89	--	8901	--	--	--
17.	СПРАЙС	Распределительные коробки 85х85	шт.	103,00	47,84	--	4927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	917,20	32,20	1834	64	2,30	5
					391,00	5,17	782	10	0,03	0
19.	СПРАЙС	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА	шт.	1,00	432,03	--	432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПРАЙС	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА	шт.	1,00	146,50	--	147	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	СПРАЙС	Колодка клеммная соединительная 1р , 11х5,3 мм2	шт.	309,00	118,70	--	36677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПРАЙС	Реле времени астрономическое	шт.	1,00	2712,39	--	2712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПРАЙС	Кнопка Пуск-Стоп	шт.	2,00	1245,57	--	2491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПРАЙС	Пакетный переключатель	шт.	1,00	1339,45	--	1339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПРАЙС	Крепежный материал	компл.	4,00	16743,16	--	66973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПРАЙС	Дизайн проекта	шт	3,00	11959,40	--	35878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С2003-153	Краны-манипуляторы, 16 т	маш-ч	228,00	2204,00	2204,00	502512	502512	--	--
					--	364,50	--	83106	2,11	482
28.	Ц0108-574 -9	Подключение жил кабелей или проводов	жил	186,00	373,36	7,71	69444	1433	0,97	180
					196,65	1,15	36577	214	0,01	1

ИТОГО:

	2039071	652459	1884
	324595	118756	688

Накладные расходы :

На монтажные работы	256854
На общестроительные работы	17984
На сантехнические работы	103644
Всего накладных расходов:	378481
Итого с накладными	2417553

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	144149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2561702		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %						2605249		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2615436		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2640902		
		Затраты, связанными с командированием работников						129190		
		Итого с затратами, связанными с командированием работников						2770092		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						8110119		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						162202		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8272321		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						992678		
		Итого с НДС						9264999		

Сдал: _____ Принял: _____

Казакстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ" Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

ПРОСИМ ПОДПИСАТЬ И ВЕРНУТЬ НАШ ЭКЗЕМПЛЯР