ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Генподрядчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Су Желісі"Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
Субподрядчик: ТОО "RAS ltd Ko"

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту резервуара чистой воды на территории Головных очистных сооружений ГКП "Су Желісі"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№184	3.09.2014 г				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1 строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в базовых ценах 2001 г	из них в отчетный месяц	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты на приобретение материалов (тенге)	дополнительные затраты другие дополнительные расходы (тенге)	налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы по ремонту резервуара чистой воды на территории Головных очистных сооружений ГКП "Су Желісі"	13 448 424,00	12007521	6546991						1440903	13448424
Всего к оплате за сентябрь :	**13 448 424,00**	12007521	6546991						1440903	**13448424**

Заказчик

Подрядчик:

Заказчик :Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Су Желісі» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «RAS ltd Ko»

Договор №184 от 3 сентября 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту резервуара чистой воды на территории Головных очистных Сооружений ГКП «Су Желісі»

Наименование обьекта: Работы по ремонту резервуара чистой воды на территории Головных очистных Сооружений ГКП «Су Желісі»

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт кровли								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	24,00	448,92	186,57	10774	4478	1,71	41
					262,35	4,48	6296	107	0,01	0
2.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	40,00	27,10	27,10	1084	1084	--	--
					--	18,97	--	759	0,40	16
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	40,00	176,40	176,40	7056	7056	--	--
					--	35,28	--	1411	0,74	30
4.	СПрайс	Гидропромикс	кг	1305,00	138,21	--	180363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С11011-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,90	4838,00	--	4354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,90	630,00	--	567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс	Мастика Биом-И	кг	957,00	147,86	--	141503	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,02	630,00	--	11	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс	Мастика Биом-И	кг	128,00	147,86	--	18926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей диффузоров	м2	12,00	66,83	--	802	--	0,37	4
					66,83	--	802	--	--	--
11.	СПрайс	Силор/защита от коррозии/	кг	3,60	1035,02	--	3726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-166-2	Подсыпка ПГС с обваловкой вокруг резервуаров	м3	36,00	147,51	--	5310	--	1,07	38
					147,51	--	5310	--	--	--
13.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	36,00	630,00	--	22680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-57-1	Установка арматуры	1т	0,41	5047,64	318,22	2070	130	28,49	12
					4561,43	86,13	1870	35	0,33	0
15.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,40	32300,00	--	12920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Гидропромикс	кг	20,00	138,21	--	2764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Силор	кг	4,00	1035,02	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонт кровли								419051
		Раздел: Внутренние работы								
18.	Е0101-168-2	Очистка от ила и песка с подъемным краном	м3	720,00	832,03	339,63	599060	244532	3,12	2250
					492,40	234,58	354529	168899	1,01	729
19.	Е0163-13-	Промывка внутренних поверхностей	м2	1200,00	27,97	--	33568	--	0,19	234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1примен				27,97	--	33568	--	--	--
20.	С143101-1	Вода	м3	9,00	5,00	--	45	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0113-44-7	Очистка щетками бетонных поверхностей	м2	1100,00	66,83	--	73508	--	0,37	411
					66,83	--	73508	--	--	--
22.	Е0146-24-2	Очистка стен и днища от рыхлого бетона	м2	100,00	36,16	--	3616	--	0,25	25
					36,16	--	3616	--	--	--
23.	СПрайс	Гидропромикс	кг	1350,00	147,86	--	199612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,90	4838,00	--	4354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,90	630,00	--	567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Ускоритель SiKA-2	кг	225,00	554,48	--	124757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Силор	кг	90,00	1035,02	--	93152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Ускоритель SiKA-2	кг	77,00	554,48	--	42695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Гидропромикс	кг	70,00	147,86	--	10350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11011-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,09	4838,00	--	435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Гидропромикс	кг	230,00	147,86	--	34008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс	Ластофлекс	кг	69,00	425,10	--	29332	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс	Ветек	кг	23,00	240,27	--	5526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,92	4838,00	--	4451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,30	630,00	--	819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс	Гидропромикс	кг	64,80	147,86	--	9581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс	Ветек	кг	13,00	240,27	--	3124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс	Гидропромикс	кг	346,00	147,86	--	51160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс	Ластофлекс	кг	138,00	425,10	--	58664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,42	4838,00	--	2008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс	Антигедрон -4	кг	138,30	628,41	--	86909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143101-1	Вода	м3	10,00	5,00	--	50	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Нетрол	кг	398,00	240,27	--	95629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0163-13-1примен	Промывка внутренних поверхностей	м2	2800,00	27,97	--	78324	--	0,19	545
					27,97	--	78324	--	--	--
45.	С143101-1	Вода	м3	10,00	5,00	--	50	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	СПрайс	Ветек	кг	336,00	240,27	--	80732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	Антигедрон -4	кг	256,50	628,41	--	161187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс	Гидропромикс	кг	105,30	147,86	--	15570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс	Ластофлекс	кг	32,40	425,10	--	13773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс	Силор	кг	5,94	1035,02	--	6148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс	Силор	кг	50,00	1035,02	--	51751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143101-1	Вода	м3	6,00	5,00	--	30	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	Гидропромикс	кг	3175,00	147,86	--	469458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс	Ветек	кг	381,00	240,27	--	91544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПрайс	Гидропромикс	кг	12700,00	147,86	--	1877831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-10 08	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	4,76	4838,00	--	23029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143101-1	Вода	м3	10,00	5,00	--	50	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс	Фасил	кг	86,40	924,13	--	79845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Внутренние работы								4516301
		Раздел: Камера								
59.	E0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий /плиты перекрытия/	м3	2,44	3781,21	1897,73	9226	4630	11,53	28
					1883,48	717,75	4596	1751	3,50	9
60.	E0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	85,00	86,18	80,22	7326	6819	0,04	4
					5,96	29,67	507	2522	0,12	10
61.	E0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную/	м3	6,00	932,58	--	5595	--	5,60	34
					932,58	--	5595	--	--	--
62.	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временный отвал	т	159,25	17,73	17,73	2824	2824	--	--
					--	3,55	--	565	0,07	12
63.	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,60	2103,20	--	11778	--	3,56	20
					584,10	--	3271	--	--	--
64.	E0106-57-1	Установка арматуры	1т	0,16	5047,64	318,22	808	51	28,49	5
					4561,43	86,13	730	14	0,33	0
65.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,16	53600,00	--	8576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетонного основания и сейсмопояса	м3	6,00	4856,37	72,61	29138	436	1,49	9
					215,33	27,42	1292	165	0,13	1
67.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен камеры с устройством опалубки и вязкой арматурной сетки	м3	16,00	9106,64	396,53	145706	6344	9,89	158
					1584,00	149,79	25344	2397	0,73	12
68.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,64	53000,00	--	33920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная наружнызх стен камеры мстикой Биом-И	м2	80,00	50,36 41,09	4,20 1,58	4029 3287	336 127	0,23 0,01	19 1
70.	СПрайс	Мастика Биом-И	кг	200,00	147,86 --	-- --	29572 --	-- --	-- --	-- --
71.	СПрайс	Силор	кг	6,00	1035,02 --	-- --	6210 --	-- --	-- --	-- --
72.	СПрайс	Гидропромикс	кг	210,00	147,86 --	-- --	31051 --	-- --	-- --	-- --
73.	СПрайс	Ластофлекс	кг	10,00	425,10 --	-- --	4251 --	-- --	-- --	-- --
74.	СПрайс	Ветек	кг	60,00	240,27 --	-- --	14416 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Камера 344426

Раздел: Погрузка и вывоз мусора

75.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	550,00	27,10 --	27,10 18,97	14905 --	14905 10434	-- 0,40	-- 220
76.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	550,00	176,40 --	176,40 35,28	97020 --	97020 19404	-- 0,74	-- 407

Итого по разделу: Погрузка и вывоз мусора 111925

ИТОГО:	5391703 602445	390646 208590		3836 1446

Накладные расходы :

На общестроительные работы 784704

Всего накладных расходов: 784704
Итого с накладными 6176407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	370584
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6546991
Пересчет в текущих ценах, К-1,79809	11772079
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	235442
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12007521
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1440903
Итого с НДС	13448424

Принял:

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения «Су Желісі»
Управления энергетики и коммунального хозяйства
города Алматы

Сдал:

Подрядчик

ТОО «RAS ltd Ko»

Счет-фактура № 00000000085 от 29 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000368, Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009002, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ658560000005747431, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос. закупках №184 от 03.09.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050042, г.Алматы, ул.Шолохова, 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на праве хоз ведения "Су желісі" Упр-я энергетики и комм хоз-ва г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040018267, 050042, г.Алматы, ул.Шолохова, 9

ИИК получателя: KZ776390422030000381, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по ремонту резервуара чистой воды на территории Головных очистных сооружений ГКП "Су желісі"	тенге	1	12 007 521,43	12 007 521,43	12%	1 440 902,57	13 448 424,00	0	
Всего по счету:					**12 007 521,43**		**1 440 902,57**	**13 448 424,00**		

Руководитель: Керимтаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на праве хоз ведения "Су желісі" Упр-я энергетики и комм хоз-ва г.Алматы,050042, г.Алматы, ул.Шолохова, 9** **081040018267**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2, тел.: (727) 381-69-52** **040440000368**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках №184 от 03.09.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
85	29.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Работы по ремонту резервуара чистой воды на территории Головных очистных сооружений ГКП "Су желісі"		тенге	1	13 448 424,00	13 448 424,00
			Итого	1	x	13 448 424,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

ФОРМА №КС-3

Генподрядчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Су Желісі"Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
Субподрядчик: ТОО "RAS ltd Ko"

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту резервуара чистой воды на территории Головных очистных сооружений ГКП "Су Желісі"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№184	3.09.2014 г				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в базовых ценах 2001 г	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы по ремонту резервуара чистой воды на территории Головных очистных сооружений ГКП "Су Желісі"	37 520 000,00	21492479	18265592	11718601					2579097	24071576
Всего к оплате за декабрь :	**37 520 000,00**	21492479	18265592	11718601					2579097	**24071576**

Заказчик

Подрядчик:

Заказчик :Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Су Желісі» Форма N 2в
Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
Подрядчик ТОО «RAS ltd Ко»

Договор №184 от 3 сентября 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту резервуара чистой воды на территории Головных очистных Сооружений ГКП «Су Желісі»

Наименование обьекта: Работы по ремонту резервуара чистой воды на территории Головных очистных Сооружений ГКП «Су Желісі»

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт кровли								
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	19,50	448,92	186,57	8754	3638	1,71	33
					262,35	4,48	5116	87	0,01	0
2.	E0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона/ в перекрытии для очистки от ила и установки техники/	м3	4,50	11675,58	6734,24	52540	30304	28,80	130
					4941,34	2542,82	22236	11443	12,43	56
3.	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	38,30	27,10	27,10	1038	1038	--	--
					--	18,97	--	727	0,40	15
4.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	38,30	176,40	176,40	6756	6756	--	--
					--	35,28	--	1351	0,74	28
5.	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	435,00	188,00	14,77	81780	6426	0,40	175
					57,92	5,54	25193	2412	0,03	12
6.	E0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек/ до 100 мм/	м2	435,00	359,24	11,79	156267	5130	0,08	34
					11,09	4,40	4823	1914	0,02	9
7.	E0115-61-	Восстановление бетонных	м2	435,00	132,58	3,72	57674	1620	0,72	311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	поверхностей			128,70	0,79	55984	345	0,06	24
8.	Е0113-55-1	Выравнивание застойных участков в перекрытии	м2	435,00	293,90	133,51	127846	58076	0,85	370
					156,67	50,00	68153	21748	0,24	106
9.	Е0146-33-2	Обетонирование труб вентиляции	м3	3,20	15988,03	223,68	51162	716	49,13	157
					7296,30	84,15	23348	269	0,42	1
10.	Е0113-55-1	Гидроизоляция вентиляционным труб на 0,3 м битумно-полимерной мастикой Биом-И	м2	35,00	293,90	133,51	10286	4673	0,85	30
					156,67	50,00	5484	1750	0,24	9
11.	Е0146-33-2	Обетонирование световых труб	м3	3,72	15988,03	223,68	59475	832	49,13	183
					7296,30	84,15	27142	313	0,42	2
12.	Е0120-18-1	Демонтаж зонтов	шт	8,00	41,57	3,11	333	25	0,21	2
					35,08	1,30	281	10	0,01	0
13.	Е0120-18-3	Установка зонтов	шт	8,00	1079,33	8,03	8635	64	0,57	5
					93,56	2,60	748	21	0,01	0
14.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей диффузоров грунтовкой ГФ-021 , с предварительной пропиткой р-ром Силор	м2	12,00	55,33	0,06	664	1	0,03	0
					6,39	0,02	77	--	0,00	0
15.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей диффузоров эмалью ПФ-115	м2	12,00	161,94	0,02	1943	--	0,02	0
					4,58	--	55	--	--	--
16.	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	м3	36,00	23,70	4,97	853	179	0,12	4
					18,73	--	674	--	--	--
17.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	11,30	873,60	81,13	9872	917	0,16	2
					23,52	12,84	266	145	0,05	1
18.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	142,00	271,07	36,61	38492	5199	0,04	5
					5,50	12,64	781	1794	0,04	6
19.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	15,75	4856,37	72,61	76488	1144	1,49	23
					215,33	27,42	3391	432	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	300,00	214,01	37,72	64204	11316	0,04	13
					6,61	9,67	1983	2902	0,03	10
21.	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий , нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	м2	300,00	461,64	4,74	138491	1423	0,10	30
					17,50	2,00	5250	601	0,01	2
22.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	300,00	390,92	--	117274	--	0,16	48
					27,23	--	8168	--	--	--
23.	Е0146-33-2	Обетонирование люков	м3	2,50	15988,03	223,68	39970	559	49,13	123
					7296,30	84,15	18241	210	0,42	1
24.	Е0115-61-1	Обработка обетонированной поверхности люков гидроизоляционным материалом	м2	6,00	132,58	3,72	796	22	0,72	4
					128,70	0,79	772	5	0,06	0
25.	Е0113-44-8	Обработка очищенных металлических поверхностей люков пропиткой Силор	м2	4,00	198,00	--	792	--	1,13	5
					198,00	--	792	--	--	--
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей диффузоров эмалью ПФ-115	м2	4,00	615,06	0,02	2460	--	0,02	0
					4,58	--	18	--	--	--
27.	Е0122-35-10	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	шт	3,00	2258,78	1215,33	6776	3646	4,46	13
					754,88	459,11	2265	1377	2,24	7
28.	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	шт	3,00	4517,55	2430,67	13553	7292	8,91	27
					1509,75	918,22	4529	2755	4,49	13
29.	С130902-94	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400 ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	162612,00	--	487836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонт кровли								1623011
		Раздел: Внутренние работы								
30.	Е0101-168-2	Очистка от ила и песка с подъемным краном	м3	639,60	832,03	339,63	532165	217226	3,12	1998
					492,40	234,58	314940	150038	1,01	647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0163-13-1примен	Промывка внутренних поверхностей	м2	1975,00	27,97	--	55247	--	0,19	385
					27,97	--	55247	--	--	--
32.	Е0129-271-8	Водоотлив	смена	1,00	471,77	471,77	472	472	--	--
					--	220,31	--	220	0,66	1
33.	Е0113-44-7	Очистка щетками бетонных поверхностей	м2	1700,00	66,83	--	113602	--	0,37	636
					66,83	--	113602	--	--	--
34.	Е0146-24-2	Очистка стен и днища от рыхлого бетона	м2	350,00	36,16	--	12655	--	0,25	88
					36,16	--	12655	--	--	--
35.	Е0115-61-1	Восстановление бетонной поверхности стен и днища	м2	450,00	132,58	3,72	59663	1676	0,72	322
					128,70	0,79	57915	356	0,06	25
36.	Е0146-32-3	Раскрытие арматурных выпусков и прямых течей /в ж/бетонных конструкциях/	м2	35,00	281,48	127,82	9852	4474	0,89	31
					153,66	48,30	5378	1691	0,24	8
37.	Е0106-37-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях	1м шва	35,00	56,35	2,02	1972	71	0,24	8
					42,08	0,77	1473	27	0,00	0
38.	Е0146-27-2	Удаление старого бетона в местках примыкания стен и перекрытий	м3	2,30	11675,58	6734,24	26854	15489	28,80	66
					4941,34	2542,82	11365	5848	12,43	29
39.	Е0146-33-4	Заделка мест примыкания стен и перекрытий/ в бетонных констукциях/	м3	2,30	13456,09	391,39	30949	900	67,22	155
					10028,70	148,50	23066	342	0,73	2
40.	Е0113-13-1	Обработка стыка/примыкание стен и перекрытия	м2	64,80	9,29	0,08	602	5	0,05	3
					8,87	0,02	575	1	0,00	0
41.	Е0146-32-3	Раскрытие трещин,швов, стыков стен и днища /в ж/бетонных конструкциях/	м2	691,34	281,48	127,82	194600	88370	0,89	614
					153,66	48,30	106230	33394	0,24	163
42.	Е0141-8-11примен	Приготовление гидроизоляционного раствора	т	1,04	16171,20	4053,62	16770	4204	41,58	43
					11236,50	3217,05	11652	3336	16,74	17
43.	Е0106-37-3	Заделка трещин, швов, стыков стен и днища	1м шва	691,34	56,35	2,02	38956	1399	0,24	165
					42,08	0,77	29088	532	0,00	3
44.	Е0163-13-	Промывка внутренних поверхностей	м2	3175,00	27,97	--	88814	--	0,19	618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1примен				27,97	--	88814	--	--	--
45.	E0129-271-8	Водоотлив	смена	1,00	471,77	471,77	472	472	--	--
					--	220,31	--	220	0,66	1
46.	E0141-8-1 1	Приготовление р-ра Нетрол/ для раскрытия пор бетона/	т	0,40	16171,20	4053,62	6436	1613	41,58	17
					11236,50	3217,05	4472	1280	16,74	7
47.	E0141-5-1	Обработка поверхности раствором Нетрол/раскрытие пор бетона, удаление плесени, соли, грибка/	м2	2800,00	133,17	12,83	372862	35924	0,63	1771
					106,43	0,37	297990	1047	0,00	5
48.	E0129-271-8	Водоотлив	смена	1,00	471,77	471,77	472	472	--	--
					--	220,31	--	220	0,66	1
49.	E0141-8-1 1примен	Приготовление раствора Ветек	т	0,34	16171,20	4053,62	5434	1362	41,58	14
					11236,50	3217,05	3775	1081	16,74	6
50.	E0141-5-1	Пропитка бетонной поверхности раствором гидрофобной жидкости Бетек-1, за 2 раза	м2	2800,00	266,33	25,66	745724	71848	1,26	3542
					212,85	0,75	595980	2094	0,00	10
51.	E0146-32-3	Расшивка вводов труб /в ж/бетонных конструкциях/	м2	16,00	281,48	127,82	4504	2045	0,89	14
					153,66	48,30	2459	773	0,24	4
52.	E0141-8-1 1примен	Приготовление гидроизоляционного состава	т	0,40	16171,20	4053,62	6468	1621	41,58	17
					11236,50	3217,05	4495	1287	16,74	7
53.	E0106-37-3	Заделкка вводов труб	1 м шва	16,00	56,35	2,02	902	32	0,24	4
					42,08	0,77	673	12	0,00	0
54.	E0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей/ трубы,арматура/	м2	80,00	66,83	--	5346	--	0,37	30
					66,83	--	5346	--	--	--
55.	E0113-44-8	Обработка очищенных металлических поверхностей пропиткой Силор	м2	80,00	198,00	--	15840	--	1,13	91
					198,00	--	15840	--	--	--
56.	E0163-13-1примен	Промывка внутренних поверхностей	м2	2800,00	27,97	--	78324	--	0,19	545
					27,97	--	78324	--	--	--
57.	E0129-271-8	Водоотлив	смена	1,00	471,77	471,77	472	472	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	220,31	--	220	0,66	1
58.	Е0141-8-1 1примен	Приготовление грунтовочного гидроизоляционного р-ра	т	3,56	16171,20	4053,62	57505	14415	41,58	148
					11236,50	3217,05	39957	11440	16,74	60
59.	Е0141-5-1	Нанесение грунтовочного гидроизоляционного слоя	м2	3175,00	133,17	12,83	422799	40735	0,63	2008
					106,43	0,37	337899	1187	0,00	6
60.	Е0141-8-1 1примен	Приготовление гидроизоляционного р-ра, для основного слоя	т	17,46	16171,20	4053,62	282349	70776	41,58	726
					11236,50	3217,05	196189	56170	16,74	292
61.	Е0115-61-1	Нанесение основного гидроизоляционного слоя Гидропромикс, толщ до 6 мм	м2	3175,00	265,17	7,45	841908	23647	1,43	4540
					257,40	1,58	817245	5029	0,11	353
62.	Е0163-13-1примен	Промывка внутренних поверхностей	м2	3175,00	27,97	--	88814	--	0,19	618
					27,97	--	88814	--	--	--
63.	Е0129-271-8	Водоотлив	смена	1,00	471,77	471,77	472	472	--	--
					--	220,31	--	220	0,66	1
64.	Е0141-8-1 1примен	Приготовление р-ра Фасил, для внутренней обработки перекрытия	т	0,09	16171,20	4053,62	1397	350	41,58	4
					11236,50	3217,05	971	278	16,74	1
65.	Е0141-5-1	Обработка бетонной поверхности перекрытия раствором Фасил	м2	1296,00	133,17	12,83	172582	16628	0,63	820
					106,43	0,37	137927	485	0,00	2
66.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	5000,00	25,84	0,76	155034	4554	0,09	519
					12,87	0,30	77220	1782	0,00	9
67.	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	5000,00	55,05	0,24	330288	1452	0,18	1089
					26,14	0,10	156816	594	0,00	3
		Итого по разделу: Внутренние работы								4779577
		Раздел: Камера 4,5х4,5 м								
68.	Е0106-22-1	Устройство перекрытия толщиной до 200 мм	м3	3,20	10228,46	265,21	32731	849	8,87	28
					1410,75	100,19	4514	321	0,49	2
69.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,13	50900,00	--	6515	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
70.	E0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8360,81	38,96	8361	39	1,44	1
					230,18	14,85	230	15	0,08	0
71.	E0146-33-2	Обетонирование люка	м3	0,50	15988,03	223,68	7994	112	49,13	25
					7296,30	84,15	3648	42	0,42	0
72.	E0109-29-1	**Монтаж лестниц**	т	0,12	160763,05	6023,45	19292	723	31,79	4
					5544,00	1708,16	665	205	6,01	1
73.	E0113-44-8	Обработка металлических труб Ф400 мм пропиткой Силор	м2	11,00	198,00	--	2178	--	1,13	12
					198,00	--	2178	--	--	--
74.	E0146-33-4	Заделка вводов труб	м3	2,06	13456,09	391,39	27720	806	67,22	138
					10028,70	148,50	20659	306	0,73	1
75.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из отвала для обратной засыпки	т	64,75	17,73	17,73	1148	1148	--	--
					--	3,55	--	230	0,07	5
76.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	37,00	8,33	8,33	308	308	--	--
					--	2,70	--	100	0,01	0
77.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	37,00	28,21	5,91	1044	219	0,14	5
					22,30	--	825	--	--	--
		Итого по разделу: Камера 4,5х4,5 м								107290
		Раздел: Погрузка и вывоз мусора								
78.	E01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1901,67	27,10	27,10	51535	51535	--	--
					--	18,97	--	36075	0,40	761
79.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1901,67	176,40	176,40	335455	335455	--	--
					--	35,28	--	67091	0,74	1409
		Итого по разделу: Погрузка и вывоз мусора								386990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	6896015	1165182		23583
	4012207	438200		4146

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4155923
На металломонтажные работы	705
На сантехнические работы	2641
Всего накладных расходов:	4159269
Итого с накладными	11055284

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	663317
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11718601
Пересчет в текущих ценах, К-1,79809	21071058
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	421421
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21492479
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2579097
Итого с НДС	24071576

Принял:

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения «Су Желісі»
Управления энергетики и коммунального хозяйства
города Алматы

Сдал:

Подрядчик

ТОО «RAS ltd Ko»

Счет-фактура № 00000000125 от 31 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000368, Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009002, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ658560000005747431, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос. закупках №184 от 03.09.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на праве хоз ведения "Су желісі" Упр-я энергетики и комм хоз-ва г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040018267, 050042, г.Алматы, ул.Шолохова, 9

ИИК получателя: KZ776390422030000381, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по ремонту резервуара чистой воды на территории Головных очистных сооружений ГКП "Су желісі"	тенге	1	21 492 478,57	21 492 478,57	12%	2 579 097,43	24 071 576,00	0	
Всего по счету:					**21 492 478,57**		**2 579 097,43**	**24 071 576,00**		

Руководитель: Керимтаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на праве хоз ведения "Су желісі" Упр-я энергетики и комм хоз-ва г.Алматы,050042, г.Алматы, ул.Шолохова, 9** — **081040018267**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2, тел.: (727) 381-69-52** — **040440000368**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках №184 от 03.09.2014г

Номер документа	Дата составления
125	31.12.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту резервуара чистой воды на территории Головных очистных сооружений ГКП "Су желісі"			тенге	1	24 071 576,00	24 071 576,00
				Итого	1	x	24 071 576,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2014

М.П.