Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 311**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 09.07.2019г.

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №24

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство бортового камня				
1	**1**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,061**	**482,75**	**29**
			Накладные расходы			***110,41***	***7***
			Сметная прибыль			***35,76***	***2***
2	**2**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**2,397**	**1807,92**	**4334**
			Сметная прибыль			***133,92***	***321***
3	**3**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,410**	**23,77**	**34**
			Накладные расходы			***5,90***	***8***
			Сметная прибыль			***1,76***	***2***
4	**4**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,329**	**7247,20**	**2384**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1485,46*	*489*
			Сметная прибыль			*536,83*	*177*
5	**5**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**9,400**	**3019,52**	**28383**
			Накладные расходы			*1147,01*	*10782*
			Сметная прибыль			*223,67*	*2102*
6	**6**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,404**	**46477,80**	**18786**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*1392*
			Раздел: Устройство поребрика				
7	**7**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,660**	**482,75**	**319**
			Накладные расходы			*110,41*	*73*
			Сметная прибыль			*35,76*	*24*
8	**8**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**1,122**	**1807,92**	**2028**
			Сметная прибыль			*133,92*	*150*
9	**9**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**0,660**	**23,77**	**16**
			Накладные расходы			*5,90*	*4*
			Сметная прибыль			*1,76*	*1*
10	**10**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,158**	**7247,20**	**1148**
			Накладные расходы			*1485,46*	*235*
			Сметная прибыль			*536,83*	*85*
11	**11**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**6,600**	**3019,52**	**19929**
			Накладные расходы			*1147,01*	*7570*
			Сметная прибыль			*223,67*	*1476*
12	**12**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,106**	**46477,80**	**4908**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*364*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
13	**13**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,030**	**5876,98**	**176**
			Накладные расходы			*1355,70*	*41*
			Сметная прибыль			*435,33*	*13*
14	**14**	**2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,031**	**14740,92**	**451**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1091,92*	*33*
15	**15**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**1,000**	**1325,05**	**1325**
			Накладные расходы			*581,61*	*582*
			Сметная прибыль			*98,15*	*98*
16	**16**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**1,000**	**3592,16**	**3592**
			Накладные расходы			*1554,52*	*1555*
			Сметная прибыль			*266,09*	*266*
17	**17**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**22965,12**	**22965**
			Сметная прибыль			*1701,12*	*1701*
18	**18**	**4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**477,36**	**33**
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
19	**19**	**4131-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**477,36**	**33**
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
20	**20**	**4102-0101-1012 РСНБ РК 2015**	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**554,04**	**39**
			Сметная прибыль			*41,04*	*3*
			Раздел: Дорожная одежда с основанием (5+5)				
21	**21**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**2,520**	**482,75**	**1217**
			Накладные расходы			*110,41*	*278*
			Сметная прибыль			*35,76*	*90*
22	**22**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**2,999**	**1807,92**	**5422**
			Сметная прибыль			*133,92*	*402*
23	**23**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,764**	**23,77**	**42**
			Накладные расходы			*5,90*	*10*
			Сметная прибыль			*1,76*	*3*
24	**24**	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня**	**тенге за 1 тонну**	**1,285**	**101,52**	**130**
			Сметная прибыль			*7,52*	*10*
25	**25**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня**	**м3 грунта**	**0,756**	**1451,63**	**1097**
			Накладные расходы			*562,65*	*425*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*107,53*	*81*
26	**26**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1,800**	**88,80**	**160**
			Накладные расходы			*18,74*	*34*
			Сметная прибыль			*6,58*	*12*
27	**27**	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**12,600**	**8,22**	**104**
			Накладные расходы			*1,42*	*18*
			Сметная прибыль			*0,61*	*8*
28	**28**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20**	**м3**	**1,200**	**5646,94**	**6776**
			Накладные расходы			*409,18*	*491*
			Сметная прибыль			*418,29*	*502*
29	**29**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	**м2 основания**	**6,000**	**960,63**	**5764**
			Накладные расходы			*105,33*	*632*
			Сметная прибыль			*71,16*	*427*
30	**30**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,015**	**125231,21**	**1878**
			Накладные расходы			*989,71*	*15*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*139*
31	**31**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	**м2 покрытия /кз аб/**	**6,000**	**1411,04**	**8466**
			Накладные расходы			*60,68*	*364*
			Сметная прибыль			*104,52*	*627*
32	**32**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**12,000**	**145,99**	**1752**
			Накладные расходы			*0,34*	*4*
			Сметная прибыль			*10,81*	*130*
33	**33**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**6,000**	**1482,10**	**8893**
			Накладные расходы			*60,68*	*364*
			Сметная прибыль			*109,79*	*659*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**34**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**12,000**	**158,22**	**1899**
			Накладные расходы			*0,34*	*4*
			Сметная прибыль			*11,72*	*141*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
35	**35**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью**	**м3**	**1,400**	**5646,56**	**7905**
			Накладные расходы			*409,18*	*573*
			Сметная прибыль			*418,26*	*586*
36	**36**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,008**	**125231,21**	**947**
			Накладные расходы			*989,71*	*7*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*70*
37	**37**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**4,200**	**1411,02**	**5926**
			Накладные расходы			*60,68*	*255*
			Сметная прибыль			*104,52*	*439*
38	**38**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**14,000**	**1482,09**	**20749**
			Накладные расходы			*60,68*	*849*
			Сметная прибыль			*109,78*	*1537*
39	**39**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**28,000**	**158,22**	**4430**
			Накладные расходы			*0,34*	*9*
			Сметная прибыль			*11,72*	*328*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
40	**40**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,200**	**1159,19**	**1391**
			Накладные расходы			*330,32*	*396*
			Сметная прибыль			*85,87*	*103*
41	**41**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,003**	**125231,21**	**401**
			Накладные расходы			*989,71*	*3*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*30*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,236	15164,89	3579
			Накладные расходы			*1154,98*	*273*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*265*
43	43	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4,000	1438,20	5753
			Накладные расходы			*196,77*	*787*
			Сметная прибыль			*106,53*	*426*
44	44	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	4,000	904,36	3617
			Накладные расходы			*126,08*	*504*
			Сметная прибыль			*66,99*	*268*
			Раздел: Наружнее освещение				
45	45	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	1,000	8467,52	8468
			Накладные расходы			*2759,10*	*2759*
			Сметная прибыль			*627,22*	*627*
46	46	СТ	Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66	шт.	1,000	80460,00	80460
			Сметная прибыль			*5960,00*	*5960*
47	47	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,000	551,63	3861
			Накладные расходы			*147,30*	*1031*
			Сметная прибыль			*40,86*	*286*
48	48	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,011	139478,34	1534
			Накладные расходы			*48624,85*	*535*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*114*
49	49	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	48144,24	241
			Сметная прибыль			*3566,24*	*18*
50	50	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,002	192715,20	385
			Сметная прибыль			*14275,20*	*29*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	**51**	**2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,011**	**426202,56**	**4688**
			Сметная прибыль			***31570,56***	***347***
52	**52**	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,000**	**193,32**	**1933**
			Сметная прибыль			***14,32***	***143***
53	**53**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**10,000**	**467,64**	**4676**
			Сметная прибыль			***34,64***	***346***
54	**54**	**2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**25,000**	**42,12**	**1053**
			Сметная прибыль			***3,12***	***78***
55	**55**	**2404-0207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7,000**	**520,56**	**3644**
			Сметная прибыль			***38,56***	***270***
56	**56**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**3336,12**	**26689**
			Сметная прибыль			***247,12***	***1977***
57	**57**	**2404-0207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,000**	**3753,00**	**11259**
			Сметная прибыль			***278,00***	***834***
58	**58**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**833,76**	**3335**
			Сметная прибыль			***61,76***	***247***
59	**59**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**951,48**	**3806**
			Сметная прибыль			***70,48***	***282***
60	**60**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,000**	**1413,72**	**14137**
			Сметная прибыль			***104,72***	***1047***
61	**61**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**757,08**	**4542**
			Сметная прибыль			***56,08***	***336***
62	**62**	**2404-0202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**2085,48**	**2085**
			Сметная прибыль			***154,48***	***154***
63	**63**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**1819,80**	**14558**
			Сметная прибыль			***134,80***	***1078***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	**64**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**9177,84**	**36711**
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
65	**65**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,000**	**19322,89**	**19323**
			Накладные расходы			*5596,34*	*5596*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*1431*
66	**66**	**2404-0207-2305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**3533,76**	**3534**
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*
67	**67**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**1,000**	**1612,99**	**1613**
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*
68	**68**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**1,000**	**28250,52**	**28251**
			Накладные расходы			*9502,48*	*9502*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*2093*
69	**69**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1955,88**	**6454**
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
70	**70**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1461,24**	**4822**
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*
71	**71**	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	**т**	**0,020**	**536711,40**	**10707**
			Сметная прибыль			*39756,40*	*793*
72	**72**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,710**	**140,56**	**240**
			Накладные расходы			*35,32*	*60*
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
73	**73**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,710**	**222,15**	**380**
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
74	**74**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,250**	**32592,69**	**8148**
			Накладные расходы			*5948,33*	*1487*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2414,27*	*604*
75	**75**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,150**	**5411,24**	**812**
			Накладные расходы			*1278,82*	*192*
			Сметная прибыль			*400,83*	*60*
76	**76**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,040**	**8844,26**	**354**
			Накладные расходы			*1708,28*	*68*
			Сметная прибыль			*655,13*	*26*
			Раздел: Озеленение				
77	**77**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	**м2**	**21,600**	**760,50**	**16427**
			Накладные расходы			*262,99*	*5680*
			Сметная прибыль			*56,33*	*1217*
78	**78**	**1218-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Деревья. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**38,800**	**17901,83**	**694591**
			Накладные расходы			*6526,16*	*253215*
			Сметная прибыль			*1326,06*	*51451*
79	**79**	**1101-0207-0314 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка.**	**дерево**	**1,000**	**2313,43**	**2313**
			Накладные расходы			*873,69*	*874*
			Сметная прибыль			*171,37*	*171*
80	**80**	**1101-0207-0512 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**1,000**	**1083,97**	**1084**
			Накладные расходы			*252,11*	*252*
			Сметная прибыль			*80,29*	*80*
81	**81**	**1101-0207-0901 РСНБ РК 2015**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**яма**	**1,000**	**154,20**	**154**
			Накладные расходы			*33,14*	*33*
			Сметная прибыль			*11,42*	*11*
82	**82**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**530,28**	**530**
			Сметная прибыль			*39,28*	*39*
83	**83**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
84	**84**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
85	**85**	**1147-0102-0111 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**2,000**	**1603,64**	**3207**
			Накладные расходы			*669,48*	*1339*
			Сметная прибыль			*118,79*	*238*
86	**86**	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**2,000**	**5343,02**	**10686**
			Накладные расходы			*1966,40*	*3933*
			Сметная прибыль			*395,78*	*792*
87	**87**	**СТ**	**Саженцы**	**шт**	**2,000**	**10714,29**	**21429**
88	**88**	**ССЗН 03-2-1**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	**1 дерево**	**6,000**	**8958,21**	**53749**
			Сметная прибыль			*663,57*	*3981*
			ИТОГО:				**1329704**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**314700**
			Сметная прибыль				**96909**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**17951,00**	**1347655**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1414898**
			Итого с НДС		**12 %**	**169788,00**	**1584686**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Ташмулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)