Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53
(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом, расположенный в г.Алматы, Жетысуский район, мкр. Дорожник, участок №36Б
(наименование, адрес)

Объект Блок 1, 2, 3.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за январь 2012г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	1-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	22999,786	50,83	48,38	1169153	1112746	367192	0,02	382
				м3	2,39	14,07	54969	323579	97	0,05	1106
2	2	1-164-3	Доработка грунта вручную	711,334	467,1	0	332264	0	375458	2,98	2117
				м3	467,1	0	332264	0	113	0	0
3	3	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	33376,394	139,8	139,8	4666020	4666020	933204	0	0
				т	0	27,96	0	933204	100	0,59	19597
4	4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(во временный отвал)	7406,733	19,7		145913				
				т							
5	5	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	23711,12	3,77	3,24	89486	76919	36800	0	79
				м3	0,48	1,12	11381	26556	97	0	88
6	6	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3для обратной засыпки	4306,24	47,68	45,38	205336	195415	64500	0,02	67
				м3	2,24	13,2	9663	56832	97	0,05	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	7406,733	19,7		145913				
				т							
8	8	1-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3660,304	6,48	6,48	23717	23717	7469	0	0
				м3	0	2,1	0	7700	97	0,01	30
9	9	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3660,304	6,4	6,4	23422	23422	7376	0	0
				м3	0	2,08	0	7605	97	0,01	29
10	10	1-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	645,936	134,1	0	86620	0	97881	0,97	628
				м3	134,1	0	86620	0	113	0	0
11	11	1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3660,304	21,55	4,52	78865	16530	60465	0,11	395
				м3	17,03	0	62335	0	97	0	0
12	12	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	1438,2	0,38	0,38	542	542	171	0	0
				м2	0	0,12	0	176	97	0	1
13	13	1-130-2	Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4297,89	12,51	12,51	53757	53757	17847	0	0
				м3	0	4,28	0	18399	97	0,01	60
14	14	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4297,89	1,27	1,27	5463	5463	1595	0	0
				м3	0	0,38	0	1644	97	0	5
15	15	1-27-2	Засыпка бульдозерами при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4297,89	6,48	6,48	27848	27848	8770	0	0
				м3	0	2,1	0	9041	97	0,01	35
16	16	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	3223,418	447		1440868				
				м3							
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				8495186				
			ИТОГО:				8495187	6202379			4893
							615598	1384736			21145
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2037093				
			Всего накладных расходов:				2037093				
			Итого с накладными				10532280				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				631937				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11164217				
			Итого с временными, 1,2 %				11298188				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				11420208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,08774				23842447				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				476849				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24319296				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2918316				
			Итого с НДС				27237612				
			Всего:				27237612				

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,