Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«04» октября 2019года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ВК Гранд Строй», Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Муратова Д.М.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорска. Наружные сети водопровода»
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: ГУ «Отдел строительства г. Усть-Каменогорска» – Танекенов К.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
а) ТОО «СтройЭлитРиэлти»
(наименование организации)
б) ТОО «СтройДомСервис»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Облградпроект» 0-004/1-17
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) приказом ГУ «Отдел строительства города Усть - Каменогорска» № 2 от 05.02.2018 года
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение осуществляется от проектируемой магистральной сети в две нитки. Подключение осуществляется в существующую кольцевую сеть □300 мм в колодцах. Глубина заложения труб не менее 3,13м. В пониженных точках

ремонтных участков сети смонтированы мокрые колодцы, откачка воды из которых предусматривается спецмашинами в пониженное место рельефа. Мокрые колодцы диаметром 1500мм в количестве 10шт. выполнены из сборных железобетонных элементов с установкой сбросных задвижек марки AVK диаметром 50мм (по 1 шт. в каждом колодце) и фланцевых компенсаторов, соответствующих диаметру трубопровода (по 2шт. в каждом колодце).

Водопроводные сети выполнены из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 315х18.7мм протяженностью 8094,4 метра; диаметром 250х14,8 мм протяженностью 10,0 метров; диаметром 200х11,9мм протяженностью 2599,24 метра. В местах перехода сети через дороги, трубы проложены в футлярах из стальных электросварных труб d 426х7,0, d 530х7,0. Переходы трубопроводами улицы Г. Аязбаева под автомобильной дорогой проложены в стальных футлярах и выполнены методом прокола в соответствии с ТП 901-09-9,87 "Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами" (альбомы I и II).

Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 1500мм в количестве 6шт. и диаметром 2000мм в количестве 4шт. выполнены по т.п. 901-09-11.84. В водопроводных колодцах установлена запорная арматура-затвор дисковый поворотный межфланцевый марки Belgicast диаметром 300мм в количестве 10шт., диаметром 250мм в количестве 2шт., диаметром 200мм в количестве 5шт.и фланцевые компенсаторы соответствующего диаметра.

В связи с тем, что напора в проектируемой сети (в связи с большой протяженностью трассы и перепадом высот) не хватает для водоснабжения 28 микрорайона, установлена водопроводная насосная станция подкачки на базе насосной установки «GRUNDFOS»,Q=128,25 м³/час,H=51,38м

Комплексная блочно-модульная повысительная насосная станция (ПНС) выполнена на фундаментной плите Фм1. Покрытие проезда выполнено из асфальтобетона площадью 373,2м^2 без установки бортового камня. Подъезд к ПНС производится с существующей автодороги. Территория , в районе повысительной насосной станции озеленена устройством газона с посевом газонных трав общей площадью 60,78м^2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: май 2018 г;
(месяц, год)
- окончание работ: октябрь 2019 г;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9
фактически месяц: 18

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Оскемен Водоканал»_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).

Директор Аубакиров Е.М._____
(подпись, дата)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорска. Наружные сети водопровода», готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ВК Гранд Строй»

Директор Муратов Д.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).

ЖШС «ВК Гранд Строй» БИН 080240016433