Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53
(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом, расположенный в г.Алматы, Жетысуский район, мкр. Дорожник, участок №36Б
(наименование, адрес)

Объект Блок 2.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за май 2012г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Фундаменты								
1	1	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	55,04 м3	5420,77 195,75	66,01 24,93	298359 10774	3633 1372	12754 105	1,35 0,12	74 7
2	2	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25	325,568 м3	6528,76 272,25	196,62 74,27	2125555 88636	64013 24180	118457 105	1,79 0,36	583 118
3	3	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0599 т	69000		4133				
4	4	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	8,264 т	61300		506611				
5	5	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	12,776 т	64400		822783				
6	6	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,961 т	61200		364823				
7	7	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,734 т	58700		160494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,319	56200		298905				
				т							
9	9	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,613	59100		95343				
				т							
10	10	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2798	93997,62	304,24	26301	85	9751	198	55
				1т	33075	114,75	9255	32	105	0,56	0
			Итого по разделу: Фундаменты				4703307				
			Раздел: Гидроизоляция фундаментов и стен подвала								
11	11	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	213,907	245,44	3,82	52501	817	9791	0,21	45
				м2	37,35	1,44	7989	308	118	0,01	1
12	12	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов Руканом	213,907	762,58	8,23	163121	1760	21394	0,47	100
				м2	81,68	3,08	17472	659	118	0,02	3
13	13	8-4-6	Исключить 1 слой Рукана	213,907	380,13	4,19	-81312	-896	-10339	0,23	-48
				м2	39,38	1,58	-8424	-338	118	0,01	-2
			Итого по разделу: Гидроизоляция фундаментов и стен подвала				134310				
			Раздел: Стены подвала								
14	14	6-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	57,024	9755,8	404,96	556315	23092	99422	9,27	529
				м3	1507,5	152,98	85964	8724	105	0,75	43
15	15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2287	69000		15783				
				т							
16	16	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3955	66000		26100				
				т							
17	17	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0371	71100		2635				
				т							
18	18	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0808	68800		5561				
				т							
19	19	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,67	64500		43212				
				т							
20	20	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,725	64400		239885				
				т							
21	21	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	16,447	58700		965422				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,059 т	59900		183246				
23	23	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0129 1т	70437,87 9675	304,24 114,75	906 124	4 1	132 105	58 0,56	1 0
			Итого по разделу: Стены подвала				2039065				
			Раздел: Колонны К1,К2,К3,К3/1,К3/2								
24	24	6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	14,342 м3	12151,79 1846,31	4110,06 1112,24	174286 26480	58948 15952	44554 105	11,06 4,26	159 61
25	25	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0984 т	69000		6792				
26	26	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,542 т	66000		35769				
27	27	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0159 т	71100		1128				
28	28	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5549 т	68800		38180				
29	29	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,063 т	64500		4062				
30	30	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,042 т	64400		2704				
31	31	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5465 т	62100		33937				
32	32	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,808 т	59900		108292				
33	33	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0695 1т	70437,87 9675	304,24 114,75	4896 672	21 8	714 105	58 0,56	4 0
			Итого по разделу: Колонны К1,К2,К3,К3/1,К3/2				410046				
			Раздел: Диафрагмы жесткости ДЖМ1,2,3,4,5,6								
34	34	6-17-5	Устройство диафрагм высотой до 3 м, толщиной до 500 мм из бетона В25	69,229 м3	8786,36 1192,5	285,58 107,89	608269 82555	19770 7469	94526 105	7,16 0,53	496 36
35	35	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,018 т	69000		70236				
36	36	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4327	66000		28558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
37	37	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0176	64700		1139				
				т							
38	38	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,01	71100		71805				
				т							
39	39	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,754	68800		120652				
				т							
40	40	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,829	64500		182458				
				т							
41	41	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,592	64400		488954				
				т							
42	42	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,724	62100		169190				
				т							
43	43	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,444	59900		206324				
				т							
44	44	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,4611	59100		27252				
				т							
45	45	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0989	93997,62	304,24	9294	30	3446	198	20
				1т	33075	114,75	3270	11	105	0,56	0
			Итого по разделу: Диафрагмы жесткости ДЖМ1,2,3,4,5,6				1984133				
			Раздел: Ригели Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,Рл								
46	46	6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	21,197	11433,08	3467,42	242345	73498	61306	11,15	236
				м3	1816,27	938,26	38499	19888	105	3,59	76
47	47	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3853	66000		25428				
				т							
48	48	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 6 мм	0,282	73000		20590				
				т							
49	49	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0206	71100		1465				
				т							
50	50	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0547	68800		3760				
				т							
51	51	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2523	64400		16247				
				т							
52	52	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4428	62100		27499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
53	53	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,211	59900		72528				
				т							
54	54	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,6825	59100		40336				
				т							
55	55	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0683	70437,87	304,24	4810	21	702	58	4
				1т	9675	114,75	661	8	105	0,56	0
			Итого по разделу: Ригели Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,Рл				455008				
			Раздел: Плиты перекрытия с отм -0,1 до отм 12,23								
56	56	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	457,472	10698,29	241,1	4894168	110296	659793	8,06	3687
				м3	1282,5	91,08	586708	41667	105	0,44	203
57	57	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9215	62000		57131				
				т							
58	58	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2464	67700		16681				
				т							
59	59	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	18,227	65900		1201165				
				т							
60	60	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	18,136	64500		1169801				
				т							
61	61	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	45,528	64400		2932034				
				т							
62	62	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	10,96	62100		680623				
				т							
63	63	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7688	59900		46049				
				т							
64	64	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4061	93997,62	304,24	38171	124	14152	198	80
				1т	33075	114,75	13431	47	105	0,56	0
			Итого по разделу: Плиты перекрытия с отм -0,1 до отм 12,23				11035823				
			Раздел: Лестницы Лп1,2,3,4								
65	65	6-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ7,5	0,7296	5420,77	66,01	3955	48	169	1,35	1
				м3	195,75	24,93	143	18	105	0,12	0
66	66	6-13-6	Устройство железобетонных стен ЛП	3,648	9278,75	404,96	33849	1477	6360	9,27	34
				м3	1507,5	152,98	5499	558	105	0,75	3
67	67	6-22-5	Устройство ступени,лестнич.марши	2,918	12172,31	379,21	35524	1107	6927	13	38
				м3	2117,25	143,26	6179	418	105	0,7	2
68	68	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0345	62000		2139				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	69	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,751	65900		181315				
				т							
70	70	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1285	64500		8289				
				т							
71	71	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8633	64400		55596				
				т							
72	72	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,704	245,44	3,82	7045	110	1314	0,21	6
				м2	37,35	1,44	1072	41	118	0,01	0
			Итого по разделу: Лестницы Лп1,2,3,4				327711				
			Раздел: Крыльца Кр1								
73	73	6-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ7,5	1,037	5420,77	66,01	5620	68	240	1,35	1
				м3	195,75	24,93	203	26	105	0,12	0
74	74	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий (площадки и ступени)В25	2,95	12649,36	379,21	37321	1119	7003	13	38
				м3	2117,25	143,26	6247	423	105	0,7	2
75	75	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,04	68200		2726				
				т							
76	76	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0133	67700		898				
				т							
77	77	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	65000		58				
				т							
78	78	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0012	93997,62	304,24	113	0	42	198	0
				1т	33075	114,75	40	0	105	0,56	0
79	79	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,672	245,44	3,82	1638	25	305	0,21	1
				м2	37,35	1,44	249	10	118	0,01	0
			Итого по разделу: Крыльца Кр1				48374				
			Раздел: ПриямокПрм-1(секция3)								
80	80	6-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ7,5	7,616	5420,77	66,01	41285	503	1765	1,35	10
				м3	195,75	24,93	1491	190	105	0,12	1
81	81	6-13-3	Устройство железобетонных стен приямка	23,744	9548,79	360,48	226726	8559	39296	8,99	213
				м3	1440	136,17	34191	3233	105	0,67	16
82	82	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5766	67700		39034				
				т							
83	83	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	17,732	65900		1168528				
				т							
			Итого по разделу: ПриямокПрм-1(секция3)				1475574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							22613349	368235			6369
			ИТОГО:				1019380	124905			572
			Накладные расходы :				1203976				
			На общестроительные работы				1203976				
			Всего накладных расходов:				23817325				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1429040				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				25246365				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				25549321				
			Итого с временными, 1,2 %				25825254				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %								
							53916466				
			Итого в текущих ценах, к = 2,08774				1078329				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				54994795				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6599375				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				61594170				
			Итого с НДС								
							61594170				
			Всего:								

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,