Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53
(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом, расположенный в г.Алматы, Жетысуский район, мкр. Дорожник, участок №36Б
(наименование, адрес)

Объект Блок 3.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за май 2012г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Фундаменты								
1	1	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	21,5	5420,77	66,01	116547	1419	4982	1,35	29
				м3	195,75	24,93	4209	536	105	0,12	3
2	2	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25	127,175	6528,76	196,62	830295	25005	46272	1,79	228
				м3	272,25	74,27	34623	9445	105	0,36	46
3	3	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0234	69000		1615				
				т							
4	4	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,228	61300		197895				
				т							
5	5	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	4,991	64400		321399				
				т							
6	6	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,329	61200		142509				
				т							
7	7	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,068	58700		62693				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,078	56200		116760				
				т							
9	9	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,6302	59100		37243				
				т							
10	10	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1093	93997,62	304,24	10274	33	3809	198	22
				1т	33075	114,75	3615	13	105	0,56	0
			Итого по разделу: Фундаменты				1837229				
			Раздел: Гидроизоляция фундаментов и стен подвала								
11	11	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	83,557	245,44	3,82	20508	319	3825	0,21	18
				м2	37,35	1,44	3121	120	118	0,01	1
12	12	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов Руканом	83,557	762,58	8,23	63719	688	8357	0,47	39
				м2	81,68	3,08	6825	257	118	0,02	1
13	13	8-4-6	Исключить 1 слой Рукана	83,557	380,13	4,19	-31763	-350	-4039	0,23	-19
				м2	39,38	1,58	-3290	-132	118	0,01	-1
			Итого по разделу: Гидроизоляция фундаментов и стен подвала				52465				
			Раздел: Стены подвала								
14	14	6-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	22,275	9755,8	404,96	217310	9020	38837	9,27	206
				м3	1507,5	152,98	33580	3408	105	0,75	17
15	15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0894	69000		6165				
				т							
16	16	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1545	66000		10195				
				т							
17	17	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0145	71100		1029				
				т							
18	18	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0316	68800		2172				
				т							
19	19	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2617	64500		16880				
				т							
20	20	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,455	64400		93705				
				т							
21	21	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,425	58700		377118				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,195	59900		71581				
				т							
23	23	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,005	70437,87	304,24	354	2	52	58	0
				1т	9675	114,75	49	1	105	0,56	0
			Итого по разделу: Стены подвала				796510				
			Раздел: Колонны К1,К2,К3,К3/1,К3/2								
24	24	6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	5,603	12151,79	4110,06	68080	23027	17404	11,06	62
				м3	1846,31	1112,24	10344	6231	105	4,26	24
25	25	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0385	69000		2653				
				т							
26	26	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2117	66000		13972				
				т							
27	27	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0062	71100		441				
				т							
28	28	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2168	68800		14914				
				т							
29	29	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0246	64500		1587				
				т							
30	30	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0164	64400		1056				
				т							
31	31	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2135	62100		13257				
				т							
32	32	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7062	59900		42301				
				т							
33	33	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0272	70437,87	304,24	1912	8	279	58	2
				1т	9675	114,75	263	3	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны К1,К2,К3,К3/1,К3/2				160174				
			Раздел: Диафрагмы жесткости ДЖМ1,2,3,4,5,6								
34	34	6-17-5	Устройство диафрагм высотой до 3 м, толщиной до 500 мм из бетона В25	27,043	8786,36	285,58	237605	7723	36924	7,16	194
				м3	1192,5	107,89	32248	2918	105	0,53	14
35	35	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3976	69000		27436				
				т							
36	36	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,169	66000		11156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
37	37	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0069	64700		445				
				т							
38	38	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3945	71100		28049				
				т							
39	39	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,685	68800		47130				
				т							
40	40	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,105	64500		71273				
				т							
41	41	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,966	64400		190998				
				т							
42	42	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,064	62100		66090				
				т							
43	43	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,346	59900		80595				
				т							
44	44	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,1801	59100		10645				
				т							
45	45	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0386	93997,62	304,24	3631	12	1346	198	8
				1т	33075	114,75	1278	4	105	0,56	0
			Итого по разделу: Диафрагмы жесткости ДЖМ1,2,3,4,5,6				775052				
			Раздел: Ригели Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,Рл								
46	46	6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	8,28	11433,08	3467,42	94666	28710	23948	11,15	92
				м3	1816,27	938,26	15039	7769	105	3,59	30
47	47	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1505	66000		9933				
				т							
48	48	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 6 мм	0,1102	73000		8043				
				т							
49	49	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0081	71100		572				
				т							
50	50	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0214	68800		1469				
				т							
51	51	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0986	64400		6347				
				т							
52	52	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,173	62100		10742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
53	53	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,473	59900		28331				
				т							
54	54	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,2666	59100		15756				
				т							
55	55	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0267	70437,87	304,24	1879	8	274	58	2
				1т	9675	114,75	258	3	105	0,56	0
			Итого по разделу: Ригели Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,Рл				177737				
			Раздел: Плиты перекрытия								
56	56	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	178,7	10698,29	241,1	1911784	43085	257732	8,06	1440
				м3	1282,5	91,08	229183	16276	105	0,44	79
57	57	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,36	62000		22317				
				т							
58	58	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0963	67700		6516				
				т							
59	59	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,12	65900		469205				
				т							
60	60	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	7,085	64500		456953				
				т							
61	61	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	17,785	64400		1145326				
				т							
62	62	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,281	62100		265868				
				т							
63	63	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3003	59900		17988				
				т							
64	64	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1586	93997,62	304,24	14910	48	5528	198	31
				1т	33075	114,75	5247	18	105	0,56	0
			Итого по разделу: Плиты перекрытия с отм -0,1 до отм 12,23				4310868				
			Раздел: Лестницы Лп1,2,3,4								
65	65	6-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ7,5	0,285	5420,77	66,01	1545	19	66	1,35	0
				м3	195,75	24,93	56	7	105	0,12	0
66	66	6-13-6	Устройство железобетонных стен ЛП	1,425	9278,75	404,96	13222	577	2484	9,27	13
				м3	1507,5	152,98	2148	218	105	0,75	1
67	67	6-22-5	Устройство ступени,лестнич.марши	1,14	12172,31	379,21	13876	432	2706	13	15
				м3	2117,25	143,26	2414	163	105	0,7	1
68	68	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0135	62000		835				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	69	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,075	65900		70826				
				т							
70	70	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0502	64500		3238				
				т							
71	71	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3372	64400		21717				
				т							
72	72	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,213	245,44	3,82	2752	43	513	0,21	2
				м2	37,35	1,44	419	16	118	0,01	0
			Итого по разделу: Лестницы Лп1,2,3,4				128012				
			Раздел: Крыльца Кр1								
73	73	6-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ7,5	0,405	5420,77	66,01	2195	27	94	1,35	1
				м3	195,75	24,93	79	10	105	0,12	0
74	74	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий (площадки и ступени)В25	1,153	12649,36	379,21	14578	437	2735	13	15
				м3	2117,25	143,26	2440	165	105	0,7	1
75	75	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,0156	68200		1065				
				т							
76	76	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0052	67700		351				
				т							
77	77	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0004	65000		23				
				т							
78	78	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0005	93997,62	304,24	44	0	16	198	0
				1т	33075	114,75	16	0	105	0,56	0
79	79	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,606	245,44	3,82	640	10	119	0,21	1
				м2	37,35	1,44	97	4	118	0,01	0
			Итого по разделу: Крыльца Кр1				18896				
			Раздел: ПриямокПрм-1(секция3)								
80	80	6-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ7,5	2,975	5420,77	66,01	16127	196	689	1,35	4
				м3	195,75	24,93	582	74	105	0,12	0
81	81	6-13-3	Устройство железобетонных стен приямка	9,275	9548,79	360,48	88565	3343	15350	8,99	83
				м3	1440	136,17	13356	1263	105	0,67	6
82	82	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2252	67700		15248				
				т							
83	83	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,927	65900		456456				
				т							
			Итого по разделу: ПриямокПрм-1(секция3)				576396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				8833335	143841			2488
							398199	48790			224
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				470303				
			Всего накладных расходов:				470303				
			Итого с накладными				9303638				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				558219				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9861857				
			Итого с временными, 1,2 %				9980199				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				10087985				
			Итого в текущих ценах, к = 2,08774				21061109				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				421222				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				21482331				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2577880				
			Итого с НДС				24060211				
			Всего:				24060211				

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,