Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом, расположенный в г.Алматы, Жетысуский район, мкр. Дорожник, участок №36Б

(наименование, адрес)

Объект Блок 2.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за июль 2012г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены и перегородки								
1	1	8-22-1	Кладка наружных стен из теплоблоков толщ. 200 мм	119,251 м3	1001,71 594	372,83 139,5	119455 70835	44460 16636	103215 118	3,72 0,68	444 81
2	2	СПрайс-лист	Теплоблок 600х200х400	2484,4 шт	273,07		678403				
3	3	СПрайс-лист	Клей для теплоблоков	3219,782 кг	10,28		33089				
4	4	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	2,486 т	151210,1 8100	1826,1 690,75	375967 20140	4540 1717	30600 140	42,7 3,37	106 8
5	5	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	111,887 м2	21,8 5,81	0,05 0,02	2439 650	6 2	587 90	0,03 0	3 0
6	6	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за два раза/	111,887 м2	49,69 8,32	0,04 0	5559 931	4 0	838 90	0,04 0	5 0
7	7	46-25-1	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	959,972 отверст.	66,38 63,23	0,53 0,2	63722 60699	509 189	60888 100	0,34 0,06	324 58
8	8	1-1-2092	FiX AnKEr 8х100 мм	793,02 шт	9,14		7248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	1-1-2041	Болт саморез М8х35 мм	2,718	227,3		618				
				кг							
10	10	7-57-4	Устройство герметизации стыков пенополистиролом	240,426	8,59	1,88	2065	452	2501	0,04	10
				м	6,71	0,72	1613	173	140	0	1
11	11	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,8844	2452		2168				
				м3							
12	12	8-24-5	Установка UTC перегородок при высоте этажа до 4 м	236,224	182,15	22,75	43028	5374	39821	0,8	189
				м2	134,33	8,53	31732	2015	118	0,04	10
13	13	30-2-60	Сухие смеси клеевые	198,428	33		6548				
				кг							
14	14	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	7,087	530		3756				
				шт							
15	15	СПрайс-лист	Сплитерные блоки 390х90х190	2952,8	146,81		433498				
				шт							
16	16	7-20-3	Установка стальных крепежных изделий	0,0907	72510,1	1826,1	6577	166	1116	42,7	4
				т	8100	690,75	735	63	140	3,37	0
17	17	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,082	21,8	0,05	89	0	21	0,03	0
				м2	5,81	0,02	24	0	90	0	0
18	18	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за два раза/	4,082	49,69	0,04	203	0	31	0,04	0
				м2	8,32	0	34	0	90	0	0
19	19	46-25-1	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	614,182	66,38	0,53	40769	326	38956	0,34	207
				отверст.	63,23	0,2	38835	121	100	0,06	37
20	20	1-1-2088	Анкер распорный 6х40 мм	614,182	4,83		2967				
				шт							
			Итого по разделу: Стены и перегородки				1828168				
			Раздел: Кровля								
21	21	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	148,32	1267,99	8,2	188069	1216	48720	1,71	254
				м2	272,95	3,08	40484	457	119	0,01	2
22	22	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой заводить на стены	148,32	12,58	0,99	1866	147	2113	0,07	10
				м2	11,59	0,38	1719	56	119	0	0
23	23	1-1-507	Пленка полиэтиленовая	0,1632	30400		4960				
				1000м2							
24	24	26-31-1	Утепление покрытий плитами ПЭТ толщ 250мм	37,08	13053,46	330,46	484022	12253	71666	10,58	392
				м3	1809	123,75	67078	4589	100	0,6	22
25	25	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой	148,32	12,58	0,99	1866	147	2113	0,07	10
				м2	11,59	0,38	1719	56	119	0	0
26	26	1-1-507	Пленка полиэтиленовая	0,1632	30400		4960				
				1000м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	142	116,37	15,94	16525	2263	6862	0,24	35
				м2	34,65	5,96	4920	846	119	0,03	4
28	28	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до толщ. 30 мм/	142	66,63	2,1	9462	298	406	0,01	2
				м2	1,65	0,75	234	107	119	0	1
29	29	12-15-3	Устройство дополнительного слоя рубероида по утеплителю ПТЭ	48,048	125,08	0,99	6010	48	684	0,07	3
				м2	11,59	0,38	557	18	119	0	0
			Итого по разделу: Кровля				717739				
			Раздел: Оконные блоки								
30	30	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 ОК2,ОК2Н,ОК6	70,026	472,81	19	33109	1331	18816	1,3	91
				м2	217,73	6,18	15247	433	120	0,03	2
31	31	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	70,026	8050		563709				
				м2							
32	32	12-10-1	Устройство защитного фартука из оцинкованной стали RANNILA	48,575	161,83	1,24	7861	60	8884	0,97	47
				м2	153,23	0,47	7443	23	119	0	0
33	33	СПрайс-лист	Сталь оцинкованная RANNILA	181,126	532,18		96392				
				м2							
34	34	1-1-2125	Шуруп саморез 3х50 мм	2470	0,55		1359				
				шт							
35	35	7-57-7	Устройство герметизации силиконом	494	164,49	63,44	81258	31339	36800	0,17	86
				м	29,25	23,96	14450	11836	140	0,12	58
			Итого по разделу: Оконные блоки				783688				
			Раздел: Доски подоконные /чистовая отделка/								
36	36	10-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	148	110,32	5,58	16327	826	17080	0,59	87
				м2	94,05	2,12	13919	314	120	0,01	2
37	37	6-9-5	Доски подоконные, ширина 170 мм	57,42	629		36117				
				м							
			Итого по разделу: Доски подоконные /чистовая отделка/				52445				
			Раздел: Дверные блоки								
38	38	10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,18	860,85	32,08	2738	102	1085	1,49	5
				м2	272,25	12,13	866	39	120	0,06	0
39	39	6-4-6	Двери металическиею	3,18	12300		39114				
				м2							
40	40	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2,2	583		1283				
				шт							
41	41	10-23-1	Установка деревянных дверных блоков	22,302	315,56	102,53	7038	2287	5013	0,9	20
				м2	151,65	35,67	3382	796	120	0,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	22,302	4010		89431				
				м2							
43	43	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	11,8	583		6879				
				шт							
			Итого по разделу: Дверные блоки				146482				
			Раздел: Дверные блоки межкомнатные								
44	44	10-23-3	Установка деревянных дверных блоков	74,088	626,83	31,85	46441	2360	18034	1,15	85
				м2	190,8	12,04	14136	892	120	0,06	4
45	45	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	25,704	4250		109242				
				м2							
46	46	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	48,384	4010		194020				
				м2							
47	47	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	41,4	583		24136				
				шт							
			Итого по разделу: Дверные блоки межкомнатные				373839				
			Раздел: Полы МОП								
48	48	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	102,76	167,32	9,95	17194	1022	7071	0,36	37
				м2	52,2	3,74	5364	384	123	0,02	2
49	49	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 80 мм/	102,76	328,33	8,04	33739	826	1335	0,05	5
				м2	7,56	3	777	308	123	0,01	1
50	50	11-27-6	Устройство покрытий из керамической плитки на клею	102,76	1479,41	15,2	152024	1562	22836	1,07	110
				м2	173,3	7,37	17808	757	123	0,04	4
51	51	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	20,82	121,68	9,38	2533	195	1340	0,24	5
				м2	48,83	3,51	1017	73	123	0,02	0
52	52	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из Рукана на битумной мастике	20,82	524,87	18,42	10928	384	2378	0,42	9
				м2	85,95	6,91	1789	144	123	0,03	1
53	53	11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм из бетона В15	20,82	174,93	13,43	3642	280	1477	0,37	8
				м2	52,65	5,04	1096	105	123	0,02	1
54	54	11-11-4	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщ.70 мм/, бетон В15	20,82	282,79	6,7	5888	139	225	0,04	1
				м2	6,3	2,5	131	52	123	0,01	0
55	55	6-11-10	Армирование подстилающих слоев	0,0677	5239,08	327,33	355	22	143	11,6	1
				1т	1890	123,75	128	8	105	0,6	0
56	56	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 100x100	0,0744	41200		3067				
				т							
57	57	11-27-6	Устройство покрытий из керамической плитки на клею	102,76	1479,41	15,2	152024	1562	22836	1,07	110
				м2	173,3	7,37	17808	757	123	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Полы МОП				381394				
			Раздел: Полы квартиры								
58	58	11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирола М25 толщ. 30 мм	638,68	124,3	5,55	79386	3545	35390	0,26	165
				м2	42,98	2,07	27450	1322	123	0,01	7
59	59	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	638,68	167,32	9,95	106866	6355	43945	0,36	227
				м2	52,2	3,74	33339	2389	123	0,02	12
60	60	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 60 мм/	638,68	218,89	5,36	139799	3423	5530	0,04	22
				м2	5,04	2	3219	1277	123	0,01	6
61	61	6-11-10	Армирование цементных стяжек	1,118	5239,08	327,33	5856	366	2363	11,6	13
				1т	1890	123,75	2112	138	105	0,6	1
62	62	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 200х200	1,229	41200		50654				
				т							
63	63	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	638,68	692,87	4,9	442522	3130	47410	0,38	244
				м2	58,5	1,85	37363	1182	123	0,01	6
64	64	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1550,136	123,31	0,16	191149	248	30983	0,09	139
				м	16,18	0,07	25081	109	123	0	0
65	65	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	60	121,68	9,38	7301	563	3863	0,24	15
				м2	48,83	3,51	2930	211	123	0,02	1
66	66	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из Рукана на битумной мастике	66	524,87	18,42	34642	1216	7538	0,42	27
				м2	85,95	6,91	5673	456	123	0,03	2
67	67	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	60	167,32	9,95	10039	597	4128	0,36	21
				м2	52,2	3,74	3132	224	123	0,02	1
68	68	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до общей толщины 60 мм	60	218,89	5,36	13133	322	520	0,04	2
				м2	5,04	2	302	120	123	0,01	1
69	69	6-11-10	Армирование цементных стяжек	0,105	5239,08	327,33	550	34	222	11,6	1
				1т	1890	123,75	198	13	105	0,6	0
70	70	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 200х200	0,1155	41200		4759				
				т							
71	71	11-27-6	Устройство покрытий из керамической плитки на клею	60	1479,41	15,2	88765	912	13333	1,07	64
				м2	173,3	7,37	10398	442	123	0,04	2
72	72	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,6	167,32	9,95	1606	96	661	0,36	3
				м2	52,2	3,74	501	36	123	0,02	0
73	73	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 40 мм/	9,6	109,44	2,68	1051	26	42	0,02	0
				м2	2,52	1	24	10	123	0	0
74	74	11-27-6	Устройство покрытий из керамической плитки на клею	102,76	1479,41	15,2	152024	1562	22836	1,07	110
				м2	173,3	7,37	17808	757	123	0,04	4
			Итого по разделу: Полы квартиры				1330102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Внутренние отделочные работы								
75	75	15-151-2	Огрунтовка стен грунтовочными составами	1869,692	16,07	0,16	30046	299	31057	0,1	189
				м2	15,75	0,07	29448	131	105	0	1
76	76	1-1-1964	Грунтовка праймер	467,423	71,96		33636				
				кг							
77	77	15-61-3	Оштукатуривание поверхностей стен сухими штукатурными смесями на гипсовой основе толщ. 20 мм	1869,692	680,27	4,07	1271887	7601	268268	0,74	1384
				м2	135,68	0,97	253680	1814	105	0,05	97
78	78	15-64-3	Шпатлевка стен сухими растворными смесями толщиной "Эконом"-2 мм, "Финиш"-1 мм	1803,46	196,08	3,43	353622	6186	142098	0,46	821
				м2	73,73	1,31	132969	2363	105	0,01	11
79	79	15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1803,46	117,44	2,1	211798	3787	124639	0,39	703
				м2	65,03	0,79	117279	1425	105	0	7
80	80	15-151-2	Огрунтовка потолков грунтовочными составами	666	16,07	0,16	10703	107	11063	0,1	67
				м2	15,75	0,07	10490	47	105	0	0
81	81	1-1-1964	Грунтовка праймер	166,5	71,96		11981				
				кг							
82	82	15-61-4	Оштукатуривание поверхностей потолков сухими штукатурными смесями на цементной основе толщ. 10 мм	666	413,69	4,07	275514	2708	98077	0,75	500
				м2	139,28	0,97	92760	646	105	0,05	34
83	83	15-64-4	Шпатлевка потолков сухими растворными смесями толщиной "Эконом"-2мм, "Финиш"-1 мм	666	225	3,94	149850	2624	72447	0,55	369
				м2	102,11	1,49	68005	992	105	0,01	5
84	84	15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	666	133,87	2,33	89157	1552	57420	0,49	326
				м2	81,23	0,88	54099	586	105	0	3
			Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				2438195				
			ИТОГО:				8052051	163766			8118
							1386560	60656			508
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1600325				
			Всего накладных расходов:				1600325				
			Итого с накладными				9652376				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				579143				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10231519				
			Итого с временными, 1,2 %				10354297				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				10466123				
			Итого в текущих ценах, к = 2,08774				21850564				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				437011				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				22287575				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2674509				
			Итого с НДС				24962084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:				24962084				

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,