Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом, расположенный в г.Алматы, Жетысуский район, мкр. Дорожник, участок №36Б

(наименование, адрес)

Объект Блок 3.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за июль 2012г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Покрытия										
1	1	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	635,04 м2	118,16 / 6,41	17,83 / 5,07	75035 / 4071	11320 / 3218	9694 / 133	0,04 / 0,02	26 / 12		
2	2	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	635,04 м2	121,68 / 48,83	9,38 / 3,51	77270 / 31009	5957 / 2229	40883 / 123	0,24 / 0,02	154 / 11		
3	3	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из Рукана на битумной мастике	698,544 м2	524,87 / 85,95	18,42 / 6,91	366648 / 60040	12867 / 4827	79786 / 123	0,42 / 0,03	291 / 24		
4	4	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	635,04 м2	260,4 / 52,43	14,76 / 5,54	165363 / 33295	9373 / 3518	45280 / 123	0,36 / 0,03	229 / 17		
5	5	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	635,04 м2	410,75 / 23,66	9,38 / 3,5	260840 / 15025	5957 / 2223	21215 / 123	0,15 / 0,02	92 / 11		
6	6	6-11-10	Армирование подстилающих слоев	2,064 1т	5239,08 / 1890	327,33 / 123,75	10813 / 3901	676 / 255	4364 / 105	11,6 / 0,6	24 / 1		
7	7	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 100х100	2,27 т	41200		93535						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	6-36-4	Железнение поверхности	635,04	59,59	0,23	37842	146	34266	0,29	184
				м2	51,3	0,09	32578	57	105	0	0
9	9	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	220	118,16	17,83	25995	3922	3358	0,04	9
				м2	6,41	5,07	1410	1115	133	0,02	4
10	10	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	220	121,68	9,38	26769	2064	14163	0,24	53
				м2	48,83	3,51	10743	772	123	0,02	4
11	11	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из Рукана на битумной мастике	242	524,87	18,42	127020	4458	27641	0,42	101
				м2	85,95	6,91	20800	1672	123	0,03	8
12	12	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	220	260,4	14,76	57288	3247	15687	0,36	79
				м2	52,43	5,54	11535	1219	123	0,03	6
13	13	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	220	410,75	9,38	90364	2064	7349	0,15	32
				м2	23,66	3,5	5205	770	123	0,02	4
14	14	6-11-10	Армирование подстилающих слоев	0,715	5239,08	327,33	3746	234	1512	11,6	8
				1т	1890	123,75	1351	88	105	0,6	0
15	15	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 100х100	0,7865	41200		32404				
				т							
16	16	11-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	220	220,82	16,79	48581	3694	31898	0,73	160
				м2	111,6	6,28	24552	1382	123	0,03	7
			Итого по разделу: Покрытия				1499512				
			Раздел: Внутренние отделочные работы								
17	17	15-151-2	Огрунтовка стен грунтовочными составами	594	16,07	0,16	9546	95	9867	0,1	60
				м2	15,75	0,07	9356	42	105	0	0
18	18	1-1-1964	Грунтовка праймер	148,5	71,96		10686				
				кг							
19	19	15-61-3	Оштукатуривание поверхностей стен сухими штукатурными смесями на гипсовой основе толщ. 20 мм	594	680,27	4,07	404078	2415	85229	0,74	440
				м2	135,68	0,97	80594	576	105	0,05	31
20	20	15-64-3	Шпатлевка стен сухими растворными смесями толщиной "Эконом"-2 мм, "Финиш"-1 мм	594	196,08	3,43	116472	2037	46802	0,46	270
				м2	73,73	1,31	43796	778	105	0,01	4
21	21	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	594	513,66	1,88	305116	1117	49285	0,47	278
				м2	78,3	0,72	46510	428	105	0	2
22	22	15-151-2	Огрунтовка потолков грунтовочными составами	635,04	16,07	0,16	10205	102	10549	0,1	64
				м2	15,75	0,07	10002	44	105	0	0
23	23	1-1-1964	Грунтовка праймер	158,76	71,96		11424				
				кг							
24	24	15-61-4	Оштукатуривание поверхностей потолков сухими штукатурными смесями на цементной основе толщ. 10 мм	635,04	413,69	4,07	262707	2582	93518	0,75	476
				м2	139,28	0,97	88448	616	105	0,05	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	15-64-4	Шпатлевка потолков сухими растворными смесями толщиной "Эконом"-2мм, "Финиш"-1 мм	635,04	225	3,94	142884	2502	69080	0,55	351
				м2	102,11	1,49	64844	946	105	0,01	5
26	26	15-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	635,04	593,6	2,95	376961	1873	64045	0,57	362
				м2	94,95	1,1	60297	699	105	0,01	3
			Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				1650078				
			ИТОГО:				3149592				3745
							659362				186
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				765471				
			Всего накладных расходов:				765471				
			Итого с накладными				3915063				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				234904				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4149967				
			Итого с временными, 1,2 %				4199767				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				4245124				
			Итого в текущих ценах, к = 2,08774				7857589				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				157152				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8014741				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				961769				
			Итого с НДС				8976510				
			Всего:				8976510				

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,