Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Парк Кок-Тобе"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Электротехснаб"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: ТОО "Электротехснаб"
(наименование, адрес)

Объект: Электроснабжение ресторана: Медеуский район ул.Омарова41, г. Алматы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21

Акт приемки выполненных работ № 2 08 за 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080101-2502 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВА. Монтаж оборудования	подстанция	1,00	115427,01	115427
2.	2.	51-080102-0111 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, РУ - 6кВ, трансформаторный отсек, РУ - 0,4кВ	шт.	1,00	2957227,92	2957228
3.	3.	13-080103-1105 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 20 т. Монтаж оборудования	шт.	1,00	324083,81	324084
4.	4.	51-080101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6	шт.	1,00	1813007,88	1813008
5.	5.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переходное соеденение	шт	3,00	38880,00	116640
6.	6.	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40Х40Х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,00	3882,29	46587

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,00	523,57	9424
8.	8.	23-060109-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,02	4263597,09	85272
9.	9.	13-080201-3501 РСНБ РК 2015	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3,00	38166,72	114500
10.	10.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая 70-120мм2	шт	3,00	42660,00	127980
11.	11.	13-080201-3502 РСНБ РК 2015	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1,00	102812,01	102812
12.	12.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта соеденительнаяая 70-120мм2	шт	1,00	79920,00	79920

ИТОГО: 5892882

В том числе :

Накладные расходы			125561
Сметная прибыль			436510
Итого с временными	1,8 %	20208	5913036
Итого с НДС	12 %	709564	6622600

Заказчик

ТОО "Парк Кок-Тобе"

(наименование организации)

Директор ТОО "Парк Кок-Тобе" Абілхайыр Н.А.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Электротехснаб"

(наименование организации)

Генеральный директор ТОО "Электротехснаб" Федорович Ю.В.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал: