АКТ выполненных работ за апрель20011года по зданию ИВК

	ПОДРЯДЧИК	ТОО "Вершина"				
	ЗАКАЗЧИК	Karaganda BI Energy				
	Договор № 2 от 27.01.2011года					
		А К Т выполненных работ за апрель 2011года				
		на ремонтные работы по зданию инженерно-вспомогательного комплекса (ИВК)				
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Норм. туд-ть	
					на ед	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Ремонт 1 этажа				
		Помещение №1				
	Е57-2-7	Демонтаж покрытия пола из керамической плитки	м2	28	0,7	19,56
	Е46-19-1	Демонтаж металлических полов	тн	1	9,85	9,85
	Е62-36-10	Обдирка стен и потолка от краски	м2	54	0,31	16,74
	Е9-53-1 к=0,6	Демонтаж металлической двери 2*1-1шт	тн	0,13	49,26	6,40
		Помещение №2,3				
	Е9-36-2 к=0,6	Демонтаж металлической перегородки	м2	15	1,3	19,44
	Е55-3-1	Демонтаж кирпичной перегородки толщ 1/2 кирпича 22м2	м3	2,75	15,88	43,67
	Е57-2-7	Демонтаж покрытия пола из керамической плитки	м2	52	0,7	36,33
	Е62-36-7	Очистка потолка от извести	м2	52	0,21	10,92
	Е55-9-7	Устройство кирпичных перегородок толщ 1/2кирпича	м2	30	2,34	70,07
	Е15-61-2	Оштукатуривание кирпичной перегородки	м2	60	0,68	40,80
		Помещение №4				
	Е57-2-7	Демонтаж покрытия пола из керамической плитки	м2	0,7	0,7	9,43
	Е62-36-7	Очистка потолка от извести	м2	14	0,21	2,94
	Е34-56-1	Устройство металлических каркасов с деревянными				
		брусками каркасов конструкций стен	м2	8	1,43	11,44
	Е55-8-1	Монтаж перегородки из гипсокартона	м2	8	1,03	8,25
	Е67-14-2	Монтаж электропроводки	м.п.	30	0,62	18,68
		Помещение №5				
	Е57-2-7	Демонтаж покрытия пола из керамической плитки	м2	27	0,7	18,86
	Е34-56-1	Устройство каркаса под обшивку стен гипсокартоном	м2	48	1,43	68,64
	Е55-8-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	48	1,03	49,49
	Е62-36-7	Очистка потолка от извести	м2	27	0,21	5,67
	Е67-14-2	Монтаж электропроводки	м.п.	48	0,62	29,89
		Помещение №6				
	Е57-2-7	Демонтаж покрытия пола из керамической плитки	м2	27	0,7	18,86
	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками	м2	48	1,43	68,64
		каркасов конструкций стен				
	Е55-8-1	Монтаж перегородки из гипсокартона	м2	48	1,03	49,49
	Е62-36-7	Очистка потолка от извести	м2	27	0,21	5,67
		Помещение №7				
	Е57-2-7	Демонтаж покрытия пола из керамической плитки	м2	35	0,7	24,45
	Е62-36-7	Очистка потолка от извести	м2	35	0,21	7,35
		Помещение №8				
	Е57-2-7	Демонтаж покрытия пола из керамической плитки	м2	40	0,7	27,95
	Е62-36-7	Очистка потолка от извести	м2	40	0,21	8,40
	Е67-14-2	Монтаж электропроводки	м.п.	54	0,62	33,63
		Помещение №9				
	Е57-2-7	Разборка покрытия пола из керамической плитки	м2	34	0,7	23,76
	Е10-23-1к=0,8	Демонтаж дверей	м2	2,1	0,72	1,51
	Е62-36-10	Очистка стен от краски в бытовом помещении	м2	26	0,31	7,93
	Е62-36-7	Очистка потолка от извести	м2	28	0,21	5,88
	Е67-14-2	Монтаж электропроводки	м.п.	58	0,62	36,12
		Помещение №10				
	Е57-2-7	Демонтаж покрытия пола из керамической плитки	м2	38	0,7	26,55
	Е62-36-7	Очистка потолка от извести	м2	38	0,21	7,98
	Е67-14-2	Монтаж электропроводки	м.п.	54	0,62	33,63
		Помещение 11				
	Е57-2-7	Демонтаж покрытия пола из керамической плитки	м2	25	0,7	17,47
	Е67-14-2	Монтаж электропроводки	м.п.	30	0,62	18,68
		Ремонт 2-го этажа				

АКТ выполненных работ за апрель20011года по зданию ИВК

	Помещение №19				
Е55-8-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	55	1,03	56,71
	Помещение №20				
Е55-8-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	55	1,03	56,71
Е56-1-1	Демонтаж оконных блоков 4,1*1,6	шт	1	1,29	1,29
Е56-1-1	Демонтаж оконных блоков 4,1*1,6м	шт	1	1,29	1,29
	Помещение №21				
Е55-8-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	55	1,03	56,71
Е56-1-1	Демонтаж оконных блоков 4,1*1,6	шт	1	1,29	1,29
Е56-1-1	Демонтаж оконных блоков 4,1*1,6м	шт	1	1,29	1,29
	Помещение №22				
Е55-8-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	55	1,03	56,71
Е56-1-1	Демонтаж оконных блоков 4,1*1,6	шт	1	1,29	1,29
Е56-1-1	Демонтаж оконных блоков 4,1*1,6м	шт	1	1,29	1,29
	Помещение №23				
Е55-8-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	68	1,03	70,11
	Помещение №24				
Е55-8-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	68	1,03	70,11
	Помещение №25				
Е62-36-10	Очистка стен от масляной краски	м2	26	0,31	7,93
Е55-8-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	75	1,03	77,33
	Помещение №26				
Е62-36-7	Очистка потолка от извести	м2	38	0,21	7,98
Е15-61-2	Оштукатуривание кирпичной перегородки	м2	40	0,68	27,20
	Коридор 2-го этажа				
Е9-36-3 к=0,6	Демонтаж металлической перегородки	м2	31,06	0,29	8,91
Е67-7-3	Демонтаж светильников	шт	6	0,06	0,38
Е9-53-1 к=0,6	Демонтаж металлической двери	тн	0,2	49,26	9,85
	Замена металлической лестницы с площадкой				
	с торца здания				
Е9-29-1 к=0,6	Демонтаж металлической лестницы с площадкой	тн	3	17,34	52,02
Е46-35-1	Вырубка бетонного основания под стойки	м3	1	9,49	9,49
эксп	Изготовление и монтаж закладных под опоры	тн	0,4	2,5	1,00
46-8-1	Обетонирование закладных деталей	м3	1	26,5	26,50
Е9-62-5	Изготовление и монтаж пожарной лестницы	тн	3	120	360,00
Е9-29-1	Монтаж пожарной лестницы с площадкой	тн	3	28,9	86,70
эксп	Изготовление и монтаж металлич.ограждений	м	18	1	18,00
Е13-16-6	Огрунтовка м\конструкций лестниц	м2	80	0,03	2,36
Е13-26-6	Покраска огрунтованных м/к эмалью ПФ115	м2	80	0,02	1,70
	Итого по смете				**1993**
	Стоимость работ				996575
	НДС12%				119589
	Итого по смете				1116164
	Материалы				
	гипсокартон	м2	300	297,00	89100
	Грунтовка ГФ-0,21	кг	12	235,00	2820
	Эмаль ПФ-115	кг	12	380,00	4560
	швеллер №14	тн	0,4	144000,00	57600
	труба диам 108	тн	0,2	200000,00	40000
	Итого по материалам с НДС12%				194080
	Всего по смете с материалами				1310244

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Вершина"

ЗАКАЗЧИК
Директор Karaganda BI Energy

А.А.Пиянзов

Г.Б.Раисова