Заказчик: ТОО"Қарағанды Жарық"
Подрядчик: ТОО"Техторг"
Договор №269-7-юр от 28.09.12г

Наименование стройки - ВЛ 110 кВ"Н.Город- Сантехническая" 1,2 цепи

Наименование объекта - Строительство ВЛ 110 кВ

АКТ
выполненных работ за октябрь м-ц 2014г.
на устройство фундаментов и установка опор

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Установка металлических опор						
		Земляные работы						
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 К=1,2	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	45,0255	34,41	32,84	1549	1479	463
		м3		1,57	9,03	71	407	97
2	Е0101-12-14 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	67,9445	30,62	28,79	2080	1956	642
		м3		1,83	7,92	124	538	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Е0101-12-14 К=1,1 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	31,8565	36,74	34,55	1170	1101	361
		м3		2,19	9,50	70	303	97
4	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	571,0575	42,35	39,83	24183	22744	7464
		м3		2,52	10,96	1439	6256	97
5	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	92,027	46,58	43,81	4287	4032	1323
		м3		2,77	12,05	255	1109	97
6	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 К=1,2	То же,вдоль действующей ВЛ	301,457	55,09	52,57	16608	15848	4966
		м3		2,52	14,46	760	4359	97
7	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	181,0055	50,31	47,79	9107	8651	2751
		м3		2,52	13,15	456	2380	97
8	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 К=1,15 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	266,8445	57,86	54,96	15440	14666	4663
		м3		2,90	15,12	773	4034	97
9	Е0101-12-16 К=1,1 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,9205	58,17	54,73	286	269	88
		м3		3,45	15,05	17	74	97
10	Е0101-170-4	Разработка скального грунта 6 группы отбойными молотками	32,448	2099,70	940,95	68131	30532	42487

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1158,75	--	37599	--	113
11	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	15,3335	1732,95	756,45	26572	11599	16920
		м3		976,50	--	14973	--	113
12	Е0101-170-3 К=1,2	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	23,6015	2079,54	907,74	49080	21424	31252
		м3		1171,80	--	27656	--	113
13	Е0101-12-5 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в котлованах глубиной до 3 м	59,488	58,57	56,26	3484	3347	1213
		м3		2,32	18,70	138	1112	97
14	Е0101-12-5 т.ч. п-3.37 к=1,2 К=1,2	То же,вдоль действующей ВЛ	62,53	69,82	67,51	4366	4221	1502
		м3		2,32	22,44	145	1403	97
15	Е0101-12-5 т.ч. п-3.37 к=1,2 К=1,1 К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в котлованах глубиной до 3 м	20,8455	76,81	74,26	1601	1548	551
		м3		2,55	24,68	53	515	97
16	Е0101-172-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	70,785	257,84	10,34	18251	732	6555
		м2		78,08	3,87	5527	274	113
17	Е0101-172-3 К=3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	212,3745	88,42	10,34	18778	2196	19667
		м2		78,08	3,87	16582	822	113
18	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных	13,1677	2524,36	266,56	33240	3510	9985
		м3		517,50	99,00	6814	1304	123
19	Е0111-3-3 К=1,2	То же,вдоль действующей ВЛ	13,4888	2681,17	319,87	36166	4315	12274
		м3		621,00	118,80	8377	1602	123

128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Е0111-3-3 К=1,2 К=1,15	То же,в стесненных условиях,вдоль действующей ВЛ						
			3,653	2822,30	367,85	10310	1344	3823
		м3		714,15	136,62	2609	499	123
21	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3						
			82,31925	27,84	26,18	2291	2155	707
		м3		1,66	7,20	137	593	97
22	Е0101-12-14 К=1,2	То же,вдоль действующей ВЛ						
			284,843	33,40	31,41	9514	8947	2938
		м3		1,99	8,64	567	2461	97
23	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные						
			482,859	813,00	--	392564	--	--
		м3		--	--	--	--	--
24	Е0101-12-13 К=1,1 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3						
			18,4535	29,09	27,36	537	505	166
		м3		1,73	7,53	32	139	97
25	Е0101-12-14 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3						
			26,8801	30,62	28,79	823	774	254
		м3		1,83	7,92	49	213	97
26	Е0101-12-14 К=1,1 К=1,2	Тоже, в мокрых грунтах, вдоль действующейВЛ						
			13,26585	36,74	34,55	487	458	150
		м3		2,19	9,50	29	126	97
27	Е0101-12-15 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья						
			445,692	38,82	36,51	17301	16272	5340
		м3		2,31	10,04	1030	4476	97
28	Е0101-12-15 т.ч. п-3.46 к=1,1 К=1,1	Тоже, в мокрых грунтах						
			21,6671	42,47	40,16	920	870	281
		м3		2,31	11,05	50	239	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Е0101-12-15 т.ч. п-3.46 к=1,1 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	115,0786	46,33	43,81	5332	5042	1627
		м3		2,52	12,05	290	1387	97
30	Е0101-12-15 т.ч. п-3.46 к=1,1 К=1,1 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	105,45275	50,96	48,19	5374	5082	1640
		м3		2,77	13,26	292	1398	97
31	Е0101-12-15 т.ч. п-3.46 к=1,1 К=1,15 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	249,0332	53,28	50,38	13269	12547	4048
		м3		2,90	13,86	722	3451	97
32	Е0101-12-16 К=1,1 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,7745	58,17	54,73	103	97	32
		м3		3,45	15,05	6	27	97
33	Е0101-12-17	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	67,9172	56,99	53,61	3870	3641	1194
		м3		3,38	14,75	230	1001	97
34	Е0101-12-17 К=1,2	То же,вдоль действующей ВЛ	78,76505	68,38	64,33	5386	5067	1662
		м3		4,06	17,69	319	1394	97
35	Е0101-12-17 К=1,1 К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,8673	75,22	70,76	667	627	206
		м3		4,46	19,46	40	173	97
36	Е0101-27-1 К=1,2	Разравнивание лишнего грунта вдоль действующей ВЛ	24,6155	6,67	6,67	164	164	52
		м3		--	2,16	--	53	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Е0101-27-7 К=1,2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м						
			49,231	3,73	3,73	184	184	58
		м3		--	1,21	--	60	97
38	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м						
			37,5284	6,48	6,48	243	243	77
		м3		--	2,10	--	79	97
39	Е0101-27-8 К=2	То же,добавлять на каждые последующие 5 м-до 10м						
			75,0373	3,20	3,20	240	240	76
		м3		--	1,04	--	78	97
40	Е0101-27-2 К=1,2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м						
			17,41415	7,78	7,78	135	135	43
		м3		--	2,52	--	44	97
41	Е0101-27-8 К=1,2 К=2	То же,добавлять на каждые последующие 5 м-до 10м						
			34,8283	3,84	3,84	134	134	42
		м3		--	1,25	--	43	97
42	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м						
			198,4892	7,57	7,57	1503	1503	473
		м3		--	2,46	--	488	97
43	Е0101-27-9 К=2	То же,добавлять на каждые последующие 5 м-до 10м						
			377,4784	3,28	3,28	1238	1238	390
		м3		--	1,06	--	402	97
44	Е0101-27-3 К=1,2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м						
			278,7005	9,09	9,09	2533	2533	798
		м3		--	2,95	--	822	97
45	Е0101-27-9К=1,2 К=2	То же,добавлять на каждые последующие 5 м-до 10м						
			557,4465	3,94	3,94	2194	2194	691
		м3		--	1,28	--	712	97
46	Е0101-27-3 К=1,2 К=1,15	Разравнивание лишнего грунта в стесненных условиях,вдоль действующей ВЛ						
			10,7068	10,45	10,45	112	112	35
		м3		--	3,39	--	36	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Е0101-27-9 К=1,2 К=1,15 К=2	То же,добавлять на каждые последующие 5 м-до 10м	21,4721	4,53	4,53	97	97	31
		м3		--	1,47	--	32	97
48	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	384,2605	0,28	0,28	108	108	34
		м2		--	0,09	--	35	97
49	Е0101-30-1 К=1,2	То же,вдоль действующей ВЛ	134,901	0,34	0,34	46	46	14
		м3		--	0,11	--	15	97
50	Е0101-30-1 К=1,15 К=1,2	То же, в стесненных условиях,вдоль действующей ВЛ	36,569	0,39	0,39	14	14	4
		м3		--	0,13	--	5	97
51	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	157,0335	25,41	21,75	3991	3416	1603
		м3		2,16	6,72	339	1055	115
52	Е0138-1-1 К=1,2	То же,вдоль действующей ВЛ	447,954	30,20	26,10	13527	11694	5488
		м3		2,59	8,06	1161	3611	115
53	С143008-104	Смеси песчано гравийные природные-для банкетки	589,8295	813,00	--	479531	--	--
		м3		--	--	--	--	--
54	Е0142-4-4 К=1,2	Крепление камнем насухо из каменной наброски-вдоль действующей ВЛ	9,048	204,11	55,07	1847	498	1349
		м3		149,04	18,43	1349	167	89
55	С143008-123	Камень бутовый/ГОСТ 2173-87/	9,048	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--
56	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	688,116	28,37	27,15	19523	18681	4205
		м2		--	6,30	--	4335	97
57	С143012-18	Семена многолетних трав	3,4385	515,00	--	1771	--	--
		кг		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Установка фундаментов						
58	Е0133-1-8	Установка сборных ж/б конструкций неразъемных поднижников под анкерно-угловыеопоры объемом до 3 м3						
			4,9491	2187,61	1338,23	10827	6623	4719
		1м3		609,75	298,26	3018	1476	105
59	Е0133-1-8 К=1,2	То же,вдоль действующей ВЛ						
			8,8816	2577,21	1605,88	22890	14263	10161
		м3		731,70	357,91	6499	3179	105
60	Е0133-1-8 К=1,15 К=1,2	То же,в стесненных условиях,вдоль действующей ВЛ						
			8,2966	2927,85	1846,76	24291	15322	10916
		м3		841,46	411,60	6981	3415	105
61	Е0133-1-8 К=1,4	То же,в мокром грунте						
			2,951	2431,51	1338,23	7175	3949	3569
		м3		853,65	298,26	2519	880	105
62	Е0133-1-8 К=1,4 К=1,2	То же,в мокрых грунтах и вдоль действующей ВЛ						
			7,696	2869,89	1605,88	22087	12359	11170
		м3		1024,38	357,91	7884	2754	105
63	Е0133-1-3	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3						
			19,71125	2002,69	1234,31	39475	24330	17410
		1м3		569,25	271,94	11221	5360	105
64	Е0133-1-3 К=1,4 К=1,2	То же,вдоль действующей ВЛ						
			2,821	2363,40	1481,17	6667	4178	2990
		м3		683,10	326,33	1927	921	105
65	Е0133-1-3 К=1,4 К=1,2	То же,вдоль действующей ВЛ						
			10,569	2636,64	1481,17	27867	15654	14234
		м3		956,34	326,33	10108	3449	105
66	Е0133-1-3 К=1,15 К=1,2	То же, в стесненных условиях и вдоль действующей ВЛ						
			0,702	2688,04	1703,34	1887	1196	856
		м3		785,57	375,28	551	263	105
67	Е0133-1-3 К=1,4	То же вмокром грунте						
			3,5217	2230,39	1234,31	7855	4347	3953
		м3		796,95	271,94	2807	958	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Фундаменты Ф3-Ам-р(1,7м3 60шт),Ф5-А-м-р(2,5м3 84шт),ФП6-4,Ф5-4р	70,109	15200,00	--	1065657	--	--
		м3		--	--	--	--	--
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	70,109	78,00	--	5469	--	--
		м3		--	--	--	--	--
70	Е0133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	1,1245	1717,63	923,38	1931	1038	714
		1м3		425,25	179,69	478	202	105
71	Е0133-1-12 К=1,2	То же,вдоль действующей ВЛ	3,8558	1987,36	1108,06	7663	4272	2939
		м3		510,30	215,63	1968	831	105
72	Е0133-1-12 К=1,4	Тоже, в мокром грунте	2,1801	1887,73	923,38	4115	2013	1774
		м3		595,35	179,69	1298	392	105
73	Е0133-1-12 К=1,4 К=1,2	То же, в мокром грунте и вдоль действующей ВЛ	3,8558	2191,48	1108,06	8450	4272	3765
		м3		714,42	215,63	2755	831	105
74	Е0133-1-12 К=1,15 К=1,2	То же,в стесненных условиях,вдоль действующей ВЛ	1,6497	2230,11	1274,26	3679	2102	1446
		м3		586,85	247,97	968	409	105
75	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пригрузочная плита ж/б П-3Р	12,6672	15200,00	--	192541	--	--
		м3		--	--	--	--	--
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,6672	78,00	--	988	--	--
		м3		--	--	--	--	--
77	Е0133-1-16	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3	0,1599	6612,40	4191,40	1057	670	470
		1м3		2002,50	799,45	320	128	105

184

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	Е0133-1-16 К=1,2	То же,вдоль действующей ВЛ	0,0767	7851,18	5029,68	602	386	271
		м3		2403,00	959,34	184	74	105
79	Е0133-1-16 К=1,4	То же, в мокром грунте	1,0036	7413,40	4191,40	7440	4206	3797
		м3		2803,50	799,45	2814	802	105
80	Е0133-1-16 К=1,2 К=1,4	То же, в мокром грунте и вдоль действующей ВЛ	2,9159	8812,38	5029,68	25696	14666	13237
		м3		3364,20	959,34	9810	2797	105
81	Е0133-1-16 К=1,15 К=1,2	То же,в стесненных условиях,вдоль действующей ВЛ	0,3107	8966,08	5784,13	2786	1797	1261
		м3		2763,45	1103,24	859	343	105
82	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Ригель ж/б Р1-А-Р(0,2м3 228шт)	4,4889	15200,00	--	68231	--	--
		м3		--	--	--	--	--
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,4889	78,00	--	350	--	--
		м3		--	--	--	--	--
84	С12021-260	Детали крепления ригелей оцинкованные	0,4758	147184,00	--	70030	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Установка металлических опор				
85	Е0133-30-12	Дополнительные элементы ответвления С-549, С548, С568	0,02925	7491,39	4858,89	219	142	120
		т		2632,50	1287,36	77	38	105
86	Е0133-11-11	Установка оцинкованных опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15 т	2,94515	9851,39	6010,64	29014	17702	15857
		1т		3825,00	1302,84	11265	3837	105
87	Е0133-11-12	Тоже, массой до 25 т	7,8832	8946,90	5316,52	70530	41911	37981
		1т		3420,00	1168,53	26961	9212	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	Е0133-11-11 К=1,2	То же, вдоль действующей ВЛ	4,43365	11818,52	7212,77	52399	31979	28646
		1т		4590,00	1563,41	20350	6932	105
89	Е0133-11-12 К=1,2	То же, массой до 25 т-вдоль действующей ВЛ	12,5476	10694,20	6379,82	134187	80051	72545
		1т		4104,00	1402,24	51495	17595	105
90	Е0133-11-11 К=1,15 К=1,2	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15 т	6,21725	13588,94	8294,69	84486	51570	46196
		1т		5278,50	1797,92	32818	11178	105
91	Е0133-11-12 К=1,15 К=1,2	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25 т	5,51395	12266,77	7336,79	67638	40455	36661
		1т		4719,60	1612,58	26024	8892	105
92	Е0133-11-12 К=1,35 К=1,2	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25 т	17,01895	12130,60	6379,82	206450	108578	124064
		1т		5540,40	1402,24	94292	23865	105
93	Е0133-11-11 К=1,69	Установка оцинкованных опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15т-заболоченная местность	2,94515	12490,64	6010,64	36787	17702	24019
		т		6464,25	1302,84	19038	3837	105
94	Е0133-11-12 К=1,69	То же,массой до 25т-заболоченная местность	2,4791	11306,70	5316,52	28030	13180	18087
		т		5779,80	1168,53	14329	2897	105
95	Е0133-11-5	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 11 т	24,21575	10925,72	6414,47	264575	155331	148434
		1т		4500,00	1337,76	108971	32395	105
96	Е0133-11-5 К=1,2	То же, вдоль действующей ВЛ	3,4567	13108,62	7697,37	45313	26607	25426
		т		5400,00	1605,32	18666	5549	105
97	Е0133-11-5 К=1,15 К=1,2	То же,в стесненных условиях и вдоль действующей ВЛ	0,87035	15073,22	8851,97	13119	7704	7362
		т		6210,00	1846,11	5405	1607	105
98	Е0133-11-5 К=1,35 К=1,2	То же,в мокром грунте и вдоль действующей ВЛ	10,64115	14998,62	7697,37	159603	81909	99389
		1т		7290,00	1605,32	77574	17082	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	Е0133-11-6 К=1,35 К=1,2	То же,массой до 15т-в мокром грунте и вдоль действующей ВЛ	2,4011	14659,96	6712,06	35200	16116	22811
		1т		7545,15	1502,50	18117	3608	105
100	Е0133-11-5 К=1,69	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 11 т	4,31925	14030,72	6414,47	60602	27706	40557
		1т		7605,00	1337,76	32848	5778	105
		Материалы, не учтенные ценником						
101	С12021-241	Металлоконструкции опор металлических оцинкованных из стали С255	131,61135	287389,88	--	37823770	--	--
		т		--	--	--	--	--
102	С12021-241	То же, из стали С255	4,0157	157009,00	--	630501	--	--
		т		--	--	--	--	--
103	С11041-15	Метизы	5,9111	167800,00	--	991883	--	--
		т		--	--	--	--	--
104	С11011-1051	Электроды, д.4 мм, Э42А	0,09555	86900,00	--	8303	--	--
		т		--	--	--	--	--
105	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	107,80185	247,10	--	26638	--	--
		т		--	--	--	--	--
106	С01031-А18-2	То же,разгрузка	107,80185	234,30	--	25258	--	--
		т		--	--	--	--	--
107	Е010332-А34-1	Перевозка строительных грузов,расстояние 34 км,класс груза 1-развозка по трассе по дорогам	107,80055	202,30	202,30	21808	21808	4362
		т		--	40,46	--	4362	100
108	Е010331-Т1-12	Провозная плата за перевозки грузов,расстояние 1км,класс груза 1, группа дорог 2-развозка по трассе по бездорожью	107,80185	42,60	42,60	4592	4592	918
		т		--	8,52	--	918	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Установка ж/б опор						
		Земляные работы						
109	Е0133-3-4 К=1,2 К=1,15 К=1,2	То же встесненных условиях, вдоль действующей ВЛ	0,1885	2365,94	2041,78	446	385	154
		котлован		324,16	453,08	61	85	105
110	Е0101-165-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,1365	955,80	--	130	--	147
		м3		955,80	--	130	--	113
111	Е0101-165-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 К=1,15 К=1,2	То же, в стесненных условиях, вдоль действующей ВЛ	0,2158	915,98	--	198	--	223
		м3		915,98	--	198	--	113
112	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2-под указательные знаки	3,6725	1065,02	925,52	3911	3399	1448
		котлован		139,50	235,98	512	867	105
113	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,42185	35,29	33,19	15	14	5
		м3		2,10	9,13	1	4	97
114	Е0101-12-15 К=1,2 К=1,15	То же,в стесненных условиях,вдоль действующей ВЛ	0,20215	48,70	45,80	10	9	3
		м3		2,90	12,60	1	3	97
115	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,63635	813,00	--	517	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
116	Е0101-27-3	Разравнивание лишнего грунта	0,2158	7,57	7,57	2	2	1
		м3		--	2,46	--	1	97
117	Е0101-27-9 К=2	То же,добавлять на каждые последующие 5м-до 10 м	0,4251	3,28	3,28	1	1	--
		м3		--	1,06	--	--	--
118	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	0,01625	2095,46	--	34	--	21
		м3		1053,00	--	17	--	123
119	Е0111-2-5 К=1,15 К=1,2	То же, в стесненных условиях, вдоль действующей ВЛ	0,03835	2495,60	--	96	--	69
		м3		1453,14	--	56	--	123
		Установка опор						
120	Е0133-9-4	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных двухцепных объемом до 3 м3	0,73775	3396,16	2262,16	2506	1669	1502
		1м3		1116,00	472,06	823	607	105
121	Е0133-9-4 К=1,15 К=1,2	То же, в стесненных условиях, вдоль действующей ВЛ	1,469	4679,86	3121,78	6875	4586	3380
		м3		1540,08	651,44	2262	957	105
122	СПрайс-лист ТОО"АСПМК-519"стр.14	Стойки центрифугированные ж/б СК26.1-1.3 с подпятником П2 на сульфатостойком цементе	2	122513,68	--	245027	--	--
		шт		--	--	--	--	--

199

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	С343-1250-35	Провозная плата за перевозку ж/б изделий конструкций3 расстояние перевозки 1201-1250 км.весовая норма загрузки 35 т-от завода г.Талды-Корган до ст.Караганда						
		т	3,807375	1773,08	--	6751	--	162
				354,62	--	1350	--	12
124	Е01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках						
		т	3,807375	221,40	221,40	843	843	590
				--	154,98	--	590	100
125	Е01031-А11-22	То же,разгрузка						
		т	3,072875	171,40	171,40	527	527	369
				--	119,98	--	369	100
126	Е010332-А34-1 К=1,15	Перевозка строительных грузов расстояние перевозки 34 км, класс груза 1-стоек длиной более 12 м						
		т	3,072875	303,45	303,45	932	932	186
				--	60,69	--	186	100
127	Е010331-Т1-12 К=1,5	Провозная платаза перевозки грузов,расстояние 1км,класс груза 1,группа дорог 2-по бездорожью стоек длиной более 12м						
		т	3,072875	63,90	63,90	196	196	39
				--	12,78	--	39	100
128	Е0133-1-14	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3						
		1м3	0,05564	4719,49	3214,24	263	179	100
				1086,75	623,47	60	35	105
129	Е0133-1-14 т.ч. п-1.6 и п-3.11 К=0,36	То же,каждого последующего ригеля						
		1м3	0,04264	1699,02	1157,13	72	49	28
				391,23	224,45	17	10	105
130	Е0133-1-14 К=1,15 К=1,2	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3						
		1м3	0,13728	6353,87	4435,65	872	609	340
				1499,72	860,38	206	118	105

140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	Е0133-1-14 т.ч. п-1.6 и п-3.11 К=0,36 К=1,15 К=1,2	То же, каждого последующего ригеля	0,13728	3247,21	1596,83	446	219	261
		1м3		1499,72	309,74	206	43	105
132	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Ригель ж/б АР-6-Р(0,28м3 6шт)	0,16692	15200,00	--	2537	--	--
		м3		--	--	--	--	--
133	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,16692	78,00	--	13	--	--
		м3		--	--	--	--	--
134	Е0133-10-1	Установка стальных лестниц для опор	0,0266955	9261,80	--	247	--	255
		1т		9112,50	--	243	--	105
135	Е0133-10-1 К=1,15 К=1,2	То же, в стесненных условиях, вдоль действующей ВЛ	0,012415	12724,55	--	158	--	164
		1т		12575,25	--	156	--	105
136	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных ж/б	1	273,96	119,85	274	120	173
		шт		100,35	29,70	100	30	133
137	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,13195	178284,00	--	23525	--	--
		т		--	--	--	--	--
138	С11041-15	Метизы	0,0012675	167800,00	--	213	--	--
		т		--	--	--	--	--
139	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,006396	147184,00	--	941	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
140	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,0358865	178284,00	--	6398	--	--
		т		--	--	--	--	--
141	С143019-210	Столбики из тяжелого бетона класса В 15- СТ-1(40 шт 0,058м3)	0,22698	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--
142	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Знаки путевые и сигнальные	0,24	40800,00	--	9792	--	--
		100шт		--	--	--	--	--
143	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,1808885	247,10	--	45	--	--
		т		--	--	--	--	--
144	С01031-А18-2	То же, разгрузка	0,1808885	234,30	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--
145	Е010331-Т1-12	Провозная плата за перевозки грузов,расстояние 1км,класс груза 1,группа дорог 2-развозка м/к по бездорожью	0,1802385	42,60	42,60	8	8	2
		т		--	8,52	--	2	100
		Прочие работы						
146	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности фундаментов мастикой БМЗЭС-фундаментов, ригелей,плит	553,65	129,24	3,82	71554	2115	25342
		м2		37,35	1,44	20679	797	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**44177289**	**1159380**	
			Тенге			**791358**	**249931**	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**992095**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**992095**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**59526**		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1051621**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3341508**		
		Материалы -	Тенге			**82526**		
		Всего заработная плата -	Тенге				**328402**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**263123**		
		Местные материалы -	Тенге			**2263881**		
		Транспортные расходы -	Тенге			**6751**		
		Накладные расходы -	Тенге			**354101**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**53115**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**221736**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3917345**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**381517**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2019952**		
		Материалы -	Тенге			**11283**		
		Всего заработная плата -	Тенге				**712929**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**731395**		
		Накладные расходы -	Тенге			**748575**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**112286**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**166112**		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2934639**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**825215**	
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**37823770**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2269426**		
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**40093196**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**47996801**		

146

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				1206732	
		ИТОГО ПО АКТУ:				47996801		
	Временные здания и сооружения 3,9% с к=0,8		Тенге			1497500		
		ИТОГО:	Тенге			49494301		
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3% с к1,2		Тенге			772111		
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			494943		
	Затраты на доп отпуска о.4%		Тенге			197977		
	Затраты на снегоборье 0,3%		Тенге			148483		
		ИТОГО в базовых ценах:	Тенге			51107815		
	К=2,234	ИТОГО в текущих ценах:	Тенге			114174860		
		Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	Тенге			2283497		
		ИТОГО:	Тенге			116458357		
		НДС 12%	Тенге			13975003		
		ИТОГО:	Тенге			130433360		

ПРИНЯЛ:

ТОО "Қарағанды Жарық"

Ген.директор_____Н.И. Иманов

И.О.директора ДПР_____А.О.Бексолтан

Нач.ОКС_____И.В.Швецов

Вед. инженер ОКС_____И.А.Дзюбин

Инж. экон. ОКС И.В. Точиленко

Начальник СЛ Д.Н. Кононенко

СДАЛ:

ТОО "Техторг"

Директор_____А.С.Ибрагимов

Гл.инженер_____Р.Р.Файзуллин

Прием-передача актов выполненных работ за октябрь 2014 года

Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новый Город-Сантехническая" 1,2 цепи L=18,7 км
(наименование объекта)

N п/п	Наименование работ и затрат	Сумма без НДС, тенге	Сумма, тенге
1	Устройство фундаментов и установка опор	116 458 357,14	130 433 360,00
	Итого по объекту :	**116 458 357,14**	**130 433 360,00**

Сдал:
Инженер экон. ОКС Точиленко И.В.

Принял:
Бухгалтер Кошкинова Ж.Е.

06. 11. 2014

145