Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М. Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства Республики Казахстан по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение
к приказу Министерства
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №

СЧЕТ-ФАКТУРА № 108 от 21 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада" Свидетельство по НДС Серия 39001 № 0005698 от 16.08.2012г.

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 961240000127 г. Костанай, пр. Абая 2/1

ИИК поставщика ИИК KZ299650000001530921 АО "Альянс Банк " БИК IRTYKZKA Кбе 17

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) договор №291 от 23.07.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту) безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____
(государство, область, город, регион, район)

Поставка товаров осуществляется по доверенности № _____ от _____

Способ отправления _____

Товарно-транспортная накладная № _____ от _____

Грузоотправитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", БИН 961240000127, г. Костанай, пр. Абая 2/1.
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Костанайской области Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан", БИН 940940000413, г.Костанай, ул.Баймагамбетова,197
(РНН, наименование и адрес)

Получатель Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Костанайской области Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 940940000413, г.Костанай, ул.Баймагамбетова,197

ИИК получателя № KZ40070102KSN3901000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров, (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт главного фасада здания ДВД				26 900 460,00	12	3 228 055,20	30 128 515,20		
Всего по счету: Тридцать миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот пятнадцать тенге 20 тиын.					26 900 460,00		3 228 055,20	30 128 515,20		

Руководитель организации

Громченко А.Н. _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрена
(Ф.И.О., подпись)

М. П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер Рабош С.В.
(должность,Ф.И.О., подпись)

Получил:
(Ф.И.О., подпись)

форма № 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013 года

Заказчик: **ГУ "Депртамент внутренних дел Костанайской области МВД РК"**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
Субподрядчик:
Договор № 291 от **"23" июля 2013 г.**
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт главного фасада здания ДВД по адресу: г.Костанай, ул. Баймагамбетова, 197

Наименование пусковых работ, объектов	Стоимость выполненных работ , тенге				
	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенствования проектных решений и др.мероприятий	из гр.2 работы по монтажу оборудования	НДС 12%
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	30 128 515,20	26 900 460,00			3 228 055,20
Всего за отчетный месяц	**30 128 515,20**	**26 900 460,00**			**3 228 055,20**
в том числе:					
Общестроительные работы	27 185 101,20	24 272 411,79			2 912 689,41
Наружное освещение	120 982,67	108 020,24			12 962,43
Общестроительные работы(доп)	2 492 072,75	2 225 064,96			267 007,79
Общестроительные работы(доп)	330 358,58	294 963,02			35 395,56

Заказчик

ГУ "Департамент внутренних дел Костанайской области МВД РК"

Заместитель начальника

_____ Тарасенко А.И.

Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью"Производственно-коммерческая фирма "ГРЕНАДА"

Директор

_____ Громченко А.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Департамент внутренних дел Костанайской области МВД РК"
ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта Капитальный ремонт главного фасада ДВД по адресу: г. Костанай ул.Баймагамбетова, 197
Договор № 291 от "23" июля 2013 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за сентябрь м-ц 2013 г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	33,5	116,63	10,56	3907	354	3995	0,70	23
		1м2		106,07	1,67	3553	56	110,7	0,01	--
2	Е0146-46-1	**Разборка ступеней на косоурах**	54	92,09	--	4973	--	4973	0,57	31
		м		92,09	--	4973	--	100	--	--
3	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	17,55	270,90	23,78	4754	417	4045	1,65	29
		м2		247,12	8,98	4337	158	90	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			13634	771			83
			Тенге			12863	214			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13634				
		Всего заработная плата -	Тенге				13077			

		Накладные расходы -	Тенге			13013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1599				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				15029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				15029			
		РАЗДЕЛ 2.Усиление ЛК								
4	Е0107-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	1,69588	46409,71	3043,21	78705	5161	80970	195,50	332
		т		36742,50	1150,31	62311	1951	126	5,61	10
5	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	1,69588	154400,00	--	261844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	18,367108	100,70	0,07	1849	1	1047	0,37	7
		м2		60,30	0,02	1108	--	94,5	--	--
7	Е0146-33-5	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках**	0,04	26781,91	332,71	1071	13	409	75,22	3
		м3		11245,50	126,00	450	5	90	0,61	--
8	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	15,3	189,44	5,08	2899	78	2274	0,85	13
		м2		156,03	1,21	2387	19	94,5	0,06	1

9	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	15,3	25,15	0,05	385	1	319	0,14	2
		м2		22,05	0,02	337	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			346753	5254			357
			Тенге			66593	1975			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84909				
	Всего заработная плата -		Тенге				68568			
		Накладные расходы -	Тенге			85019				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12753			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							410
		Сметная заработная плата -	Тенге				81321			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			261844				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261844				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15711				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			277555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			457678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							410
		Сметная заработная плата -	Тенге				81321			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство пандуса								
10	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,32	218,93	--	1821	--	1852	1,54	13
		м3		218,93	--	1821	--	101,7	--	--
11	Е0106-57-1	Установка арматуры	1,39	4604,04	289,29	6400	402	6166	25,90	36
		1т		4146,75	78,30	5764	109	105	0,30	--

12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,39	65900,00	--	91601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	13,38	12416,47	86,60	166132	1159	6616	3,06	41
		м3		490,50	32,72	6563	438	94,5	0,16	2
14	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	13,38	205,00	--	2743	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13,38	331,00	--	4429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,8	21,55	4,52	276	58	190	0,11	1
		м3		17,03	--	218	--	87,3	--	--
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,06	5239,08	327,33	314	20	127	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	113	7	105	0,60	--
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06	41200,00	--	2472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,38	11542,68	--	39014	--	2357	3,66	12
		м3		567,00	--	1916	--	123	--	--

20	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,38	205,00	--	693	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,38	331,00	--	1119	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,31	291,87	9,95	6220	212	1466	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1112	80	123	0,02	--
23	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	23,452	282,06	16,79	6615	394	3400	0,73	17
		м2		111,60	6,28	2617	147	123	0,03	1
24	С143003-40	Плитка тротуарная	23,92104	1270,00	--	30380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			360228	2244			129
			Тенге			20126	781			4
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			360228				
Всего заработная плата -			Тенге				20907			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			94073				
		Накладные расходы -	Тенге			22176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22944				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			405348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				24233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			405348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				24233			

		РАЗДЕЛ 4.Подвесной потолок								
25	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	24,2	374,77	2,76	9069	67	8426	2,02	49
		м2		367,43	1,04	8892	25	94,5	0,01	--
26	С11011-445	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый	24,2	4900,00	--	118580	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			127649	67			49
			Тенге			8892	25			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127649				
	Всего заработная плата -		Тенге				8917			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118580				
		Накладные расходы -	Тенге			8426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1264			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				10181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			144240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				10181			
		РАЗДЕЛ 5.Фасад								
27	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1861	125,15	0,62	232906	1154	151698	0,43	808
		м2		68,85	0,23	128130	428	118	--	2
		Подконструкции ПФ-1 (14 шт.)								
28	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	0,66248	14656,27	8484,89	9709	5621	3226	20,50	14

		т		3757,50	2253,58	2489	1493	81	7,94	5
29	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,44772	114900,00	--	51443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,17948	154200,00	--	27676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс стр.6	Химический анкер Hilti HIT-HY70 /56,45.197,09.1,2:2,2335:1,18:1,06:1,02/	56	4685,28	--	262376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс стр.7	Шпилька HIT-V M16x200 /2,6.197,09.1,2:2,2335:1,18:1,06:1,02/	56	215,80	--	12085	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Стойки СТ-1, СТ-2, кронштейн стальной КС-1								
33	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,2152	4658,59	2861,37	1003	616	294	5,88	1
		т		1067,22	620,10	230	133	81	1,98	--
34	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1743	114900,00	--	20027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0409	154200,00	--	6307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

36	Е0134-57-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	508,4	129,17	2,90	65670	1474	64107	0,79	403
		м2		126,27	1,10	64196	559	99	0,01	3
37	СПрайс стр.11	ISOVER ВентФасадМоно толщ. 100мм /6924:2,2335:1,12:1,06:1,02/	508,4	2560,04	--	1301525	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0109-44-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	600,77	1151,07	253,64	691530	152381	459251	4,38	2632
		м2		879,75	64,00	528527	38449	81	0,22	130
39	СПрайс стр.8	Фасадная система КП50К (витражи) /17350:2,2335:1,12:1,06:1,02/	600,77	6414,89	--	3853876	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	9,36	498,09	19,17	4662	179	2397	1,38	13
		м2		230,97	6,18	2162	58	108	0,03	--
41	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	9,36	5240,00	--	49046	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	8,19	472,81	19,00	3872	156	1981	1,30	11
		м2		217,73	6,18	1783	51	108	0,03	--

43	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	8,19	6618,00	--	54201	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	31,5	27,20	0,47	857	15	857	0,16	5
		м		25,09	0,09	790	3	108	--	--
45	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1,575	530,00	--	835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм	31,5	4890,00	--	154035	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля + откосов	33	267,57	5,26	8830	174	6294	1,20	40
		м2		201,08	0,74	6636	24	94,5	--	--
48	СПрайс стр.13	Сэндвич-панель 3000х1500х10мм /5200:2,2335:1,12:1,06:1,02/	33	1922,62	--	63446	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс стр.13	Стартовый профиль /45:2,2335:1,12:1,06:1,02/	66	16,64	--	1098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

50	СПрайс стр.13	F-профиль /130:2,2335:1,12:1,06:1,02/	75	48,07	--	3605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс стр.15	Сталь оцинкованная с полимерным пкрытием толщ. 0,7 мм /3900:1,25:2,5:2,2335:1,12:1,06:1,02/	4,98	461,43	--	2298	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т + плиты б/у	2	264,57	88,43	529	177	272	0,39	1
		шт		65,93	31,06	132	62	140	0,13	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6883447	161946			3927
			Тенге			735075	41261			141
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6075753				
	Всего заработная плата -		Тенге				205014			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5758426				
		Накладные расходы -	Тенге			227605				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34141			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6681559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1399
		Сметная заработная плата -	Тенге				239154			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			807695				
	Всего заработная плата -		Тенге				571322			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105453				
		Накладные расходы -	Тенге			462771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69416			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76228				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1346694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3014
		Сметная заработная плата -	Тенге				640738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8028253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4413
		Сметная заработная плата -	Тенге				879892			

РАЗДЕЛ 6.Площадка обслуживания

		Настилы Д1, Д2								
53	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,4077	14359,66	5522,03	5854	2251	2714	35,90	15
		т		6075,00	1322,37	2477	539	90	4,73	2
54	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,4077	154200,00	--	62867	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	42,19942	20,36	0,02	859	1	158	0,02	1
		м2		4,16	--	176	--	90	--	--
		Балки Д3, Д4, Д5								
56	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,255	8108,11	5078,47	2068	1295	871	16,29	4
		т		2956,64	839,11	754	214	90	2,46	1
57	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,255	154200,00	--	39321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	13,85724	20,36	0,02	282	--	52	0,02	--
		м2		4,16	--	58	--	90	--	--
		Ограждение ОГ1								
59	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1358	13711,47	5475,87	1862	744	806	28,90	4

			т		5040,00	1552,87	684	211	90	5,46	1
60	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы свыше 0,5 до 1,0 т		0,1358	143700,00	--	19514	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза		15,40628	20,36	0,02	314	--	58	0,02	--
			м2		4,16	--	64	--	90	--	--
62	СПрайс стр.6	Химический анкер Hilty-Hy 70 /46,72.197,09.1,2:2,2335:1,18:1,06:1,02/		20	3877,70	--	77554	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс стр.7	Шпилька Hit-V lbfv/12x200 /2,6.197,09.1,2:2,2335:1,18:1,06:1,02/		20	215,80	--	4316	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			214812	4291			24
				Тенге			4212	964			3
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			83325				
	Всего заработная плата -			Тенге				297			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			81870				
		Накладные расходы -		Тенге			268				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				40			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			88608				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				337			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			131487				
	Всего заработная плата -			Тенге				4879			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			121703				
		Накладные расходы -		Тенге			4391				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				659			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8153				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			144031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			232639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5875			
		РАЗДЕЛ 7.Козырек								
		Стойки СТ1								
64	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м**	3,33232	4658,59	2861,37	15524	9535	5060	5,88	20
		т		1067,22	620,10	3556	2066	90	1,98	7
65	С12021-246	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т**	3,32304	162200,00	--	538997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0109-25-1	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	0,70044	5030,50	2020,02	3524	1415	1574	14,10	10
		т		2272,50	502,43	1592	352	81	1,79	1
67	С12021-238	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т**	0,70044	146000,00	--	102264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза**	103,95792	20,36	0,02	2116	2	389	0,02	2
		м2		4,16	--	432	--	90	--	--
		Покрытие козырька								

69	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,5388	4658,59	2861,37	2510	1542	818	5,88	3
		т		1067,22	620,10	575	334	90	1,98	1
70	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,5388	162200,00	--	87393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	18,656368	20,36	0,02	380	--	70	0,02	--
		м2		4,16	--	78	--	90	--	--
72	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2	12238,34	98,32	24477	197	1538	4,41	9
		м3		695,25	37,15	1391	74	105	0,18	--
73	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2	205,00	--	410	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2	142,00	--	284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,012	4604,04	289,29	55	3	53	25,90	--
		1т		4146,75	78,30	50	1	105	0,30	--

76	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	65000,00	--	780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			778714	12694			44
			Тенге			7673	2828			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28502				
	Всего заработная плата -		Тенге				2026			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			780				
		Накладные расходы -	Тенге			2050				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2333			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			750212				
	Всего заработная плата -		Тенге				8475			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			728655				
		Накладные расходы -	Тенге			7453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45460				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			803125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				9593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			835511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				11927			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8725239	187268			4613
			Тенге			855434	48047			169

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6774001				
Всего заработная плата -		Тенге				318805			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6053729				
	Накладные расходы -	Тенге			358557				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53784			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			427954				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7560512				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2111
	Сметная заработная плата -	Тенге				372588			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1951238				
Всего заработная плата -		Тенге				584677			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1217654				
	Накладные расходы -	Тенге			474615				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							237
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71192			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145551				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2571404				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3088
	Сметная заработная плата -	Тенге				655869			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10131916				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5199
	Сметная заработная плата -	Тенге				1028457			

Временные здания и сооружения	1,50%	151 978,74
ИТОГО		10 283 894,74
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,20%	226 245,68
Затраты на выслугу лет	1%	102 838,95
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	41 135,58
Итого в базовых ценах 2001г.		10 654 114,95
Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,23355	2,23355	23 796 481,26
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	475 929,63

Стоимость в текущем уровне цен		24 272 410,89
НДС 12%	12%	2 912 689,31
ВСЕГО		27 185 101,20

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК
ГУ "Департамент внутренних дел Костанайской области МВД РК"
Зам. Начальника
_____ Тарасенко А.И.

Технадзор Заказчика
ИП "Харенко Е.Н."
_____ Харенко Е.Н.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"
Директор
_____ Громченко А.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Департамент внутренних дел Костанайской области МВД РК"
ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Капитальный ремонт главного фасада ДВД по адресу: г. Костанай ул.Баймагамбетова, 197
Договор № 291 от "23" июля 2013 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за сентябрь м-ц 2013 г.
Наружное электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0121-28-1	**Установка фотодатчика**	1	19,13	--	19	--	19	0,12	--
		шт		18,00	--	18	--	108	--	--
2	СПрайс стр.23	**Фотореле с выносным фотоэлементом ФР-601 10А /640:1,12:2,2335:1,06:1,02/**	1	236,63	--	237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-530-1	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**	1	892,90	17,90	893	18	339	2,00	2
		шт		394,00	2,30	394	2	85,5	0,01	--
4	СПрайс стр.25	**Пускатель магнитный ПМ-12 10А /1515:1,12:2,2335:1,06:1,02/**	1	560,15	--	560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	196	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	85,5	0,01	--
6	СПрайс стр.27	Выключатель автоматический ВА 21-29 16А /11100:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1	4104,05	--	4104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	3	1397,00	489,00	4191	1467	1521	2,90	9
		шт		486,00	107,00	1458	321	85,5	0,62	2
8	СПрайс стр.29	Прожектор для галогенных ламп с лампой мощностью 150 Вт марки Ж004-100-001 /16920:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1	6255,91	--	6256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс стр.29	Прожектор для галогенных ламп с лампой мощностью 400 Вт марки Ж004-400-001 /17900:1,12:2,2335:1,06:1,02/	2	6618,25	--	13236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	60	36,51	--	2191	--	1536	0,16	10
		м		26,33	--	1580	--	97,2	--	--
11	СПрайс стр.18	Труба ПВХ диам. 16мм /56:1,12:2,2335:1,06:1,02/	60	20,71	--	1242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	60	9,33	0,82	560	49	495	0,05	3
		м		7,99	0,50	479	30	97,2	--	--

13	СПрайс стр.30	Кабель с медной жилой ВВГнг сеч. 2х1,5мм /72:1,12:2,2335:1,06:1,02/	61,2	26,62	--	1629	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	23	60,50	2,80	1392	64	1093	0,32	7
		м		55,10	0,50	1267	11	85,5	--	--
15	СПрайс стр.28	Кабель медный изолированный КСПВ сечение 2х0,5 мм2 /14:1,12:2,23357:1,06:1,02/	23,46	5,18	--	121	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс стр.32	Коробка ответвительная для открытой проводки /558,45:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1	206,48	--	206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			37339	1612			32
			Тенге			5424	367			2
Стоимость монтажных работ -			Тенге			37339				
Всего заработная плата -			Тенге				5791			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			27593				
		Накладные расходы -	Тенге			5200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				780			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2552				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			45090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6571			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6571			

Временные здания и сооружения	1,50%	676,35
ИТОГО		45 766,35
Дополнительные затраты при производстве работ		

в зимнее время	2,20%	1 006,86
Затраты на выслугу лет	1%	457,66
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	183,07
Итого в базовых ценах 2001г.		47 413,94
Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,23355	2,23355	105 901,33
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	2 118,03
Стоимость в текущем уровне цен		108 019,35
НДС 12%	12%	12 962,32
ВСЕГО		120 982,67

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК
ГУ "Департамент внутренних дел Костанайской области МВД РК"

Зам. Начальника
_____ Тарасенко А.И.

Технадзор Заказчика
ИП "Харенко Е.Н."

_____ Харенко Е.Н.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Директор
_____ Громченко А.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Департамент внутренних дел Костанайской области МВД РК"
ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Капитальный ремонт главного фасада ДВД по адресу: г. Костанай ул.Баймагамбетова, 197
Договор № 291 от "23" июля 2013 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за октябрь м-ц 2013 г.
Общестроительные работы (доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство пандуса								
1	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**								
			29,45	**90,96**	**5,89**	**2679**	**173**	**3051**	**0,42**	**12**
		м		**71,78**	**2,23**	**2114**	**66**	**140**	**0,01**	**--**
2	СПрайс стр.3	**Ограждения из анодированного алюминия /10083,1:2,2335:1,06:1,02/**								
			29,45	**4175,44**	**--**	**122967**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**125645**	**173**			**12**
			Тенге			**2114**	**66**			**--**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**125645**				
Всего заработная плата -			Тенге				**2180**			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122967				
		Накладные расходы -	Тенге			3051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				458			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			136419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2637			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад								
3	Е0115-4-3	**Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	37,865	3535,31	12,17	133865	461	118264	14,80	560
		м2		2970,00	4,59	112459	174	105	0,02	1
4	Е0115-8-1 К=2	**Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным**	37,865	-83,38	-2,38	-3157	-90	-3256	-0,48	-18
		м2		-81,00	-0,90	-3067	-34	105	--	--
5	С143011-18	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм**	39,75825	10100,00	--	401558	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	24,692	174,89	1,02	4318	25	987	0,24	6
		м2		37,89	0,16	936	4	105	--	--
7	СПрайс	**Панель фасадная /1044,32:2,23355:1,06:1,02/**	27,1612	432,45	--	11746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс	**Плита минераловатная Техновент Стандарт /3428,98:2,23355:1,02:1,06/**	2,4692	1419,92	--	3506	--	--	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			551836	396			548
				Тенге			110328	144			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			551836				
		Всего заработная плата -		Тенге				110471			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15252				
		Накладные расходы -		Тенге			115995				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				17399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			40070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			707900				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							607
		Сметная заработная плата -		Тенге				127870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			707900				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							607
		Сметная заработная плата -		Тенге				127870			
		РАЗДЕЛ 3.Козырек									
9	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	20	174,89	1,02	3498	20	799	0,24	5
					37,89	0,16	758	3	105	--	--
10	СПрайс	Панель фасадная /1044,32:2,23355:1,06:1,02/	шт	22	432,45	--	9514	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм+ листом поликарбонатным толщ. 16 мм в 2 слоя	м2	54	127,06	0,76	6861	41	7421	0,74	40
					124,65	0,29	6731	16	110	--	--
12	СПрайс стр.33	Лист поликарбонатный сотовый толщ. 16мм /2220,35:2,2335:1,12:1,06:1,02/	м2	59,4	820,94	--	48764	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

13	СПрайс	Профиль соединительный для поликарбоната /3428,98:2,23355:1,02:1,06/	2	1419,92	--	2840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			71476	61			45
			Тенге			7489	19			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71476				
	Всего заработная плата -		Тенге				7508			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61117				
		Накладные расходы -	Тенге			8220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			84479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8741			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			748958	631			605
			Тенге			119930	228			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			748958				
	Всего заработная плата -		Тенге				120159			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			199336				
		Накладные расходы -	Тенге			127267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19090			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			928798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							670
		Сметная заработная плата -	Тенге				139249			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			928798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							670
		Сметная заработная плата -	Тенге				139249			

Временные здания и сооружения	1,50%	13 931,97
ИТОГО		942 729,78
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,20%	20 740,06
Затраты на выслугу лет	1%	9 427,30
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	3 770,92
Итого в базовых ценах 2001г.		976 668,05
Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,23355	2,23355	2 181 435,36
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	43 628,71
Стоимость в текущем уровне цен		2 225 064,06
НДС 12%	12%	267 007,69
ВСЕГО		2 492 072,75

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК
ГУ "Департамент внутренних дел Костанайской области МВД РК"

Зам. Начальника
_____ Тарасенко А.И.

Технадзор Заказчика
ИП "Харенко Е.Н."

_____Харенко Е.Н.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Директор
_____ Громченко А.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Департамент внутренних дел Костанайской области МВД РК"
ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Капитальный ремонт главного фасада ДВД по адресу: г. Костанай ул.Баймагамбетова, 197
Договор № 291 от "23" июля 2013 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
за октябрь м-ц 2013 г.
Общестроительные работы (доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Козырек								
		Стойки СТ1								
1	Е0127-18-5	**Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных**	0,6	203,88	115,23	122	69	96	0,50	--
		м3		88,65	31,42	53	19	133	0,11	--
2	Е0106-11-4	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	0,0143	7294,77	680,89	104	10	87	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	79	4	105	1,26	--
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0143	65900,00	--	942	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	0,6	12238,34	98,32	7343	59	461	4,41	3
		м3		695,25	37,15	417	22	105	0,18	--
5	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	0,6	205,00	--	123	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за2 кг/см2**	0,6	142,00	--	85	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			8720	138			3
			Тенге			549	45			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8720				
	Всего заработная плата -		Тенге				594			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			942				
		Накладные расходы -	Тенге			644				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				691			

РАЗДЕЛ 2.Установка Герба РК

7	Е0109-24-4 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 50 м /на разборку (демонтаж) металлических конструкций /опорных конструкций герба/	0,31206	12303,73	5960,44	3840	1860	2102	37,08	12
		т		5967,00	1516,83	1862	473	90	5,31	2
8	Е0115-108-5	Установка гербов высотой до 1000мм /демонтаж/	1	673,83	24,03	674	24	692	3,71	4
		деталь		649,80	9,00	650	9	105	0,05	--
9	Е0109-24-4	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 50 м /опорных конструкций герба/	0,555	19212,50	8514,92	10663	4726	6050	61,80	34
		т		9945,00	2166,90	5519	1203	90	7,58	4
10	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,555	146000,00	--	81030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0115-108-5	Установка гербов высотой до 1000мм	1	877,17	30,04	877	30	865	4,64	5
		деталь		812,25	11,25	812	11	105	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			97083	6640			54
			Тенге			8844	1696			6
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1551				
Всего заработная плата -			Тенге				1482			
		Накладные расходы -	Тенге			1556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1716			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			95532				

Всего заработная плата -		Тенге				9058			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81030				
	Накладные расходы -	Тенге			8152				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1223			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6221				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			109905				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
	Сметная заработная плата -	Тенге				10280			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			113199				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
	Сметная заработная плата -	Тенге				11996			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			105804	6778			58
		Тенге			9393	1741			6
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10271				
Всего заработная плата -		Тенге				2077			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			942				
	Накладные расходы -	Тенге			2201				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				330			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			748				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13220				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата -	Тенге				2407			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			95532				
Всего заработная плата -		Тенге				9058			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81030				
	Накладные расходы -	Тенге			8152				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1223			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6221				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			109905				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
	Сметная заработная плата -	Тенге				10280			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			123125				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12687			

Временные здания и сооружения	1,50%	1 846,87
ИТОГО		124 971,49
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,20%	2 749,37
Затраты на выслугу лет	1%	1 249,71
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	499,89
Итого в базовых ценах 2001г.		129 470,47
Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,23355	2,23355	289 178,56
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	5 783,57
Стоимость в текущем уровне цен		294 962,13
НДС 12%	12%	35 395,46
ВСЕГО		330 358,58

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК
ГУ "Департамент внутренних дел Костанайской области МВД РК"

Зам. Начальника
_____ Тарасенко А.И.

Технадзор Заказчика
ИП "Харенко Е.Н."

_____ Харенко Е.Н.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Директор
_____ Громченко А.Н.