НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Благоустройство центральной площади сельского округа Аксуат города Кызылорда

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Благоустройство центральной площади сельского округа Аксуат города Кызылорда

Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Аксуат»
Технадзор: ТОО «Шебер Құрылысшы»
Подрядчик: ТОО «ПолиСтройПроект»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 ГОДА

Договор №31 24 апрель 2019 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С143003-34 Изм.и доп.вып. 8 СН РК 02,СН РК 8.02-04-20	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35/ ГОСТ 17608/91/ толщина 60 мм	280	2207,72	-	618162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		$м^2$								
2	С0127-34-1 Изм.и доп.вып. 8 СН РК 02,СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100х20х8 мм при цементнобетонных покрытиях	70	130,81	-	9156	-	10118	0,7	49
				108,68	-	7608	-	113	0,01	-
		м								
3	С143003-9 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 02,СН РК 8.02-04-20	-Камни бетонные бортовые М-300	1,12	26500	-	29680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		$м^3$								
4	У1-43-3	-Скамья декоротивные	6	9155,54	432,17	54933	2593	9066	7,9	47
				1295,25	143,82	7772	863	105	0,7	4
		шт								
5	У1-49-3	-Урна типа 4,строительные работы	6	3784,73	56,24	22708	337	3586	3,3	20
				549,45	19,74	3297	118	105	0,1	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СЦЕНА	-Изделия из фибробетона колонна фасадная в сборе 4м с фибробетонам	5	2390,03	-	11950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кт								
7	СЦЕНА	-Жидкий травертин	23,1	2987,54	-	69012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		$м^2$								
8	Е015-38-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен	116	1413,74	1,88	163993	218	23026	1,04	121
				188,33	0,72	21846	84	105	-	-
		$м^2$								
9	Е0101-39-1	-Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами в 1 группе грунтов	0,1	129840,65	105540,65	12984	10554	4133	171	17
				24300	18311,15	2430	1831	97	63,58	6
		км								
10	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	100	36,7	27,8	3670	2780	1491	0,06	6
				8,8	6,9	880	690	95	0,04	4
		м								
11	Ц0108-141-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 2кг	100	27,5	4	2750	400	1900	0,12	12
				19,3	0,7	1930	70	95	-	-
		м								
12	С151601-137 Изм. и доп.вып.20	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 $мм^2$	0,1	70694	-	7069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 м								
13	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6	122,18	-	733	-	828	0,89	5
				122,18	-	733	-	113	-	-
		$м^3$								
14	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,9	7063,99	66,01	6358	59	209	1,35	1
				195,75	24,93	176	22	105	0,12	-
		$м^3$								
15	С151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/,ТИП У996 У2	6	505	-	3030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20										
22	Е0101-166-1	1000м -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	6	122,18	-	733	-	828	0,89	5
				122,18	-	733	-	113	-	-
23	Е0106-1-1	м3 -Устройство бетонной подготовки	0,9	7063,99	66,01	6358	59	209	1,35	1
				195,75	24,93	176	22	105	0,12	-
24	С151803-55	м3 -Коробка протяжная /ТУ36-1089-78/, тип У996 У2	6	505	-	3030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С130806-226 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	9,6	812	-	7795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С130806-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 64х3 мм	16,8	353	-	5930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,5 мм	8,4	111	-	932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0162-29-11	м -Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	6	162,41	0,07	974	-	677	0,74	4
				119,45	0,02	717	-	94,5	-	-
29	Е0133-115-1	м2 Установка светильников с лампами накаливания	6	269,19	38,56	1615	231	1531	1,29	8
				229,5	13,5	1377	81	105	0,07	-
30	С151703-11	шт Светильники шаровый	30	800	-	24000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.16	шт -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	100	412,02	6,65	41202	665	32576	1,4	140
				252	2,5	25200	250	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	6,5	693,07	10,34	4505	67	672	0,43	3
		м		76,95	3,87	500	25	128	0,02	-
42	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	6,5	279	-	1814	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
43	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,15	131	-	282	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
44	СЦЕНА	-Хомут из нержавеющей стали CLAMP ISOFONICA AISI-316, 5", M10	6	1611,07	-	9666	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	[illegible]	90,13	892	90	616	2,6	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
46	СЦЕНА	-АРМАТУРА ДОЛИВА С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ - ПЕРЕЛИВА - ЗАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА В СТЕНУ POOL MANAGEMENT UNIT LM-200-VL	1	[illegible]	-	123516	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-
48	СЦЕНА	-Погружной насос Q 6м3/час; H	1	4027,68	-	4028	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
49	СЦЕНА	-Фонтанная насадка одноструйная LANCE JET 8 ММ, CHROME	8	2336,06	-	18688	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
		Канализация								
50	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из	0,009	58881,69	25695,31	530	231	467	194	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 100 мм		33075	6813,45	298	61	130	26,38	–
51	С130804-231-0 Изм. и доп. вып.17	км -Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	0,009	218 –	– –	2 –	– –	– –	– –	– –
52	С131101-62 Изм. и доп. вып. 21	м -Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	1	3177 –	– –	3177 –	– –	– –	– –	– –
53	С131201-1	комплект -Ковер	1	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
54	Е0116-7-10	шт -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	1	1550,07 117	19,03 7,13	1550 117	19 7	159 128	0,69 0,03	1 –
55	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1	629 –	– –	629 –	– –	– –	– –	– –
56	Е0116-15-3	м -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93 447,75	90,13 33,75	892 448	90 34	616 128	2,6 0,16	3 –
57	С130902-12	1шт -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	7600 –	– –	7600 –	– –	– –	– –	– –
58	Е0122-11-2	шт Водопровод -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,026	51202,26 30825	20326,01 5353,43	1331 801	528 139	1223 130	179 20,64	5 1
59	С130801-98	км -Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 50 мм	23	480 –	– –	11040 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	1,5	693,07	10,34	1040	16	155	0,43	1
				76,95	3,87	115	6	128	0,02	-
61	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м	1,5	279	-	419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм м	1	891,93	80,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
63	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм 1шт	1	6880	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах шт	1,32	36096,91	1479,87	47648	2481	3387	8,86	12
				1435,5	58,43	1895	711	130	2,06	3
65	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм м3	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
66	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 1шт	1	3074	-	3074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С12021-41	-Конструкция стальные из одного профиля т	0,01	147100 -	- -	1471 -	- -	- -	- -	- -
68	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные т	0,05	119700 -	- -	5985 -	- -	- -	- -	- -
69	Е015-38-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике колонн м^2	130	2276,54 188,33	1,88 0,72	295950 24483	244 94	25805 105	1,04 -	135 -
70	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м^2	48	323,65 85,95	18,42 6,91	15535 4126	884 332	5482 123	0,42 0,03	20 -
71	Е0101-14-1	-Разработка грунта 1 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м ,глубиной до 1,4 м м^3	74,6	12,48 -	12,48 3,24	931 -	931 242	234 97	- 0,01	- 1
72	Е0116-27-6	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.50мм 1 врезка	1	5097,96 1008	63,9 24,75	5098 1008	64 25	1322 128	5,64 0,12	6 -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		83152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		988
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	182360	-		-

Итого базисная стоимость: 1 595 808,2

Итого стоимость с коэф К=3,26 5 202 334,7

Налоги, сборы, объязательные платежи 2% 104 046,7

Итого стоимость: 5 306 381,4

НДС 12% 636 765,8

Всего по акту с учетом НДС (12%) 5 943 147,2

Заказчик

КГУ «Аппарат акима сельского округа Аксуат»

Аким _____ Акмырзаев М.

Подрядчик

ТОО «ПолиСтройПроект»

Директор _____ Камиев Р.

Технадзор

ТОО «Шебер Құрылысшы»

Директор _____ Балажанов Д.