Форма 3

Заказчик: Восточный филиал АО «КазТрансОйл»
Подрядчик: АО "Транстелеком"
Наименование объекта: Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи в Восточном филиале АО "КазТрансОйл"
Основание: Договор № СС 294/2016 от 24.06.2016г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016г.

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ, в тенге (без НДС)						НДС-12%	Всего к оплате с НДС 12%
						из них:		
	С начала года по отчетный месяц включительно (4+5+6)	СМР (в сметных базисных ценах)	СМР (факт)	оборудование (факт)	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (факт)	ПИР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
С начала года, всего	**129 845 515,30**		**36 759 017,25**	**93 086 498,05**			**15 581 461,83**	**145 426 977,13**
В т.ч. за текущий месяц ноябрь	**129 845 515,30**		**36 759 017,25**	**93 086 498,05**			**15 581 461,83**	**145 426 977,13**
НПС Шолак-Корган	29 215 390,86		10 733 248,00	18 482 142,86			3 505 846,90	32 721 237,76
НПС Жуантобе	23 327 566,86		4 845 424,00	18 482 142,86			2 799 308,02	26 126 874,88
ГНПС Джумагалиева	33 260 826,86		6 778 446,53	26 482 380,33			3 991 299,22	37 252 126,08
НПС Барсенгир	44 041 730,72		14 401 898,72	29 639 832,00			5 285 007,69	49 326 738,41

Заказчик:
Директор
ВФ АО "КазТрансОйл"
_____ М.М. Маженов
м.п.

Подрядчик:
Вице-президент по производству
АО "Транстелеком"
_____ А. Левитанус
м.п.

Заместитель директора в сфере нефти и газа филиала
АО «Транстелеком» в городе Астана
«Дирекция инфотелекоммуникационных технологий»
_____ А. Жалбыров

Заказчик: АО "КазТрансОйл" (Восточный филиал)
Подрядчик: АО "Транстелеком"
Составлена на основе сводного сметного расчета №1 "Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи в Восточном филиале АО "КазТрансОйл" и является приложением к договору подряда № СС 294/2016 от 24.06.2016г.

Ведомость смонтированного оборудования за ноябрь 2016 года

Составлен в ценах 2016г. тенге без НДС

№ п/п	позиции по смете	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Жезказганское нефтепроводное управление							
ОБОРУДОВАНИЕ							
1	10	прайс"ТОО ТИМИР"	Автономный контроллер доступа ACQ42SB	шт	2	27582,14	55 164,28
2	12	прайс"ТОО ТИМИР"	Детектор магнито-контактный ИО102-32	шт	4	803,57	3 214,28
3	17	прайс"ТОО Ронекс Секьюрити Компани"	Адресный термогигрометр С2000-ВТ	шт	4	4437,5	17 750,00
4	18	прайс"ТОО Ронекс Секьюрити Компани"	Пульт контроля и управления С2000М	шт	2	24120,54	48 241,08
5	19	прайс"ТОО Ронекс Секьюрити Компани"	Преобразователь интерфейса RS485/ RS232 в Ethernet С2000 Ethernet	шт	2	9830,36	19 660,72
6	20	прайс"ТОО Ронекс Секьюрити Компани"	Контроллер доступа С2000-2	шт	2	11718,75	23 437,50
7	21	прайс"ТОО Ронекс Секьюрити Компани"	Контроллер двухпроводной линии связи С2000КДЛ	шт	2	8392,86	16 785,72
8	22	прайс"ТОО Ронекс Секьюрити Компани"	Считыватель бесконтактных карт С2000-Proxy H	шт	2	7187,5	14 375,00

9	23	прайс"ТОО Ронекс Секьюрити Компани"	Кнопка "ВЫХОД" накладная АВК 805	шт	4	2366,07	9 464,28
10	24	прайс"ТОО Ронекс Секьюрити Компани"	Считыватель бесконтактный настольный Proxy USB-MA	шт	2	15267,86	30 535,72
11	25	прайс"Торговый дом INTANT	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч	шт	2	9553,57	19 107,14
12	26	прайс"Торговый дом INTANT	Замок электромеханический Полис 19-25	шт	2	7366,07	14 732,14
13	27	прайс"Торговый дом INTANT	Замок электромеханический Полис 11М-01	шт	2	5491,07	10 982,14
14	28	прайс"Торговый дом INTANT	Оперативная задача ОРИОН ПРО исп 10 АРМ Орион	шт	2	190982,14	381 964,28
15	30	прайс"Торговый дом INTANT"	Резервный источник питания РИП 12 исп 01	шт	2	12857,14	25 714,28
16	32	прайс"HuAwEi"	Скоростная купольная IP камера IPC6521-Z30-I	шт	2	1717485,84	3 434 971,68
17	33	прайс"HuAwEi"	Инфракрасная купольная IP камера IPC6321VR	шт	3	309162	927 486,00
18	34	прайс"HuAwEi"	Блок питания 220/24В HW7224C14D-B	шт	2	10547,88	21 095,76
19	55	Прайс"ТОО ПРОМЕТ"	Блочно-Модульное здание /Контейнер "Необслуживаемый узел связи /НУС/"6055х4880мм,2 помещения гермозона и тамбур,окраска белый с синим, внутренняя отделка ,2-скатная крыша,,ПРМ 2015-190.00.00.00СБ	компл	2	18482142,86	36 964 285,72
20	56	прайс ТОО"AED"	Прецизионный моноблочный кондиционер Мистраль-Телеком,мощность охлаждения 5кВт,SNMP эл.нагр.1,5кВт,ВСС 5Н	компл	6	2142857,14	12 857 142,84
21	64	Прайс-лист ТОО "ПФ Электросервис"	Щит бесперебойного питания ЩБП	шт	1	100000	100 000,00
22	65	Прайс-лист ТОО "ПФ Электросервис"	Щит электрический IP31,600х400х250(ШхВхГ)	шт	1	24200	24 200,00

23	66	Прайс-лист ТОО "ПФ Электросервис"	Щит гарантированного питания ЩГП	шт	1	180000	180 000,00
24	67	Прайс-лист ТОО "ПФ Электросервис"	Щит электрический IP31,300x400x160(ШхВхГ)	шт	1	15000	15 000,00
25	68	Прайс-лист ТОО"SHnAidErElECTriC"	Автоматический трехполюсный выключатель 380В,40А, 3Р40А	шт	1	7948,12	7 948,12
26	69	Прайс-лист ТОО"SHnAidErElECTriC"	Автоматический трехполюсный выключатель 380В,50А, 3Р50А	шт	1	12994,74	12 994,74
27	70	Прайс-лист ТОО"SHnAidErElECTriC"	Автоматический трехполюсный выключатель 380В,63А, 3Р63А	шт	1	14821,85	14 821,85
28	72	прайс ТОО "SHnAidErElECTriC"	Разрядник перенапряжения класса"В+С" трехполюсный для сети TN-C	шт.	1	117593,98	117 593,98
29	78	ПРАЙС ТОО"LEgrAnd"	Контроллер истанционного управления,инд.002600	шт	2	50706,25	101 412,50
30	79	ПРАЙС ТОО"LEgrAnd"	Сумеречный выключатель 16А, 250В	шт.	1	24454,46	24 454,46
31	80	ПРАЙС ТОО"LEgrAnd"	Модульный источник питания к IP,инд.00312	шт	1	89285,71	89 285,71
32	81	ПРАЙС ТОО"LEgrAnd"	Модуль связи IP инд.00353	шт	1	432911,61	432 911,61
33	82	прай ООО"Аксссвязь"	Блок управления заградительными огнями тип День-Нось1х220В-1х220В с ФД	шт	1	105478,8	105 478,80

			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	**тенге**			**56 122 212,33**
			НДС, 12%	**тенге**			**6 734 665,48**
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ С НДС	**тенге**			**62 856 877,81**

Заказчик:
Директор

ВФ АО "КазТрансОйл"

_____ **М.М. Маженов**

м.п.

Главный инженер Жезказганского НУ
ВФ АО "КазТрансОйл"

_____ **Н.Н. Кушжанов**

м.п.

Инженер Связи Жезказганского НУ
ВФ АО "КазТрансОйл"

_____ **М. Боярский**

Нач. сл. АСУТП Гельмих Т.Т.

Подрядчик:
Вице-президент по производству
АО "Транстелеком"

_____ **А. Левитанус**

м.п.

Заместитель директора в сфере нефти и газа филиала
АО «Транстелеком» в городе Астана
«Дирекция инфотелекоммуникационных технологий»

_____ **А. Жалбыров**

м.п.

Начальник Жезказганского узла связи по обслуживанию
сетей АО "КазТрансОйл"

_____ **В. Придатко**

Заказчик: АО "КазТрансОйл" (Восточный филиал)
Подрядчик: АО "Транстелеком"
Составлена на основе сводного сметного расчета №1 "Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи в Восточном филиале АО "КазТрансОйл" и является приложением к договору подряда № СС 294/2016 от 24.06.2016г.

Ведомость смонтированного оборудования за ноябрь 2016 года

Составлен в ценах 2016г.

тенге без НДС

№ п/п	позиции по смете	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Шымкенское нефтепроводное управление							
ОБОРУДОВАНИЕ							
1	55	Прайс"ТОО ПРОМЕТ"	Блочно-Модульное здание /Контейнер "Необслуживаемый узел связи /НУС/"6055х4880мм,2 помещения гермозона и тамбур,окраска белый с синим, внутренняя отделка ,2-скатная крыша,,ПРМ 2015-190.00.00.00СБ	компл	2	18482142,9	36 964 285,72
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	тенге			**36 964 285,72**
			НДС, 12%	тенге			**4 435 714,29**

			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ С НДС	тенге			41 400 000,01

Заказчик:
Директор

ВФ АО "КазТрансОйл"

_____ **М.М. Маженов**

м.п.

Начальник Шымкентского НУ
ВФ АО "КазТрансОйл"

_____ **Б. Маренов**

м.п.

И.О. Начальника СКС и КР Шымкентского НУ
ВФ АО "КазТрансОйл"

_____ **Б. Темирханов**

Инженер Связи Шымкентского НУ

ВФ АО "КазТрансОйл"

_____ **М. Бакенов**

Подрядчик:
Вице-президент по производству
АО "Трансгелеком"

_____ **А. Левитанус**

м.п.

Заместитель директора в сфере нефти и газа филиала
АО «Трансгелеком» в городе Астана
«Дирекция инфотелекоммуникационных технологий»

_____ **А. Жалбыров**

м.п.

Начальник Шымкентского узла связи по обслуживанию сетей
АО "КазТрансОйл"

_____ **А. Лаженев**

Заказчик: АО «КазТрансОйл»
Подрядчик: АО "Транстелеком"
Наименование объекта: Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи в Восточном филиале АО "КазТрансОйл"
Основание: Договор № СС 294/2016 от 24.06.2016г.

Форма-2

Акт №

приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах 2016г

N п/п	позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НПС Жуантобе								
			Строительные работы по устройству фундаментов и металлоконструкций. Локальная смета № 2-2-2								
			РАЗДЕЛ 1.Устройство фундаментов под контейнер								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е11-010101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	30,271857	106,65	96,85	3229	2932	805	0,01	--
			м3 грунта		9,80	35,22	297	1066	59,1	0,03	1
			Накладные расходы -		*26,60*		*805*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,60*				*805*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,66*		*323*				
			Сметная стоимость				*4357*				
2	2	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	0,936243	2146,38	--	2010	--	1188	2,98	3
			м3 грунта		2146,38	--	2010	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1268,51*		*1188*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1268,51*				*1188*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,19*		*256*				
			Сметная стоимость				*3453*				
3	3	Е11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ**	31,2081	33,38	33,38	1042	1042	239	--	--
			м3 грунта		--	12,97	--	405	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*7,67*		*239*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,67*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,28*		*102*				
			Сметная стоимость				*1384*				

4	4	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			м3 уплотненного грунта	6,24162	134,47	54,67	839	341	390	0,13	1
					79,79	25,88	498	162	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*62,45*		*390*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*62,45*				*390*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*98*				
			Сметная стоимость				*1327*				
5	5	Е11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ**								
			м3 грунта	21,5881	33,38	33,38	721	721	166	--	--
					--	12,97	--	280	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*7,67*		*166*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,67*				*166*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,28*		*71*				
			Сметная стоимость				*957*				
6	6	Е11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**								
			м3 грунта	15,11167	23,12	23,12	349	349	80	--	--
					--	8,98	--	136	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*5,31*		*80*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,31*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,27*		*34*				
			Сметная стоимость				*464*				
7	7	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			м3 уплотненного грунта	15,11167	134,47	54,67	2032	826	944	0,13	2
					79,79	25,88	1206	391	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*62,45*		*944*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*62,45*				*944*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*238*				
			Сметная стоимость				*3214*				
8	8	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**								
			м3 грунта	6,47643	850,24	--	5507	--	3254	1,21	8
					850,24	--	5507	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*502,49*		*3254*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*502,49*				*3254*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,22*		*701*				
			Сметная стоимость				*9462*				
9	9	С341-020102-1025 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**								
			т	16,835	468,40	--	7886	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,47*		*631*				
			Сметная стоимость				*8517*				

10	10	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	9,62	13,30	11,00	128	106	36	--	--
			м3 грунта		2,23	4,08	21	39	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*3,73*		*36*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,73*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,36*		*13*				
			Сметная стоимость				*177*				
			Устройство фундаментов под контейнер								
11	11	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 2	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	17,6	915,45	75,10	16112	1322	622	0,05	1
			м2 основания		36,72	21,88	646	385	60,3	0,02	--
			Накладные расходы -		*35,33*		*622*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*35,33*				*622*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,06*		*1339*				
			Сметная стоимость				*18073*				
12	12	Е11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706**	17,6	194,40	5,31	3422	93	25	--	--
			м2 основания		0,43	1,92	7	34	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*1,42*		*25*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,42*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,67*		*276*				
			Сметная стоимость				*3723*				
13	13	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,32	16578,13	656,89	21883	867	676	1,35	2
			м3		906,03	150,16	1196	198	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*512,25*		*676*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*676*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1367,23*		*1805*				
			Сметная стоимость				*24364*				
14	14	С121-020199-9920 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	1,3464	222,00	--	299	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,76*		*24*				
			Сметная стоимость				*323*				
15	15	Е11-070101-0102	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	24	1364,97	736,27	32759	17670	13516	0,83	20
			шт. сборных конструкций		628,70	278,14	15089	6675	62,1	0,30	7
			Накладные расходы -		*563,15*		*13516*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*563,15*				*13516*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,25*		*3702*				
			Сметная стоимость				*49976*				

16	16	Е11-070101-0101	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	6	1026,90	536,09	6161	3217	2585	0,65	4
			шт. сборных конструкций		490,81	203,08	2945	1219	62,1	0,22	1
			Накладные расходы -		*430,91*		*2585*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*430,91*				*2585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,62*		*700*				
			Сметная стоимость				*9446*				
17	17	С121-041201-9903 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-Т**	1,17	18609,51	--	21773	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1488,76*		*1742*				
			Сметная стоимость				*23515*				
18	18	С121-041201-9911 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.4.6-Т**	13,032	17210,92	--	224293	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1376,87*		*17943*				
			Сметная стоимость				*242236*				
19	19	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,1644	9708,83	838,94	1596	138	734	11,60	2
			т		8839,90	359,96	1453	59	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*4461,93*		*734*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1133,66*		*186*				
			Сметная стоимость				*2516*				
20	20	С121-050301-0102 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,1644	182737,09	--	30042	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14618,97*		*2403*				
			Сметная стоимость				*32445*				
21	21	Е11-061001-0107	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	0,52	19297,10	1161,45	10034	604	817	3,86	2
			м3		2831,70	406,15	1472	211	48,5	0,43	--
			Накладные расходы -		*1570,36*		*817*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1570,36*				*817*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1669,40*		*868*				
			Сметная стоимость				*11719*				
22	22	Е11-060301-0201	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	7,7	667,17	3,45	5137	27	1215	0,42	3

			м2		323,96	1,30	2495	10	48,5	--	--
			Накладные расходы -		*157,75*		*1215*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*157,75*				*1215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,99*		*508*				
			Сметная стоимость				*6860*				
23	23	Е11-060301-0202 К=5,5	**Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	7,7	1393,10	8,65	10727	67	1914	0,66	5
			м2		509,08	3,36	3920	26	48,5	--	--
			Накладные расходы -		*248,53*		*1914*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*248,53*				*1914*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,33*		*1011*				
			Сметная стоимость				*13652*				
24	24	Е11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	42,58	722,74	14,44	30774	615	3791	0,21	9
			м2 поверхности		173,62	1,66	7393	71	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*89,04*		*3791*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*3791*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,94*		*2765*				
			Сметная стоимость				*37331*				
25	25	Е11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	0,0972	200315,14	793,06	19471	77	2152	58,00	6
			т		45311,34	340,57	4404	33	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*22141,18*		*2152*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22141,18*				*2152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17796,51*		*1730*				
			Сметная стоимость				*23353*				
26	26	С123-010201-0225 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	6	3178,71	--	19072	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,30*		*1526*				
			Сметная стоимость				*20598*				
			РАЗДЕЛ 2.Устройство лестницы в НУС								
27	27	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 2	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	2,56	915,45	75,10	2344	192	90	0,05	--
			м2 основания		36,72	21,88	94	56	60,3	0,02	--
			Накладные расходы -		*35,33*		*90*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*35,33*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,06*		*195*				
			Сметная стоимость				*2629*				

28	28	Е11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Основания щебеночные. Уклады и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706**	2,56	194,40	5,31	498	14	4	--	--
			м2 основания		0,43	1,92	1	5	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*1,42*		*4*				
			в т.ч. накладные первого уровня -60,3%		*1,42*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,67*		*40*				
			Сметная стоимость				*542*				
29	29	Е11-010205-0403	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	1,536	2758,34	--	4237	--	2504	4,11	6
			м3 грунта		2758,34	--	4237	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1630,18*		*2504*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1630,18*				*2504*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,08*		*539*				
			Сметная стоимость				*7280*				
30	30	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	1,536	850,24	--	1306	--	772	1,21	2
			м3 грунта		850,24	--	1306	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*502,49*		*772*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*502,49*				*772*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,22*		*166*				
			Сметная стоимость				*2244*				
31	31	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	0,192	850,24	--	163	--	96	1,21	--
			м3 грунта		850,24	--	163	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*502,49*		*96*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*502,49*				*96*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,22*		*21*				
			Сметная стоимость				*280*				
32	32	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,144	16578,13	656,89	2387	95	74	1,35	--
			м3		906,03	150,16	130	22	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*512,25*		*74*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1367,23*		*197*				
			Сметная стоимость				*2658*				
33	33	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	1,04	18898,38	696,81	19654	725	1896	4,90	5
			м3		3594,64	165,26	3738	172	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*1823,55*		*1896*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*1896*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1657,75*		*1724*				
			Сметная стоимость				*23275*				

34	34	С121-020199-9920 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,0608	222,00	--	235	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,76*		*19*				
			Сметная стоимость				*254*				
35	35	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,0396	171252,97	11179,34	6782	443	755	42,50	2
			т		35200,20	4122,38	1394	163	48,5	4,38	--
			Накладные расходы -		*19071,45*		*755*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19071,45*				*755*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15225,95*		*603*				
			Сметная стоимость				*8140*				
36	36	С121-050304-9903 в ценах III квартала 2016 года	Труба квадратная 40х40х2	0,0396	214611,65	--	8499	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17168,93*		*680*				
			Сметная стоимость				*9179*				
37	37	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка болтов весом до 4кг	0,0014	309687,34	793,06	434	1	105	198,00	--
			т		154683,54	340,57	217	--	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*75186,69*		*105*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30789,92*		*43*				
			Сметная стоимость				*582*				
38	38	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,13741	47266,16	16413,04	6495	2255	2377	28,90	4
			т конструкций		23382,12	5020,44	3213	690	60,9	5,25	1
			Накладные расходы -		*17297,16*		*2377*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*2377*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5165,07*		*710*				
			Сметная стоимость				*9582*				
39	39	С121-060208-0501 в ценах III квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,13741	299949,74	--	41216	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23995,98*		*3297*				
			Сметная стоимость				*44513*				
40	40	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	2,5	499,82	12,60	1250	32	623	0,57	1

			м2 кровли		436,81	4,69	1092	12	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*249,00*		*623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*249,00*				*623*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,91*		*150*				
			Сметная стоимость				*2022*				
41	41	С121-050108-0108 в ценах III квартала 2016 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	2,5	1173,89	--	2935	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,91*		*235*				
			Сметная стоимость				*3170*				
42	42	С121-050304-9903 в ценах III квартала 2016 года	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,00744	214611,65	--	1597	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17168,93*		*128*				
			Сметная стоимость				*1725*				
43	43	С121-050204-9905 в ценах III квартала 2016 года	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14 ГОСТ 535-2005	0,0716	167254,95	--	11975	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13380,40*		*958*				
			Сметная стоимость				*12933*				
44	44	С121-050106-9903 в ценах III квартала 2016 года	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0019	143576,81	--	273	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11486,14*		*22*				
			Сметная стоимость				*295*				
45	45	С121-050106-9903 в ценах III квартала 2016 года	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0036	143576,81	--	517	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11486,14*		*41*				
			Сметная стоимость				*558*				
46	46	С121-050304-9903 в ценах III квартала 2016 года	Труба квадратная 40х40х2	0,07172	214611,65	--	15392	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17168,93*		*1231*				
			Сметная стоимость				*16623*				
47	47	Е11-340101-1507 Изм. и доп. вып. 2	**Радиобашни стальные, установленные из труб. Окраска в три слоя эмалью и лаком**	0,13741	14807,41	851,80	2035	117	1103	16,38	2
			т металлоконструкций		12796,55	132,52	1758	18	62,1	0,16	--
			Накладные расходы -		*8028,95*		*1103*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8028,95*				*1103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1826,91*		*251*				
			Сметная стоимость				*3389*				
48	48	Е11-340101-1507 Изм. и доп. вып. 2	**Радиобашни стальные, установленные из труб. Окраска в три слоя эмалью и лаком**	0,13741	15018,56	851,80	2064	117	1103	16,38	2
			т металлоконструкций		12796,55	132,52	1758	18	62,1	0,16	--
			Накладные расходы -		*8028,95*		*1103*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8028,95*				*1103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1843,80*		*253*				
			Сметная стоимость				*3421*				
			РАЗДЕЛ 3.Устройство фундамента под спутниковую тарелку								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
49	49	Е11-010101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	78,6864	106,65	96,85	8392	7621	2093	0,01	1
			м3 грунта		9,80	35,22	771	2771	59,1	0,03	2
			Накладные расходы -		*26,60*		*2093*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,60*				*2093*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,66*		*839*				
			Сметная стоимость				*11324*				
50	50	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,4336	2146,38	--	5223	--	3087	2,98	7
			м3 грунта		2146,38	--	5223	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1268,51*		*3087*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1268,51*				*3087*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,19*		*665*				
			Сметная стоимость				*8975*				
51	51	Е11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ**	81,12	33,38	33,38	2708	2708	622	--	--
			м3 грунта		--	12,97	--	1052	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*7,67*		*622*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,67*				*622*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,28*		*266*				
			Сметная стоимость				*3596*				
52	52	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	4	134,47	54,67	538	219	250	0,13	1
			м3 уплотненного грунта		79,79	25,88	319	104	59,1	0,03	--

			Накладные расходы -		*62,45*		*250*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*62,45*				*250*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*63*				
			Сметная стоимость				*851*				
53	53	Е11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ**	6,347	33,38	33,38	212	212	49	--	--
			м3 грунта		--	12,97	--	82	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*7,67*		*49*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,67*				*49*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,28*		*21*				
			Сметная стоимость				*281*				
54	54	Е11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	4,4429	23,12	23,12	103	103	24	--	--
			м3 грунта		--	8,98	--	40	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*5,31*		*24*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,31*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,27*		*10*				
			Сметная стоимость				*137*				
55	55	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	4,4429	134,47	54,67	597	243	277	0,13	1
			м3 уплотненного грунта		79,79	25,88	355	115	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*62,45*		*277*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*62,45*				*277*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*70*				
			Сметная стоимость				*944*				
56	56	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	1,9041	850,24	--	1619	--	957	1,21	2
			м3 грунта		850,24	--	1619	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*502,49*		*957*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*502,49*				*957*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,22*		*206*				
			Сметная стоимость				*2782*				
57	57	С341-020102-1025 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	23,89275	468,40	--	11191	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,47*		*895*				
			Сметная стоимость				*12086*				
58	58	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	13,653	13,30	11,00	182	150	51	--	--
			м3 грунта		2,23	4,08	30	56	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*3,73*		*51*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,73*				*51*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,36*		*19*				
			Сметная стоимость				*251*				
			Устройство фундаментов под антенну ЗССС - Фм3 - 1шт.								
59	59	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,2	16578,13	656,89	3316	131	102	1,35	--
			м3		906,03	150,16	181	30	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*512,25*		*102*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1367,23*		*273*				
			Сметная стоимость				*3692*				
60	60	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	0,75	18898,38	696,81	14174	523	1368	4,90	4
			м3		3594,64	165,26	2696	124	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*1823,55*		*1368*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*1368*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1657,75*		*1243*				
			Сметная стоимость				*16785*				
61	61	С121-050301-0102 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,0042	182737,09	--	767	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14618,97*		*61*				
			Сметная стоимость				*828*				
62	62	С121-050301-0304 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,012	178001,37	--	2136	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14240,11*		*171*				
			Сметная стоимость				*2307*				
63	63	С121-050301-0306 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,0184	175451,37	--	3228	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14036,11*		*258*				
			Сметная стоимость				*3486*				
64	64	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	0,0266	206117,43	1352,11	5483	36	339	33,10	1
			т		25858,71	413,19	688	11	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*12741,87*		*339*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741,87*				*339*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17508,74*		*466*				
			Сметная стоимость				*6288*				

65	65	Е11-130301-0401 прим	Обмазка металлических поверхностей казеиновой смесью	1,1172	59,13	1,23	66	1	13	0,02	--
			м2		20,52	0,25	23	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,26*		*13*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,26*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,63*		*6*				
			Сметная стоимость				*85*				
66	66	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	20,77	722,74	14,44	15011	300	1849	0,21	4
			м2 поверхности		173,62	1,66	3606	34	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*89,04*		*1849*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*1849*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,94*		*1349*				
			Сметная стоимость				*18209*				
			Устройство фундаментов под антенну ЗССС - Фм2 - 4шт.								
67	67	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,56	16578,13	656,89	9284	368	287	1,35	1
			м3		906,03	150,16	507	84	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*512,25*		*287*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*287*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1367,23*		*766*				
			Сметная стоимость				*10337*				
68	68	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	2,4	18898,38	696,81	45356	1672	4377	4,90	12
			м3		3594,64	165,26	8627	397	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*1823,55*		*4377*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*4377*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1657,75*		*3979*				
			Сметная стоимость				*53711*				
69	69	С121-050301-0102 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0168	182737,09	--	3070	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14618,97*		*246*				
			Сметная стоимость				*3316*				
70	70	С121-050301-0304 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0384	178001,37	--	6835	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14240,11*		*547*				
			Сметная стоимость				*7382*				

71	71	С121-050301-0306 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**								
			т	0,0736	175451,37	--	12913	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*14036,11*		*1033*				
							13946				
72	72	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**								
			т	0,3616	206117,43	1352,11	74532	489	4607	33,10	12
			Накладные расходы -		25858,71	413,19	9351	149	48,5	0,37	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741,87*		*4607*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12741,87*				*4607*		
			Сметная стоимость		*17508,74*		*6331*				
							85471				
73	73	Е11-130301-0401 прим	**Обмазка металлических поверхностей казеиновой смесью**								
			м2	15,1872	59,13	1,23	898	19	171	0,02	--
			Накладные расходы -		20,52	0,25	312	4	54,2	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,26*		*171*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,26*				*171*		
			Сметная стоимость		*5,63*		*86*				
							1155				
74	74	Е11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
			м2 поверхности	103,68	722,74	14,44	74934	1497	9232	0,21	22
			Накладные расходы -		173,62	1,66	18001	172	50,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*		*9232*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,04*				*9232*		
			Сметная стоимость		*64,94*		*6733*				
							90899				
			Устройство фундамента Фс1 под лестницу								
75	75	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**								
			м3	0,02	16578,13	656,89	332	13	10	1,35	--
			Накладные расходы -		906,03	150,16	18	3	48,5	0,18	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*		*10*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,25*				*10*		
			Сметная стоимость		*1367,23*		*27*				
							370				
76	76	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**								
			м3	0,1	21049,51	696,81	2105	70	182	4,90	--
			Накладные расходы -		3594,64	165,26	359	17	48,5	0,20	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*		*182*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1823,55*				*182*		
			Сметная стоимость		*1829,84*		*183*				
							2470				

77	77	С121-050301-0302 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,001	182919,23	--	183	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14633,54*		*15*				
			Сметная стоимость				*198*				
78	78	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0,6	722,74	14,44	434	9	53	0,21	--
			м2 поверхности		173,62	1,66	104	1	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*89,04*		*53*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*53*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,94*		*39*				
			Сметная стоимость				*526*				
79	79	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,334464	17522,08	8427,21	5861	2819	1352	5,88	2
			т конструкций		4535,48	2102,61	1517	703	60,9	2,21	1
			Накладные расходы -		*4042,59*		*1352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4042,59*				*1352*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1725,17*		*577*				
			Сметная стоимость				*7790*				
80	80	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	1,07536	49628,22	14885,19	53368	16007	21767	35,90	39
			т конструкций		28379,31	4858,41	30518	5225	60,9	4,41	5
			Накладные расходы -		*20241,77*		*21767*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20241,77*				*21767*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,60*		*6011*				
			Сметная стоимость				*81146*				
81	81	С123-010201-0225 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	15,096	3178,71	--	47986	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,30*		*3839*				
			Сметная стоимость				*51825*				
82	82	С121-050111-0109 в ценах III квартала 2016 года	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	0,1632	132647,51	--	21648	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10611,80*		*1732*				
			Сметная стоимость				*23380*				

83	83	С121-050101-0117 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0618	174540,66	--	10787	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13963,25*		*863*				
			Сметная стоимость				*11650*				
84	84	С121-050101-0118 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0112	175451,38	--	1965	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14036,11*		*157*				
			Сметная стоимость				*2122*				
85	85	С121-050101-0121 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0652	180612,09	--	11776	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14448,97*		*942*				
			Сметная стоимость				*12718*				
86	86	С121-050204-9902 в ценах III квартала 2016 года	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005	0,2566	214191,76	--	54962	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17135,34*		*4397*				
			Сметная стоимость				*59359*				
87	87	С121-050204-9901 в ценах III квартала 2016 года	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005	0,1352	167255,09	--	22613	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13380,41*		*1809*				
			Сметная стоимость				*24422*				
88	88	С121-050201-9901 в ценах III квартала 2016 года	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,196	163612,09	--	32068	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13088,97*		*2565*				
			Сметная стоимость				*34633*				

89	89	С121-050106-9902 в ценах III квартала 2016 года	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,034	143576,81	--	4882	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11486,14*		*391*				
			Сметная стоимость				*5273*				
90	90	С123-010201-0952 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 83 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	17,7	9001,25	--	159322	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,10*		*12746*				
			Сметная стоимость				*172068*				
91	91	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,101712	47266,16	16413,04	4808	1669	1759	28,90	3
			т конструкций		23382,12	5020,44	2378	511	60,9	5,25	1
			Накладные расходы -		*17297,16*		*1759*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*1759*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5165,07*		*525*				
			Сметная стоимость				*7093*				
92	92	С121-050201-9903 в ценах III квартала 2016 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,083	163612,09	--	13580	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13088,97*		*1086*				
			Сметная стоимость				*14666*				
93	93	С121-050301-0306 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0132	175451,37	--	2316	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14036,11*		*185*				
			Сметная стоимость				*2501*				
94	94	С121-050101-0116 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0016	174540,66	--	279	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13963,25*		*22*				
			Сметная стоимость				*301*				

95	95	С121-050101-0114 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,034	177819,23	--	6046	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14225,54*		*484*				
			Сметная стоимость				*6530*				
96	96	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,18044	17522,08	8427,21	3162	1521	729	5,88	1
			т конструкций		4535,48	2102,61	818	379	60,9	2,21	--
			Накладные расходы -		*4042,59*		*729*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4042,59*				*729*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1725,17*		*311*				
			Сметная стоимость				*4203*				
97	97	Е11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	--	111012,66	30931,43	--	--	--	91,00	--
			т конструкций		75369,84	7775,36	--	--	--	7,34	--
98	98	С123-010201-0218 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	6,47	2819,55	--	18242	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,56*		*1459*				
			Сметная стоимость				*19701*				
99	99	С121-050101-0117 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0036	174540,66	--	628	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13963,25*		*50*				
			Сметная стоимость				*678*				
100	100	С121-050101-0123 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0277	181371,02	--	5024	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14509,68*		*402*				
			Сметная стоимость				*5426*				
101	101	С121-050101-0118 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0049	175451,38	--	860	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14036,11*		*69*				

			Сметная стоимость				*929*				
102	102	Е11-130601-0207 прим	**Поверхности металлические. Очистка щетками /Очистка поверхности до 2-й степени**								
			м2	4,233384	249,42	--	1056	--	572	0,34	1
					249,42	--	1056	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*135,19*		*572*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*135,19*				*572*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,77*		*130*				
			Сметная стоимость				*1759*				
103	103	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			м2	4,233384	53,77	1,06	228	4	62	0,03	--
					27,02	0,17	114	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*14,74*		*62*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,48*		*23*				
			Сметная стоимость				*314*				
104	104	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**								
			м2	4,233384	46,92	0,83	199	3	40	0,02	--
					17,47	0,17	74	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*9,56*		*40*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,56*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*19*				
			Сметная стоимость				*259*				
105	105	Е11-130601-0207 прим	**Поверхности металлические. Очистка щетками /Очистка поверхности до 2-й степени**								
			м2	0,1585487	249,42	--	40	--	21	0,34	--
					249,42	--	40	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*135,19*		*21*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*135,19*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,77*		*5*				
			Сметная стоимость				*66*				
106	106	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			м2	0,1585487	53,77	1,06	9	--	2	0,03	--
					27,02	0,17	4	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*14,74*		*2*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,48*		*1*				
			Сметная стоимость				*12*				
107	107	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**								
			м2	0,1585487	46,92	0,83	7	--	2	0,02	--
					17,47	0,17	3	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*9,56*		*2*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,56*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*1*				
			Сметная стоимость				*9*				

РАЗДЕЛ 4.Монтаж рамы для солнечных батарей

108	108	Е11-090305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	0,28334	41836,81	16463,03	11854	4665	3363	17,10	5
			т конструкций		13517,72	5973,28	3830	1692	60,9	7,02	2
			Накладные расходы -		*11870,02*		*3363*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11870,02*				*3363*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4296,55*		*1217*				
			Сметная стоимость				*16435*				
109	109	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,28334	42025,76	13108,91	11908	3714	4774	29,80	8
			т		27667,81	1,66	7839	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*16850,71*		*4774*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*16850,71*				*4774*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4710,12*		*1335*				
			Сметная стоимость				*18017*				
110	110	Е11-090305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	0,0736	31227,49	6297,92	2298	464	684	17,30	1
			т конструкций		13996,91	1273,10	1030	94	60,9	1,34	--
			Накладные расходы -		*9299,44*		*684*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9299,44*				*684*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3242,15*		*239*				
			Сметная стоимость				*3221*				
111	111	С121-050304-9903 в ценах III квартала 2016 года	Труба квадратная 60х60х4	0,3496	214611,65	--	75028	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17168,93*		*6002*				
			Сметная стоимость				*81030*				
112	112	С121-050101-0121 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0005	180612,09	--	90	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14448,97*		*7*				
			Сметная стоимость				*97*				
113	113	Е11-340101-1507 Изм. и доп. вып. 2	Радиобашни стальные, установленные из труб. Окраска в три слоя эмалью и лаком	0,35694	14807,41	851,80	5285	304	2866	16,38	6
			т металлоконструкций		12796,55	132,52	4568	47	62,1	0,16	--
			Накладные расходы -		*8028,95*		*2866*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8028,95*				*2866*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1826,91*		*652*				
			Сметная стоимость				*8803*				
114	114	Е11-340101-1507 Изм. и доп. вып. 2	Радиобашни стальные, установленные из труб. Окраска в три слоя эмалью и лаком	0,35694	15018,56	851,80	5361	304	2866	16,38	6
			т металлоконструкций		12796,55	132,52	4568	47	62,1	0,16	--

			Накладные расходы -		*8028,95*		*2866*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8028,95*				*2866*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1843,80*		*658*				
			Сметная стоимость				*8885*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1510948**	**82860**			**234**
				Тенге			**180809**	**26502**			**27**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1758738				
			Стоимость строительно-монтажных работ -	Тенге			1758738				
			Накладные расходы -	Тенге			117513				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			117513				
			Сметная прибыль -	Тенге			130277				
			Контейнер. Локальная смета № 2-2-4								
115	**1**	**Прайс**	**Блочно-Модульное здание /Контейнер "Необслуживаемый узел связи /НУС/"6055х4880мм,2 помещения гермозона и тамбур,окраска белый с синим, внутренняя отделка ,2-скатная крыша,,ПРМ 2015-190.00.00.00СБ**	**1**	**18482142,86**	**--**	**18482143**	**--**	**--**	**--**	**--**
			компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
116	**2**	**Е11-250130-0102**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**5**	**18624,81**	**9098,81**	**93124**	**45494**	**32667**	**10,00**	**50**
			т блок-боксов		**8300,40**	**2829,62**	**41502**	**14148**	**58,7**	**3,09**	**15**
			Накладные расходы -		*6533,32*		*32667*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*6533,32*				*32667*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2012,65*		*10063*				
			Сметная стоимость				*135854*				
117	**3**	**Ц13-080206-0501**	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	**0,378**	**57727,24**	**9793,96**	**21821**	**3702**	**7968**	**57,00**	**22**
			т		**46216,74**	**3031,66**	**17470**	**1146**	**42,8**	**3,12**	**1**
			Накладные расходы -		*21078,31*		*7968*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21078,31*				*7968*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6304,44*		*2383*				
			Сметная стоимость				*32172*				
118	**4**	**Ц13-080103-3603**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**0,065**	**205900,91**	**10990,50**	**13384**	**714**	**1295**	**52,00**	**3**
			т		**43162,08**	**3381,46**	**2806**	**220**	**42,8**	**3,48**	**--**
			Накладные расходы -		*19920,64*		*1295*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*19920,64*				*1295*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18065,72*		*1174*				
			Сметная стоимость				*15853*				
119	**5**	**Прайс**	**Лоток лестничный высота 80мм,ширина 200мм, длина 3000мм.LL8020**	**42**	**2300,00**	**--**	**96600**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
120	**6**	**Прайс**	**Т-ответвитель "R300", высота 80 мм, ширина 200 мм,LT8302**	**4**	**13568,75**	**--**	**54275**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

121	7	Прайс	Усиленный соединитель "GTO L", высота 80 мм,LG8000	32	274,11	--	8771	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
122	8	Прайс	Регулируемый горизонтальный соединитель внутренний, высота 80 мм,LP0080	3	795,54	--	2387	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
123	9	Прайс	Шпилька резьбовая(штанга) М6,длиной 1000мм,	14	187,50	--	2625	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
124	10	Прайс	Перфорированный лоток, высота80мм,ширина 200мм,длина3000мм,35304	6	1787,50	--	10725	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
125	11	Прайс	Крышка на прямой элемент,ширина200мм,длина 3000мм,35524	6	736,61	--	4420	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
126	12	Прайс	Угол горизонтальный "СРО90"90град 80х200мм,36024	2	2467,86	--	4936	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
127	13	Прайс	Крышка на угол горизонтальный "СРО90"90град 80х200мм,38004	2	1792,86	--	3586	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Фидерное окно в комплекте								
128	14	Прайс	Рама из оцинкованной стали 120х120 G 4х1galv	2	30000,00	--	60000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
129	15	Прайс	Уплотнительный модуль 15х15 для ввода кабелей от3,0 до11,0мм,RM 15	32	1500,00	--	48000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
130	16	Прайс	Уплотнительный модуль 20х20 для ввода кабелей от4,0 до14,5мм,RM20	12	2000,00	--	24000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
131	17	Прайс	Уплотнительный модуль 30х30 для ввода кабелей от10,0 до25,0мм RM30	8	2000,00	--	16000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
132	18	Прайс	Уплотнительный модуль 40х40 для ввода кабелей от21,5 до34,5мм RM40	6	3000,00	--	18000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
133	19	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка	0,48	269,28	6,45	129	3	77	0,34	--
			м реза		262,82	--	126	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*160,06*		*77*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*160,06*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,35*		*16*				
			Сметная стоимость				*222*				
134	20	Е11-090403-0104	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	0,0144	3849,06	563,07	55	8	30	3,81	--
			м2		3259,26	185,83	47	3	60,9	0,17	--
			Накладные расходы -		*2098,06*		*30*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2098,06*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,77*		*7*				
			Сметная стоимость				*92*				
135	21	Ц13-080201-1603	**Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены, периметр кассеты до 0,75 м. Монтаж во взрывоопасных помещениях**	58	4369,81	1756,07	253449	101852	75007	3,00	174
			шт.		2490,12	531,44	144427	30824	42,8	0,71	41
			Накладные расходы -		*1293,23*		*75007*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1293,23*				*75007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453,04*		*26276*				
			Сметная стоимость				*354733*				
136	22	С121-050102-0116 в ценах III квартала 2016 года	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 2,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)**	0,0026	196398,64	--	511	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15711,89*		*41*				
			Сметная стоимость				*552*				
			Шкаф инструментальный								
137	23	Ц13-100301-0102	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 300 кг. Монтаж оборудования**	1	12443,16	1978,61	12443	1979	4079	13,00	13
			шт.		9557,47	489,72	9557	490	40,6	0,59	1
			Накладные расходы -		*4079,16*		*4079*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4079,16*				*4079*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321,79*		*1322*				
			Сметная стоимость				*17844*				
138	24	Прайс	**Шкаф инструментальный,1900x1000x500,КД07**	1	196428,57	--	196429	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
139	25	Прайс	**Измеритель сопротивления заземления ИС-10**	1	78000,00	--	78000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
140	26	Прайс	**Прибор для проверки электрической прочности изоляции,РЕТОМтм-6000**	1	1025200,00	--	1025200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
141	28	Прайс	**Тестер-анализатор пакетных сетей,МАКС-ЕМ**	1	770000,00	--	770000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

142	29	Прайс	Паяльник 220В, 60Вт, с подставкой, 1 шт.	1	7500,00	--	7500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
143	30	Прайс	Катушка оловянно-свинцового мягкого припоя, 250гр,	1	4000,00	--	4000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	31	Прайс	Канифоль сосновая, высший сорт, 20гр,	1	1000,00	--	1000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
145	32	Прайс	Паяльная кислота, 30мл	1	600,00	--	600	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	33	Прайс	Набор из 6 надфилей	1	1800,00	--	1800	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	34	Прайс	Дрель электрическая, 600 Вт, номинальный крутящий момент 20 иМ	1	30000,00	--	30000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	35	Прайс	Набор из 13 свёрл	1	5000,00	--	5000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	36	Прайс	Молоток слесарный, 300гр	1	1127,00	--	1127	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	37	Прайс	Набор из 6 отверток	1	1145,00	--	1145	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	38	Прайс	Набор комбинированных гаечных ключей 6-32мм	1	25000,00	--	25000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	39	Прайс	Перчатки диэлектрические, защитные свойства Эн и Эв	2	2000,00	--	4000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	40	Прайс	Защитные сапоги с твёрдым носком	2	5500,00	--	11000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	41	Прайс	Каска защитная, пластиковая, белый цвет	2	3000,00	--	6000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	42	Прайс	Коврик придверный резиновый, 600х400мм	1	2500,00	--	2500	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
156	43	С123-061702-0901 в ценах III квартала 2016 года	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81	0,14	21403,58	--	2997	--	--	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,29*		*240*				
			Сметная стоимость				*3237*				
157	**44**	**Ц13-080206-0801**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**9**	**17,25**	**0,51**	**155**	**5**	**32**	**0,01**	**--**
			м		**8,11**	**0,19**	**73**	**2**	**42,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*3,55*		*32*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3,55*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,66*		*15*				
			Сметная стоимость				*202*				
158	**45**	**С123-060902-0311 в ценах III квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**0,009**	**133948,42**	**--**	**1206**	**--**	**--**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10715,87*		*96*				
			Сметная стоимость				*1302*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21406041**	**153757**			**262**
				Тенге			**216008**	**46832**			**59**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**21568829**				
		Стоимость оборудования -		Тенге			**18482143**				
		Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**3086686**				
			Накладные расходы -	Тенге			**121155**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**121155**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**41634**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**22916989**	**236617**			
				Тенге			**396817**	**73334**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**23327567**				
		Стоимость оборудования -		Тенге			**18482143**				
		Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**4845424**				
			Накладные расходы -	Тенге			**238668**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**238668**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**171911**				
			Итого по акту в текущих ценах	Тенге			23327566,86				
		Стоимость оборудования, в текущих ценах		Тенге			18482142,86				
		Стоимость строительно-монтажных работ, в текущих ценах		Тенге			4845424,00				

			НДС, 12%	Тенге			2799308,02				
			Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			**26126874,88**				

Заказчик:
Директор
ВФ АО "КазТрансОйл"

_____ **М.М. Маженов**

м.п.

Начальник Шымкентского НУ
ВФ АО "КазТрансОйл"

_____ **Б. Маренов**

м.п.

И.О. Начальника СКС и КР Шымкентского НУ
ВФ АО "КазТрансОйл"

_____ **Б. Темирханов**

Инженер Связи Шымкентского НУ
ВФ АО "КазТрансОйл"

_____ **М. Бакенов**

Технический надзор
ТОО „Атлантис-ПВ"
Директор _____

Подрядчик:
Вице-президент по производству
АО "Транстелеком"

_____ **А. Левитанус**

М.П.

Заместитель директора в сфере нефти и газа филиала
АО «Транстелеком» в городе Астана
«Дирекция инфотелекоммуникационных технологий»

_____ **А. Жалбыров**

Начальник Шымкентского узла связи по обслуживанию сетей
АО "КазТрансОйл"

_____ **А. Лаженев**

Форма-2

Заказчик: АО «КазТрансОйл»
Подрядчик: АО "Транстелеком"
Наименование объекта: Строительство необслуживаемых автоматизированных узлов связи в Восточном филиале АО "КазТрансОйл"
Основание: Договор № СС 294/2016 от 24.06.2016г.

Акт №

приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах 2016г

N п/п	позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НПС Шолак-Корган								
			Строительные работы по устройству фундаментов и металлоконструкций. Локальная смета № 2-1-2								
			РАЗДЕЛ 1.Устройство фундаментов под контейнер								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е11-010101-0316	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	30,271857	133,20	120,99	4032	3663	1006	0,02	1
			м3 грунта		12,21	43,99	370	1332	59,1	0,04	1
			Накладные расходы -		*33,22*		*1006*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,22*				*1006*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,31*		*403*				
			Сметная стоимость				*5441*				
2	2	Е11-010205-0304	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	0,936243	3133,94	--	2934	--	1734	4,27	4
			м3 грунта		3133,94	--	2934	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1852,16*		*1734*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1852,16*				*1734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*398,89*		*373*				
			Сметная стоимость				*5042*				
3	3	Е11-010104-0104	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ**	31,2081	89,34	89,34	2788	2788	640	--	--
			м3 грунта		--	34,72	--	1084	59,1	0,04	1
			Накладные расходы -		*20,52*		*640*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,52*				*640*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,79*		*274*				
			Сметная стоимость				*3703*				

4	4	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
				6,24162	134,47	54,67	839	341	390	0,13	1
			м3 уплотненного грунта		79,79	25,88	498	162	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*62,45*		*390*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*62,45*				*390*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*98*				
			Сметная стоимость				*1327*				
5	5	Е11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
				21,5881	89,34	89,34	1929	1929	443	--	--
			м3 грунта		--	34,72	--	750	59,1	0,04	1
			Накладные расходы -		*20,52*		*443*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,52*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8,79***		***190***				
			Сметная стоимость				*2562*				
6	6	Е11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**								
				15,11167	23,12	23,12	349	349	80	--	--
			м3 грунта		--	8,98	--	136	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*5,31*		*80*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,31*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2,27***		*34*				
			Сметная стоимость				*464*				
7	7	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
				15,11167	134,47	54,67	2032	826	944	0,13	2
			м3 уплотненного грунта		79,79	25,88	1206	391	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*62,45*		*944*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*62,45*				*944*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*238*				
			Сметная стоимость				*3214*				
8	8	Е11-010205-0504	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**								
				6,47643	1103,71	--	7148	--	4225	1,38	9
			м3 грунта		1103,71	--	7148	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*652,29*		*4225*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*652,29*				*4225*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***140,48***		***910***				
			Сметная стоимость				*12282*				
9	9	С341-020102-1025 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**								
				16,835	468,40	--	7886	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,47*		*631*				
			Сметная стоимость				*8517*				

10	10	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале								
				9,62	14,54	11,99	140	115	39	--	--
			м3 грунта		2,44	4,44	23	43	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*4,07*		*39*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,07*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,49*		*14*				
			Сметная стоимость				*193*				
			Устройство фундаментов под контейнер								
11	11	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума								
				17,6	915,45	75,10	16112	1322	622	0,05	1
			м2 основания		36,72	21,88	646	385	60,3	0,02	--
			Накладные расходы -		*35,33*		*622*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*35,33*				*622*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,06*		*1339*				
			Сметная стоимость				*18073*				
12	12	Е11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706								
				17,6	194,40	5,31	3422	93	25	--	--
			м2 основания		0,43	1,92	7	34	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*1,42*		*25*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,42*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,67*		*276*				
			Сметная стоимость				*3723*				
13	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство								
				1,32	16578,13	656,89	21883	867	676	1,35	2
			м3		906,03	150,16	1196	198	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*512,25*		*676*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*676*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1367,23*		*1805*				
			Сметная стоимость				*24364*				
14	14	С121-020199-9920 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов								
				1,3464	222,00	--	299	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,76*		*24*				
			Сметная стоимость				*323*				
15	15	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м								
				24	1364,97	736,27	32759	17670	13516	0,83	20
			шт. сборных конструкций		628,70	278,14	15089	6675	62,1	0,30	7
			Накладные расходы -		*563,15*		*13516*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*563,15*				*13516*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,25*		*3702*				
			Сметная стоимость				*49976*				

16	16	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	6	1026,90	536,09	6161	3217	2585	0,65	4
			шт. сборных конструкций		490,81	203,08	2945	1219	62,1	0,22	1
			Накладные расходы -		*430,91*		*2585*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*430,91*				*2585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,62*		*700*				
			Сметная стоимость				*9446*				
17	17	С121-041201-9903 в ценах III квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-Т	1,17	18609,51	--	21773	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1488,76*		*1742*				
			Сметная стоимость				*23515*				
18	18	С121-041201-9911 в ценах III квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.4.6-Т	13,032	17210,92	--	224293	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1376,87*		*17943*				
			Сметная стоимость				*242236*				
19	19	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,1644	9708,83	838,94	1596	138	734	11,60	2
			т		8839,90	359,96	1453	59	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*4461,93*		*734*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1133,66*		*186*				
			Сметная стоимость				*2516*				
20	20	С121-050301-0102 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1644	182737,09	--	30042	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14618,97*		*2403*				
			Сметная стоимость				*32445*				
21	21	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	0,52	20195,01	1295,31	10501	674	757	3,60	2
			м3		2743,42	257,31	1427	134	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*1455,35*		*757*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1455,35*				*757*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1732,03*		*901*				
			Сметная стоимость				*12158*				
22	22	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	7,7	667,17	3,45	5137	27	1215	0,42	3

			м2		323,96	1,30	2495	10	48,5	--	--
			Накладные расходы -		*157,75*		*1215*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*157,75*				*1215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,99*		*508*				
			Сметная стоимость				*6860*				
23	23	Е11-060301-0202 К=5,5	**Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**								
				7,7	1393,10	8,65	10727	67	1914	0,66	5
			м2		509,08	3,36	3920	26	48,5	--	--
			Накладные расходы -		*248,53*		*1914*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*248,53*				*1914*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,33*		*1011*				
			Сметная стоимость				*13652*				
24	24	Е11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
				42,58	722,74	14,44	30774	615	3791	0,21	9
			м2 поверхности		173,62	1,66	7393	71	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*89,04*		*3791*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*3791*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,94*		*2765*				
			Сметная стоимость				*37331*				
25	25	Е11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**								
				0,0972	200315,14	793,06	19471	77	2152	58,00	6
			т		45311,34	340,57	4404	33	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*22141,18*		*2152*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22141,18*				*2152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17796,51*		*1730*				
			Сметная стоимость				*23353*				
26	26	С123-010201-0225 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 168 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**								
				6	3178,71	--	19072	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,30*		*1526*				
			Сметная стоимость				*20598*				
РАЗДЕЛ 2.Устройство лестницы в НУС											
27	27	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 2	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**								
				2,56	915,45	75,10	2344	192	90	0,05	--
			м2 основания		36,72	21,88	94	56	60,3	0,02	--
			Накладные расходы -		*35,33*		*90*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*35,33*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,06*		*195*				
			Сметная стоимость				*2629*				

28	28	Е11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	2,56	194,40	5,31	498	14	4	--	--
			м2 основания		0,43	1,92	1	5	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*1,42*		*4*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,42*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,67*		*40*				
			Сметная стоимость				*542*				
29	29	Е11-010205-0404	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4	1,536	4511,64	--	6930	--	4096	6,15	9
			м3 грунта		4511,64	--	6930	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2666,38*		*4096*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2666,38*				*4096*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*574,24*		*882*				
			Сметная стоимость				*11908*				
30	30	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	1,536	1103,71	--	1695	--	1002	1,38	2
			м3 грунта		1103,71	--	1695	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*652,29*		*1002*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*652,29*				*1002*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,48*		*216*				
			Сметная стоимость				*2913*				
31	31	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	0,192	1103,71	--	212	--	125	1,38	--
			м3 грунта		1103,71	--	212	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*652,29*		*125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*652,29*				*125*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,48*		*27*				
			Сметная стоимость				*364*				
32	32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,144	16578,13	656,89	2387	95	74	1,35	--
			м3		906,03	150,16	130	22	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*512,25*		*74*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1367,23*		*197*				
			Сметная стоимость				*2658*				
33	33	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,04	18898,38	696,81	19654	725	1896	4,90	5
			м3		3594,64	165,26	3738	172	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*1823,55*		*1896*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*1896*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1657,75*		*1724*				
			Сметная стоимость				*23275*				

34	34	С121-020199-9920 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,0608	222,00	--	235	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,76*		*19*				
			Сметная стоимость				*254*				
35	35	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,0396	171252,97	11179,34	6782	443	755	42,50	2
			т		35200,20	4122,38	1394	163	48,5	4,38	--
			Накладные расходы -		*19071,45*		*755*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19071,45*				*755*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15225,95*		*603*				
			Сметная стоимость				*8140*				
36	36	С121-050304-9903 в ценах III квартала 2016 года	Труба квадратная 40х40х2	0,0396	214611,65	--	8499	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17168,93*		*680*				
			Сметная стоимость				*9179*				
37	37	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка болтов весом до 4кг	0,0014	309687,34	793,06	434	1	105	198,00	--
			т		154683,54	340,57	217	--	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*75186,69*		*105*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30789,92*		*43*				
			Сметная стоимость				*582*				
38	38	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,13741	47266,16	16413,04	6495	2255	2377	28,90	4
			т конструкций		23382,12	5020,44	3213	690	60,9	5,25	1
			Накладные расходы -		*17297,16*		*2377*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*2377*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5165,07*		*710*				
			Сметная стоимость				*9582*				
39	39	С121-060208-0501 в ценах III квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,13741	299949,74	--	41216	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23995,98*		*3297*				
			Сметная стоимость				*44513*				
40	40	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	2,5	499,82	12,60	1250	32	623	0,57	1

			м2 кровли		436,81	4,69	1092	12	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*249,00*		*623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*249,00*				*623*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,91*		*150*				
			Сметная стоимость				*2022*				
41	41	С121-050108-0108 в ценах III квартала 2016 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**								
			м2	2,5	1173,89	--	2935	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,91*		*235*				
			Сметная стоимость				*3170*				
42	42	С121-050304-9903 в ценах III квартала 2016 года	**Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005**								
			т	0,00744	214611,65	--	1597	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17168,93*		*128*				
			Сметная стоимость				*1725*				
43	43	С121-050204-9905 в ценах III квартала 2016 года	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14 ГОСТ 535-2005**								
			т	0,0716	167254,95	--	11975	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13380,40*		*958*				
			Сметная стоимость				*12933*				
44	44	С121-050106-9903 в ценах III квартала 2016 года	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005**								
			т	0,0019	143576,81	--	273	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11486,14*		*22*				
			Сметная стоимость				*295*				
45	45	С121-050106-9903 в ценах III квартала 2016 года	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005**								
			т	0,0036	143576,81	--	517	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11486,14*		*41*				
			Сметная стоимость				*558*				
46	46	С121-050304-9903 в ценах III квартала 2016 года	**Труба квадратная 40х40х2**								
			т	0,07172	214611,65	--	15392	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17168,93*		*1231*				
			Сметная стоимость				*16623*				
47	47	Е11-340101-1507 Изм. и доп. вып. 2	Радиобашни стальные, установленные из труб. Окраска в три слоя эмалью и лаком								
				0,13741	14807,41	851,80	2035	117	1103	16,38	2
			т металлоконструкций		12796,55	132,52	1758	18	62,1	0,16	--
			Накладные расходы -		*8028,95*		*1103*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8028,95*				*1103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1826,91*		*251*				
			Сметная стоимость				*3389*				
48	48	Е11-340101-1507 Изм. и доп. вып. 2	Радиобашни стальные, установленные из труб. Окраска в три слоя эмалью и лаком								
				0,13741	15018,56	851,80	2064	117	1103	16,38	2
			т металлоконструкций		12796,55	132,52	1758	18	62,1	0,16	--
			Накладные расходы -		*8028,95*		*1103*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8028,95*				*1103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1843,80*		*253*				
			Сметная стоимость				*3421*				
			РАЗДЕЛ 3.Устройство фундамента под ДГУ								
49	49	Е11-010205-0404	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4								
				1,3662	4511,64	--	6164	--	3643	6,15	8
			м3 грунта		4511,64	--	6164	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2666,38*		*3643*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2666,38*				*3643*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*574,24*		*785*				
			Сметная стоимость				*10591*				
50	50	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале								
				1,3662	14,54	11,99	20	16	6	--	--
			м3 грунта		2,44	4,44	3	6	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*4,07*		*6*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,07*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,49*		*2*				
			Сметная стоимость				*28*				
51	51	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство								
				1,3662	3935,51	1041,62	5377	1423	732	0,85	1
			м3 основания		597,28	457,30	816	625	50,8	0,54	1
			Накладные расходы -		*535,72*		*732*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,72*				*732*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,70*		*489*				
			Сметная стоимость				*6598*				
52	52	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м								
				2	1364,97	736,27	2730	1473	1126	0,83	2
			шт. сборных конструкций		628,70	278,14	1257	556	62,1	0,30	1
			Накладные расходы -		*563,15*		*1126*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*563,15*				*1126*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,25*		*308*				

			Сметная стоимость				*4165*				
53	53	С121-049999-9917 в ценах III квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1,08	30416,01	--	32849	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2433,28*		*2628*				
			Сметная стоимость				*35477*				
54	54	Е12-020101-0201	Швы плит зацементировать	0,0065	4735,69	519,72	31	3	18	5,06	--
			м3 фундаментов		4189,40	370,78	27	2	59,1	0,50	--
			Накладные расходы -		*2695,07*		*18*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2695,07*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*594,46*		*4*				
			Сметная стоимость				*52*				
55	55	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	7,98	722,74	14,44	5768	115	711	0,21	2
			м2 поверхности		173,62	1,66	1385	13	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*89,04*		*711*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*711*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,94*		*518*				
			Сметная стоимость				*6997*				
			РАЗДЕЛ 4.Устройство фундамента под топливный бак								
56	56	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	1,008	2758,34	--	2780	--	1643	4,11	4
			м3 грунта		2758,34	--	2780	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1630,18*		*1643*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1630,18*				*1643*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,08*		*354*				
			Сметная стоимость				*4777*				
57	57	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,72	850,24	--	612	--	362	1,21	1
			м3 грунта		850,24	--	612	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*502,49*		*362*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*502,49*				*362*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,22*		*78*				
			Сметная стоимость				*1052*				
58	58	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	0,288	13,30	11,00	4	3	1	--	--
			м3 грунта		2,23	4,08	1	1	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*3,73*		*1*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,73*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,36*		*0*				
			Сметная стоимость				*5*				

59	59	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,504	3935,51	1041,62	1983	525	270	0,85	--
			м3 основания		597,28	457,30	301	230	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*535,72*		*270*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,72*				*270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,70*		*180*				
			Сметная стоимость				*2433*				
60	60	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	2	1364,97	736,27	2730	1473	1126	0,83	2
			шт. сборных конструкций		628,70	278,14	1257	556	62,1	0,30	1
			Накладные расходы -		*563,15*		*1126*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*563,15*				*1126*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,25*		*308*				
			Сметная стоимость				*4165*				
61	61	С121-049999-9917 в ценах III квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,54	30416,01	--	16425	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2433,28*		*1314*				
			Сметная стоимость				*17739*				
62	62	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	2,64	3935,51	1041,62	10390	2750	1414	0,85	2
			м3 основания		597,28	457,30	1577	1207	50,8	0,54	1
			Накладные расходы -		*535,72*		*1414*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,72*				*1414*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,70*		*944*				
			Сметная стоимость				*12749*				
			РАЗДЕЛ 5.Устройство фундамента под спутниковую тарелку								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
63	63	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	78,6864	133,20	120,99	10481	9520	2614	0,02	1
			м3 грунта		12,21	43,99	961	3462	59,1	0,04	3
			Накладные расходы -		*33,22*		*2614*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,22*				*2614*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,31*		*1048*				
			Сметная стоимость				*14142*				
64	64	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,4336	3133,94	--	7627	--	4507	4,27	10
			м3 грунта		3133,94	--	7627	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1852,16*		*4507*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1852,16*				*4507*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*398,89*		*971*				
			Сметная стоимость				*13105*				

65	65	Е11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ								
				81,12	89,34	89,34	7247	7247	1664	--	--
			м3 грунта		--	34,72	--	2816	59,1	0,04	3
			Накладные расходы -		*20,52*		*1664*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,52*				*1664*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,79*		*713*				
			Сметная стоимость				*9624*				
66	66	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
				4	134,47	54,67	538	219	250	0,13	1
			м3 уплотненного грунта		79,79	25,88	319	104	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*62,45*		*250*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*62,45*				*250*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*63*				
			Сметная стоимость				*851*				
67	67	Е11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
				6,347	89,34	89,34	567	567	130	--	--
			м3 грунта		--	34,72	--	220	59,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*20,52*		*130*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,52*				*130*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,79*		*56*				
			Сметная стоимость				*753*				
68	68	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3								
				4,4429	23,12	23,12	103	103	24	--	--
			м3 грунта		--	8,98	--	40	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*5,31*		*24*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,31*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,27*		*10*				
			Сметная стоимость				*137*				
69	69	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
				4,4429	134,47	54,67	597	243	277	0,13	1
			м3 уплотненного грунта		79,79	25,88	355	115	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*62,45*		*277*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*62,45*				*277*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*70*				
			Сметная стоимость				*944*				
70	70	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4								
				1,9041	1103,71	--	2102	--	1242	1,38	3
			м3 грунта		1103,71	--	2102	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*652,29*		*1242*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*652,29*				*1242*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,48*		*267*				
			Сметная стоимость				*3612*				

71	71	С341-020102-1025 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км								
				23,89275	468,40	--	11191	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,47*		*895*				
			Сметная стоимость				*12086*				
72	72	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале								
				13,653	14,54	11,99	198	164	56	--	--
			м3 грунта		2,44	4,44	33	61	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*4,07*		*56*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,07*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,49*		*20*				
			Сметная стоимость				*274*				
			Устройство фундаментов под антенну ЗССС - Фм3 - 1шт.								
73	73	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**								
				0,2	16578,13	656,89	3316	131	102	1,35	--
			м3		906,03	150,16	181	30	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*512,25*		*102*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1367,23*		*273*				
			Сметная стоимость				*3692*				
74	74	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**								
				0,75	18898,38	696,81	14174	523	1368	4,90	4
			м3		3594,64	165,26	2696	124	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*1823,55*		*1368*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*1368*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1657,75*		*1243*				
			Сметная стоимость				*16785*				
75	75	С121-050301-0102 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
				0,0042	182737,09	--	767	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14618,97*		*61*				
			Сметная стоимость				*828*				
76	76	С121-050301-0304 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
				0,012	178001,37	--	2136	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14240,11*		*171*				
			Сметная стоимость				*2307*				

77	77	С121-050301-0306 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0184	175451,37	--	3228	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*14036,11*		*258*				
							3486				
78	78	Е11-060301-0404	Болты анкерные из поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании								
			т	0,0266	206117,43	1352,11	5483	36	339	33,10	1
			Накладные расходы -		25858,71	413,19	688	11	48,5	0,37	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741,87*		*339*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12741,87*				*339*		
			Сметная стоимость		*17508,74*		*466*				
							6288				
79	79	Е11-130301-0401 прим	Обмазка металлических поверхностей казеиновой смесью								
			м2	1,1172	59,13	1,23	66	1	13	0,02	--
			Накладные расходы -		20,52	0,25	23	--	54,2	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,26*		*13*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,26*				*13*		
			Сметная стоимость		*5,63*		*6*				
							85				
80	80	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			м2 поверхности	20,77	722,74	14,44	15011	300	1849	0,21	4
			Накладные расходы -		173,62	1,66	3606	34	50,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*		*1849*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*89,04*				*1849*		
			Сметная стоимость		*64,94*		*1349*				
							18209				
			Устройство фундаментов под антенну ЗССС - Фм2 - 4шт.								
81	81	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство								
			м3	0,56	16578,13	656,89	9284	368	287	1,35	1
			Накладные расходы -		906,03	150,16	507	84	48,5	0,18	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*		*287*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*512,25*				*287*		
			Сметная стоимость		*1367,23*		*766*				
							10337				
82	82	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство								
			м3	2,4	18898,38	696,81	45356	1672	4377	4,90	12
			Накладные расходы -		3594,64	165,26	8627	397	48,5	0,20	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*		*4377*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1823,55*				*4377*		
			Сметная стоимость		*1657,75*		*3979*				
							53711				

83	83	С121-050301-0102 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0168	182737,09	--	3070	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*14618,97*		*246*				
84	84	С121-050301-0304 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014				*3316*				
			т	0,0384	178001,37	--	6835	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*14240,11*		*547*				
85	85	С121-050301-0306 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014				*7382*				
			т	0,0736	175451,37	--	12913	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*14036,11*		*1033*				
86	86	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании				*13946*				
			т	0,3616	206117,43	1352,11	74532	489	4607	33,10	12
			Накладные расходы -		25858,71	413,19	9351	149	48,5	0,37	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741,87*		*4607*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12741,87*				*4607*		
			Сметная стоимость		*17508,74*		*6331*				
87	87	Е11-130301-0401 прим	Обмазка металлических поверхностей казеиновой смесью				*85471*				
			м2	15,1872	59,13	1,23	898	19	171	0,02	--
			Накладные расходы -		20,52	0,25	312	4	54,2	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,26*		*171*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,26*				*171*		
			Сметная стоимость		*5,63*		*86*				
88	88	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*1155*				
			м2 поверхности	103,68	722,74	14,44	74934	1497	9232	0,21	22
			Накладные расходы -		173,62	1,66	18001	172	50,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*		*9232*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*89,04*				*9232*		
			Сметная стоимость		*64,94*		*6733*				
			Устройство фундамента Фс1 под лестницу				*90899*				

89	89	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство								
				0,02	16578,13	656,89	332	13	10	1,35	--
			м3		906,03	150,16	18	3	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*512,25*		*10*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1367,23*		*27*				
			Сметная стоимость				*370*				
90	90	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство								
				0,1	21049,51	696,81	2105	70	182	4,90	--
			м3		3594,64	165,26	359	17	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*1823,55*		*182*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*182*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1829,84*		*183*				
			Сметная стоимость				*2470*				
91	91	С121-050301-0302 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
				0,001	182919,23	--	183	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14633,54*		*15*				
			Сметная стоимость				*198*				
92	92	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
				0,6	722,74	14,44	434	9	53	0,21	--
			м2 поверхности		173,62	1,66	104	1	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*89,04*		*53*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*53*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,94*		*39*				
			Сметная стоимость				*526*				
93	93	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж								
				0,3216	17522,08	8427,21	5635	2710	1300	5,88	2
			т конструкций		4535,48	2102,61	1459	676	60,9	2,21	1
			Накладные расходы -		*4042,59*		*1300*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4042,59*				*1300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1725,17*		*555*				
			Сметная стоимость				*7490*				
94	94	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж								
				1,034	49628,22	14885,19	51316	15391	20930	35,90	37
			т конструкций		28379,31	4858,41	29344	5024	60,9	4,41	5
			Накладные расходы -		*20241,77*		*20930*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20241,77*				*20930*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,60*		*5780*				
			Сметная стоимость				*78026*				

95	95	С123-010201-0225 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	15,096	3178,71	--	47986	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,30*		*3839*				
			Сметная стоимость				*51825*				
96	96	С121-050111-0109 в ценах III квартала 2016 года	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	0,1632	132647,51	--	21648	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10611,80*		*1732*				
			Сметная стоимость				*23380*				
97	97	С121-050101-0117 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0618	174540,66	--	10787	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13963,25*		*863*				
			Сметная стоимость				*11650*				
98	98	С121-050101-0118 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0112	175451,38	--	1965	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14036,11*		*157*				
			Сметная стоимость				*2122*				
99	99	С121-050101-0121 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0652	180612,09	--	11776	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14448,97*		*942*				
			Сметная стоимость				*12718*				
100	100	С121-050204-9902 в ценах III квартала 2016 года	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005	0,2566	214191,76	--	54962	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17135,34*		*4397*				
			Сметная стоимость				*59359*				

101	101	С121-050204-9901 в ценах III квартала 2016 года	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005	0,1352	167255,09	--	22613	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13380,41*		*1809*				
			Сметная стоимость				*24422*				
102	102	С121-050201-9901 в ценах III квартала 2016 года	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,196	163612,09	--	32068	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13088,97*		*2565*				
			Сметная стоимость				*34633*				
103	103	С121-050106-9902 в ценах III квартала 2016 года	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,034	143576,81	--	4882	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11486,14*		*391*				
			Сметная стоимость				*5273*				
104	104	С123-010201-0952 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 83 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	17,7	9001,25	--	159322	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,10*		*12746*				
			Сметная стоимость				*172068*				
105	105	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0978	47266,16	16413,04	4623	1605	1692	28,90	3
			т конструкций		23382,12	5020,44	2287	491	60,9	5,25	1
			Накладные расходы -		*17297,16*		*1692*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*1692*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5165,07*		*505*				
			Сметная стоимость				*6820*				
106	106	С121-050201-9903 в ценах III квартала 2016 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,083	163612,09	--	13580	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13088,97*		*1086*				
			Сметная стоимость				*14666*				

107	107	С121-050301-0306 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0132	175451,37	--	2316	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14036,11*		*185*				
			Сметная стоимость				*2501*				
108	108	С121-050101-0116 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0016	174540,66	--	279	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13963,25*		*22*				
			Сметная стоимость				*301*				
109	109	С121-050101-0114 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,034	177819,23	--	6046	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14225,54*		*484*				
			Сметная стоимость				*6530*				
110	110	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,1735	17522,08	8427,21	3040	1462	701	5,88	1
			т конструкций		4535,48	2102,61	787	365	60,9	2,21	--
			Накладные расходы -		*4042,59*		*701*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4042,59*				*701*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1725,17*		*299*				
			Сметная стоимость				*4041*				
111	111	Е11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	--	111012,66	30931,43	--	--	--	91,00	--
			т конструкций		75369,84	7775,36	--	--	--	7,34	--
112	112	С123-010201-0218 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	6,47	2819,55	--	18242	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*225,56*		*1459*				
			Сметная стоимость				*19701*				
113	113	С121-050101-0117 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0036	174540,66	--	628	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13963,25*		*50*				

			Сметная стоимость				*678*				
114	114	С121-050101-0123 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0277	181371,02	--	5024	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14509,68*		*402*				
			Сметная стоимость				*5426*				
115	115	С121-050101-0118 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0049	175451,38	--	860	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14036,11*		*69*				
			Сметная стоимость				*929*				
116	116	Е11-130601-0207 прим	Поверхности металлические. Очистка щетками /Очистка поверхности до 2-й степени	115	249,42	--	28684	--	15547	0,34	39
			м2		249,42	--	28684	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*135,19*		*15547*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*135,19*				*15547*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,77*		*3538*				
			Сметная стоимость				*47769*				
117	117	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	115	53,77	1,06	6184	122	1695	0,03	3
			м2		27,02	0,17	3108	19	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*14,74*		*1695*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*1695*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,48*		*630*				
			Сметная стоимость				*8509*				
118	118	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	115	46,92	0,83	5396	95	1099	0,02	2
			м2		17,47	0,17	2009	19	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*9,56*		*1099*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,56*				*1099*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*520*				
			Сметная стоимость				*7015*				
119	119	Е11-130601-0207 прим	Поверхности металлические. Очистка щетками /Очистка поверхности до 2-й степени	0,1524506	249,42	--	38	--	21	0,34	--
			м2		249,42	--	38	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*135,19*		*21*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*135,19*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,77*		*5*				
			Сметная стоимость				*63*				

120	120	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
				0,1524506	53,77	1,06	8	--	2	0,03	--
			м2		27,02	0,17	4	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*14,74*		*2*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,48*		*1*				
			Сметная стоимость				*11*				
121	121	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
				0,1524506	46,92	0,83	7	--	1	0,02	--
			м2		17,47	0,17	3	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*9,56*		*1*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,56*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*1*				
			Сметная стоимость				*9*				
			РАЗДЕЛ 6.Монтаж рамы для солнечных батарей								
122	122	Е11-090305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж								
				0,28334	41836,81	16463,03	11854	4665	3363	17,10	5
			т конструкций		13517,72	5973,28	3830	1692	60,9	7,02	2
			Накладные расходы -		*11870,02*		*3363*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11870,02*				*3363*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4296,55*		*1217*				
			Сметная стоимость				*16435*				
123	123	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже								
				0,28334	42025,76	13108,91	11908	3714	4774	29,80	8
			т		27667,81	1,66	7839	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*16850,71*		*4774*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*16850,71*				*4774*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4710,12*		*1335*				
			Сметная стоимость				*18017*				
124	124	Е11-090305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж								
				0,0736	31227,49	6297,92	2298	464	684	17,30	1
			т конструкций		13996,91	1273,10	1030	94	60,9	1,34	--
			Накладные расходы -		*9299,44*		*684*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9299,44*				*684*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3242,15*		*239*				
			Сметная стоимость				*3221*				
125	125	С121-050304-9903 в ценах III квартала 2016 года	Труба квадратная 60х60х4								
				0,3496	214611,65	--	75028	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17168,93*		*6002*				
			Сметная стоимость				*81030*				

126	126	С121-050101-0121 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0005	180612,09	--	90	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14448,97*		*7*				
			Сметная стоимость				*97*				
127	127	Е11-340101-1507 Изм. и доп. вып. 2	Радиобашни стальные, установленные из труб. Окраска в три слоя эмалью и лаком	0,35694	14807,41	851,80	5285	304	2866	16,38	6
			т металлоконструкций		12796,55	132,52	4568	47	62,1	0,16	--
			Накладные расходы -		*8028,95*		*2866*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8028,95*				*2866*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1826,91*		*652*				
			Сметная стоимость				*8803*				
128	128	Е11-340101-1507 Изм. и доп. вып. 2	Радиобашни стальные, установленные из труб. Окраска в три слоя эмалью и лаком	0,35694	15018,56	851,80	5361	304	2866	16,38	6
			т металлоконструкций		12796,55	132,52	4568	47	62,1	0,16	--
			Накладные расходы -		*8028,95*		*2866*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8028,95*				*2866*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1843,80*		*658*				
			Сметная стоимость				*8885*				
			РАЗДЕЛ 7.Стойка под установку уличных видеокамер-2шт								
129	129	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,02556	8373,98	916,56	214	23	76	5,88	--
			т конструкций		4535,48	357,13	116	9	60,9	0,38	--
			Накладные расходы -		*2979,60*		*76*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2979,60*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*908,29*		*23*				
			Сметная стоимость				*313*				
130	130	С121-050304-9903 в ценах III квартала 2016 года	Труба квадратная 60х60х4	0,0202	214611,65	--	4335	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17168,93*		*347*				
			Сметная стоимость				*4682*				
131	131	С121-050304-9903 в ценах III квартала 2016 года	Труба квадратная 50х50х4	0,0028	214611,65	--	601	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17168,93*		*48*				
			Сметная стоимость				*649*				

132	132	С121-050205-0301 в ценах III квартала 2016 года	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 8 мм	0,0012	174540,95	--	209	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*13963,28*		*17*				
			Сметная стоимость				*226*				
133	133	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00196	381819,66	--	748	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*30545,57*		*60*				
			Сметная стоимость				*808*				
134	134	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,64	53,77	1,06	88	2	24	0,03	--
			м2		27,02	0,17	44	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*14,74*		*24*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*5,48*		*9*				
			Сметная стоимость				*121*				
135	135	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,64	46,09	0,83	76	1	15	0,02	--
			м2		16,64	0,17	27	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*9,11*		*15*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*4,42*		*7*				
			Сметная стоимость				*98*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1661097	100601			307
				Тенге			237183	33421			35
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1959121				
		Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			1959121				
			Накладные расходы -	Тенге			152903				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			152903				
			Сметная прибыль -	Тенге			145121				

Благоустройство. Локальная смета № 2-1-3.

РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ И ВОРОТ

136	12	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	68,52	1890,80	634,16	129557	43453	61983	1,49	102
			м оград		1220,25	236,42	83612	16200	62,1	0,21	15
			Накладные расходы -		*904,59*		*61983*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*904,59*				*61983*		

			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*223,63*		*15323*				
			Сметная стоимость				*206863*				
137	13	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,6	2714,76	1041,62	1629	625	321	0,85	1
			м3 основания		597,28	457,30	358	274	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*535,72*		*321*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,72*				*321*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*260,04*		*156*				
			Сметная стоимость				*2106*				
138	14	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,9	19786,17	696,81	37594	1324	3465	4,90	9
			м3		3594,64	165,26	6830	314	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*1823,55*		*3465*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*3465*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1728,78*		*3285*				
			Сметная стоимость				*44343*				
139	15	ПРайс	Панель Medium 3D h-930 мм, d-1500 мм	43	5625,00	--	241875	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
140	16	ПРайс	Столб - 60х60 мм h-1600мм	44	2008,93	--	88393	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
141	17	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7480,52	76,14	7481	76	4177	7,85	8
			шт.		6700,76	25,11	6701	25	62,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*4176,77*		*4177*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4176,77*				*4177*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*932,58*		*933*				
			Сметная стоимость				*12590*				
142	18	ПРайс	Калитка h-930 мм, d- 1000 мм	1	44642,86	--	44643	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
143	19	ПРайс	Крепежный хомут	88	5625,00	--	495000	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
144	20	Е11-130301-0404 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	63,7236	117,98	2,12	7518	135	1878	0,06	4
			м2		54,05	0,33	3444	21	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*29,47*		*1878*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,47*				*1878*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,80*		*752*				
			Сметная стоимость				*10148*				
145	21	Е11-130301-1603 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113	63,7236	243,73	1,65	15531	105	740	0,03	2
			м2		21,09	0,33	1344	21	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,61*		*740*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,61*				*740*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,43*		*1302*				
			Сметная стоимость				*17573*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1069221	45718			125
				Тенге			102289	16855			15
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1163534				
			Стоимость строительно-монтажных работ -	Тенге			1163534				
			Накладные расходы -	Тенге			72564				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			72564				
			Сметная прибыль -	Тенге			21750				
			Контейнер. Локальная смета № 2-1-4								
146	1	Прайс	**Блочно-Модульное здание /Контейнер "Необслуживаемый узел связи /НУС/"6055х4880мм,2 помещения тамбур,окраска белый с синим, внутренняя отделка ,2-скатная крыша,,ПРМ 2015-190.00.00.00СБ**	1	18482142,86	--	18482143	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
147	2	Е11-250130-0102	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	5	18624,81	9098,81	93124	45494	32667	10,00	50
			т блок-боксов		8300,40	2829,62	41502	14148	58,7	3,09	15
			Накладные расходы -		*6533,32*		*32667*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*6533,32*				*32667*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2012,65*		*10063*				
			Сметная стоимость				*135854*				
148	3	ЦЦ3-080206-0501	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	0,378	57727,24	9793,96	21821	3702	7968	57,00	22
			т		46216,74	3031,66	17470	1146	42,8	3,12	1
			Накладные расходы -		*21078,31*		*7968*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21078,31*				*7968*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6304,44*		*2383*				
			Сметная стоимость				*32172*				
149	4	ЦЦ3-080103-3603	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	0,065	205900,91	10990,50	13384	714	1295	52,00	3
			т		43162,08	3381,46	2806	220	42,8	3,48	--
			Накладные расходы -		*19920,64*		*1295*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*19920,64*				*1295*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18065,72*		*1174*				
			Сметная стоимость				*15853*				
150	5	СПРАЙС ТОО "AC grOuP"	**Лоток лестничный высота 80мм,ширина 200мм, длина 3000мм.LL8020**	42	2300,00	--	96600	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
151	6	СПРАЙС ТОО "AC grOuP"	**Т-ответвитель "R300", высота 80 мм, ширина 200 мм,LT8302**	4	13568,75	--	54275	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

152	7	СПРАЙС ТОО "AC grOuP"	Усиленный соединитель "GTO L", высота 80 мм,LG8000	32	274,11	--	8771	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
153	8	СПРАЙС ТОО "AC grOuP"	Регулируемый горизонтальный соединитель внутренний, высота 80 мм,LP0080	3	795,54	--	2387	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
154	9	СПРАЙС ТОО "AC grOuP"	Шпилька резьбовая(штанга) М6,длиной 1000мм,	14	187,50	--	2625	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
155	10	СПРАЙС ТОО "SONET"	Перфорированный лоток, высота80мм,ширина 200мм,длина3000мм,35304	6	1787,50	--	10725	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
156	11	СПРАЙС ТОО "SONET"	Крышка на прямой элемент,ширина200мм,длина 3000мм,35524	6	736,61	--	4420	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
157	12	СПРАЙС ТОО "SONET"	Угол горизонтальный "СРО90"90град 80х200мм,36024	2	2467,86	--	4936	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
158	13	СПРАЙС ТОО "SONET"	Крышка на угол горизонтальный "СРО90"90град 80х200мм,38004	2	1792,86	--	3586	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Фидерное окно в комплекте								
159	14	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Рама из оцинкованной стали 120х120 G 4х1galv	2	30000,00	--	60000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
160	15	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Уплотнительный модуль 15х15 для ввода кабелей от3,0 до11,0мм,RM 15	32	1500,00	--	48000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
161	16	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Уплотнительный модуль 20х20 для ввода кабелей от4,0 до14,5мм,RM20	12	2000,00	--	24000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
162	17	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Уплотнительный модуль 30х30 для ввода кабелей от10,0 до25,0мм RM30	8	2000,00	--	16000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
163	18	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Уплотнительный модуль 40х40 для ввода кабелей от21,5 до34,5мм RM40	6	3000,00	--	18000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
164	19	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка	0,48	269,28	6,45	129	3	77	0,34	--
			м реза		262,82	--	126	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*160,06*		77				

			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*160,06*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*34,35*		*16*				
			Сметная стоимость				*222*				
165	20	Е11-090403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	0,0144	3849,06	563,07	55	8	30	3,81	--
			м2		3259,26	185,83	47	3	60,9	0,17	--
			Накладные расходы -		*2098,06*		*30*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2098,06*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*475,77*		*7*				
			Сметная стоимость				*92*				
166	21	Ц13-080201-1603	Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены, периметр кассеты до 0,75 м. Монтаж во взрывоопасных помещениях	58	4369,81	1756,07	253449	101852	75007	3,00	174
			шт.		2490,12	531,44	144427	30824	42,8	0,71	41
			Накладные расходы -		*1293,23*		*75007*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1293,23*				*75007*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*453,04*		*26276*				
			Сметная стоимость				*354733*				
167	22	С121-050102-0116 в ценах III квартала 2016 года	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 2,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	0,0026	196398,64	--	511	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15711,89*		*41*				
			Сметная стоимость				*552*				
			Шкаф инструментальный								
168	23	Ц13-100301-0102	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 300 кг. Монтаж оборудования	1	12443,16	1978,61	12443	1979	4079	13,00	13
			шт.		9557,47	489,72	9557	490	40,6	0,59	1
			Накладные расходы -		*4079,16*		*4079*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4079,16*				*4079*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1321,79*		*1322*				
			Сметная стоимость				*17844*				
169	24	прайс ТОО"ПФ Электросервис"	Шкаф инструментальный,1900x1000x500,КД07	1	196428,57	--	196429	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	25	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Измеритель сопротивления заземления ИС-10	1	78000,00	--	78000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
171	26	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Прибор для проверки электрической прочности изоляции,РЕТОМтм-6000	1	1025200,00	--	1025200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
172	28	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Тестер-анализатор пакетных сетей,МАКС-ЕМ	1	770000,00	--	770000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

173	29	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Паяльник 220В, 60Вт, с подставкой, 1 шт.	1	7500,00	--	7500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
174	30	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Катушка оловянно-свинцового мягкого припоя, 250гр.	1	4000,00	--	4000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	31	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Канифоль сосновая, высший сорт, 20гр.	1	1000,00	--	1000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
176	32	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Паяльная кислота, 30мл	1	600,00	--	600	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	33	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Набор из 6 надфилей	1	1800,00	--	1800	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	34	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Дрель электрическая, 600 Вт, номинальный крутящий момент 20 нМ	1	30000,00	--	30000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
179	35	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Набор из 13 свёрл	1	5000,00	--	5000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
180	36	СПРАЙС ТОО"Дана Телеком"	Молоток слесарный, 300гр	1	1127,00	--	1127	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
181	37	СПРАЙС ТОО"Дана Телеком"	Набор из 6 отверток	1	1145,00	--	1145	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
182	38	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Набор комбинированных гаечных ключей 6-32мм	1	25000,00	--	25000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
183	39	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Перчатки диэлектрические, защитные свойства Эн и Эв	2	2000,00	--	4000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
184	40	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Защитные сапоги с твёрдым носком	2	5500,00	--	11000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
185	41	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Каска защитная, пластиковая, белый цвет	2	3000,00	--	6000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
186	42	СПРАЙС ТОО"ТИМИР"	Коврик придверный резиновый, 600х400мм	1	2500,00	--	2500	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

187	43	С123-061702-0901 в ценах III квартала 2016 года	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81								
			100 шт.	0,14	21403,58	--	2997	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1712,29*		*240*				
			Сметная стоимость				*3237*				
188	44	1113-080206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках								
			м	9	17,25	0,51	155	5	32	0,01	--
					8,11	0,19	73	2	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*3,55*		*32*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3,55*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,66*		*15*				
			Сметная стоимость				*202*				
189	45	С123-060902-0311 в ценах III квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**								
			км	0,009	133948,42	--	1206	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10715,87*		*96*				
			Сметная стоимость				*1302*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21406041	153757			262
				Тенге			216008	46832			59
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21568829				
			Стоимость оборудования -	Тенге			18482143				
			Стоимость строительно-монтажных работ -	Тенге			3086686				
			Накладные расходы -	Тенге			121155				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			121155				
			Сметная прибыль -	Тенге			41634				

Кабельная эстакада и докладка кабельной канализации. Локальная смета № 2-1-5

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ФМ2

			Фундаменты под опоры высотой 2м								
190	1	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			м3 грунта	7,752	2617,28	--	20289	--	11991	3,56	28
					2617,28	--	20289	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1546,81*		*11991*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1546,81*				*11991*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*333,13*		*2582*				
			Сметная стоимость				*34862*				
191	2	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			м3 уплотненного грунта	0,816	134,20	54,24	110	44	51	0,13	--
					79,97	25,94	65	21	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*62,59*		*51*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*62,59*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15,74*		*13*				

			Сметная стоимость				*174*				
192	3	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	7,752	5,36	5,36	42	42	7	--	--
			м2 спланированной площади		--	1,49	--	12	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*0,88*		*7*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,88*				--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,50*		*4*				
			Сметная стоимость				*53*				
193	4	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,918	3481,32	1033,17	3196	948	493	0,85	1
			м3 основания		598,57	458,29	549	421	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*536,88*		*493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*536,88*				*493*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,46*		*295*				
			Сметная стоимость				*3984*				
194	5	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3,57	29848,00	1126,64	106557	4022	8538	6,34	23
			м3		4661,10	269,95	16640	964	48,5	0,32	1
			Накладные расходы -		*2391,56*		*8538*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2391,56*				*8538*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2579,16*		*9208*				
			Сметная стоимость				*124302*				
195	6	С121-050301-0304 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2771646	192399,53	--	53326	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15391,96*		*4266*				
			Сметная стоимость				*57592*				
196	7	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	1,53	170873,65	10722,40	261437	16405	29243	42,50	65
			т		35276,70	4131,33	53973	6321	48,5	4,38	7
			Накладные расходы -		*19112,90*		*29243*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19112,90*				*29243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15198,92*		*23254*				
			Сметная стоимость				*313934*				
197	8	С121-020199-9920 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,6414	222,00	--	808	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,76*		*65*				
			Сметная стоимость				*873*				

198	9	С121-020199-9924 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2								
				3,6414	60,00	--	218	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,80*		*17*				
			Сметная стоимость				*235*				
199	10	С121-020199-9917 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
				3,6414	733,00	--	2669	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,64*		*214*				
			Сметная стоимость				*2883*				
			Фундаменты под опоры высотой 6м								
200	11	Е11-010205-0304	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
				0,7	2617,28	--	1832	--	1083	3,56	2
			м3 грунта		2617,28	--	1832	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1546,81*		*1083*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1546,81*				*1083*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,13*		*233*				
			Сметная стоимость				*3148*				
201	12	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
				0,05	134,20	54,24	7	3	3	0,13	--
			м3 уплотненного грунта		79,97	25,94	4	1	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*62,59*		*3*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*62,59*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,74*		*1*				
			Сметная стоимость				*11*				
202	13	Е11-010203-0103	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**								
				0,7	5,36	5,36	4	4	1	--	--
			м2 спланированной площади		--	1,49	--	1	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*0,88*		*1*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,88*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,50*		*0*				
			Сметная стоимость				*5*				
203	14	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**								
				0,064	3481,32	1033,17	223	66	34	0,85	--
			м3 основания		598,57	458,29	38	29	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*536,88*		*34*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*536,88*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,46*		*21*				
			Сметная стоимость				*278*				

204	15	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,4	29848,00	1126,64	11939	451	957	6,34	3
			м3		4661,10	269,95	1864	108	48,5	0,32	--
			Накладные расходы -		*2391,56*		*957*		*957*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2391,56*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2579,16*		*1032*				
			Сметная стоимость				*13927*				
205	16	С121-050301-0304 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,019536	192399,53	--	3759	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15391,96*		*301*				
			Сметная стоимость				*4060*				
206	17	Е11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	0,06	170873,65	10722,40	10252	643	1147	42,50	3
			т		35276,70	4131,33	2117	248	48,5	4,38	--
			Накладные расходы -		*19112,90*		*1147*		*1147*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19112,90*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15198,92*		*912*				
			Сметная стоимость				*12311*				
207	18	С121-020199-9920 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	0,408	222,00	--	91	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,76*		*7*				
			Сметная стоимость				*98*				
208	19	С121-020199-9924 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2**	0,408	60,00	--	24	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,80*		*2*				
			Сметная стоимость				*26*				
209	20	С121-020199-9917 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,408	733,00	--	299	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,64*		*24*				
			Сметная стоимость				*323*				

РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

210	21	Е11-090203-0201	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж	1,126	57940,61	14099,30	65241	15876	25425	39,60	45
			т конструкций		32869,58	4207,20	37011	4737	60,9	3,84	4
			Накладные расходы -		*22579,76*		*25425*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*22579,76*				*25425*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6441,63*		*7253*				
			Сметная стоимость				*97919*				
211	22	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,2403	68907,59	5011,89	16558	1204	8470	73,60	18
			т конструкций		57622,91	255,27	13847	61	60,9	0,27	--
			Накладные расходы -		*35247,81*		*8470*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35247,81*				*8470*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8332,43*		*2002*				
			Сметная стоимость				*27030*				
212	23	Прайс	Неперфорированный лоток высотой 80мм,ширина200мм,дл.3000мм,3506410ZL	336	3192,86	--	1072800	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
213	24	Прайс	Крышка на прямой элементширина200мм,длина3000мм,35524ZL	336	1834,82	--	616500	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
214	25	Прайс	Неперфорированный лоток высотой 80мм,ширина100мм,дл.3000мм,3506210ZL	6	2350,89	--	14105	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
215	26	Прайс	Крышка на прямой элементширина100мм,длина3000мм,35522ZL	6	1075,00	--	6450	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
216	27	Прайс	Угол вертикальный внешний CDV90,выс. 80мм,шир.200мм,37374ZL	28	6744,64	--	188850	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
217	28	Прайс	Крышка на угол вертикальный внешний CDV90,шир.200мм,38343ZL	28	2639,29	--	73900	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
218	29	Прайс	Угол вертикальный внешний CDV90,выс. 80мм,шир.100мм,37372ZL	4	5019,64	--	20079	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
219	30	Прайс	Крышка на угол вертикальный внешний CDV90,шир.100мм,38341ZL	4	2059,82	--	8239	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

220	31	Прайс	Угол вертикальный внутренний ,переходник CSSS90,выс.80мм,шир.200мм,37064ZL	2	10269,64	--	20539	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
221	32	Прайс	Угол горизонтальный CPO90,выс. 80мм,шир.200мм,36024ZL	10	3778,57	--	37786	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
222	33	Прайс	Крышка на угол горизонтальный CPO90,шир.200мм,38004ZL	10	2163,39	--	21634	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
223	34	Прайс	Угол горизонтальный CPO90,выс. 80мм,шир.100мм,36022ZL	2	2648,21	--	5296	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
224	35	Прайс	Крышка на угол горизонтальный CPO90,шир.100мм,38002ZL	2	1591,07	--	3182	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
225	36	Прайс	Переходник левосторонний RRS с шир.200мм на 100мм,выс.80мм,36525ZL	1	4456,25	--	4456	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
226	37	Прайс	Крышка на переходник левосторонний RRS,с шир.200мм на 100мм,38165ZL	1	1925,89	--	1926	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
227	38	Прайс	Переходник правосторонний RRS с шир.200мм на 100мм,выс.80мм,36405ZL	1	5125,00	--	5125	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
228	39	Прайс	Крышка на переходник правосторонний RRS,с шир.200мм на 100мм,38125ZL	1	1925,89	--	1926	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
229	40	Прайс	Ответвитель Т-образный DPT шир.200мм ,выс.80мм,36144ZL	7	5418,75	--	37931	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
230	41	Прайс	Крышка на ответвитель Т-образный DPT шир.200мм ,выс.80мм,38044ZL	7	2840,18	--	19881	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
231	42	Прайс	I-образный профиль BPM 50 дл.2000мм,BPM5020HDZ	102	9388,39	--	957616	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
232	43	Прайс	I-образный профиль BPM 50 дл.6000мм,BPM5060HDZ	12	9388,39	--	112661	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

233	44	Прайс	Консоль BBL-50(BM) для максимальной ширины лотка 200мм,BBL5020ZL	100	1579,46	--	157946	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
234	45	Прайс	Пластина для крепления BMD2001HDZ	8	1532,14	--	12257	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
235	46	Прайс	Пластина соединительная BMD-10 с 4 отверстиями,дл.190мм, BMD1012HDZ	24	2943,75	--	70650	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
236	47	Прайс	Угол двойной усиленный BMC-10,BMC1022HDZ	2	1312,50	--	2625	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
237	48	Прайс	Крепление стеновое BMD-10,BMD1052HDZ	4	1233,93	--	4936	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
238	49	Прайс	Пластина для соединения в стык,дл.150мм BMD2011HDZ	2	535,71	--	1071	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Прокладка трубопровода								
239	50	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	20,25	1792,52	--	36299	--	21452	2,48	50
			м3 грунта		1792,52	--	36299	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1059,38*		*21452*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1059,38*				*21452*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*228,15*		*4620*				
			Сметная стоимость				*62371*				
240	51	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	17,38	852,08	--	14809	--	8752	1,21	21
			м3 грунта		852,08	--	14809	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*503,58*		*8752*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*503,58*				*8752*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*108,45*		*1885*				
			Сметная стоимость				*25446*				
241	52	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	2,87	852,08	--	2445	--	1445	1,21	3
			м3 грунта		852,08	--	2445	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*503,58*		*1445*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*503,58*				*1445*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*108,45*		*311*				
			Сметная стоимость				*4202*				
242	53	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,017	98210,32	--	1670	--	1024	133,00	2
			канало-километр трубопровода		96955,67	--	1648	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*60209,47*		*1024*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*60209,47*				*1024*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12673,58*		*215*				
			Сметная стоимость				*2909*				
243	54	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,02	2096,94	114,13	42	2	9	1,02	--
			м3 основания		718,28	29,05	14	1	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*464,10*		*9*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*464,10*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,88*		*4*				
			Сметная стоимость				*55*				
244	55	С123-010501-1508 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая двустенная гофрированная труба,D 50/41,5мм	14	546,17	--	7646	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
245	56	С123-010501-1511 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая двустенная гофрированная труба,D 75/62,5мм	3	1201,78	--	3605	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
246	57	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,007	16342,34	10874,89	114	76	24	6,30	--
			км кабеля		5467,46	2625,01	38	18	42,8	2,71	--
			Накладные расходы -		*3463,58*		*24*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3463,58*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1584,47*		*11*				
			Сметная стоимость				*149*				
247	58	Прайс	Лента сигнальная шириной 250мм, ЛЭС250	7	75,89	--	531	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Земляные работы								
248	59	Е11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	7,5	1668,00	--	12510	--	7393	2,48	19
			м3 грунта		1668,00	--	12510	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*985,79*		*7393*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*985,79*				*7393*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,30*		*1592*				
			Сметная стоимость				*21496*				
249	60	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	2,4	852,08	--	2045	--	1209	1,21	3
			м3 грунта		852,08	--	2045	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*503,58*		*1209*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*503,58*				*1209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,45*		*260*				
			Сметная стоимость				*3514*				

250	61	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,2268	134,20	54,24	30	12	14	0,13	--
			м3 уплотненного грунта		79,97	25,94	18	6	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*62,59*		*14*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*62,59*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15,74*		*4*				
			Сметная стоимость				*48*				
251	62	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетонной отмостки	0,312	23522,00	641,05	7339	200	160	1,35	--
			м3		907,98	150,49	283	47	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*513,36*		*160*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*513,36*				*160*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1922,83*		*600*				
			Сметная стоимость				*8099*				
252	**63**	**Е11-340201-0508**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство**	**2**	**31666,46**	**1667,40**	**63333**	**3335**	**7615**	**6,91**	**14**
			колодец		**5474,24**	**656,86**	**10948**	**1314**	**62,1**	**0,59**	**1**
			Накладные расходы -		*3807,42*		*7615*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3807,42*				*7615*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2837,91*		*5676*				
			Сметная стоимость				*76624*				
253	**64**	**Прайс**	**Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90,КЦ7-9**	**2**	**30000,00**	--	**60000**	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2400,00*		*4800*				
			Сметная стоимость				*64800*				
254	65	Прайс	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	2	15000,00	--	30000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1200,00*		*2400*				
			Сметная стоимость				*32400*				
255	66	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,001	98210,32	--	98	--	60	133,00	--
			канало-километр трубопровода		**96955,67**	--	**97**	--	**62,1**	--	--
			Накладные расходы -		*60209,47*		*60*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*60209,47*				*60*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12673,58*		*13*				
			Сметная стоимость				*171*				
256	**67**	**С123-010601-0107 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы жесткие гладкие D63/57,8мм,62563**	**1**	**1517,04**	--	**1517**	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

257	68	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,05	25845,58	678,46	1292	34	91	4,90	--
			м3		3602,43	165,61	180	8	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*1827,50*		*91*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1827,50*				*91*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2213,85*		*111*				
			Сметная стоимость				*1494*				
258	69	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб	24	716,16	--	17188	--	9137	0,78	19
			канал		613,03	--	14713	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*380,69*		*9137*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*380,69*				*9137*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,75*		*2106*				
			Сметная стоимость				*28430*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4301765	43368			318
				Тенге			244279	14318			14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4523907				
		Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			4523907				
			Накладные расходы -	Тенге			145828				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			145828				
			Сметная прибыль -	Тенге			76314				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			28438124	343444			
				Тенге			799759	111426			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			29215391				
		Стоимость оборудования -		Тенге			18482143				
		Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			10733248				
			Накладные расходы -	Тенге			492450				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			492450				
			Сметная прибыль -	Тенге			284819				
			Итого по акту в текущих ценах	Тенге			29215390,86				
		Стоимость оборудования, в текущих ценах		Тенге			18482142,86				

		Стоимость строительно-монтажных работ, в текущих ценах	Тенге			10733248,00				
		НДС, 12%	Тенге			3505846,90				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			**32721237,76**				

Заказчик:
Директор
ВФ АО "КазТрансОйл"

_____ **М.М. Маженов**

м.п.

Начальник Шымкентского НУ
ВФ АО "КазТрансОйл"

_____ **Б. Маренов**

м.п.

И.О. Начальника СКС и КР Шымкентского НУ
ВФ АО "КазТрансОйл"

_____ **Б. Темирханов**

Инженер Связи Шымкентского НУ
ВФ АО "КазТрансОйл"

_____ **М. Бакенов**

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ"
_____ Абеубекеров К.О.

Подрядчик:
Вице-президент по производству
АО "Трансгелеком"

_____ **А. Левитанус**

м.п.

Заместитель директора в сфере нефти и газа филиала
АО «Трансгелеком» в городе Астана
«Дирекция инфотелекоммуникационных технологий»

_____ **А. Жалбыров**

Начальник Шымкентского узла связи по обслуживанию сетей
АО "КазТрансОйл"

_____ **А. Лаженев**