Приложение № 1
Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за **июнь** месяц 2012 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование объекта : **Капитальный ремонт**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7- 6-12 от 19.04.2012года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Замена оконных блоков на пластиковые 4этаж в здании АБК разреза Богатырь
ОС 0004783

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Замена оконных блоков на пластиковые 4этаж в здании АБК разреза Богатырь ОС 0004783 БР 3169	1457481	1457481

Итого : 1457481 НДС 12% 174898

Итого к оплате за июнь 2012 года 1632379

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

_____ А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ Е.Г.ПИКОВА

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Замена оконных блоков на пластиковые (4этаж) в здании АБК Разреза Богатырь ОС 0004783**

А К Т выполненных работ за июнь 2012года

Замена оконных блоков на пластиковые (4этаж) в здании АБК Разреза Богатырь

Основание:

договор №7-6-12 от 19.04.2012г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	%	машинистов на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е9-44-4	Демонтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами 1м2	58,720	~~2386,49~~ 777,45 459,00	142,04 35,84	~~140135~~ 45652 ✓ 26952	8341 2105	26151 90	2,28600 0,12103	134 7
2	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2м2 1м2 проемов	58,720	173,30 171,01	2,29 0,00	10176 ✓ 10042	134 0	12050 120	1,02340 0,03210	60 2
3	19999ПРАЙС	Стоимость оконных блоков с москитной сеткой размером 2,10*1,65-12шт и доской подоконной шириной 50см м2	41,580	6940,27		288576 ✓	0	0		0
4	19999ПРАЙС	Стоимость оконных блоков с москитной сеткой размером 2,10*2,72-3шт и доской подоконной шириной 50см м2	17,140	5864,37		100515 ✓	0	0		0
5	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором 1м2	30,590	1124,33 644,33	67,78 11,29	34393 ✓ 19710	2073 345	21058 105	3,85200 0,06240	118 2
6	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских из сухих растворных смесей 1м2 оштукатуриваемой поверхности	30,590	147,51 141,39	6,12 2,32	4512 ✓ 4325	187 71	4616 105	0,80560 0,01132	25 0
7	19999ПРАЙС	Алинекс ротбант кг	36,708	17,13		629	0	0		0

8	19999ПРАЙС	Алинекс глатт	36,708	27,67		1016 ✓	0	0		0
		кг								
9	Е62-17-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей	30,590	33,52	0,07	1025 ✓	2	1075	0,20090	6
		оконных откосов внутренних		33,45	0,02	1023	1	105	0,00010	0
		1м2								
10	19999ПРАЙС	Краска водоэмульсионная расход 0,25кг	7,648	34,78		266 ✓	0	0		0
		кг								
11	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по	8,740	1016,61	31,40	8885 ✓	274	5303	3,23400	28
		камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым		572,99	4,86	5008	42	105	0,02640	0
		раствором								
		1м2								
12	Е62-25-7	Шпаклевка простых оконных откосов под окраску	8,740	148,13	0,10	1295 ✓	1	299	0,20700	2
		перхлорвиниловыми красками с земли и лесов		32,60	0,02	285	0	105	0,00020	0
		1м2								
13	Е62-26-4	Окраска наружных оконных откосов перхлорвиниловыми	8,740	84,75	9,02	740 ✓	79	223	0,12800	1
		красками по подготовленной поверхности за два раза с		22,59	1,66	197	15	105	0,00910	0
		земли и лесов								
		1м2								
14	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	~~58,720~~ 22,59	146,99	6,63	~~8631~~ 3307	389	9964	0,94970	56
		1м2		140,36	1,04	8242	61	120	0,01250	1
15	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	45,000	14,39	1,29	648 ✓	58	775	0,09100	4
		- поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		13,10	1,35	590	61	119	0,00120	0
		1м								
16	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из	45,000	253,64	0,56	11414 ✓	25	2193	0,26120	12
		листовой стали		40,86	0,09	1839	4	119	0,00090	0
		1м								
17	19999ПРАЙС	Замена стеклопакета тонированного 1,565*0,715-1шт	1,000	8874,31		8874 ✓	0	0		0
		шт								
18	19999ПРАЙС	Замена стеклопакета 1,265*0,7-2шт	2,000	7166,80		14334 ✓	0	0		0
		шт								
19	19999ПРАЙС	Установка москитных сеток1,35*0,58	7,000	1778,66		12451 ✓	0	0		0
		шт								
20	П9-41-1	Изделия ПВХ и другие материалы - погрузка	2,800	122,80	122,80	344 ✓	344	0	0,00000	0
		1т		0,00	85,96	0	241	0	1,80516	5
21	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1	3,200	153,78	153,78	492 ✓	492	98	0,00000	0
		класс груза		0,00	30,76	0	98	100	0,52836	2
		1т								
22	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,230	27,10	27,10	33 ✓	33	23	0,00000	0
		1т		0,00	18,97	0	23	100	0,39837	0
23	П8-20-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 20 км, 1	1,230	153,78	153,78	189 ✓	189	38	0,00000	0

класс груза	0,00	30,76	0	38	100	0,52836	1
1т							
Итого дополнительный транспорт по смете			1 058	1 058			
				400			8
Всего прямые затраты			~~649 673~~ 64	12 621			446
			~~78 213~~ 549766	3 105			20
Стоимость материалов, тенге			558 739				
Оборудование, тенге							
Накладные расходы, тенге			83 866				
- заработная плата в накладных, тенге (15%)			12 580				
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)			42				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			44 006				
Всего по смете, тенге			~~177 445~~ 674989				
Сметная заработная плата, тенге			93 898				
Нормативная трудоемкость, чел-час			508				
Дополнительные затраты на строительство:							
Выслуга лет, 1%			7 774				
Дополнительные отпуска, .4%			3 110				
Итого дополнительные затраты на строительство			10 884				
Итого с дополнительными затратами на строительство:			788 329				
Итого в базовых ценах 2001г.			788 329				
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.			104 782				
В том числе материалы в ценах 2001г.			558 739				
В том числе оборудование в ценах 2001г.							
Нормативная трудоемкость, чел-час			508				
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877							
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)			~~1645 794~~ 1428903				
В том числе сметная зарплата в текущих ценах			218 753				
В том числе материалы в текущих ценах			1 166 479				
В том числе оборудование в текущих ценах							
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			32 916				