Приложение № 1
Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за сентябрь месяц 2012 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование объекта : **Капитальный ремонт**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7-38-12 от 23.07.2012года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РГТО Здание АБК (3хэтажное)
Замена оконных блоков на пластиковые
ОС 0009820
МНХ ДР 30301

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
РГТО Здание АБК (3хэтажное) **Замена оконных блоков на пластиковые** **ОС 0009820** **МНХ ДР 30301**	4048850	4048850
Итого:		

Итого : 4048850 НДС 12% 485862

Итого к оплате за сентябрь 2012 года 4534712

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

Е.Г.ПИКОВА

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **РГТО Здание АБК (3х этажное) инд № ОС 0009820**

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2012года

Замена оконных блоков на пластиковые

Основание:

Договор №7-38-12 от 23.07.2012года

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**4 534,712**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**317,869**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,949**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ								
1	Е46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	171,810	250,04	23,78	42960	4086	0	1,51540	260
		1м2		226,26	8,98	38874	1543	0	0,04390	8
2	Е9-53-2	Демонтаж металлических решеток	1,921	5727,17	372,79	11001	716	0	33,55200	64
		1т конструкций		5297,40	90,72	10176	174	0	0,44520	1
3	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2м2	76,800	192,42	4,13	14778	317	0	1,12677	87
		1м2 проемов		188,29	0,00	14461	0	0	0,04680	4
4	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2м2	84,460	261,25	4,80	22065	405	0	1,53470	130
		1м2 проемов		256,45	0,00	21660	0	0	0,04680	4
5	19999ПРАЙС	Стоимость оконных блоков двухстворчатых со сложным открыванием и с доской подоконной	161,260	9130,00		1472304	0	0		0
		м2								
6	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	10,550	324,10	5,36	3420	57	0	1,90744	20
		1м2 проемов		318,74	0,00	3363	0	0	0,04530	0
7	19999ПРАЙС	Стоимость оконных блоков глухих с доской подоконной	10,550	8945,33		94373	0	0		0
		м2								
8	Е56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных	11,070	501,97	31,63	5557	350	2632	3,30720	37
		1м2		470,34	5,03	5207	56	50	0,03792	0
9	Е56-3-3	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных зданиях	17,590	147,90	7,96	2602	140	0	0,95064	17
		1м2		139,94	1,25	2462	22	0	0,01500	0
10	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по	56,000	995,37	37,68	55741	2110	24246	3,88080	217

	камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором		687,59	5,83	38505	326	62	0,03168	2
	1м2								
11 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	73,000	17,27	1,55	1261	113	1507	0,10920	8
	- поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		15,72	1,62	1148	118	119	0,00144	0
	1м								
12 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из	146,880	56,83	0,67	8347	98	8589	0,31344	46
	листовой стали		49,03	0,11	7202	16	119	0,00108	0
	1м								
13 19999ПРАЙС	Стоимость оцинкованной стали толщ 0,5мм лист 2000*1250=2,5м2 -2632тенге	44,064	416,13		18336	0	0		0
	м2								
14 П9-41-1	Изделия ПВХ и другие материалы - погрузка	6,360	122,80	122,80	781	781	656	0,00000	0
	1т		0,00	85,96	0	547	120	1,80516	11
15 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	20,000	27,10	27,10	542	542	379	0,00000	0
	1т		0,00	18,97	0	379	100	0,39837	8
16 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	20,000	68,94	68,94	1379	1379	276	0,00000	0
	класс груза-мусор		0,00	13,79	0	276	100	0,28959	6
	1т								
	Итого дополнительный транспорт по смете				2 702	2 702			
						1 202			25
	Всего прямые затраты				**1 755 447**	**11 094**			**886**
					143 058	**3 457**			**44**
	Стоимость материалов, тенге				**1 601 295**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**38 285**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				5 743				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**107 624**				
	Всего по смете, тенге				**1 901 356**				
	Сметная заработная плата, тенге				**152 258**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**949**				
	Итого в базовых ценах 2001г.				1 901 356				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				152 258				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				1 601 295				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				949				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				**3 969 461**				

В том числе сметная зарплата в текущих ценах	317 869
В том числе материалы в текущих ценах	3 343 024
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	79 389
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	4 048 850
Итого в текущих ценах	4 048 850
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	485 862
Сметная стоимость строительства	4 534 712

Работы сдал

Начальник участка ТОО Вершина
Джулаева В.А.

Работы принял

Ведещий инженер ТОО БК
Данилюк И. Н

Начальник АХО РГТО
Нагель Т.А.

Технический консультант ОВА ТОО БК
Разумов Н.В.

Контролер по зпкупкам
службы финанасового контроля ТОО БК
Сансербай А.С.

Сансербай