Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/286	03.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**121 872 052**									
За отчетный месяц		**1 026 222**							**123 147**	**1 149 369**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г.Актобе 1,2,3 квартал**

А К Т

выполненных работ за август 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блокированный двухквартирный жилой дом тип 2 в микрорайоне №1А "Нур-Актобе" 1квартал № 155-156					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-11-1					
		на общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**70,0000**		**117,45**	**8221,60**
		Итого оплата труда:				**46,55**	**3258,16**
		Итого эксплуатация машин:				**107,32**	**7512,38**
		Накладные расходы	%	--		33,65	2355,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	846,19
		Сметная стоимость:				**163,19**	**11423,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,0000**		**2219,35**	**4438,70**
		Итого оплата труда:				**2219,35**	**4438,70**
		Накладные расходы	%	--		1461,35	2922,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,46	588,91
		Сметная стоимость:				**3975,16**	**7950,32**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**72,0000**		**31,65**	**2278,51**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**816,60**
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**2278,51**
		Накладные расходы	%	--		8,33	599,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	230,26
		Сметная стоимость:				**43,17**	**3108,44**
8	**Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта**	**м3 грунта**	**63,6000**		**176,02**	**11195,05**
		Итого оплата труда:				**65,87**	**4189,27**
		Итого эксплуатация машин:				**165,25**	**10509,80**
		Итого материалов:				**0,16**	**10,00**
		Накладные расходы	%	--		48,04	3055,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,93	1140,04
		Сметная стоимость:				**241,99**	**15390,59**
9	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**109,3920**		**412,41**	**45114,35**
		Накладные расходы	%	--		17,49	1912,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	3762,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**464,29**	**50789,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**71248,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**10846,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6567,58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**88662,33**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
12	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**7,5000**		**3076,45**	**23073,40**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**6190,94**
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**5082,89**
		Итого материалов:				**1832,02**	**13740,14**
		Накладные расходы	%	--		567,55	4256,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,52	2186,41
		Сметная стоимость:				**3935,53**	**29516,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**23073,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**4256,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2186,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**29516,46**

Блокированный двухквартирный жилой дом тип 2 в микрорайоне №1А "Нур-Актобе" 1квартал № 162-163

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-11-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**70,0000**		**117,45**	**8221,60**
		Итого оплата труда:				**46,55**	**3258,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**107,32**	**7512,38**
		Накладные расходы	%	--		33,65	2355,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	846,19
		Сметная стоимость:				**163,19**	**11423,60**
2	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,0000**		**2219,35**	**4438,70**
		Итого оплата труда:				**2219,35**	**4438,70**
		Накладные расходы	%	--		1461,35	2922,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,46	588,91
		Сметная стоимость:				**3975,16**	**7950,32**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**72,0000**		**31,65**	**2278,51**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**816,60**
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**2278,51**
		Накладные расходы	%	--		8,33	599,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	230,26
		Сметная стоимость:				**43,17**	**3108,44**
8	**Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта**	**м3 грунта**	**63,6000**		**176,02**	**11195,05**
		Итого оплата труда:				**65,87**	**4189,27**
		Итого эксплуатация машин:				**165,25**	**10509,80**
		Итого материалов:				**0,16**	**10,00**
		Накладные расходы	%	--		48,04	3055,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,93	1140,04
		Сметная стоимость:				**241,99**	**15390,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**109,3920**		**412,41**	**45114,35**
		Накладные расходы	%	--		17,49	1912,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	3762,18
		Сметная стоимость:				**464,29**	**50789,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**71248,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**10846,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6567,58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**88662,33**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
12	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**7,5000**		**3076,45**	**23073,40**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**6190,94**
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**5082,89**
		Итого материалов:				**1832,02**	**13740,14**
		Накладные расходы	%	--		567,55	4256,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,52	2186,41
		Сметная стоимость:				**3935,53**	**29516,47**
13	**Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**1118,36**	**17893,79**
		Итого оплата труда:				**717,48**	**11479,75**
		Итого эксплуатация машин:				**610,86**	**9773,83**
		Накладные расходы	%	--		511,87	8189,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,42	2086,69
		Сметная стоимость:				**1760,65**	**28170,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**30,0000**		**1481,53**	**44445,89**
		Итого оплата труда:				**937,66**	**28129,80**
		Итого эксплуатация машин:				**831,46**	**24943,88**
		Накладные расходы	%	--		669,79	20093,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,11	5163,17
		Сметная стоимость:				**2323,43**	**69702,84**
15	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**14,3100**		**35161,65**	**503163,21**
		Накладные расходы	%	--		1490,85	21334,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2932,20	41959,79
		Сметная стоимость:				**39584,70**	**566457,12**
16	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**14,3100**		**270,00**	**3863,70**
		Накладные расходы	%	--		11,45	163,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	322,20
		Сметная стоимость:				**303,96**	**4349,72**
17	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**14,3100**		**351,62**	**5031,63**
		Накладные расходы	%	--		14,91	213,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,32	419,60
		Сметная стоимость:				**395,85**	**5664,57**
18	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между плитами из бетона В15.Устройство**	**м3**	**1,6500**		**19339,12**	**31909,55**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**2651,75**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**1661,37**
		Итого материалов:				**16974,45**	**28007,83**
		Накладные расходы	%	--		1632,48	2693,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	2768,25
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**37371,40**
19	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**1,6500**		**167,20**	**275,87**
		Накладные расходы	%	--		7,09	11,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	23,01
		Сметная стоимость:				**188,23**	**310,58**
20	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2900**		**149630,18**	**43392,75**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	1839,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	3618,61
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**48851,21**
21	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2900**		**13766,44**	**3992,27**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**3769,84**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**199,20**
		Итого материалов:				**275,40**	**79,87**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	2075,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	485,39
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**6552,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**677042,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**60871,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59033,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**796947,11**

Итого прямые затраты **842 612**

Накладные расходы , тенге 86 822

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами , тенге					**929 434**
		Сметная прибыль (8 %), тенге					74 355
		Итого на подряд, тенге					**1 003 788**
Итого по акту:							
		Строительно-монтажные работы					1 003 788
		Временные здания и сооружения		0,9%			9 034
		ИТОГО					1 012 822
		Зимнее удорожание		1,323%			13 400
		Итого					1 026 222
		НДС 12%		12%			123 147
		Итого с НДС					1 149 369
							1 149 369

Итого по акту: **1 149 369**

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:

_____ **Акмади А.А.**

Технадзор:

_____

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A.Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-040540006757-20170828-50036194	1.1. Номер учетной системы	193
2. Дата выписки	28.08.2017	3. Дата совершения оборота	28.08.2017
4. Исправленный	4.1. Дата выписки	5. Дополнительный	5.1. Дата выписки
4.2. Номер	4.3. Регистрационный номер	5.2. Номер	5.3. Регистрационный номер

Раздел B.Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН	040540006757	6.1. РНН реорганизованного лица	
7. Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет"		
8.1. Адрес места нахождения	Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Промзона, д. нет данных		
9. Свидетельство плательщика НДС			
9.1. Серия	06001	9.2. Номер	0000797
11. Документ подтверждающий поставку товаров, работ, услуг		11.1. Номер	126
		11.2. Дата	28.08.2017

10. Категория поставщика

		10.1. Количество
A	комитент	
B	комиссионер	
C	экспедитор	
D	лизингодатель	
E	участник договора о совместной деятельности	1
F	экспортёр или участник СРП	

12. Дополнительные сведения

13. КБе	17	14. ИИК	KZ8894803KZT22030755
15. БИК	EURIKZKA	16. Наименование банка	АО "Евразийский Банк"

Раздел C.Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН	060140005361	17.1. РНН реорганизованного лица	
18. Получатель	ГУ"Отдел строительства города Актобе"		
19.Адрес места нахождения	Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3		
20. Дополнительные сведения			

22. Категория получателя

		21.1. Количество
A	комитент	
B	комиссионер	
C	лизингополучатель	
D	участник договора о совместной деятельности	1
E	государственное учреждение	
F	нерезидент	
G	физическое лицо	

Раздел D.Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель		23. Грузополучатель	
22.1. ИИН/БИН	040540006757	23.1. ИИН/БИН	060140005361
22.2. Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет"	23.2 Наименование	ГУ"Отдел строительства города Актобе"
22.3. Адрес отправки	Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Промзона, д. нет данных	23.3. Адрес доставки	Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3

Раздел E.Условия поставки

24.Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	24.1. Номер 03-3/286	27. Поставка товаров осуществлена по доверенности	27.1. Номер
	24.2. Дата 03.08.2017		27.2. Дата
25. Условия оплаты по договору	безналичный расчет	28. Пункт назначения	
26. Способ отправления			

Раздел F.Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК	KZ95070103KSN0618000	31. Назначение платежа	Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-
30. Код товаров, работ, услуг		32. БИК	KKMFKZ2A

Раздел G.Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1.Код валюты KZT 33.2.Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы,услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/ необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ,услуг с учетом косвенных налогов	Номер заявления в рамках ТС или декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	11	13	14	15

№ п/п	Наименование товаров работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы,услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/ необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ,услуг с учетом косвенных налогов	Номер заявления в рамках ТС или декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	11	13	14	15
1	Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г. Актобе. 1,2,3 квартал		тенге	1	1246651	1246651			1246651	12	149598	1396249		
					Всего по счету:	1246651			1246651		149598	1396249		

Раздел J.Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	ГYAcwgqK/ENzP+Ub2KXYuD7Dkf1k0/mhTXjmYizBjgjM8URedmEezmFMwLzvSnwfUQkiHrNr41nDQV vC1XIAV075NvqiN/AWGuoYxeLHt//BBhAVy0PLyAMx4x1P0fIVbt8u05+xL9qBGL89ov/Kut7ZLhPOpK d9hM4Uo9i6xjUItxHkPigACoSioT5gg1AaXcATzyu84aGUErNwsqBpkM5pU3ipfMQK3q8Z8t4FOkvad+ bzz9G0tOJMT4X1/vpE9Q6aNMDU3qIs554ZKFrA45XyS3jDTwIN0gxHRiugfcvA+sLvHwr7JLAyBNQey kvxSN2xXK8pIty1orrecq2+wQ==
38. ФИО лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	ИЛИЯСОВА БАХЫТГУЛЬ АДИЛХАНОВНА