1	2	3	4	5	6	7	8
							28240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		754,84	25664,56
		Сметная стоимость:				**10190,34**	**346471,56**
45	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 2 ЗНС 1, 2 ЗНС1-1**	шт	**8,0000**		**153560,71**	**1228485,71**
		Накладные расходы	%	--		6510,97	52087,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12805,74	102445,88
		Сметная стоимость:				**172877,42**	**1383019,39**
46	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 2 ЗНС 2**	шт	**2,0000**		**87430,36**	**174860,71**
		Накладные расходы	%	--		3707,05	7414,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7290,99	14581,98
		Сметная стоимость:				**98428,40**	**196856,79**
47	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 2 ЗНС 2-1**	шт	**2,0000**		**59195,54**	**118391,07**
		Накладные расходы	%	--		2509,89	5019,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4936,43	9872,87
		Сметная стоимость:				**66641,86**	**133283,72**
48	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 2 ЗНС 3, 2 ЗНС3-1**	шт	**8,0000**		**93746,43**	**749971,43**
		Накладные расходы	%	--		3974,85	31798,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7817,70	62541,62
		Сметная стоимость:				**105538,98**	**844311,83**
49	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 2 ЗНС 4, 2 ЗНС4-1**	шт	**8,0000**		**113560,71**	**908485,71**
		Накладные расходы	%	--		4814,97	38519,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9470,06	75760,44
		Сметная стоимость:				**127845,74**	**1022765,95**
50	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 2 ЗНС 5**	шт	**4,0000**		**108854,46**	**435417,86**
		Накладные расходы	%	--		4615,43	18461,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9077,59	36310,37
		Сметная стоимость:				**122547,49**	**490189,94**
51	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 2 ЗНС 6**	шт	**2,0000**		**119628,57**	**239257,14**
		Накладные расходы	%	--		5072,25	10144,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9976,07	19952,13
		Сметная стоимость:				**134676,89**	**269353,78**
52	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 2 ЗНС 7, 2 ЗНС7-1**	шт	**4,0000**		**56841,96**	**227367,86**
		Накладные расходы	%	--		2410,10	9640,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4740,17	18960,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:					28240
53	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 2 3НС 8**	шт	**2,0000**		**63992,23**	**255968,91**
		Накладные расходы				**109721,43**	**219442,86**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		4652,19	9304,38
		Сметная стоимость:	%	8		9149,89	18299,78
54	Е11-070509-0101 11-070509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**123523,51**	**247047,01**
		Итого оплата труда:				**4266,63**	**8533,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1969,85**	**3939,71**
		Итого материалов:				**995,78**	**1991,55**
		Накладные расходы				**1543,36**	**3086,72**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1456,05	2912,10
		Сметная стоимость:	%	8		457,81	915,63
55	Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**20,0000**		**6180,49**	**12360,99**
		Итого оплата труда:				**4799,91**	**95998,22**
		Итого эксплуатация машин:				**2333,84**	**46676,83**
		Итого материалов:				**1078,92**	**21578,32**
		Накладные расходы				**1654,78**	**33095,57**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1714,28	34285,65
		Сметная стоимость:	%	8		521,14	10422,71
56	Е11-070509-0103 11-070509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**4,0000**		**7035,33**	**140706,58**
		Итого оплата труда:				**5271,43**	**21085,71**
		Итого эксплуатация машин:				**2644,02**	**10576,09**
		Итого материалов:				**1153,99**	**4615,97**
		Накладные расходы				**1763,30**	**7053,21**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1935,07	7740,26
		Сметная стоимость:	%	8		576,52	2306,08
57	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 2 ВС 1**	шт	**2,0000**		**7783,01**	**31132,05**
						100609,82	**201219,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4265,86	8531,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8390,05	16780,11
		Сметная стоимость:				**113265,73**	**226531,46**
58	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 2 ВС 2**	шт	**2,0000**		**72621,43**	**145242,86**
		Накладные расходы	%	--		3079,15	6158,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6056,05	12112,09
		Сметная стоимость:				**81756,62**	**163513,25**
59	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 2 ВС 3**	шт	**2,0000**		**90360,71**	**180721,43**
		Накладные расходы	%	--		3831,29	7662,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7535,36	15070,72
		Сметная стоимость:				**101727,37**	**203454,74**
60	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 2 ВС 4**	шт	**2,0000**		**45944,64**	**91889,29**
		Накладные расходы	%	--		1948,05	3896,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3831,42	7662,83
		Сметная стоимость:				**51724,11**	**103448,22**
61	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 2 ВС 5**	шт	**2,0000**		**83796,43**	**167592,86**
		Накладные расходы	%	--		3552,97	7105,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6987,95	13975,90
		Сметная стоимость:				**94337,35**	**188674,70**
62	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 2 ВС 6**	шт	**6,0000**		**65185,71**	**391114,29**
		Накладные расходы	%	--		2763,87	16583,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5435,97	32615,80
		Сметная стоимость:				**73385,56**	**440313,33**
63	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 2 ВС 7**	шт	**4,0000**		**81369,64**	**325478,57**
		Накладные расходы	%	--		3450,07	13800,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6785,58	27142,31
		Сметная стоимость:				**91605,29**	**366421,17**
64	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 2 ВС 8**	шт	**2,0000**		**59341,07**	**118682,14**
		Накладные расходы	%	--		2516,06	5032,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4948,57	9897,14
		Сметная стоимость:				**66805,70**	**133611,41**
65	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 2 ВС 9**	шт	**4,0000**		**74086,61**	**296346,43**
		Накладные расходы	%	--		3141,27	12565,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6178,23	24712,92
		Сметная стоимость:				**83406,11**	**333624,44**
66	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на растворе М50(столбики на крыше)**	м3 кладки	**2,5600**		**19814,87**	**50726,07**
		Итого оплата труда:				**3580,96**	**9167,25**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**3654,35**
		Итого материалов:				**15149,00**	**38781,43**
		Накладные расходы	%	--		2736,41	7005,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,10	4618,50
		Сметная стоимость:				**24355,38**	**62349,78**
67	Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	м шва	**321,0000**		**122,95**	**39466,41**
		Итого оплата труда:				**51,99**	**16688,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**577,10**
		Итого материалов:				**70,02**	**22475,58**
		Накладные расходы	%	--		38,87	12476,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,95	4155,43
		Сметная стоимость:				**174,76**	**56098,28**
68	Е11-070516-0106 11-070516-0106 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	м шва	**321,0000**		**660,09**	**211888,68**
		Итого оплата труда:				**163,15**	**52370,59**
		Итого эксплуатация машин:				**148,31**	**47606,25**
		Итого материалов:				**380,92**	**122275,74**
		Накладные расходы	%	--		133,60	42885,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,50	20381,91
		Сметная стоимость:				**857,18**	**275155,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**6925710,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**462181,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**591031,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**7978923,13**

РАЗДЕЛ 5.Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8
							28240
69	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**26,7600**		**2910,77**	**77892,14**
		Итого оплата труда:				**953,03**	**25503,12**
		Итого эксплуатация машин:				**146,67**	**3924,98**
		Итого материалов:				**1846,26**	**49405,94**
		Накладные расходы	%	--		628,08	16807,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,11	7575,97
		Сметная стоимость:				**3821,96**	**102275,65**
70	Е11-070511-0101 11-070511-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**4,0000**		**3138,79**	**12555,15**
		Итого оплата труда:				**1398,93**	**5595,72**
		Итого эксплуатация машин:				**697,36**	**2789,44**
		Итого материалов:				**1208,21**	**4832,85**
		Накладные расходы	%	--		1038,65	4154,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		334,20	1336,78
		Сметная стоимость:				**4511,64**	**18046,55**
71	Е11-070511-0102 11-070511-0102 РСНБ РК 2015	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**4,0000**		**3583,73**	**14334,93**
		Итого оплата труда:				**1687,88**	**6751,51**
		Итого эксплуатация машин:				**823,04**	**3292,15**
		Итого материалов:				**1270,56**	**5082,24**
		Накладные расходы	%	--		1244,57	4978,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,26	1545,06
		Сметная стоимость:				**5214,56**	**20858,25**
72	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Перегородка 2 ПГ 1**	шт	**2,0000**		**21612,50**	**43225,00**
		Накладные расходы	%	--		916,37	1832,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1802,31	3604,62
		Сметная стоимость:				**24331,18**	**48662,36**
73	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Перегородка 2 ПГ 2**	шт	**2,0000**		**37382,14**	**74764,29**
		Накладные расходы	%	--		1585,00	3170,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3117,37	6234,74
		Сметная стоимость:				**42084,52**	**84169,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Перегородка 2 ПГ 3**	шт	**2,0000**		**51347,32**	**102694,64**
		Накладные расходы	%	--		2177,13	4354,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4281,96	8563,91
		Сметная стоимость:				**57806,40**	**115612,81**
75	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Перегородка 2 СЛ 1**	шт	**2,0000**		**15152,68**	**30305,36**
		Накладные расходы	%	--		642,47	1284,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1263,61	2527,22
		Сметная стоимость:				**17058,76**	**34117,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**355771,51**
		Накладные расходы -	Тенге				**36582,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31388,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**423742,17**
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие на отметке 2,7					
76	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**14,0000**		**2975,76**	**41660,65**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**22087,55**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**8222,56**
		Итого материалов:				**949,49**	**13292,86**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	16064,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	4618,00
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**62343,00**
77	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**18,0000**		**4506,56**	**81118,09**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**43939,69**
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**14216,80**
		Итого материалов:				**1464,22**	**26356,04**
		Накладные расходы	%	--		1771,27	31882,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	9040,08
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**122041,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
							28240
78	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**133,5600**		**5064,15**	**676367,87**
		Накладные расходы	%	--		214,72	28678,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	56403,67
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**761449,54**
79	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	**17,2800**		**4628,93**	**79987,91**
		Накладные расходы	%	--		196,27	3391,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	6670,35
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**90049,75**
80	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,2292**		**416672,97**	**95501,45**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**9090,58**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**1174,53**
		Итого материалов:				**372768,36**	**85438,51**
		Накладные расходы	%	--		43341,50	9933,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	8434,83
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**113870,14**
81	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	**0,2292**		**103445,17**	**23709,63**
		Накладные расходы	%	--		4386,08	1005,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	1977,19
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**26692,12**
82	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	м3	**0,6600**		**25713,35**	**16970,81**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**3061,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:					28240
		Итого материалов:				**896,87**	**591,94**
		Накладные расходы	%	--		**20399,67**	**13463,78**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3435,04	2267,13
		Сметная стоимость:				2331,87	1539,03
83	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1010**		**31480,26**	**20776,97**
		Накладные расходы	%	--		**148173,19**	**14962,53**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6282,54	634,41
		Сметная стоимость:				12356,46	1247,76
84	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0312**		**166812,19**	**16844,70**
		Накладные расходы	%	--		**149630,18**	**4664,87**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6344,32	197,79
		Сметная стоимость:				12477,96	389,01
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**168452,46**	**5251,67**
							1034943,81
		Накладные расходы -	Тенге				**94055,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**90319,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1219319,00**

РАЗДЕЛ 7.Перекрытие на отметке 5,7

85	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**20,0000**		**2975,76**	**59515,21**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**31553,64**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**11746,52**
		Итого материалов:				**949,49**	**18989,79**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	22949,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	6597,14
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**89061,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**18,0000**		**4506,56**	**81118,09**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**43939,69**
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**14216,80**
		Итого материалов:				**1464,22**	**26356,04**
		Накладные расходы	%	--		1771,27	31882,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	9040,08
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**122041,08**
87	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**140,7600**		**5064,15**	**712829,75**
		Накладные расходы	%	--		214,72	30223,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	59444,30
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**802498,03**
88	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	**28,8000**		**4628,93**	**133313,18**
		Накладные расходы	%	--		196,27	5652,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	11117,25
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**150082,92**
89	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,2666**		**416672,97**	**111085,01**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**10573,95**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**1366,19**
		Итого материалов:				**372768,36**	**99380,04**
		Накладные расходы	%	--		43341,50	11554,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	9811,19
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**132451,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
90	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	**0,2666**		**103445,17**	**27578,48**
		Накладные расходы	%	--		4386,08	1169,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	2299,82
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**31047,63**
91	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	м3	**0,9020**		**25713,35**	**23193,44**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**4183,45**
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**808,98**
		Итого материалов:				**20399,67**	**18400,50**
		Накладные расходы	%	--		3435,04	3098,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	2103,35
		Сметная стоимость:				**31480,26**	**28395,19**
92	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1010**		**148173,19**	**14962,53**
		Накладные расходы	%	--		6282,54	634,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,46	1247,76
		Сметная стоимость:				**166812,19**	**16844,70**
93	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0633**		**149630,18**	**9475,18**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	401,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	790,15
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**10667,08**
94	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,0321**		**13766,44**	**442,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:					28240
		Итого эксплуатация машин:				**12999,43**	**417,91**
		Итого материалов:				**686,88**	**22,08**
		Накладные расходы	%	--		**275,40**	**8,85**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7155,74	230,04
		Сметная стоимость:				1673,77	53,81
95	С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,1752**		**22595,95**	**726,41**
		Накладные расходы	%	--		**258824,83**	**45346,11**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10974,17	1922,68
		Сметная стоимость:				21583,92	3781,50
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**291382,92**	**51050,29**
		Накладные расходы -	Тенге				**1218859,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**109719,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**106286,36**
							1434865,82
		РАЗДЕЛ 8.Лестница=2шт					
96	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**2975,76**	**5951,52**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**3155,36**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**1174,65**
		Итого материалов:				**949,49**	**1898,98**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	2294,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	659,71
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**8906,14**
97	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	**5,7600**		**4628,93**	**26662,64**
		Накладные расходы	%	--		196,27	1130,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	2223,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:					28240
98	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	**0,3456**		**5211,21** **21834,87**	**30016,58** **7546,13**
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**4413,59**
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**2745,80**
		Итого материалов:				**2914,84**	**1007,37**
		Накладные расходы	%	--		9032,97	3121,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	853,43
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**11521,36**
99	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,3456**		**9043,55**	**3125,45**
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**2056,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**495,88**
		Итого материалов:				**1662,03**	**574,40**
		Накладные расходы	%	--		4160,16	1437,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	365,06
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**4928,26**
100	С121-050204-0213 21-050204-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,3456**		**260494,47**	**90026,89**
		Накладные расходы	%	--		11044,97	3817,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21723,15	7507,52
		Сметная стоимость:				**293262,59**	**101351,55**
101	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические косоуры.Монтаж**	т конструкций	**1,0586**		**49394,92**	**52289,26**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**31088,81**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**18572,41**
		Итого материалов:				**7673,67**	**8123,32**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	21952,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	5939,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**80181,55**
102	С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Косоуры**	т	**1,0586**		**243523,94**	**257793,47**
		Накладные расходы	%	--		10325,42	10930,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	21497,91
		Сметная стоимость:				**274157,30**	**290221,82**
103	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,2795**		**51791,62**	**14478,04**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**11087,34**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**1432,52**
		Итого материалов:				**7887,01**	**2204,77**
		Накладные расходы	%	--		27870,53	7791,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	1781,53
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**24050,60**
104	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0154**		**172944,47**	**2663,34**
		Накладные расходы	%	--		7332,85	112,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14422,19	222,10
		Сметная стоимость:				**194699,50**	**2998,37**
105	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0113**		**181323,04**	**2049,68**
		Накладные расходы	%	--		7688,10	86,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15120,89	170,93
		Сметная стоимость:				**204132,03**	**2307,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
							28240
106	С121-050205-0101 21-050205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	т	**0,2369**		**178133,15**	**42196,18**
		Накладные расходы	%	--		7552,85	1789,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14854,88	3518,82
		Сметная стоимость:				**200540,88**	**47504,12**
107	С121-050101-0108 21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0160**		**199173,04**	**3178,80**
		Накладные расходы	%	--		8444,94	134,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16609,44	265,09
		Сметная стоимость:				**224227,42**	**3578,67**
108	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Опорный уголок.Монтаж**	т стальных элементов	**0,0401**		**39397,55**	**1580,63**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**1179,17**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**199,19**
		Итого материалов:				**5915,26**	**237,32**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	830,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	192,88
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**2603,84**
109	С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0401**		**173673,04**	**6967,76**
		Накладные расходы	%	--		7363,74	295,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	581,06
		Сметная стоимость:				**195519,72**	**7844,25**
110	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Обетонирование опорного уголка**	м3	**0,6000**		**18834,19**	**11300,52**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**655,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**390,04**
		Итого материалов:				**17247,29**	**10348,38**
		Накладные расходы	%	--		1350,70	810,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,79	968,87
		Сметная стоимость:				**21799,68**	**13079,81**
111	Е11-100109-0102 11-100109-0102 РСНБ РК 2015	**Деревянные площадки и ступени.Устройство**	м2 горизонтальной проекции	**16,0776**		**3651,12**	**58701,20**
		Итого оплата труда:				**3545,50**	**57003,07**
		Итого эксплуатация машин:				**107,87**	**1734,29**
		Итого материалов:				**49,13**	**789,97**
		Накладные расходы	%	--		2364,91	38022,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,28	7737,86
		Сметная стоимость:				**6497,31**	**104461,15**
112	С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость досок толщиной 30мм**	м3	**0,2000**		**32589,31**	**6517,86**
		Накладные расходы	%	--		1381,79	276,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2717,69	543,54
		Сметная стоимость:				**36688,78**	**7337,76**
113	С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость досок толщиной 45мм**	м3	**0,8200**		**32764,75**	**26867,10**
		Накладные расходы	%	--		1389,23	1139,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,32	2240,50
		Сметная стоимость:				**36886,29**	**30246,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**619896,47**
		Накладные расходы -	Тенге				**95974,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**57269,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**773140,13**

РАЗДЕЛ 9.Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8
122	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	**168,0000**		**112,11**	**18833,71**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**9401,86**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**1288,82**
		Итого материалов:				**50,41**	**8469,72**
		Накладные расходы	%	--		37,65	6326,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	2012,78
		Сметная стоимость:				**161,74**	**27172,52**
123	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	**0,1848**		**77745,42**	**14367,35**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	609,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	1198,12
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**16174,65**
124	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	**168,0000**		**620,16**	**104186,07**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**58624,80**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**5361,82**
		Итого материалов:				**246,98**	**41491,83**
		Накладные расходы	%	--		231,45	38883,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	11445,59
		Сметная стоимость:				**919,73**	**154515,47**
125	С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	**31,1472**		**22276,14**	**693839,39**
		Накладные расходы	%	--		944,51	29418,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	57860,65
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**781118,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
126	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**168,0000**		**531,46**	**89285,75**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**31120,99**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**11845,10**
		Итого материалов:				**292,33**	**49110,83**
		Накладные расходы	%	--		131,44	22082,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	8909,43
		Сметная стоимость:				**715,94**	**120277,35**
127	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм**	м2 стяжки	**4200,0000**		**17,09**	**71783,43**
		Итого оплата труда:				**0,88**	**3702,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**4357,52**
		Итого материалов:				**15,43**	**64802,78**
		Накладные расходы	%	--		1,24	5220,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,47	6160,29
		Сметная стоимость:				**19,80**	**83163,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**992295,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**102540,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**87586,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1182422,74**

Итого прямые затраты		**21 302 659**
Накладные расходы , тенге		1 699 567
Итого с накладными расходами , тенге		**23 002 226**
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 840 178
Итого на подряд, тенге		**24 842 404**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		24 842 404
Временные здания и сооружения	0,9%	223 582
ИТОГО		25 065 986

1	2	3	4	5	6	7	8
		Зимнее удорожание					28240
		Итого		1,323%			331 623
							25 397 609
		НДС 12%					
		Итого с НДС		12%			3 047 713
							28 445 322

Итого по акту: **28 445 322**

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Технадзор:

Подрядчик:

Акмади А.А.

Сметные расценки проверил