95 8 48 96 A

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/286	03.08.2017				
		доп.согл.№ 2	6.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**313 574 395**									
За отчетный месяц		**2 280 597**							**273 672**	**2 554 269**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/286	03.08.2017				
		доп.согл.№ 2	6.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**313 574 395**									
За отчетный месяц		**2 280 597**							**273 672**	**2 554 269**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г.Актобе 1,2,3 квартал**

А К Т

выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 169

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 16.Внутренняя отделка					
221	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Затирка**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**155,2000**		**484,14**	**75139,14**
		Итого оплата труда:				**356,86**	**55384,30**
		Итого эксплуатация машин:				**4,20**	**651,28**
		Итого материалов:				**125,37**	**19456,73**
		Накладные расходы	%	--		224,38	34823,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,68	8797,00
		Сметная стоимость:				**765,20**	**118759,50**
224	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	**Затирка**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**205,7000**		**398,95**	**82064,03**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**59631,04**
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**719,33**
		Итого материалов:				**107,46**	**22103,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		182,51	37542,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	9568,55
		Сметная стоимость:				**627,98**	**129175,44**
226	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**11,6000**		**320,14**	**3713,64**
		Итого оплата труда:				**316,65**	**3673,19**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**198,65**
		Итого материалов:				**0,59**	**6,80**
		Накладные расходы	%	--		194,46	2255,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,17	477,55
		Сметная стоимость:				**555,77**	**6446,90**
227	С122-050101-9901 22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	кг	**34,8000**		**78,06**	**2716,49**
		Накладные расходы	%	--		3,31	115,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	226,53
		Сметная стоимость:				**87,88**	**3058,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**163633,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**74737,11**
		Сметная прибыль	Тенге				**19069,63**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**257440,04**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на электроосвещение

12	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**41,0000**		**309,35**	**12683,46**
		Итого оплата труда:				**186,25**	**7636,29**
		Итого эксплуатация машин:				**11,04**	**452,55**
		Итого материалов:				**114,27**	**4685,05**
		Накладные расходы	%	--		96,21	3944,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	1330,25
		Сметная стоимость:				**438,01**	**17958,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**16,0000**		**59,26**	**948,13**
		Итого оплата труда:				**42,03**	**672,46**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**9,02**
		Итого материалов:				**16,87**	**269,85**
		Накладные расходы	%	--		21,26	340,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	103,07
		Сметная стоимость:				**86,96**	**1391,41**
14	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**26,0000**		**69,69**	**1811,86**
		Итого оплата труда:				**50,60**	**1315,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**29,32**
		Итого материалов:				**18,36**	**477,48**
		Накладные расходы	%	--		25,53	663,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,62	198,05
		Сметная стоимость:				**102,83**	**2673,62**
15	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**3,0000**		**33,11**	**99,32**
		Итого оплата труда:				**16,93**	**50,80**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**1,69**
		Итого материалов:				**15,81**	**47,43**
		Накладные расходы	%	--		8,96	26,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,37	10,10
		Сметная стоимость:				**45,43**	**136,29**
16	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	**150,0000**		**124,46**	**18669,71**
		Итого оплата труда:				**92,62**	**13893,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**253,75**
		Итого материалов:				**30,75**	**4612,55**
		Накладные расходы	%	--		46,60	6990,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,69	2052,79
		Сметная стоимость:				**184,75**	**27712,70**
17	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	**211,0000**		**282,06**	**59514,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**134,45**	**28369,53**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**356,95**
		Итого материалов:				**146,51**	**30914,60**
		Накладные расходы	%	--		71,94	15180,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,32	5975,56
		Сметная стоимость:				**382,32**	**80670,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**93726,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**27146,08**
		Сметная прибыль	Тенге				**9669,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**130542,53**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
38	С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0300**		**93718,99**	**2811,57**
		Накладные расходы	%	--		3973,69	119,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7815,41	234,46
		Сметная стоимость:				**105508,09**	**3165,24**
39	С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0900**		**131271,66**	**11814,45**
		Накладные расходы	%	--		5565,92	500,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10947,01	985,23
		Сметная стоимость:				**147784,58**	**13300,61**
40	С123-060145-0703 23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0600**		**203758,84**	**12225,53**
		Накладные расходы	%	--		8639,37	518,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16991,86	1019,51
		Сметная стоимость:				**229390,07**	**13763,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,2000**		**202272,70**	**40454,54**
		Накладные расходы	%	--		8576,36	1715,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16867,92	3373,58
		Сметная стоимость:				**227716,99**	**45543,40**
42	С123-060902-0204 23-060902-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,0260**		**110890,61**	**2883,16**
		Накладные расходы	%	--		4701,76	122,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9247,39	240,43
		Сметная стоимость:				**124839,76**	**3245,83**
43	С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	**0,0200**		**296963,04**	**5939,26**
		Накладные расходы	%	--		12591,23	251,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24764,34	495,29
		Сметная стоимость:				**334318,61**	**6686,37**
44	С123-011305-0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба из ПВХ диаметром 10мм**	м	**13,0000**		**39,84**	**517,92**
		Накладные расходы	%	--		1,69	21,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	43,19
		Сметная стоимость:				**44,85**	**583,07**
45	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба из ПВХ лиаметром 20мм**	м	**25,0000**		**52,09**	**1302,25**
		Накладные расходы	%	--		2,21	55,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	108,60
		Сметная стоимость:				**58,64**	**1466,06**
46	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	**3,0000**		**69,46**	**208,38**
		Накладные расходы	%	--		2,95	8,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,79	17,38
		Сметная стоимость:				**78,20**	**234,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**78157,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**3313,86**
		Сметная прибыль	Тенге				**6517,67**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**87988,59**

Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 170

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 13.Окна					
186	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	**1,1300**		**3009,56**	**3400,80**
		Итого оплата труда:				**1067,70**	**1206,50**
		Итого эксплуатация машин:				**115,62**	**130,65**
		Итого материалов:				**1879,72**	**2124,08**
		Накладные расходы	%	--		793,16	896,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,22	343,77
		Сметная стоимость:				**4106,93**	**4640,83**
187	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	**21,1500**		**1906,64**	**40325,40**
		Итого оплата труда:				**689,78**	**14588,83**
		Итого эксплуатация машин:				**112,84**	**2386,49**
		Итого материалов:				**1158,26**	**24497,26**
		Накладные расходы	%	--		510,82	10803,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	4090,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2610,85**	**55219,55**
188	Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	**4,0000**		**2910,45**	**11641,79**
		Итого оплата труда:				**1194,07**	**4776,27**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**467,26**
		Итого материалов:				**1654,49**	**6617,95**
		Накладные расходы	%	--		867,73	3470,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,25	1209,02
		Сметная стоимость:				**4080,43**	**16321,73**
189	С121-090201-0705 21-090201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	**1,1300**		**25354,01**	**28650,03**
		Накладные расходы	%	--		1075,01	1214,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2114,32	2389,18
		Сметная стоимость:				**28543,34**	**32253,98**
190	С121-090201-0806 21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**21,1500**		**22762,19**	**481420,32**
		Накладные расходы	%	--		965,12	20412,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,18	40146,60
		Сметная стоимость:				**25625,49**	**541979,14**
191	С121-090201-0908 21-090201-0908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	**4,0000**		**23084,51**	**92338,04**
		Накладные расходы	%	--		978,78	3915,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1925,06	7700,25
		Сметная стоимость:				**25988,36**	**103953,43**
192	Е11-100501-0403 11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	м	**19,1000**		**650,04**	**12415,80**
		Итого оплата труда:				**163,27**	**3118,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4,12**	**78,60**
		Итого материалов:				**484,66**	**9257,03**
		Накладные расходы	%	--		129,34	2470,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,35	1190,89
		Сметная стоимость:				**841,73**	**16077,06**
193	С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	**19,1000**		**1431,60**	**27343,56**
		Накладные расходы	%	--		60,70	1159,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,38	2280,23
		Сметная стоимость:				**1611,68**	**30783,16**
194	С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	**24,0000**		**59,23**	**1421,52**
		Накладные расходы	%	--		2,51	60,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	118,54
		Сметная стоимость:				**66,68**	**1600,34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**698957,26**
		Накладные расходы -	Тенге				**44403,12**
		Сметная прибыль	Тенге				**59468,83**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**802829,22**
		РАЗДЕЛ 16.Внутренняя отделка					
221	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Затирка**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**155,2000**		**484,14**	**75139,14**
		Итого оплата труда:				**356,86**	**55384,30**
		Итого эксплуатация машин:				**4,20**	**651,28**
		Итого материалов:				**125,37**	**19456,73**
		Накладные расходы	%	--		224,38	34823,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,68	8797,00
		Сметная стоимость:				**765,20**	**118759,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
224	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	**Затирка**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**205,7000**		**398,95**	**82064,03**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**59631,04**
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**719,33**
		Итого материалов:				**107,46**	**22103,73**
		Накладные расходы	%	--		182,51	37542,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	9568,55
		Сметная стоимость:				**627,98**	**129175,44**
226	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**11,6000**		**320,14**	**3713,64**
		Итого оплата труда:				**316,65**	**3673,19**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**198,65**
		Итого материалов:				**0,59**	**6,80**
		Накладные расходы	%	--		194,46	2255,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,17	477,55
		Сметная стоимость:				**555,77**	**6446,90**
227	С122-050101-9901 22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	кг	**34,8000**		**78,06**	**2716,49**
		Накладные расходы	%	--		3,31	115,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	226,53
		Сметная стоимость:				**87,88**	**3058,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**163633,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**74737,11**
		Сметная прибыль	Тенге				**19069,63**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**257440,04**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**41,0000**		**309,35**	**12683,46**
		Итого оплата труда:				**186,25**	**7636,29**
		Итого эксплуатация машин:				**11,04**	**452,55**
		Итого материалов:				**114,27**	**4685,05**
		Накладные расходы	%	--		96,21	3944,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	1330,25
		Сметная стоимость:				**438,01**	**17958,40**
13	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**16,0000**		**59,26**	**948,13**
		Итого оплата труда:				**42,03**	**672,46**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**9,02**
		Итого материалов:				**16,87**	**269,85**
		Накладные расходы	%	--		21,26	340,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	103,07
		Сметная стоимость:				**86,96**	**1391,41**
14	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**26,0000**		**69,69**	**1811,86**
		Итого оплата труда:				**50,60**	**1315,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**29,32**
		Итого материалов:				**18,36**	**477,48**
		Накладные расходы	%	--		25,53	663,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,62	198,05
		Сметная стоимость:				**102,83**	**2673,62**
15	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**3,0000**		**33,11**	**99,32**
		Итого оплата труда:				**16,93**	**50,80**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**1,69**
		Итого материалов:				**15,81**	**47,43**
		Накладные расходы	%	--		8,96	26,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,37	10,10
		Сметная стоимость:				**45,43**	**136,29**
16	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	**150,0000**		**124,46**	**18669,71**
		Итого оплата труда:				**92,62**	**13893,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**253,75**
		Итого материалов:				**30,75**	**4612,55**
		Накладные расходы	%	--		46,60	6990,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,69	2052,79
		Сметная стоимость:				**184,75**	**27712,70**
17	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	**211,0000**		**282,06**	**59514,15**
		Итого оплата труда:				**134,45**	**28369,53**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**356,95**
		Итого материалов:				**146,51**	**30914,60**
		Накладные расходы	%	--		71,94	15180,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,32	5975,56
		Сметная стоимость:				**382,32**	**80670,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**93726,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**27146,08**
		Сметная прибыль	Тенге				**9669,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**130542,53**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
38	С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0300**		**93718,99**	**2811,57**
		Накладные расходы	%	--		3973,69	119,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7815,41	234,46
		Сметная стоимость:				**105508,09**	**3165,24**
39	С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0900**		**131271,66**	**11814,45**
		Накладные расходы	%	--		5565,92	500,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10947,01	985,23
		Сметная стоимость:				**147784,58**	**13300,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	С123-060145-0703 23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0600**		**203758,84**	**12225,53**
		Накладные расходы	%	--		8639,37	518,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16991,86	1019,51
		Сметная стоимость:				**229390,07**	**13763,40**
41	С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,2000**		**202272,70**	**40454,54**
		Накладные расходы	%	--		8576,36	1715,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16867,92	3373,58
		Сметная стоимость:				**227716,99**	**45543,40**
42	С123-060902-0204 23-060902-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,0260**		**110890,61**	**2883,16**
		Накладные расходы	%	--		4701,76	122,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9247,39	240,43
		Сметная стоимость:				**124839,76**	**3245,83**
43	С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	**0,0200**		**296963,04**	**5939,26**
		Накладные расходы	%	--		12591,23	251,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24764,34	495,29
		Сметная стоимость:				**334318,61**	**6686,37**
44	С123-011305-0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба из ПВХ диаметром 10мм**	м	**13,0000**		**39,84**	**517,92**
		Накладные расходы	%	--		1,69	21,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	43,19
		Сметная стоимость:				**44,85**	**583,07**
45	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба из ПВХ лиаметром 20мм**	м	**25,0000**		**52,09**	**1302,25**
		Накладные расходы	%	--		2,21	55,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	108,60
		Сметная стоимость:				**58,64**	**1466,06**
46	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	**3,0000**		**69,46**	**208,38**
		Накладные расходы	%	--		2,95	8,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,79	17,38
		Сметная стоимость:				**78,20**	**234,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**78157,06**
		Накладные расходы -	Тенге	-			**3313,86**
		Сметная прибыль	Тенге				**6517,67**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**87988,59**

Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 171

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 16.Внутренняя отделка					
221	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Затирка**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**155,2000**		**484,14**	**75139,14**
		Итого оплата труда:				**356,86**	**55384,30**
		Итого эксплуатация машин:				**4,20**	**651,28**
		Итого материалов:				**125,37**	**19456,73**
		Накладные расходы	%	--		224,38	34823,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,68	8797,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**765,20**	**118759,50**
224	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	**Затирка**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**205,7000**		**398,95**	**82064,03**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**59631,04**
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**719,33**
		Итого материалов:				**107,46**	**22103,73**
		Накладные расходы	%	--		182,51	37542,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	9568,55
		Сметная стоимость:				**627,98**	**129175,44**
226	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**11,6000**		**320,14**	**3713,64**
		Итого оплата труда:				**316,65**	**3673,19**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**198,65**
		Итого материалов:				**0,59**	**6,80**
		Накладные расходы	%	--		194,46	2255,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,17	477,55
		Сметная стоимость:				**555,77**	**6446,90**
227	С122-050101-9901 22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	кг	**34,8000**		**78,06**	**2716,49**
		Накладные расходы	%	--		3,31	115,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	226,53
		Сметная стоимость:				**87,88**	**3058,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**163633,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**74737,11**
		Сметная прибыль	Тенге				**19069,63**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**257440,04**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**41,0000**		**309,35**	**12683,46**
		Итого оплата труда:				**186,25**	**7636,29**
		Итого эксплуатация машин:				**11,04**	**452,55**
		Итого материалов:				**114,27**	**4685,05**
		Накладные расходы	%	--		96,21	3944,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	1330,25
		Сметная стоимость:				**438,01**	**17958,40**
13	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**16,0000**		**59,26**	**948,13**
		Итого оплата труда:				**42,03**	**672,46**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**9,02**
		Итого материалов:				**16,87**	**269,85**
		Накладные расходы	%	--		21,26	340,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	103,07
		Сметная стоимость:				**86,96**	**1391,41**
14	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**26,0000**		**69,69**	**1811,86**
		Итого оплата труда:				**50,60**	**1315,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**29,32**
		Итого материалов:				**18,36**	**477,48**
		Накладные расходы	%	--		25,53	663,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,62	198,05
		Сметная стоимость:				**102,83**	**2673,62**
15	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**3,0000**		**33,11**	**99,32**
		Итого оплата труда:				**16,93**	**50,80**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**1,69**
		Итого материалов:				**15,81**	**47,43**
		Накладные расходы	%	--		8,96	26,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,37	10,10
		Сметная стоимость:				**45,43**	**136,29**
16	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	**150,0000**		**124,46**	**18669,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**92,62**	**13893,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**253,75**
		Итого материалов:				**30,75**	**4612,55**
		Накладные расходы	%	--		46,60	6990,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,69	2052,79
		Сметная стоимость:				**184,75**	**27712,70**
17	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	**211,0000**		**282,06**	**59514,15**
		Итого оплата труда:				**134,45**	**28369,53**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**356,95**
		Итого материалов:				**146,51**	**30914,60**
		Накладные расходы	%	--		71,94	15180,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,32	5975,56
		Сметная стоимость:				**382,32**	**80670,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**93726,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**27146,08**
		Сметная прибыль	Тенге				**9669,82**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**130542,53**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
38	С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0300**		**93718,99**	**2811,57**
		Накладные расходы	%	--		3973,69	119,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7815,41	234,46
		Сметная стоимость:				**105508,09**	**3165,24**
39	С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0900**		**131271,66**	**11814,45**
		Накладные расходы	%	--		5565,92	500,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10947,01	985,23
		Сметная стоимость:				**147784,58**	**13300,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	С123-060145-0703 23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0600**		**203758,84**	**12225,53**
		Накладные расходы	%	--		8639,37	518,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16991,86	1019,51
		Сметная стоимость:				**229390,07**	**13763,40**
41	С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,2000**		**202272,70**	**40454,54**
		Накладные расходы	%	--		8576,36	1715,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16867,92	3373,58
		Сметная стоимость:				**227716,99**	**45543,40**
42	С123-060902-0204 23-060902-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,0260**		**110890,61**	**2883,16**
		Накладные расходы	%	--		4701,76	122,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9247,39	240,43
		Сметная стоимость:				**124839,76**	**3245,83**
43	С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	**0,0200**		**296963,04**	**5939,26**
		Накладные расходы	%	--		12591,23	251,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24764,34	495,29
		Сметная стоимость:				**334318,61**	**6686,37**
44	С123-011305-0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба из ПВХ диаметром 10мм**	м	**13,0000**		**39,84**	**517,92**
		Накладные расходы	%	--		1,69	21,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	43,19
		Сметная стоимость:				**44,85**	**583,07**
45	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба из ПВХ лиаметром 20мм**	м	**25,0000**		**52,09**	**1302,25**
		Накладные расходы	%	--		2,21	55,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	108,60
		Сметная стоимость:				**58,64**	**1466,06**
46	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	**3,0000**		**69,46**	**208,38**
		Накладные расходы	%	--		2,95	8,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,79	17,38
		Сметная стоимость:				**78,20**	**234,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**78157,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**3313,86**
		Сметная прибыль	Тенге				**6517,67**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**87988,59**

Итого прямые затраты		**1 705 508**
Накладные расходы , тенге		359 994
Итого с накладными расходами , тенге		**2 065 502**
Сметная прибыль (8 %), тенге		165 240
Итого на подряд, тенге		**2 230 742**
Итого по акту:		
Строительно-монтажные работы		2 230 742
Временные здания и сооружения	0,9%	20 077
ИТОГО		2 250 819
Зимнее удорожание	1,323%	29 778
Итого		2 280 597

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС 12%		12%			273 672
		Итого с НДС					2 554 269

Итого по акту: **2 554 269**

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Акмади А.А.

Технадзор: