Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/286	03.08.2017				
		доп.согл.№ 2	6.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**868 134 948,80**								**7 007 279,7**	**65 401 276,8**
За отчетный месяц		**58 393 997,10**								

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4)

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г.Актобе 1,2,3 квартал**

А К Т

выполненных работ за декабрь 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

Блокированный двухквартирный жилой дом тип 2 в микрорайоне №1А "Нур-Актобе" 1квартал № 146-147

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-13-1

на **общестроительные работы**

РАЗДЕЛ 3.Крыльцо

36	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**14,0000**		**233,78**	**3272,93**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**816,51**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**313,21**
		Итого материалов:				**160,62**	**2248,72**
		Накладные расходы	%	--		46,94	657,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	314,40
		Сметная стоимость:				**303,17**	**4244,45**
37	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Крыльцо из бетона В15.Устройство**	**м3**	**3,0500**		**19339,12**	**58984,33**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**4901,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**3071,02**
		Итого материалов:				**16974,45**	**51772,06**
		Накладные расходы	%	--		1632,48	4979,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	5117,07
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**69080,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**3,0500**		**167,20**	**509,95**
		Накладные расходы	%	--		7,09	21,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	42,53
		Сметная стоимость:				**188,23**	**574,10**
39	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0477**		**195624,30**	**9321,50**
		Накладные расходы	%	--		8294,47	395,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16313,50	777,34
		Сметная стоимость:				**220232,27**	**10494,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**72088,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**6053,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6251,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**84393,08**
		РАЗДЕЛ 8.Лестница=2шт					
95	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2975,76**	**5951,52**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**3155,36**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**1174,65**
		Итого материалов:				**949,49**	**1898,98**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	2294,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	659,71
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**8906,14**
96	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**5,7600**		**4628,93**	**26662,64**
		Накладные расходы	%	--		196,27	1130,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	2223,45
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**30016,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**0,3456**		**21834,87**	**7546,13**
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**4413,59**
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**2745,80**
		Итого материалов:				**2914,84**	**1007,37**
		Накладные расходы	%	--		9032,97	3121,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	853,43
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**11521,36**
98	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,3456**		**9043,55**	**3125,45**
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**2056,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**495,88**
		Итого материалов:				**1662,03**	**574,40**
		Накладные расходы	%	--		4160,16	1437,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	365,06
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**4928,26**
99	С121-050204-0213 21-050204-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,3456**		**260494,47**	**90026,89**
		Накладные расходы	%	--		11044,97	3817,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21723,15	7507,52
		Сметная стоимость:				**293262,59**	**101351,55**
100	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**1,0586**		**49394,92**	**52289,26**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**31088,81**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**18572,41**
		Итого материалов:				**7673,67**	**8123,32**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	21952,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	5939,37
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**80181,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Косоуры**	**т**	**1,0586**		**243523,94**	**257793,47**
		Накладные расходы	%	--		10325,42	10930,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	21497,91
		Сметная стоимость:				**274157,30**	**290221,82**
102	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,2795**		**51791,62**	**14478,04**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**11087,34**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**1432,52**
		Итого материалов:				**7887,01**	**2204,77**
		Накладные расходы	%	--		27870,53	7791,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	1781,53
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**24050,60**
103	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0154**		**172944,47**	**2663,34**
		Накладные расходы	%	--		7332,85	112,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14422,19	222,10
		Сметная стоимость:				**194699,50**	**2998,37**
104	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0113**		**181323,04**	**2049,68**
		Накладные расходы	%	--		7688,10	86,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15120,89	170,93
		Сметная стоимость:				**204132,03**	**2307,51**
105	С121-050205-0101 21-050205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	**т**	**0,2369**		**178133,15**	**42196,18**
		Накладные расходы	%	--		7552,85	1789,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14854,88	3518,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**200540,88**	**47504,12**
106	С121-050101-0108 21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0160**		**199173,04**	**3178,80**
		Накладные расходы	%	--		8444,94	134,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16609,44	265,09
		Сметная стоимость:				**224227,42**	**3578,67**
107	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Опорный уголок.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0,0401**		**39397,55**	**1580,63**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**1179,17**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**199,19**
		Итого материалов:				**5915,26**	**237,32**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	830,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	192,88
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**2603,84**
108	С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0401**		**173673,04**	**6967,76**
		Накладные расходы	%	--		7363,74	295,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	581,06
		Сметная стоимость:				**195519,72**	**7844,25**
109	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Обетонирование опорного уголка**	**м3**	**0,6000**		**18834,19**	**11300,52**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**655,26**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**390,04**
		Итого материалов:				**17247,29**	**10348,38**
		Накладные расходы	%	--		1350,70	810,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,79	968,87
		Сметная стоимость:				**21799,68**	**13079,81**
110	Е11-100109-0102 11-100109-0102 РСНБ РК 2015	**Деревянные площадки и ступени.Устройство**	**м2 горизонтальной проекции**	**16,0776**		**3651,12**	**58701,20**
		Итого оплата труда:				**3545,50**	**57003,07**
		Итого эксплуатация машин:				**107,87**	**1734,29**
		Итого материалов:				**49,13**	**789,97**
		Накладные расходы	%	--		2364,91	38022,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,28	7737,86
		Сметная стоимость:				**6497,31**	**104461,15**
111	С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость досок толщиной 30мм**	**м3**	**0,2000**		**32589,31**	**6517,86**
		Накладные расходы	%	--		1381,79	276,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2717,69	543,54
		Сметная стоимость:				**36688,78**	**7337,76**
112	С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость досок толщиной 45мм**	**м3**	**0,8200**		**32764,75**	**26867,10**
		Накладные расходы	%	--		1389,23	1139,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,32	2240,50
		Сметная стоимость:				**36886,29**	**30246,76**
113	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**24,8800**		**49,78**	**1238,65**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**794,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**33,60**
		Итого материалов:				**17,07**	**424,60**
		Накладные расходы	%	--		22,02	547,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	142,92
		Сметная стоимость:				**77,55**	**1929,46**
114	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,0200**		**6601,73**	**6733,77**
		Итого оплата труда:				**1474,78**	**1504,28**
		Итого эксплуатация машин:				**27,01**	**27,55**
		Итого материалов:				**5111,38**	**5213,61**
		Накладные расходы	%	--		1199,23	1223,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,08	636,56
		Сметная стоимость:				**8425,03**	**8593,54**
115	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические ограждения и стремянки.Монтаж**	**т конструкций**	**0,2858**		**49394,92**	**14117,07**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**8393,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**5014,18**
		Итого материалов:				**7673,67**	**2193,14**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	5926,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	1603,51
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**21647,43**
116	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость металлических ограждений и стремянки**	**т**	**0,2858**		**299947,97**	**85725,13**
		Накладные расходы	%	--		12717,79	3634,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	7148,79
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**96508,67**
117	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**24,0000**		**2311,97**	**55487,31**
		Итого оплата труда:				**951,05**	**22825,13**
		Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**550,77**
		Итого материалов:				**1349,04**	**32376,85**
		Накладные расходы	%	--		641,30	15391,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,26	5670,28
		Сметная стоимость:				**3189,53**	**76548,77**
118	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**24,0000**		**430,89**	**10341,25**
		Итого оплата труда:				**183,95**	**4414,73**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**108,98**
		Итого материалов:				**244,07**	**5857,65**
		Накладные расходы	%	--		123,35	2960,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,34	1064,13
		Сметная стоимость:				**598,57**	**14365,69**
119	Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015	**Поручень.Установка**	**м ограждения**	**16,6000**		**2547,58**	**42289,82**
		Итого оплата труда:				**1171,33**	**19444,00**
		Итого эксплуатация машин:				**58,00**	**962,72**
		Итого материалов:				**1342,01**	**22277,34**
		Накладные расходы	%	--		866,25	14379,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,11	4533,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3686,94**	**61203,17**
120	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска ограждений и стремянки**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,5200**		**613,15**	**7063,46**
		Итого оплата труда:				**509,35**	**5867,77**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**7,82**
		Итого материалов:				**103,45**	**1191,70**
		Накладные расходы	%	--		316,96	3651,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	857,19
		Сметная стоимость:				**1004,52**	**11572,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**842892,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**143689,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**78926,58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1065508,85**
		РАЗДЕЛ 9.Кровля					
121	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**168,0000**		**112,11**	**18833,71**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**9401,86**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**1288,82**
		Итого материалов:				**50,41**	**8469,72**
		Накладные расходы	%	--		37,65	6326,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	2012,78
		Сметная стоимость:				**161,74**	**27172,52**
122	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,1848**		**77745,42**	**14367,35**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	609,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	1198,12
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**16174,65**
123	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**168,0000**		**620,16**	**104186,07**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**58624,80**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**5361,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**246,98**	**41491,83**
		Накладные расходы	%	--		231,45	38883,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	11445,59
		Сметная стоимость:				**919,73**	**154515,47**
124	С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**31,1472**		**22276,14**	**693839,39**
		Накладные расходы	%	--		944,51	29418,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	57860,65
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**781118,83**
125	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**168,0000**		**531,46**	**89285,75**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**31120,99**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**11845,10**
		Итого материалов:				**292,33**	**49110,83**
		Накладные расходы	%	--		131,44	22082,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	8909,43
		Сметная стоимость:				**715,94**	**120277,35**
126	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм**	**м2 стяжки**	**4200,0000**		**17,09**	**71783,43**
		Итого оплата труда:				**0,88**	**3702,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**4357,52**
		Итого материалов:				**15,43**	**64802,78**
		Накладные расходы	%	--		1,24	5220,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,47	6160,29
		Сметная стоимость:				**19,80**	**83163,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**992295,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**102540,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**87586,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1182422,74**
		РАЗДЕЛ 10.Крыша					
127	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**3,6800**		**64043,91**	**235681,60**
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**62882,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**678,00**	**2495,04**
		Итого материалов:				**46586,54**	**171438,46**
		Накладные расходы	%	--		13367,16	49191,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	22789,82
		Сметная стоимость:				**83603,95**	**307662,55**
128	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**4,0650**		**69729,77**	**283451,50**
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**67887,81**
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**3687,47**
		Итого материалов:				**52482,78**	**213342,51**
		Накладные расходы	%	--		13366,93	54336,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	27023,04
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**364811,10**
129	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**405,0000**		**158,13**	**64044,60**
		Итого оплата труда:				**142,50**	**57714,47**
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**3196,28**
		Итого материалов:				**11,79**	**4775,92**
		Накладные расходы	%	--		94,50	38270,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	8185,25
		Сметная стоимость:				**272,84**	**110500,81**
130	С121-070204-0404 21-070204-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,6000**		**14374,15**	**22998,64**
		Накладные расходы	%	--		609,46	975,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,69	1917,90
		Сметная стоимость:				**16182,30**	**25891,68**
131	Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015	**Подшивка карниза досками**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**14,0000**		**2190,20**	**30662,81**
		Итого оплата труда:				**283,63**	**3970,83**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**141,70**
		Итого материалов:				**1901,24**	**26617,42**
		Накладные расходы	%	--		269,67	3775,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,79	2755,05
		Сметная стоимость:				**2656,66**	**37193,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**7,7450**		**6019,85**	**46623,76**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**4764,49**
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**289,36**
		Итого материалов:				**5383,34**	**41694,00**
		Накладные расходы	%	--		638,71	4946,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	4125,65
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**55696,22**
133	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**419,0000**		**209,60**	**87823,31**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**9769,62**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**726,11**
		Итого материалов:				**185,30**	**77639,22**
		Накладные расходы	%	--		23,42	9813,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	7810,96
		Сметная стоимость:				**251,67**	**105447,92**
134	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**419,0000**		**49,78**	**20859,86**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**13383,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**565,90**
		Итого материалов:				**17,07**	**7150,65**
		Накладные расходы	%	--		22,02	9226,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	2406,94
		Сметная стоимость:				**77,55**	**32493,70**
135	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Полиэтиленовая пленка по периметру чердака.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**60,2000**		**112,11**	**6748,75**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**3369,00**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**461,83**
		Итого материалов:				**50,41**	**3034,98**
		Накладные расходы	%	--		37,65	2266,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	721,25
		Сметная стоимость:				**161,74**	**9736,82**
136	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0662**		**77745,42**	**5148,30**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	218,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	429,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**5795,92**
137	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**405,0000**		**112,11**	**45402,70**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**22665,20**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**3106,98**
		Итого материалов:				**50,41**	**20418,07**
		Накладные расходы	%	--		37,65	15250,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	4852,24
		Сметная стоимость:				**161,74**	**65505,19**
138	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,4455**		**77745,42**	**34635,58**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	1468,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	2888,33
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**38992,46**
139	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**405,0000**		**2605,57**	**1055254,61**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**184884,85**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**5816,62**
		Итого материалов:				**2139,55**	**866516,41**
		Накладные расходы	%	--		378,86	153439,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	96695,50
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**1305389,23**
140	Е11-100104-0206 11-100104-0206 РСНБ РК 2015	**Подшивка карниза профлистом**	**м2 потолков**	**42,1000**		**189,38**	**7972,77**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**7656,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**83,26**
		Итого материалов:				**6,49**	**273,05**
		Накладные расходы	%	--		121,39	5110,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	1046,66
		Сметная стоимость:				**335,63**	**14129,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
141	С121-050109-0211 21-050109-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**42,1000**		**1550,23**	**65264,68**
		Накладные расходы	%	--		65,73	2767,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,28	5442,55
		Сметная стоимость:				**1745,24**	**73474,46**
142	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,0000**		**2215,71**	**13294,24**
		Итого оплата труда:				**739,61**	**4437,68**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**50,38**
		Итого материалов:				**1470,01**	**8820,06**
		Накладные расходы	%	--		528,77	3172,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	1317,35
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**17784,24**
143	Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	**м2 кровли**	**6,0000**		**167,21**	**1003,28**
		Итого оплата труда:				**72,91**	**437,46**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**5,15**
		Итого материалов:				**93,86**	**563,18**
		Накладные расходы	%	--		48,74	292,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	103,66
		Сметная стоимость:				**233,23**	**1399,37**
144	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**60,1300**		**68,45**	**4116,14**
		Итого оплата труда:				**50,49**	**3036,18**
		Итого эксплуатация машин:				**15,32**	**921,46**
		Итого материалов:				**6,64**	**399,26**
		Накладные расходы	%	--		32,59	1959,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,08	486,05
		Сметная стоимость:				**109,13**	**6561,73**
145	С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1091**		**187713,22**	**20483,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7959,04	868,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15653,78	1708,14
		Сметная стоимость:				**211326,04**	**23059,90**
146	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1620**		**148173,04**	**24004,03**
		Накладные расходы	%	--		6282,54	1017,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,45	2001,74
		Сметная стоимость:				**166812,02**	**27023,55**
147	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0040**		**150904,75**	**598,79**
		Накладные расходы	%	--		6398,36	25,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12584,25	49,93
		Сметная стоимость:				**169887,36**	**674,11**
148	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска ограждения за два раза**	**м2**	**39,0845**		**61,99**	**2422,84**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**679,18**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**32,03**
		Итого материалов:				**43,96**	**1718,32**
		Накладные расходы	%	--		12,45	486,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	232,74
		Сметная стоимость:				**80,39**	**3142,04**
149	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Жалюзийные решетки.Установка**	**м2 проемов**	**0,8000**		**2663,67**	**2130,93**
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**903,48**
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**88,29**
		Итого материалов:				**1477,44**	**1181,95**
		Накладные расходы	%	--		816,92	653,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	222,76
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**3007,23**

28600

1	2	3	4	5	6	7	8
150	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	**м2**	**0,8000**		**12442,55**	**9954,04**
		Накладные расходы	%	--		527,56	422,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	830,09
		Сметная стоимость:				**14007,72**	**11206,18**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2090581,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**359955,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**196042,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2646579,57**
		РАЗДЕЛ 11.Вентканалы					
151	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**3,7000**		**24032,11**	**88918,81**
		Итого оплата труда:				**3699,25**	**13687,24**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**5281,68**
		Итого материалов:				**19247,94**	**71217,37**
		Накладные расходы	%	--		2977,86	11018,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2160,80	7994,95
		Сметная стоимость:				**29170,77**	**107931,86**
152	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкций зонта.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0,0643**		**39397,55**	**2534,44**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**1890,72**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**319,39**
		Итого материалов:				**5915,26**	**380,53**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	1331,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	309,27
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**4175,09**
153	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0619**		**173445,36**	**10736,27**
		Накладные расходы	%	--		7354,08	455,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	895,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**12086,80**
154	С121-050308-0105 21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1,6000**		**295,13**	**472,21**
		Накладные расходы	%	--		12,51	20,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,61	39,38
		Сметная стоимость:				**332,25**	**531,61**
155	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытие зонтов профлистом**	**м2 кровли**	**1,9000**		**2605,57**	**4950,58**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**867,36**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**27,29**
		Итого материалов:				**2139,55**	**4065,14**
		Накладные расходы	%	--		378,86	719,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	453,63
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**6124,05**
156	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**9,5200**		**61,99**	**590,14**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**165,43**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**7,80**
		Итого материалов:				**43,96**	**418,54**
		Накладные расходы	%	--		12,45	118,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	56,69
		Сметная стоимость:				**80,39**	**765,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**108202,45**
		Накладные расходы -	Тенге				**13663,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9749,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**131614,73**
		РАЗДЕЛ 12.Окна					
157	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**1,8000**		**3009,56**	**5417,20**
		Итого оплата труда:				**1067,70**	**1921,86**
		Итого эксплуатация машин:				**115,62**	**208,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1879,72**	**3383,49**
		Накладные расходы	%	--		793,16	1427,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,22	547,59
		Сметная стоимость:				**4106,93**	**7392,48**
158	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**4,5000**		**1906,64**	**8579,87**
		Итого оплата труда:				**689,78**	**3104,01**
		Итого эксплуатация машин:				**112,84**	**507,76**
		Итого материалов:				**1158,26**	**5212,18**
		Накладные расходы	%	--		510,82	2298,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	870,28
		Сметная стоимость:				**2610,85**	**11748,84**
159	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**32,4000**		**2104,60**	**68188,99**
		Итого оплата труда:				**851,51**	**27588,81**
		Итого эксплуатация машин:				**114,39**	**3706,28**
		Итого материалов:				**1193,62**	**38673,40**
		Накладные расходы	%	--		620,03	20088,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,97	7062,23
		Сметная стоимость:				**2942,59**	**95340,06**
160	С121-090201-0705 21-090201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,8000**		**25354,01**	**45637,22**
		Накладные расходы	%	--		1075,01	1935,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2114,32	3805,78
		Сметная стоимость:				**28543,34**	**51378,01**
161	С121-090201-0806 21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,5000**		**22762,19**	**102429,85**
		Накладные расходы	%	--		965,12	4343,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,18	8541,83
		Сметная стоимость:				**25625,49**	**115314,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
162	С121-090201-0910 21-090201-0910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**32,4000**		**24581,87**	**796452,59**
		Накладные расходы	%	--		1042,27	33769,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2049,93	66417,77
		Сметная стоимость:				**27674,07**	**896639,95**
163	Е11-100501-0403 11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**27,0000**		**650,04**	**17551,14**
		Итого оплата труда:				**163,27**	**4408,34**
		Итого эксплуатация машин:				**4,12**	**111,11**
		Итого материалов:				**484,66**	**13085,85**
		Накладные расходы	%	--		129,34	3492,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,35	1683,46
		Сметная стоимость:				**841,73**	**22726,73**
164	С121-090205-0106 21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**27,0000**		**1304,63**	**35225,01**
		Накладные расходы	%	--		55,32	1493,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,80	2937,48
		Сметная стоимость:				**1468,74**	**39656,03**
165	С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**32,0000**		**59,23**	**1895,36**
		Накладные расходы	%	--		2,51	80,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	158,06
		Сметная стоимость:				**66,68**	**2133,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1081377,23**
		Накладные расходы -	Тенге				**68928,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**92024,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1242330,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 13.Двери					
166	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Металлические двери.Установка**	**м2 проемов**	**5,0400**		**1511,31**	**7617,03**
		Итого оплата труда:				**1350,95**	**6808,76**
		Итого эксплуатация машин:				**86,28**	**434,85**
		Итого материалов:				**109,93**	**554,05**
		Накладные расходы	%	--		906,20	4567,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	974,74
		Сметная стоимость:				**2610,91**	**13159,01**
167	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,0400**		**37330,92**	**188147,84**
		Накладные расходы	%	--		1582,83	7977,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3113,10	15690,02
		Сметная стоимость:				**42026,85**	**211815,33**
168	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**38,2200**		**1180,80**	**45130,09**
		Итого оплата труда:				**781,20**	**29857,47**
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**1956,36**
		Итого материалов:				**370,47**	**14159,24**
		Накладные расходы	%	--		537,03	20525,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,43	5252,43
		Сметная стоимость:				**1855,26**	**70907,85**
169	С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**26,8800**		**9148,34**	**245907,38**
		Накладные расходы	%	--		387,89	10426,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		762,90	20506,71
		Сметная стоимость:				**10299,13**	**276840,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
170	С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**5,4600**		**11066,73**	**60424,35**
		Накладные расходы	%	--		469,23	2561,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		922,88	5038,91
		Сметная стоимость:				**12458,84**	**68025,25**
171	С121-090102-0110 21-090102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92 ДО21-7**	**м2**	**5,8800**		**10845,04**	**63768,84**
		Накладные расходы	%	--		459,83	2703,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		904,39	5317,81
		Сметная стоимость:				**12209,26**	**71790,44**
172	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**3,3000**		**3017,71**	**9958,43**
		Итого оплата труда:				**1058,29**	**3492,36**
		Итого эксплуатация машин:				**119,58**	**394,62**
		Итого материалов:				**1895,89**	**6256,45**
		Накладные расходы	%	--		787,64	2599,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,43	1004,61
		Сметная стоимость:				**4109,78**	**13562,26**
173	С121-090203-0504 21-090203-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,3000**		**25813,01**	**85182,93**
		Накладные расходы	%	--		1094,47	3611,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,60	7103,58
		Сметная стоимость:				**29060,08**	**95898,26**
174	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**44,0000**		**428,37**	**18848,28**
		Накладные расходы	%	--		18,16	799,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	1571,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**482,26**	**21219,24**
175	Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2 проемов**	**1,6200**		**2578,57**	**4177,29**
		Итого оплата труда:				**1010,27**	**1636,64**
		Итого эксплуатация машин:				**320,84**	**519,77**
		Итого материалов:				**1332,58**	**2158,79**
		Накладные расходы	%	--		739,09	1197,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,41	429,97
		Сметная стоимость:				**3583,08**	**5804,58**
176	С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1,6200**		**31527,51**	**51074,57**
		Накладные расходы	%	--		1336,77	2165,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629,14	4259,21
		Сметная стоимость:				**35493,42**	**57499,34**
177	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4,0000**		**428,37**	**1713,48**
		Накладные расходы	%	--		18,16	72,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	142,89
		Сметная стоимость:				**482,26**	**1929,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**781950,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**59207,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**67292,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**908451,15**
		РАЗДЕЛ 14.Полы					
178	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**151,2000**		**233,78**	**35347,69**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**8818,27**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**3382,71**
		Итого материалов:				**160,62**	**24286,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		46,94	7096,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	3395,56
		Сметная стоимость:				**303,17**	**45840,02**
179	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,0720**		**24488,13**	**222156,34**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**24124,35**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**48,64**
		Итого материалов:				**21823,56**	**197983,35**
		Накладные расходы	%	--		2726,42	24734,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2177,16	19751,23
		Сметная стоимость:				**29391,72**	**266641,66**
180	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,6000**		**1031,91**	**7842,54**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**3229,50**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**396,49**
		Итого материалов:				**562,82**	**4277,43**
		Накладные расходы	%	--		313,51	2382,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	818,02
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**11043,24**
181	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,6000**		**677,16**	**5146,40**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**1946,57**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**196,70**
		Итого материалов:				**399,72**	**3037,86**
		Накладные расходы	%	--		191,31	1453,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	528,03
		Сметная стоимость:				**937,94**	**7128,36**
182	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**7,5600**		**10006,73**	**75650,90**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**22507,20**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**8850,04**
		Итого материалов:				**6226,72**	**47073,97**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	17495,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	7451,72
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**100598,28**
183	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**151,2000**		**582,22**	**88031,21**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**39498,41**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**2839,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**311,84**	**47150,16**
		Накладные расходы	%	--		190,52	28806,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	9347,05
		Сметная стоимость:				**834,56**	**126185,23**
184	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,6000**		**2926,13**	**51499,81**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**14924,79**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**870,46**
		Итого материалов:				**2051,60**	**36108,09**
		Накладные расходы	%	--		662,40	11658,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,08	5052,64
		Сметная стоимость:				**3875,60**	**68210,63**
185	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**18,8320**		**448,66**	**8449,19**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**3773,20**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**20,31**
		Итого материалов:				**247,74**	**4665,35**
		Накладные расходы	%	--		146,22	2753,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	896,22
		Сметная стоимость:				**642,47**	**12098,96**
186	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**133,6000**		**1691,27**	**225953,32**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**38660,15**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**1855,03**
		Итого материалов:				**1394,95**	**186364,91**
		Накладные расходы	%	--		255,41	34122,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	20806,08
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**280882,13**
187	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**142,9520**		**257,67**	**36834,59**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**11207,02**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**77,10**
		Итого материалов:				**178,99**	**25587,19**
		Накладные расходы	%	--		60,69	8676,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	3640,87
		Сметная стоимость:				**343,83**	**49151,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		По перекрытию					
188	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,6000**		**1031,91**	**8874,45**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**3654,44**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**448,66**
		Итого материалов:				**562,82**	**4840,25**
		Накладные расходы	%	--		313,51	2696,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	925,65
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**12496,30**
189	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,6000**		**677,16**	**5823,56**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**2202,70**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**222,59**
		Итого материалов:				**399,72**	**3437,58**
		Накладные расходы	%	--		191,31	1645,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	597,50
		Сметная стоимость:				**937,94**	**8066,30**
190	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**143,0000**		**582,22**	**83257,03**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**37356,30**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**2685,24**
		Итого материалов:				**311,84**	**44593,07**
		Накладные расходы	%	--		190,52	27244,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	8840,14
		Сметная стоимость:				**834,56**	**119341,86**
191	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,8000**		**2926,13**	**49158,91**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**14246,39**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**830,89**
		Итого материалов:				**2051,60**	**34466,81**
		Накладные расходы	%	--		662,40	11128,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,08	4822,97
		Сметная стоимость:				**3875,60**	**65110,14**
192	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**17,9760**		**448,66**	**8065,13**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**3601,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**19,39**
		Итого материалов:				**247,74**	**4453,29**
		Накладные расходы	%	--		146,22	2628,39