Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/286	03.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**118 030 714**									
За отчетный месяц		**5 065 670**							**607 880**	**5 673 550**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " 2812

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет" **Форма 2В**

Наименование стройки - **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г.Актобе 1,2,3 квартал**

А К Т

выполненных работ за август 2017 г.

. Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блокированный двухквартирный жилой дом тип 1 в микрорайоне №1А "Нур-Актобе" 1квартал № 191-192					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-10-1					
		на общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**105,0000**		**117,45**	**12332,40**
		Итого оплата труда:				**46,55**	**4887,24**
		Итого эксплуатация машин:				**107,32**	**11268,57**
		Накладные расходы	%	--		33,65	3533,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	1269,29
		Сметная стоимость:				**163,19**	**17135,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,0000**		**2219,35**	**6658,06**
		Итого оплата труда:				**2219,35**	**6658,06**
		Накладные расходы	%	--		1461,35	4384,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,46	883,37
		Сметная стоимость:				**3975,16**	**11925,48**
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**108,0000**		**31,65**	**3417,76**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**1224,90**
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**3417,76**
		Накладные расходы	%	--		8,33	899,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	345,38
		Сметная стоимость:				**43,17**	**4662,66**
9	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**104,2320**		**412,41**	**42986,32**
		Накладные расходы	%	--		17,49	1822,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	3584,72
		Сметная стоимость:				**464,29**	**48393,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**65394,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**10639,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6082,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**82117,21**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
12	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**7,5000**		**3076,45**	**23073,40**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**6190,94**
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**5082,89**
		Итого материалов:				**1832,02**	**13740,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		567,55	4256,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,52	2186,41
		Сметная стоимость:				**3935,53**	**29516,47**
13	**Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**1118,36**	**17893,79**
		Итого оплата труда:				**717,48**	**11479,75**
		Итого эксплуатация машин:				**610,86**	**9773,83**
		Накладные расходы	%	--		511,87	8189,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,42	2086,69
		Сметная стоимость:				**1760,65**	**28170,37**
14	**Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**30,0000**		**1481,53**	**44445,89**
		Итого оплата труда:				**937,66**	**28129,80**
		Итого эксплуатация машин:				**831,46**	**24943,88**
		Накладные расходы	%	--		669,79	20093,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,11	5163,17
		Сметная стоимость:				**2323,43**	**69702,84**
15	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**14,3100**		**35161,65**	**503163,21**
		Накладные расходы	%	--		1490,85	21334,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2932,20	41959,79
		Сметная стоимость:				**39584,70**	**566457,12**
16	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**14,3100**		**270,00**	**3863,70**
		Накладные расходы	%	--		11,45	163,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	322,20
		Сметная стоимость:				**303,96**	**4349,72**
17	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**14,3100**		**351,62**	**5031,63**
		Накладные расходы	%	--		14,91	213,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,32	419,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:					2812
18	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Монолитные заделки между плитами из бетона В15.Устройство**	м3	1,6500		395,85	5664,57
		Итого оплата труда:				19339,12	31909,55
		Итого эксплуатация машин:				1607,12	2651,75
		Итого материалов:				1006,89	1661,37
		Накладные расходы	%	--		16974,45	28007,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1632,48	2693,60
		Сметная стоимость:				1677,73	2768,25
19	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	тенге	1,6500		22649,33	37371,40
		Накладные расходы	%	--		167,20	275,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,09	11,70
		Сметная стоимость:				13,94	23,01
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2900		188,23	310,58
		Накладные расходы	%	--		149630,18	43392,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6344,32	1839,85
		Сметная стоимость:				12477,96	3618,61
21	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,2900		168452,46	48851,21
		Итого оплата труда:				13766,44	3992,27
		Итого эксплуатация машин:				12999,43	3769,84
		Итого материалов:				686,88	199,20
		Накладные расходы	%	--		275,40	79,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7155,74	2075,17
		Сметная стоимость:				1673,77	485,39
22	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	41,0000		22595,95	6552,83
		Итого оплата труда:				1148,47	47087,18
						565,71	23194,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**538,52**	**22079,23**
		Итого материалов:				**239,45**	**9817,28**
		Накладные расходы	%	--		414,90	17010,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,07	5127,84
		Сметная стоимость:				**1688,43**	**69225,79**
23	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**25,0000**		**1628,43**	**40710,84**
		Итого оплата труда:				**794,92**	**19872,89**
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**18894,26**
		Итого материалов:				**352,71**	**8817,80**
		Накладные расходы	%	--		583,62	14590,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,96	4424,10
		Сметная стоимость:				**2389,02**	**59725,41**
24	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**51,0000**		**2445,76**	**124733,94**
		Итого оплата труда:				**1187,01**	**60537,40**
		Итого эксплуатация машин:				**1196,15**	**61003,74**
		Итого материалов:				**502,30**	**25617,20**
		Накладные расходы	%	--		872,09	44476,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,43	13536,83
		Сметная стоимость:				**3583,28**	**182747,19**
25	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**14,6200**		**21509,98**	**314475,91**
		Накладные расходы	%	--		912,02	13333,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	26224,77
		Сметная стоимость:				**24215,76**	**354034,46**
26	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**27,6930**		**19608,10**	**543007,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	8		831,38	23023,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,16	45282,45
		Сметная стоимость:				**22074,64**	**611313,06**
27	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**42,3130**		**270,00**	**11424,51**
		Накладные расходы	%	8		11,45	484,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	952,71
		Сметная стоимость:				**303,96**	**12861,62**
28	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**14,6200**		**215,10**	**3144,76**
		Накладные расходы	%	8		9,12	133,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,94	262,25
		Сметная стоимость:				**242,16**	**3540,34**
29	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**27,6930**		**196,08**	**5430,07**
		Накладные расходы	%	8		8,31	230,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,35	452,82
		Сметная стоимость:				**220,75**	**6113,13**
30	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурные сетки диаметром 4ВрI в местах пересечения блоков.Укладка**	**т металлических изделий**	**0,0180**		**241443,37**	**4345,98**
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**808,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**24,81**
		Итого материалов:				**195624,30**	**3521,24**
		Накладные расходы	%	8		34015,31	612,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22036,69	396,66
		Сметная стоимость:				**297495,38**	**5354,92**
31	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**1,0500**		**18582,60**	**19511,73**
		Итого оплата труда:				**2360,93**	**2478,97**
		Итого эксплуатация машин:				**799,44**	**839,41**
		Итого материалов:				**15617,01**	**16397,86**
		Накладные расходы	%	8		1981,50	2080,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1645,13	1727,38
		Сметная стоимость:				**22209,23**	**23319,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**1,0500**		**152,92**	**160,56**
		Накладные расходы				6,48	6,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,75	13,39
		Сметная стоимость:	%	--		**172,15**	**180,76**
33	Е11-160401-0209 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Кожух из стальных труб диаметром 273х7мм.Укладка**	**м трубопровода**	**3,2000**		**10786,91**	**34518,12**
		Итого оплата труда:				**1713,73**	**5483,94**
		Итого эксплуатация машин:				**155,45**	**497,45**
		Итого материалов:				**8954,78**	**28655,29**
		Накладные расходы	%	--		1536,35	4916,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,86	3154,75
		Сметная стоимость:				**13309,12**	**42589,18**
34	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	**м2 поверхности**	**39,0000**		**1946,72**	**75922,04**
		Итого оплата труда:				**158,46**	**6179,99**
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**1074,57**
		Итого материалов:				**1766,70**	**68901,28**
		Накладные расходы	%	--		166,45	6491,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,05	6593,09
		Сметная стоимость:				**2282,23**	**89006,78**
35	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру здания**	**м3 изоляции**	**10,4000**		**10006,73**	**104070,02**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**30962,29**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**12174,66**
		Итого материалов:				**6226,72**	**64757,84**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	24068,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	10251,05
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**138389,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2005584,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**212330,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**177433,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2812(2395348,62

Блокированный двухквартирный жилой дом тип 1 в микрорайоне №1А "Нур-Актобе" 1квартал № 196-197

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-10-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**105,0000**		**117,45**	**12332,40**
		Итого оплата труда:				**46,55**	**4887,24**
		Итого эксплуатация машин:				**107,32**	**11268,57**
		Накладные расходы	%	--		33,65	3533,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	1269,29
		Сметная стоимость:				**163,19**	**17135,40**
2	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,0000**		**2219,35**	**6658,06**
		Итого оплата труда:				**2219,35**	**6658,06**
		Накладные расходы	%	--		1461,35	4384,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,46	883,37
		Сметная стоимость:				**3975,16**	**11925,48**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**108,0000**		**31,65**	**3417,76**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**1224,90**
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**3417,76**
		Накладные расходы	%	--		8,33	899,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	345,38
		Сметная стоимость:				**43,17**	**4662,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
							28120
9	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**104,2320**		**412,41**	**42986,32**
		Накладные расходы				17,49	1822,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	3584,72
		Сметная стоимость:	%	--		**464,29**	**48393,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1							**65394,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**10639,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6082,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**82117,21**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
12	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**7,5000**		**3076,45**	**23073,40**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**6190,94**
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**5082,89**
		Итого материалов:				**1832,02**	**13740,14**
		Накладные расходы	%	--		567,55	4256,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,52	2186,41
		Сметная стоимость:				**3935,53**	**29516,47**
13	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**1118,36**	**17893,79**
		Итого оплата труда:				**717,48**	**11479,75**
		Итого эксплуатация машин:				**610,86**	**9773,83**
		Накладные расходы	%	--		511,87	8189,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,42	2086,69
		Сметная стоимость:				**1760,65**	**28170,37**
14	Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**30,0000**		**1481,53**	**44445,89**

28120

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**937,66**	**28129,80**
		Итого эксплуатация машин:				**831,46**	**24943,88**
		Накладные расходы	%	--		669,79	20093,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,11	5163,17
		Сметная стоимость:				**2323,43**	**69702,84**
15	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**14,3100**		**35161,65**	**503163,21**
		Накладные расходы	%	--		1490,85	21334,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2932,20	41959,79
		Сметная стоимость:				**39584,70**	**566457,12**
16	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**14,3100**		**270,00**	**3863,70**
		Накладные расходы	%	--		11,45	163,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	322,20
		Сметная стоимость:				**303,96**	**4349,72**
17	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**14,3100**		**351,62**	**5031,63**
		Накладные расходы	%	--		14,91	213,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,32	419,60
		Сметная стоимость:				**395,85**	**5664,57**
18	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между плитами из бетона В15.Устройство**	**м3**	**1,6500**		**19339,12**	**31909,55**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**2651,75**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**1661,37**
		Итого материалов:				**16974,45**	**28007,83**
		Накладные расходы	%	--		1632,48	2693,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	2768,25
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**37371,40**
19	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**1,6500**		**167,20**	**275,87**
		Накладные расходы	%	--		7,09	11,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	23,01
		Сметная стоимость:				**188,23**	**310,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
							2812
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2900		149630,18	43392,75
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		6344,32	1839,85
		Сметная стоимость:	%	8		12477,96	3618,61
21	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,2900		168452,46	48851,21
		Итого оплата труда:				13766,44	3992,27
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:				12999,43	3769,84
		Накладные расходы				686,88	199,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		275,40	79,87
		Сметная стоимость:	%	8		7155,74	2075,17
22	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	41,0000		1673,77	485,39
		Итого оплата труда:				22595,95	6552,83
		Итого эксплуатация машин:				1148,47	47087,18
		Итого материалов:					
		Накладные расходы				565,71	23194,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		538,52	22079,23
		Сметная стоимость:	%	8		239,45	9817,28
23	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	25,0000		414,90	17010,78
		Итого оплата труда:				125,07	5127,84
		Итого эксплуатация машин:				1688,43	69225,79
		Итого материалов:				1628,43	40710,84
		Накладные расходы				794,92	19872,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		755,77	18894,26
		Сметная стоимость:	%	8		352,71	8817,80
						583,62	14590,47
						176,96	4424,10
						2389,02	59725,41

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**51,0000**		**2445,76**	**124733,94**
		Итого оплата труда:				**1187,01**	**60537,40**
		Итого эксплуатация машин:				**1196,15**	**61003,74**
		Итого материалов:				**502,30**	**25617,20**
		Накладные расходы	%	--		872,09	44476,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,43	13536,83
		Сметная стоимость:				**3583,28**	**182747,19**
25	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**14,6200**		**21509,98**	**314475,91**
		Накладные расходы	%	--		912,02	13333,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	26224,77
		Сметная стоимость:				**24215,76**	**354034,46**
26	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**27,6930**		**19608,10**	**543007,11**
		Накладные расходы	%	--		831,38	23023,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,16	45282,45
		Сметная стоимость:				**22074,64**	**611313,06**
27	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**42,3130**		**270,00**	**11424,51**
		Накладные расходы	%	--		11,45	484,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	952,71
		Сметная стоимость:				**303,96**	**12861,62**
28	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**14,6200**		**215,10**	**3144,76**
		Накладные расходы	%	--		9,12	133,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,94	262,25
		Сметная стоимость:				**242,16**	**3540,34**
29	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**27,6930**		**196,08**	**5430,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					2812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		8,31	230,24
		Сметная стоимость:	%	8		16,35	452,82
30	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурные сетки диаметром 4ВрI в местах пересечения блоков.Укладка**	**т металлических изделий**	**0,0180**		**220,75**	**6113,13**
		Итого оплата труда:				**241443,37**	**4345,98**
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:				**44903,40**	**808,26**
		Накладные расходы				**1378,13**	**24,81**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		**195624,30**	**3521,24**
		Сметная стоимость:	%	8		34015,31	612,28
31	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**1,0500**		22036,69	396,66
		Итого оплата труда:				**297495,38**	**5354,92**
		Итого эксплуатация машин:				**18582,60**	**19511,73**
		Итого материалов:					
		Накладные расходы				**2360,93**	**2478,97**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		**799,44**	**839,41**
		Сметная стоимость:	%	8		**15617,01**	**16397,86**
32	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**1,0500**		1981,50	2080,58
		Накладные расходы				1645,13	1727,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		**22209,23**	**23319,70**
		Сметная стоимость:	%	8		**152,92**	**160,56**
33	**Е11-160401-0209 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Кожух из стальных труб диаметром 273х7мм.Укладка**	**м трубопровода**	**3,2000**		6,48	6,81
		Итого оплата труда:				12,75	13,39
		Итого эксплуатация машин:				**172,15**	**180,76**
		Итого материалов:				**10786,91**	**34518,12**
		Накладные расходы				**1713,73**	**5483,94**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		**155,45**	**497,45**
		Сметная стоимость:	%	8		**8954,78**	**28655,29**
						1536,35	4916,31
						985,86	3154,75
						13309,12	**42589,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	**м2 поверхности**	**39,0000**		**1946,72**	**75922,04**
		Итого оплата труда:				**158,46**	**6179,99**
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**1074,57**
		Итого материалов:				**1766,70**	**68901,28**
		Накладные расходы	%	--		166,45	6491,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,05	6593,09
		Сметная стоимость:				**2282,23**	**89006,78**
35	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру здания**	**м3 изоляции**	**10,4000**		**10006,73**	**104070,02**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**30962,29**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**12174,66**
		Итого материалов:				**6226,72**	**64757,84**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	24068,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	10251,05
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**138389,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2005584,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**212330,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**177433,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2395348,62**

Итого прямые затраты **4 141 959**

Накладные расходы , тенге 445 941

Итого с накладными расходами , тенге **4 587 900**

Сметная прибыль (8 %), тенге 367 032

Итого на подряд, тенге **4 954 932**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы 4 954 932

Временные здания и сооружения 0,9% 44 594

ИТОГО 4 999 526

Зимнее удорожание 1,323% 66 144

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого					2812
		НДС 12%					5 065 670
		Итого с НДС				12%	607 880
		Итого по акту:					5 673 550
							5 673 550

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Акмади А.А.

Технадзор:

Смежное расчетное провер