Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/286	03.08.2017				
		доп.согл.№ 2	6.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**378 453 764**									
За отчетный месяц		**20 366 248**							**2 443 950**	**22 810 198**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

28120

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г.Актобе 1,2,3 квартал**

А К Т

выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

Блокированный двухквартирный жилой дом тип 1 в микрорайоне №1А "Нур-Актобе" 1квартал № 191-192

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-10-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	м3 грунта	**108,0000**		**31,65**	**3417,76**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**1224,90**
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**3417,76**
		Накладные расходы	%	--		8,33	899,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	345,38
		Сметная стоимость:				**43,17**	**4662,66**
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**58,5000**		**22,18**	**1297,51**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**465,02**
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**1297,51**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5,84	341,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	131,12
		Сметная стоимость:				**30,26**	**1770,12**
6	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	**19,5000**		**879,14**	**17143,18**
		Итого оплата труда:				**879,14**	**17143,18**
		Накладные расходы	%	--		578,88	11288,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	2274,50
		Сметная стоимость:				**1574,65**	**30705,76**
7	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	**58,5000**		**143,41**	**8389,55**
		Итого оплата труда:				**109,27**	**6392,20**
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**3562,96**
		Накладные расходы	%	--		73,40	4293,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	1014,66
		Сметная стоимость:				**234,15**	**13697,89**
8	Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта**	м3 грунта	**60,6000**		**176,02**	**10666,98**
		Итого оплата труда:				**65,87**	**3991,66**
		Итого эксплуатация машин:				**165,25**	**10014,05**
		Итого материалов:				**0,16**	**9,53**
		Накладные расходы	%	--		48,04	2911,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,93	1086,27
		Сметная стоимость:				**241,99**	**14664,62**
10	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	**Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**	м3 грунта	**90,6000**		**134,30**	**12167,15**
		Итого оплата труда:				**53,21**	**4820,97**
		Итого эксплуатация машин:				**122,72**	**11118,76**
		Накладные расходы	%	--		38,48	3485,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,82	1252,24
		Сметная стоимость:				**186,59**	**16905,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Е11-010203-0106 11-010203-0106 РСНБ РК 2015	**Разравниванме грунта**	м2 спланированной площади	**121,8000**		**123,64**	**15059,60**
		Итого оплата труда:				**123,64**	**15059,60**
		Накладные расходы	%	--		81,41	9916,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,40	1998,06
		Сметная стоимость:				**221,46**	**26973,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**68141,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**33136,15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8102,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**109380,11**

РАЗДЕЛ 4.Стены

40	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**301,64**	**603,28**
		Итого оплата труда:				**152,02**	**304,05**
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**300,53**
		Итого материалов:				**36,17**	**72,35**
		Накладные расходы	%	--		111,20	222,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	66,05
		Сметная стоимость:				**445,87**	**891,73**
41	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	**0,0280**		**67609,15**	**1893,06**
		Накладные расходы	%	--		2866,63	80,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5638,06	157,87
		Сметная стоимость:				**76113,84**	**2131,19**
42	Е11-070508-0103 11-070508-0103 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	**8,0000**		**5796,57**	**46372,54**
		Итого оплата труда:				**2403,22**	**19225,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1026,79**	**8214,28**
		Итого материалов:				**2619,80**	**20958,38**
		Накладные расходы	%	--		1801,45	14411,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		607,84	4862,73
		Сметная стоимость:				**8205,86**	**65646,91**
43	Е11-070508-0104 11-070508-0104 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	**32,0000**		**7081,42**	**226605,32**
		Итого оплата труда:				**3172,77**	**101528,70**
		Итого эксплуатация машин:				**1190,40**	**38092,71**
		Итого материалов:				**3021,58**	**96690,68**
		Накладные расходы	%	--		2354,08	75330,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		754,84	24154,88
		Сметная стоимость:				**10190,34**	**326090,88**
44	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 3НС 1, 1 3НС1-1**	шт	**8,0000**		**153560,71**	**1228485,71**
		Накладные расходы	%	--		6510,97	52087,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12805,74	102445,88
		Сметная стоимость:				**172877,42**	**1383019,39**
45	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 3НС 2**	шт	**2,0000**		**87430,36**	**174860,71**
		Накладные расходы	%	--		3707,05	7414,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7290,99	14581,98
		Сметная стоимость:				**98428,40**	**196856,79**
46	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 3НС 2-1**	шт	**2,0000**		**99566,96**	**199133,93**
		Накладные расходы	%	--		4221,64	8443,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8303,09	16606,18
		Сметная стоимость:				**112091,69**	**224183,38**
47	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 3НС 3, 1 3НС3-1**	шт	**8,0000**		**49411,61**	**395292,86**
		Накладные расходы	%	--		2095,05	16760,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4120,53	32964,26
		Сметная стоимость:				**55627,19**	**445017,54**
48	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 3НС 4, 1 3НС4-1, 1 3НС4-2**	шт	**6,0000**		**113684,82**	**682108,93**
		Накладные расходы	%	--		4820,24	28921,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9480,40	56882,43
		Сметная стоимость:				**127985,46**	**767912,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 3НС 4-3**	шт	**2,0000**		**155418,75**	**310837,50**
		Накладные расходы	%	--		6589,76	13179,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12960,68	25921,36
		Сметная стоимость:				**174969,19**	**349938,37**
50	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 3НС 5**	шт	**4,0000**		**108978,57**	**435914,29**
		Накладные расходы	%	--		4620,69	18482,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9087,94	36351,76
		Сметная стоимость:				**122687,20**	**490748,82**
51	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 3НС 6**	шт	**2,0000**		**93622,32**	**187244,64**
		Накладные расходы	%	--		3969,59	7939,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7807,35	15614,71
		Сметная стоимость:				**105399,26**	**210798,52**
52	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 3НС 7, 1 3НС7-1**	шт	**4,0000**		**78761,61**	**315046,43**
		Накладные расходы	%	--		3339,49	13357,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6568,09	26272,35
		Сметная стоимость:				**88669,19**	**354676,75**
53	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 3НС 8**	шт	**2,0000**		**109721,43**	**219442,86**
		Накладные расходы	%	--		4652,19	9304,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9149,89	18299,78
		Сметная стоимость:				**123523,51**	**247047,01**
54	Е11-070509-0101 11-070509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**4,0000**		**4266,63**	**17066,51**
		Итого оплата труда:				**1969,85**	**7879,41**
		Итого эксплуатация машин:				**995,78**	**3983,10**
		Итого материалов:				**1543,36**	**6173,44**
		Накладные расходы	%	--		1456,05	5824,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,81	1831,26
		Сметная стоимость:				**6180,49**	**24721,98**
55	Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**8,0000**		**4799,91**	**38399,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2333,84**	**18670,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1078,92**	**8631,33**
		Итого материалов:				**1654,78**	**13238,23**
		Накладные расходы	%	--		1714,28	13714,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,14	4169,08
		Сметная стоимость:				**7035,33**	**56282,63**
56	Е11-070509-0103 11-070509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**8,0000**		**5271,43**	**42171,42**
		Итого оплата труда:				**2644,02**	**21152,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1153,99**	**9231,95**
		Итого материалов:				**1763,30**	**14106,42**
		Накладные расходы	%	--		1935,07	15480,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,52	4612,16
		Сметная стоимость:				**7783,01**	**62264,10**
57	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 1 ВС 1**	шт	**2,0000**		**100609,82**	**201219,64**
		Накладные расходы	%	--		4265,86	8531,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8390,05	16780,11
		Сметная стоимость:				**113265,73**	**226531,46**
58	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 1 ВС 2**	шт	**2,0000**		**78401,79**	**156803,57**
		Накладные расходы	%	--		3324,24	6648,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6538,08	13076,16
		Сметная стоимость:				**88264,10**	**176528,21**
59	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 1 ВС 3**	шт	**2,0000**		**76874,11**	**153748,21**
		Накладные расходы	%	--		3259,46	6518,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6410,69	12821,37
		Сметная стоимость:				**86544,25**	**173088,51**
60	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 1 ВС 5**	шт	**2,0000**		**107802,68**	**215605,36**
		Накладные расходы	%	--		4570,83	9141,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8989,88	17979,76
		Сметная стоимость:				**121363,39**	**242726,79**
61	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 1 ВС 6**	шт	**4,0000**		**91439,29**	**365757,14**
		Накладные расходы	%	--		3877,03	15508,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7625,30	30501,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**102941,62**	**411766,47**
62	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 1 ВС 7**	шт	**4,0000**		**29491,07**	**117964,29**
		Накладные расходы	%	--		1250,42	5001,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2459,32	9837,28
		Сметная стоимость:				**33200,81**	**132803,25**
63	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 1 ВС 8**	шт	**2,0000**		**83886,61**	**167773,21**
		Накладные расходы	%	--		3556,79	7113,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6995,47	13990,94
		Сметная стоимость:				**94438,87**	**188877,74**
64	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 1 ВС 9**	шт	**2,0000**		**63657,14**	**127314,29**
		Накладные расходы	%	--		2699,06	5398,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5308,50	10616,99
		Сметная стоимость:				**71664,70**	**143329,40**
65	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на растворе М50(столбики на крыше)**	м3 кладки	**1,6900**		**19814,87**	**33487,13**
		Итого оплата труда:				**3580,96**	**6051,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**2412,44**
		Итого материалов:				**15149,00**	**25601,80**
		Накладные расходы	%	--		2736,41	4624,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,10	3048.93
		Сметная стоимость:				**24355,38**	**41160,60**
66	Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	м шва	**301,2000**		**122,95**	**37032,04**
		Итого оплата труда:				**51,99**	**15659,24**
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**541,51**
		Итого материалов:				**70,02**	**21089,24**
		Накладные расходы	%	--		38,87	11706,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,95	3899,11
		Сметная стоимость:				**174,76**	**52638,01**
67	Е11-070516-0106 11-070516-0106 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	м шва	**301,2000**		**660,09**	**198818,91**
		Итого оплата труда:				**163,15**	**49140,26**
		Итого эксплуатация машин:				**148,31**	**44669,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**380,92**	**114733,50**
		Накладные расходы	%	--		133,60	40239,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,50	19124,71
		Сметная стоимость:				**857,18**	**258183,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**6297003,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**421388,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**537471,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**7255862,71**

РАЗДЕЛ 5.Перегородки

68	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**17,8200**		**2910,77**	**51869,88**
		Итого оплата труда:				**953,03**	**16983,02**
		Итого эксплуатация машин:				**146,67**	**2613,72**
		Итого материалов:				**1846,26**	**32900,37**
		Накладные расходы	%	--		628,08	11192,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,11	5044,99
		Сметная стоимость:				**3821,96**	**68107,33**
69	Е11-070511-0101 11-070511-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**12,0000**		**3138,79**	**37665,45**
		Итого оплата труда:				**1398,93**	**16787,15**
		Итого эксплуатация машин:				**697,36**	**8368,32**
		Итого материалов:				**1208,21**	**14498,54**
		Накладные расходы	%	--		1038,65	12463,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		334,20	4010,34
		Сметная стоимость:				**4511,64**	**54139,65**
70	Е11-070511-0102 11-070511-0102 РСНБ РК 2015	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**3583,73**	**7167,46**
		Итого оплата труда:				**1687,88**	**3375,76**
		Итого эксплуатация машин:				**823,04**	**1646,08**
		Итого материалов:				**1270,56**	**2541,12**
		Накладные расходы	%	--		1244,57	2489,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,26	772,53

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5214,56**	**10429,12**
71	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Перегородка 1 ПГ 1**	шт	**4,0000**		**22040,18**	**88160,71**
		Накладные расходы	%	--		934,50	3738,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1837,97	7351,90
		Сметная стоимость:				**24812,66**	**99250,63**
72	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Перегородка 1 ПГ 2**	шт	**4,0000**		**24225,00**	**96900,00**
		Накладные расходы	%	--		1027,14	4108,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2020,17	8080,68
		Сметная стоимость:				**27272,31**	**109089,24**
73	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Перегородка 1 ПГ 3**	шт	**2,0000**		**15912,50**	**31825,00**
		Накладные расходы	%	--		674,69	1349,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1326,98	2653,95
		Сметная стоимость:				**17914,17**	**35828,33**
74	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Перегородка 1 ПГ 4**	шт	**2,0000**		**51157,14**	**102314,29**
		Накладные расходы	%	--		2169,06	4338,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4266,10	8532,19
		Сметная стоимость:				**57592,30**	**115184,60**
75	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Перегородка 1 СЛ 1**	шт	**2,0000**		**15294,64**	**30589,29**
		Накладные расходы	%	--		648,49	1296,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1275,45	2550,90
		Сметная стоимость:				**17218,59**	**34437,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**446492,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**40976,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38997,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**526466,08**
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие на отметке 2,7					
76	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**2975,76**	**5951,52**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**3155,36**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**1174,65**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**949,49**	**1898,98**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	2294,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	659,71
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**8906,14**
77	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**22,0000**		**4506,56**	**99144,34**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**53704,07**
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**17376,08**
		Итого материалов:				**1464,22**	**32212,93**
		Накладные расходы	%	--		1771,27	38967,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	11048,99
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**149161,32**
78	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**134,5200**		**5064,15**	**681229,46**
		Накладные расходы	%	--		214,72	28884,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	56809,09
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**766922,67**
79	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,2066**		**416672,97**	**86092,97**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**8195,01**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**1058,82**
		Итого материалов:				**372768,36**	**77021,40**
		Накладные расходы	%	--		43341,50	8955,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	7603,86
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**102652,05**
80	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	**0,2066**		**103445,17**	**21373,84**
		Накладные расходы	%	--		4386,08	906,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	1782,41

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**24062,50**
81	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	м3	**0,4800**		**25713,35**	**12342,41**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**2226,23**
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**430,50**
		Итого материалов:				**20399,67**	**9791,84**
		Накладные расходы	%	--		3435,04	1648,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	1119,30
		Сметная стоимость:				**31480,26**	**15110,52**
82	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1010**		**148173,19**	**14962,53**
		Накладные расходы	%	--		6282,54	634,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,46	1247,76
		Сметная стоимость:				**166812,19**	**16844,70**
83	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0312**		**149630,18**	**4664,87**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	197,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	389,01
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**5251,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**925761,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**82489,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**80660,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1088911,57**

РАЗДЕЛ 7.Перекрытие на отметке 5,7

1	2	3	4	5	6	7	8
84	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**8,0000**		**2975,76**	**23806,09**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**12621,46**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**4698,61**
		Итого материалов:				**949,49**	**7595,92**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	9179,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	2638,86
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**35624,57**
85	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**22,0000**		**4506,56**	**99144,34**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**53704,07**
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**17376,08**
		Итого материалов:				**1464,22**	**32212,93**
		Накладные расходы	%	--		1771,27	38967,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	11048,99
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**149161,32**
86	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**141,7200**		**5064,15**	**717691,34**
		Накладные расходы	%	--		214,72	30430,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	59849,72
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**807971,17**
87	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	**11,5200**		**4628,93**	**53325,27**
		Накладные расходы	%	--		196,27	2260,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	4446,90
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**60033,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,2583**		**416672,97**	**107634,96**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**10245,55**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**1323,76**
		Итого материалов:				**372768,36**	**96293,52**
		Накладные расходы	%	--		43341,50	11195,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	9506,48
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**128337,41**
89	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	**0,2583**		**103445,17**	**26721,96**
		Накладные расходы	%	--		4386,08	1133,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	2228,40
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**30083,36**
90	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	м3	**0,6800**		**25713,35**	**17485,07**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**3153,82**
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**609,87**
		Итого материалов:				**20399,67**	**13871,77**
		Накладные расходы	%	--		3435,04	2335,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	1585,67
		Сметная стоимость:				**31480,26**	**21406,57**
91	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1010**		**148173,19**	**14962,53**
		Накладные расходы	%	--		6282,54	634,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,46	1247,76
		Сметная стоимость:				**166812,19**	**16844,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0752**		**149630,18**	**11248,60**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	476,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	938,04
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**12663,58**
93	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,0440**		**13766,44**	**605,72**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**571,98**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**30,22**
		Итого материалов:				**275,40**	**12,12**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	314,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	73,65
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**994,22**
94	С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,0876**		**258824,83**	**22673,06**
		Накладные расходы	%	--		10974,17	961,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21583,92	1890,75
		Сметная стоимость:				**291382,92**	**25525,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1095298,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**97891,08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**95455,20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1288645,22**
		РАЗДЕЛ 8.Лестница=2шт					
95	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**2975,76**	**5951,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**3155,36**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**1174,65**
		Итого материалов:				**949,49**	**1898,98**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	2294,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	659,71
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**8906,14**
96	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	**5,7600**		**4628,93**	**26662,64**
		Накладные расходы	%	--		196,27	1130,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	2223,45
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**30016,58**
97	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	**0,3456**		**21834,87**	**7546,13**
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**4413,59**
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**2745,80**
		Итого материалов:				**2914,84**	**1007,37**
		Накладные расходы	%	--		9032,97	3121,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	853,43
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**11521,36**
98	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,3456**		**9043,55**	**3125,45**
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**2056,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**495,88**
		Итого материалов:				**1662,03**	**574,40**
		Накладные расходы	%	--		4160,16	1437,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	365,06
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**4928,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
99	С121-050204-0213 21-050204-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,3456**		**260494,47**	**90026,89**
		Накладные расходы	%	--		11044,97	3817,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21723,15	7507,52
		Сметная стоимость:				**293262,59**	**101351,55**
100	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические косоуры.Монтаж**	т конструкций	**1,0586**		**49394,92**	**52289,26**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**31088,81**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**18572,41**
		Итого материалов:				**7673,67**	**8123,32**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	21952,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	5939,37
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**80181,55**
101	С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Косоуры**	т	**1,0586**		**243523,94**	**257793,47**
		Накладные расходы	%	--		10325,42	10930,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	21497,91
		Сметная стоимость:				**274157,30**	**290221,82**
102	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,2826**		**51791,62**	**14637,56**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**11209,50**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**1448,30**
		Итого материалов:				**7887,01**	**2229,06**
		Накладные расходы	%	--		27870,53	7876,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	1801,16
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**24315,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
103	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0185**		**172944,47**	**3196,01**
		Накладные расходы	%	--		7332,85	135,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14422,19	266,52
		Сметная стоимость:				**194699,50**	**3598,05**
104	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0113**		**181323,04**	**2049,68**
		Накладные расходы	%	--		7688,10	86,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15120,89	170,93
		Сметная стоимость:				**204132,03**	**2307,51**
105	С121-050205-0101 21-050205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	т	**0,2369**		**178133,15**	**42196,18**
		Накладные расходы	%	--		7552,85	1789,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14854,88	3518,82
		Сметная стоимость:				**200540,88**	**47504,12**
106	С121-050101-0108 21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0160**		**199173,04**	**3178,80**
		Накладные расходы	%	--		8444,94	134,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16609,44	265,09
		Сметная стоимость:				**224227,42**	**3578,67**
107	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Опорный уголок.Монтаж**	т стальных элементов	**0,0401**		**39397,55**	**1580,63**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**1179,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**199,19**
		Итого материалов:				**5915,26**	**237,32**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	830,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	192,88
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**2603,84**
108	С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0401**		**173673,04**	**6967,76**
		Накладные расходы	%	--		7363,74	295,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	581,06
		Сметная стоимость:				**195519,72**	**7844,25**
109	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Обетонирование опорного уголка**	м3	**0,6000**		**18834,19**	**11300,52**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**655,26**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**390,04**
		Итого материалов:				**17247,29**	**10348,38**
		Накладные расходы	%	--		1350,70	810,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,79	968,87
		Сметная стоимость:				**21799,68**	**13079,81**
110	Е11-100109-0102 11-100109-0102 РСНБ РК 2015	**Деревянные площадки и ступени.Устройство**	м2 горизонтальной проекции	**16,0776**		**3651,12**	**58701,20**
		Итого оплата труда:				**3545,50**	**57003,07**
		Итого эксплуатация машин:				**107,87**	**1734,29**
		Итого материалов:				**49,13**	**789,97**
		Накладные расходы	%	--		2364,91	38022,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,28	7737,86
		Сметная стоимость:				**6497,31**	**104461,15**
111	С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость досок толщиной 30мм**	м3	**0,2000**		**32589,31**	**6517,86**
		Накладные расходы	%	--		1381,79	276,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2717,69	543,54
		Сметная стоимость:				**36688,78**	**7337,76**
112	С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость досок толщиной 45мм**	м3	**0,8200**		**32764,75**	**26867,10**
		Накладные расходы	%	--		1389,23	1139,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,32	2240,50
		Сметная стоимость:				**36886,29**	**30246,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**620588,66**
		Накладные расходы -	Тенге				**96082,44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**57333,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**774004,79**
		РАЗДЕЛ 9.Кровля					
121	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	**125,4300**		**112,11**	**14061,39**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**7019,50**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**962,24**
		Итого материалов:				**50,41**	**6323,55**
		Накладные расходы	%	--		37,65	4723,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	1502,76
		Сметная стоимость:				**161,74**	**20287,20**
122	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	**0,1380**		**77745,42**	**10726,77**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	454,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	894,53
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**12076,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	**125,4300**		**620,16**	**77786,07**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**43769,69**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**4003,18**
		Итого материалов:				**246,98**	**30978,09**
		Накладные расходы	%	--		231,45	29030,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	8545,36
		Сметная стоимость:				**919,73**	**115362,35**
124	С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	**23,2547**		**22276,14**	**518025,44**
		Накладные расходы	%	--		944,51	21964,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	43199,18
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**583188,90**
125	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**125,4300**		**531,46**	**66661,38**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**23235,16**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**8843,64**
		Итого материалов:				**292,33**	**36666,50**
		Накладные расходы	%	--		131,44	16486,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	6651,85
		Сметная стоимость:				**715,94**	**89799,93**
126	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм**	м2 стяжки	**3135,7500**		**17,09**	**53594,02**
		Итого оплата труда:				**0,88**	**2764,09**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**3253,35**
		Итого материалов:				**15,43**	**48382,22**
		Накладные расходы	%	--		1,24	3897,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,47	4599,32
		Сметная стоимость:				**19,80**	**62090,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**740855,06**

1	2							
		Накладные расходы -	4	5	6	7	8	28120
		Сметная прибыль -	Тенге				**76557,22**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**65392,98**	
			Тенге				**882805,27**	
		РАЗДЕЛ 10.Крыша						
127	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	**2,2035**		**64043,91**	**141120,76**	
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**37652,70**	
		Итого эксплуатация машин:				**678,00**	**1493,97**	
		Итого материалов:				**46586,54**	**102653,44**	
		Накладные расходы	%	--		13367,16	29454,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	13646,02	
		Сметная стоимость:				**83603,95**	**184221,31**	
128	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	**3,2537**		**69729,77**	**226879,74**	
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**54338,64**	
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**2951,52**	
		Итого материалов:				**52482,78**	**170763,23**	
		Накладные расходы	%	--		13366,93	43491,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	21629,74	
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**292001,45**	
129	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	**400,0000**		**158,13**	**63253,92**	
		Итого оплата труда:				**142,50**	**57001,94**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**3156,81**	
		Итого материалов:				**11,79**	**4716,96**	
		Накладные расходы	%	--		94,50	37798,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	8084,19	
		Сметная стоимость:				**272,84**	**109136,61**	
130	С121-070204-0404 21-070204-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	**1,1000**		**14374,15**	**15811,57**	

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		609,46	670,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,69	1318,56
		Сметная стоимость:				**16182,30**	**17800,53**
131	Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015	**Подшивка карниза досками**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	**6,0000**		**2190,20**	**13141,20**
		Итого оплата труда:				**283,63**	**1701,78**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**60,73**
		Итого материалов:				**1901,24**	**11407,47**
		Накладные расходы	%	--		269,67	1618,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,79	1180,74
		Сметная стоимость:				**2656,66**	**15939,94**
132	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	**5,4572**		**6019,85**	**32851,54**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**3357,10**
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**203,88**
		Итого материалов:				**5383,34**	**29377,98**
		Накладные расходы	%	--		638,71	3485,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	2906,97
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**39244,09**
133	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	**406,0000**		**209,60**	**85098,48**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**9466,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**703,58**
		Итого материалов:				**185,30**	**75230,37**
		Накладные расходы	%	--		23,42	9509,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	7568,61
		Сметная стоимость:				**251,67**	**102176,26**
134	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	**406,0000**		**49,78**	**20212,66**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**12967,89**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**548,34**
		Итого материалов:				**17,07**	**6928,79**
		Накладные расходы	%	--		22,02	8940,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	2332,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				77,55	**31485,54**
135	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Полиэтиленовая пленка по периметру чердака.Укладка**	м2 изолируемой поверхности	**40,1000**		**112,11**	**4495,43**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**2244,13**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**307,63**
		Итого материалов:				**50,41**	**2021,64**
		Накладные расходы	%	--		37,65	1509,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	480,43
		Сметная стоимость:				**161,74**	**6485,82**
136	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	**0,0441**		**77745,42**	**3429,35**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	145,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	285,98
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**3860,74**
137	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Укладка**	м2 изолируемой поверхности	**400,0000**		**112,11**	**44842,17**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**22385,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**3068,62**
		Итого материалов:				**50,41**	**20166,00**
		Накладные расходы	%	--		37,65	15061,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	4792,33
		Сметная стоимость:				**161,74**	**64696,49**
138	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	**0,4400**		**77745,42**	**34207,98**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	1450,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	2852,67
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**38511,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
139	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	**400,0000**		**2605,57**	**1042226,78**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**182602,33**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**5744,81**
		Итого материалов:				**2139,55**	**855818,68**
		Накладные расходы	%	--		378,86	151544,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	95501,73
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**1289273,31**
140	Е11-100104-0206 11-100104-0206 РСНБ РК 2015	**Подшивка карниза профлистом**	м2 потолков	**22,0000**		**189,38**	**4166,29**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**4000,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**43,51**
		Итого материалов:				**6,49**	**142,69**
		Накладные расходы	%	--		121,39	2670,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	546,95
		Сметная стоимость:				**335,63**	**7383,82**
141	С121-050109-0211 21-050109-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**22,0000**		**1550,23**	**34105,06**
		Накладные расходы	%	--		65,73	1446,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,28	2844,09
		Сметная стоимость:				**1745,24**	**38395,20**
142	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**4,0000**		**2215,71**	**8862,83**
		Итого оплата труда:				**739,61**	**2958,45**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**33,58**
		Итого материалов:				**1470,01**	**5880,04**
		Накладные расходы	%	--		528,77	2115,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	878,23
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**11856,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	м2 кровли	**4,0000**		**167,21**	**668,86**
		Итого оплата труда:				**72,91**	**291,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**3,44**
		Итого материалов:				**93,86**	**375,45**
		Накладные расходы	%	--		48,74	194,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	69,10
		Сметная стоимость:				**233,23**	**932,92**
144	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Жалюзийные решетки.Установка**	м2 проемов	**0,8000**		**2663,67**	**2130,93**
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**903,48**
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**88,29**
		Итого материалов:				**1477,44**	**1181,95**
		Накладные расходы	%	--		816,92	653,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	222,76
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**3007,23**
145	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	м2	**0,8000**		**12442,55**	**9954,04**
		Накладные расходы	%	--		527,56	422,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	830,09
		Сметная стоимость:				**14007,72**	**11206,18**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1787459,69**
Накладные расходы -			Тенге				**312183,62**
Сметная прибыль -			Тенге				**167971,46**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2267614,67**

РАЗДЕЛ 11.Вентканалы

1	2	3	4	5	6	7	8
146	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	**3,0000**		**24032,11**	**72096,34**
		Итого оплата труда:				**3699,25**	**11097,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**4282,44**
		Итого материалов:				**19247,94**	**57743,81**
		Накладные расходы	%	--		2977,86	8933,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2160,80	6482,39
		Сметная стоимость:				**29170,77**	**87512,32**
147	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкций зонта.Монтаж**	т стальных элементов	**0,0643**		**39397,55**	**2534,44**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**1890,72**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**319,39**
		Итого материалов:				**5915,26**	**380,53**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	1331,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	309,27
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**4175,09**
148	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0619**		**173445,36**	**10736,27**
		Накладные расходы	%	--		7354,08	455,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	895,32
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**12086,80**
149	С121-050308-0105 21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	**1,6000**		**295,13**	**472,21**
		Накладные расходы	%	--		12,51	20,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,61	39,38
		Сметная стоимость:				**332,25**	**531,61**