Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам за февраль 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Қорғау Қызметі"

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Толагай и К "

Наименование стройки: Балхашская площадка ТОО "Қорғау Қызметі"

Наименование объекта: Балхашская площадка ТОО "Қорғау Қызметі"

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата
	Код.учр.	№ сметы	Код учр.	№ сметы		
					01	09.01.2012

Наименование строек и объектов	в ценах 2001г.		Стоимость выполненных работ в ценах 2012 г.		НДС 12 %		Стоимость выполненных работ за месяц		Стоимость выполненных работ за месяц в тенге
	с начала года	За месяц	Всего с начала года	В том числе, СМР	С начала года	за месяц	Прочие	СМР	
ВСЕГО, в том числе	**13723262**	**13723262**	**29223643**	**29223643**	**3506837**	**3506837**		**32730480**	**32730480**
Текущий ремонт помещений охраны Балхашской площадки	13723262	13723262	29223643	29223643	3506837	3506837		32730480	32730480
Предоплата 50%									**16365240**
К оплате									**16365240**

Сдал:Директор ТОО «Толагай и К»

_____Абишев Т.Б.

Принял:Директор ТОО "Қорғау Қызметі"

_____Мун В.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)605290

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Қорғау Қызметі"

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Толагай и К"

Договор № 01 от 09 января 2012 года

Форма 2

Объект:

А К Т № 1 от 18 февраля 2012 года

Приемки выполненных работ

По текущему ремонту помещения охраны Балхашской площадки

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы								
1	Е0162-36-4	Очистка вручную стен и потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски	5557,53	37,04	--	205851	--	194529	0,26	1428
		м2		37,04	--	205851	--	94,5	--	--
2	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1481,43	5,64	0,19	8355	281	8970	0,04	56
		1м		5,45	0,02	8074	30	110,7	--	--
3	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1269,79	51,33	4,89	65178	6209	66446	0,34	427
		1м2		46,44	0,83	58969	1054	110,7	0,01	11
4	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1269,79	11,07	0,04	14057	51	15533	0,08	97
		1м2		11,03	0,02	14006	25	110,7	--	--
5	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	52,91	270,90	23,78	14334	1258	13551	1,65	88
		м2		247,12	8,98	13075	475	100	0,04	2
6	Е0156-13-1	Снятие наличников	443,7	6,47	0,30	2871	133	2981	0,04	19
		м		6,17	0,05	2738	22	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	87	320,85	30,15	27914	2623	27587	1,96	171
		шт		290,70	2,90	25291	252	108	0,19	16
8	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	164,43	59,88	6,55	9846	1077	9655	0,36	60
		м2		53,33	1,04	8769	171	108	0,01	1
9	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	125,89	927,93	89,11	116817	11218	46859	1,89	237
		м2		313,09	31,56	39415	3973	108	0,13	16
10	С12061-10	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 6-12 для жилья	125,89	7680,00	--	966835	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	104,91	985,38	3,80	103376	399	8121	0,52	55
		м2		80,48	1,44	8443	151	94,5	0,01	1
12	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	113,65	77,28	0,47	8782	53	3091	0,16	18
		м		25,09	0,09	2851	10	108	--	--
13	С12069-24	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 450 мм	113,65	1520,00	--	172748	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	87	763,00	--	66381	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0158-24-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - настенных желобов	122,28	531,73	1,68	65018	205	17050	0,87	106
		м		129,92	0,27	15886	33	107,1	--	--
16	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	84,18	534,97	33,79	45036	2845	28129	2,06	173
				347,96	5,62	29293	473	94,5	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	4244,4	86,81	3,78	368456	16044	184304	0,30	1255
		м2		45,36	0,59	192526	2504	94,5	--	14
18	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	1340,34	101,16	4,00	135588	5361	73413	0,37	499
		м2		57,35	0,61	76868	818	94,5	--	5
19	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	264,54	917,17	31,40	242625	8306	144455	3,23	856
		м2		572,99	4,86	151577	1286	94,5	0,03	7
20	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	164,43	477,51	128,16	78517	21074	38888	1,03	170
		м2		174,40	44,59	28676	7332	108	0,17	29
21	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	164,43	4880,00	--	802418	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	F0156-26-1	Установка наличников	443,7	125,77	0,41	55804	182	5770	0,08	36
		м		11,97	0,07	5311	31	108	--	--
23	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	87	1960,00	--	170520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1340,34	242,13	16,79	324533	22501	99185	0,42	564
		м2		60,55	6,30	81154	8444	110,7	0,03	41
25	Е0111-11-4 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек 60 мм	1340,34	221,43	5,03	296791	6735	9232	0,03	41
		м2		4,35	1,87	5826	2513	110,7	0,01	12
26	Е0157-12-5	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью до 10 м2	1340,34	401,43	1,86	538054	2493	92809	0,39	527
		1м2		62,26	0,29	83449	389	110,7	--	5
27	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 50 мм	1340,34	1988,86	13,79	2665744	18480	170085	0,69	926
		м2		109,46	5,18	146709	6936	110,7	0,03	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1340,34	935,06	6,13	1253295	8210	103251	0,44	589
		м2		67,28	2,31	90171	3100	110,7	0,01	15
29	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1340,34	356,77	2,91	478198	3904	119714	0,56	755
		м2		93,41	1,10	125207	1474	94,5	0,01	7
30	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен, откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	5696,43	187,62	2,35	1068741	13387	489568	0,54	3066
		м2		90,05	0,90	512935	5127	94,5	--	25
31	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1481,43	123,90	0,33	183549	489	35980	0,14	210
		1м		21,89	0,05	32428	74	110,7	--	1
32	Е0115-166-4	Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений проемов оконных	331,67	360,73	0,20	119646	66	78533	1,45	481
		м2		250,47	0,09	83074	29	94,5	--	--
33	Е0162-11-4	Улучшенная масляная окраска плинтуса за 2 раза	126,98	69,64	0,07	8843	9	4440	0,22	28
		м2		36,97	0,03	4694	4	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10684723	153594			12936
			Тенге			2053268	46730			246
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10684723				
		Материалы -	Тенге			5495154				
		Всего заработная плата -	Тенге				2099998,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2178903				
		Местные материалы -	Тенге			803804				
		Накладные расходы -	Тенге			2092126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1046
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				313819,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			766611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13543459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14228
		Сметная заработная плата -	Тенге				2413817,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13543459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14228
		Сметная заработная плата -	Тенге				2413817,00			
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы								
34	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1698,94	3,69	--	6269	--	6094	0,03	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		3,69	--	6269	--	97,2	--	--
35	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	261	8,42	--	2198	--	2136	0,06	15
		шт		8,42	--	2198	--	97,2	--	--
36	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1698,94	24,84	--	42202	--	41020	0,15	253
		м		24,84	--	42202	--	97,2	--	--
37	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1,7	4150,00	--	7055	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	С151802-20	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	261	70,00	--	18270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	261	37,55	--	9801	--	9526	0,24	62
		шт		37,55	--	9801	--	97,2	--	--
40	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	87	156,00	--	13572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	174	66,00	--	11484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			110850	--			374
			Тенге			60469	--			--
Стоимость монтажных работ -			Тенге			110850				
Всего заработная плата -			Тенге				60469,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			50381				
		Накладные расходы -	Тенге			58776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8816,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10178				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			179803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							404
		Сметная заработная плата -	Тенге				69285,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			179803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							404
		Сметная заработная плата -	Тенге				69285,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10795572	153594			13310
			Тенге			2113737	46730			246
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			110850				
		Всего заработная плата -	Тенге				60469,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50381				
		Накладные расходы -	Тенге			58776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8816,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10178				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			179803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							404
		Сметная заработная плата -	Тенге				69285,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10684723				
		Материалы -	Тенге			5495154				
		Всего заработная плата -	Тенге				2099998,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2178903				
		Местные материалы -	Тенге			803804				
		Накладные расходы -	Тенге			2092126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1046
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				313819,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			766611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13543459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14228
		Сметная заработная плата -	Тенге				2413817,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13723262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14632
		Сметная заработная плата -	Тенге				2483102,00			
		ИТОГО ПО АКТУв ценах 2012 г :	Тенге			28650630				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге			573013				
		ИТОГО:	Тенге			29223643				
		НДС 12 %	Тенге			3506837				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			32730480				

Сдал:

Директор
ТОО"Толагай ТИК"

Абишев Т.Б.

Принял:

Директор
ТОО "Қорғау Қызметі"

Мун В.П.