Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/286	03.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**83 128 954**									
За отчетный месяц		**26 395 386**							**3 167 446**	**29 562 832**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г.Актобе 1,2,3 квартал**

А К Т

выполненных работ за август 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блокированный двухквартирный жилой дом тип 1 в микрорайоне №1А "Нур-Актобе" 1квартал № 174-175					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-12-1					
		на общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**53,0000**		**117,45**	**6224,92**
		Итого оплата труда:				**46,55**	**2466,89**
		Итого эксплуатация машин:				**107,32**	**5687,94**
		Накладные расходы	%	--		33,65	1783,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	640,69
		Сметная стоимость:				**163,19**	**8649,30**
2	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,0000**		**2219,35**	**4438,70**
		Итого оплата труда:				**2219,35**	**4438,70**
		Накладные расходы	%	--		1461,35	2922,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,46	588,91
		Сметная стоимость:				**3975,16**	**7950,32**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**55,0000**		**31,65**	**1740,53**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**623,79**
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**1740,53**
		Накладные расходы	%	--		8,33	458,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	175,89
		Сметная стоимость:				**43,17**	**2374,51**
4	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**55,0000**		**31,65**	**1740,53**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**623,79**
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**1740,53**
		Накладные расходы	%	--		8,33	458,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	175,89
		Сметная стоимость:				**43,17**	**2374,51**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**21,0000**		**22,18**	**465,77**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**166,93**
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**465,77**
		Накладные расходы	%	--		5,84	122,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	47,07
		Сметная стоимость:				**30,26**	**635,43**
6	**Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**7,0000**		**879,14**	**6153,96**
		Итого оплата труда:				**879,14**	**6153,96**
		Накладные расходы	%	--		578,88	4052,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	816,49
		Сметная стоимость:				**1574,65**	**11022,58**
7	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**21,0000**		**143,41**	**3011,63**
		Итого оплата труда:				**109,27**	**2294,63**
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**1279,01**
		Накладные расходы	%	--		73,40	1541,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	364,24
		Сметная стоимость:				**234,15**	**4917,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта**	**м3 грунта**	**90,6000**		**176,02**	**15947,66**
		Итого оплата труда:				**65,87**	**5967,73**
		Итого эксплуатация машин:				**165,25**	**14971,51**
		Итого материалов:				**0,16**	**14,25**
		Накладные расходы	%	--		48,04	4352,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,93	1624,02
		Сметная стоимость:				**241,99**	**21924,34**
9	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**155,8320**		**412,41**	**64266,68**
		Накладные расходы	%	--		17,49	2724,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	5359,33
		Сметная стоимость:				**464,29**	**72350,91**
10	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	**Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**	**м3 грунта**	**117,6000**		**134,30**	**15793,12**
		Итого оплата труда:				**53,21**	**6257,69**
		Итого эксплуатация машин:				**122,72**	**14432,30**
		Накладные расходы	%	--		38,48	4524,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,82	1625,43
		Сметная стоимость:				**186,59**	**21943,28**
11	Е11-010203-0106 11-010203-0106 РСНБ РК 2015	**Разравниванме грунта**	**м2 спланированной площади**	**121,8000**		**123,64**	**15059,60**
		Итого оплата труда:				**123,64**	**15059,60**
		Накладные расходы	%	--		81,41	9916,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,40	1998,06
		Сметная стоимость:				**221,46**	**26973,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**134843,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**32857,01**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13416,01**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**181116,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
12	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**7,5000**		**3076,45**	**23073,40**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**6190,94**
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**5082,89**
		Итого материалов:				**1832,02**	**13740,14**
		Накладные расходы	%	--		567,55	4256,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,52	2186,41
		Сметная стоимость:				**3935,53**	**29516,47**
13	**Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**1118,36**	**17893,79**
		Итого оплата труда:				**717,48**	**11479,75**
		Итого эксплуатация машин:				**610,86**	**9773,83**
		Накладные расходы	%	--		511,87	8189,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,42	2086,69
		Сметная стоимость:				**1760,65**	**28170,37**
14	**Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**30,0000**		**1481,53**	**44445,89**
		Итого оплата труда:				**937,66**	**28129,80**
		Итого эксплуатация машин:				**831,46**	**24943,88**
		Накладные расходы	%	--		669,79	20093,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,11	5163,17
		Сметная стоимость:				**2323,43**	**69702,84**
15	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**14,3100**		**35161,65**	**503163,21**
		Накладные расходы	%	--		1490,85	21334,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2932,20	41959,79
		Сметная стоимость:				**39584,70**	**566457,12**
16	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**14,3100**		**270,00**	**3863,70**
		Накладные расходы	%	--		11,45	163,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	322,20
		Сметная стоимость:				**303,96**	**4349,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**14,3100**		**351,62**	**5031,63**
		Накладные расходы	%	--		14,91	213,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,32	419,60
		Сметная стоимость:				**395,85**	**5664,57**
18	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между плитами из бетона В15.Устройство**	**м3**	**1,6500**		**19339,12**	**31909,55**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**2651,75**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**1661,37**
		Итого материалов:				**16974,45**	**28007,83**
		Накладные расходы	%	--		1632,48	2693,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	2768,25
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**37371,40**
19	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**1,6500**		**167,20**	**275,87**
		Накладные расходы	%	--		7,09	11,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	23,01
		Сметная стоимость:				**188,23**	**310,58**
20	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2900**		**149630,18**	**43392,75**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	1839,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	3618,61
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**48851,21**
21	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2900**		**13766,44**	**3992,27**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**3769,84**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**199,20**
		Итого материалов:				**275,40**	**79,87**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	2075,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	485,39
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**6552,83**
22	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**41,0000**		**1148,47**	**47087,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**565,71**	**23194,15**
		Итого эксплуатация машин:				**538,52**	**22079,23**
		Итого материалов:				**239,45**	**9817,28**
		Накладные расходы	%	--		414,90	17010,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,07	5127,84
		Сметная стоимость:				**1688,43**	**69225,79**
23	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**25,0000**		**1628,43**	**40710,84**
		Итого оплата труда:				**794,92**	**19872,89**
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**18894,26**
		Итого материалов:				**352,71**	**8817,80**
		Накладные расходы	%	--		583,62	14590,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,96	4424,10
		Сметная стоимость:				**2389,02**	**59725,41**
24	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**51,0000**		**2445,76**	**124733,94**
		Итого оплата труда:				**1187,01**	**60537,40**
		Итого эксплуатация машин:				**1196,15**	**61003,74**
		Итого материалов:				**502,30**	**25617,20**
		Накладные расходы	%	--		872,09	44476,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,43	13536,83
		Сметная стоимость:				**3583,28**	**182747,19**
25	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**14,6200**		**21509,98**	**314475,91**
		Накладные расходы	%	--		912,02	13333,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	26224,77
		Сметная стоимость:				**24215,76**	**354034,46**
26	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**27,6930**		**19608,10**	**543007,11**
		Накладные расходы	%	--		831,38	23023,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,16	45282,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**22074,64**	**611313,06**
27	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**42,3130**		**270,00**	**11424,51**
		Накладные расходы	%	--		11,45	484,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	952,71
		Сметная стоимость:				**303,96**	**12861,62**
28	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**14,6200**		**215,10**	**3144,76**
		Накладные расходы	%	--		9,12	133,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,94	262,25
		Сметная стоимость:				**242,16**	**3540,34**
29	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**27,6930**		**196,08**	**5430,07**
		Накладные расходы	%	--		8,31	230,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,35	452,82
		Сметная стоимость:				**220,75**	**6113,13**
30	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурные сетки диаметром 4ВрI в местах пересечения блоков.Укладка**	**т металлических изделий**	**0,0180**		**241443,37**	**4345,98**
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**808,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**24,81**
		Итого материалов:				**195624,30**	**3521,24**
		Накладные расходы	%	--		34015,31	612,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22036,69	396,66
		Сметная стоимость:				**297495,38**	**5354,92**
31	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**1,0500**		**18582,60**	**19511,73**
		Итого оплата труда:				**2360,93**	**2478,97**
		Итого эксплуатация машин:				**799,44**	**839,41**
		Итого материалов:				**15617,01**	**16397,86**
		Накладные расходы	%	--		1981,50	2080,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1645,13	1727,38
		Сметная стоимость:				**22209,23**	**23319,70**
32	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**1,0500**		**152,92**	**160,56**
		Накладные расходы	%	--		6,48	6,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,75	13,39
		Сметная стоимость:				**172,15**	**180,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Е11-160401-0209 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Кожух из стальных труб диаметром 273х7мм.Укладка**	**м трубопровода**	**3,2000**		**10786,91**	**34518,12**
		Итого оплата труда:				**1713,73**	**5483,94**
		Итого эксплуатация машин:				**155,45**	**497,45**
		Итого материалов:				**8954,78**	**28655,29**
		Накладные расходы	%	--		1536,35	4916,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,86	3154,75
		Сметная стоимость:				**13309,12**	**42589,18**
34	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	**м2 поверхности**	**39,0000**		**1946,72**	**75922,04**
		Итого оплата труда:				**158,46**	**6179,99**
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**1074,57**
		Итого материалов:				**1766,70**	**68901,28**
		Накладные расходы	%	--		166,45	6491,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,05	6593,09
		Сметная стоимость:				**2282,23**	**89006,78**
35	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру здания**	**м3 изоляции**	**10,4000**		**10006,73**	**104070,02**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**30962,29**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**12174,66**
		Итого материалов:				**6226,72**	**64757,84**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	24068,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	10251,05
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**138389,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2005584,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**212330,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**177433,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2395348,62**
		РАЗДЕЛ 3.Крыльцо					
36	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**14,0000**		**233,78**	**3272,93**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**816,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**313,21**
		Итого материалов:				**160,62**	**2248,72**
		Накладные расходы	%	--		46,94	657,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	314,40
		Сметная стоимость:				**303,17**	**4244,45**
37	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Крыльцо из бетона В15.Устройство**	**м3**	**2,0500**		**19339,12**	**39645,20**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**3294,60**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**2064,13**
		Итого материалов:				**16974,45**	**34797,61**
		Накладные расходы	%	--		1632,48	3346,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	3439,34
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**46431,14**
38	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**2,0500**		**167,20**	**342,75**
		Накладные расходы	%	--		7,09	14,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	28,58
		Сметная стоимость:				**188,23**	**385,87**
39	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0377**		**195624,30**	**7365,25**
		Накладные расходы	%	--		8294,47	312,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16313,50	614,20
		Сметная стоимость:				**220232,27**	**8291,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**50626,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**4330,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4396,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**59353,20**
		РАЗДЕЛ 4.Стены					
40	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**301,64**	**603,28**
		Итого оплата труда:				**152,02**	**304,05**
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**300,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**36,17**	**72,35**
		Накладные расходы	%	--		111,20	222,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	66,05
		Сметная стоимость:				**445,87**	**891,73**
41	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0280**		**67609,15**	**1893,06**
		Накладные расходы	%	--		2866,63	80,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5638,06	157,87
		Сметная стоимость:				**76113,84**	**2131,19**
42	**Е11-070508-0103 11-070508-0103 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**5796,57**	**46372,54**
		Итого оплата труда:				**2403,22**	**19225,78**
		Итого эксплуатация машин:				**1026,79**	**8214,28**
		Итого материалов:				**2619,80**	**20958,38**
		Накладные расходы	%	--		1801,45	14411,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		607,84	4862,73
		Сметная стоимость:				**8205,86**	**65646,91**
43	**Е11-070508-0104 11-070508-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**32,0000**		**7081,42**	**226605,32**
		Итого оплата труда:				**3172,77**	**101528,70**
		Итого эксплуатация машин:				**1190,40**	**38092,71**
		Итого материалов:				**3021,58**	**96690,68**
		Накладные расходы	%	--		2354,08	75330,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		754,84	24154,88
		Сметная стоимость:				**10190,34**	**326090,88**
44	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Стеновые панели наружные 1 3НС 1, 1 3НС1-1**	**шт**	**8,0000**		**153560,71**	**1228485,71**
		Накладные расходы	%	--		6510,97	52087,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12805,74	102445,88
		Сметная стоимость:				**172877,42**	**1383019,39**
45	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Стеновые панели наружные 1 3НС 2**	**шт**	**2,0000**		**87430,36**	**174860,71**
		Накладные расходы	%	--		3707,05	7414,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7290,99	14581,98
		Сметная стоимость:				**98428,40**	**196856,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 ЗНС 2-1**	шт	2,0000		99566,96	199133,93
		Накладные расходы	%	--		4221,64	8443,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8303,09	16606,18
		Сметная стоимость:				112091,69	224183,38
47	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 ЗНС 3, 1 ЗНС3-1**	шт	8,0000		49411,61	395292,86
		Накладные расходы	%	--		2095,05	16760,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4120,53	32964,26
		Сметная стоимость:				55627,19	445017,54
48	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 ЗНС 4, 1 ЗНС4-1, 1 ЗНС4-2**	шт	6,0000		113684,82	682108,93
		Накладные расходы	%	--		4820,24	28921,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9480,40	56882,43
		Сметная стоимость:				127985,46	767912,77
49	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 ЗНС 4-3**	шт	2,0000		155418,75	310837,50
		Накладные расходы	%	--		6589,76	13179,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12960,68	25921,36
		Сметная стоимость:				174969,19	349938,37
50	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 ЗНС 5**	шт	4,0000		108978,57	435914,29
		Накладные расходы	%	--		4620,69	18482,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9087,94	36351,76
		Сметная стоимость:				122687,20	490748,82
51	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 ЗНС 6**	шт	2,0000		93622,32	187244,64
		Накладные расходы	%	--		3969,59	7939,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7807,35	15614,71
		Сметная стоимость:				105399,26	210798,52
52	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 ЗНС 7, 1 ЗНС7-1**	шт	4,0000		78761,61	315046,43
		Накладные расходы	%	--		3339,49	13357,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6568,09	26272,35
		Сметная стоимость:				88669,19	354676,75
53	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели наружные 1 ЗНС 8**	шт	2,0000		109721,43	219442,86
		Накладные расходы	%	--		4652,19	9304,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9149,89	18299,78
		Сметная стоимость:				123523,51	247047,01
54	Е11-070509-0101 11-070509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	4,0000		4266,63	17066,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1969,85**	**7879,41**
		Итого эксплуатация машин:				**995,78**	**3983,10**
		Итого материалов:				**1543,36**	**6173,44**
		Накладные расходы	%	--		1456,05	5824,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,81	1831,26
		Сметная стоимость:				**6180,49**	**24721,98**
55	**Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**4799,91**	**38399,29**
		Итого оплата труда:				**2333,84**	**18670,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1078,92**	**8631,33**
		Итого материалов:				**1654,78**	**13238,23**
		Накладные расходы	%	--		1714,28	13714,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,14	4169,08
		Сметная стоимость:				**7035,33**	**56282,63**
56	**Е11-070509-0103 11-070509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**5271,43**	**42171,42**
		Итого оплата труда:				**2644,02**	**21152,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1153,99**	**9231,95**
		Итого материалов:				**1763,30**	**14106,42**
		Накладные расходы	%	--		1935,07	15480,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,52	4612,16
		Сметная стоимость:				**7783,01**	**62264,10**
57	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Стеновые панели 1 ВС 1**	**шт**	**2,0000**		**100609,82**	**201219,64**
		Накладные расходы	%	--		4265,86	8531,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8390,05	16780,11
		Сметная стоимость:				**113265,73**	**226531,46**
58	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Стеновые панели 1 ВС 2**	**шт**	**2,0000**		**78401,79**	**156803,57**
		Накладные расходы	%	--		3324,24	6648,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6538,08	13076,16
		Сметная стоимость:				**88264,10**	**176528,21**
59	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Стеновые панели 1 ВС 3**	**шт**	**2,0000**		**76874,11**	**153748,21**
		Накладные расходы	%	--		3259,46	6518,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6410,69	12821,37
		Сметная стоимость:				**86544,25**	**173088,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 1 ВС 5**	шт	2,0000		107802,68	215605,36
		Накладные расходы	%	--		4570,83	9141,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8989,88	17979,76
		Сметная стоимость:				121363,39	242726,79
61	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 1 ВС 6**	шт	4,0000		91439,29	365757,14
		Накладные расходы	%	--		3877,03	15508,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7625,30	30501,22
		Сметная стоимость:				102941,62	411766,47
62	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 1 ВС 7**	шт	4,0000		29491,07	117964,29
		Накладные расходы	%	--		1250,42	5001,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2459,32	9837,28
		Сметная стоимость:				33200,81	132803,25
63	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 1 ВС 8**	шт	2,0000		83886,61	167773,21
		Накладные расходы	%	--		3556,79	7113,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6995,47	13990,94
		Сметная стоимость:				94438,87	188877,74
64	Прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стеновые панели 1 ВС 9**	шт	2,0000		63657,14	127314,29
		Накладные расходы	%	--		2699,06	5398,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5308,50	10616,99
		Сметная стоимость:				71664,70	143329,40
65	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на растворе М50(столбики на крыше)**	м3 кладки	1,6900		19814,87	33487,13
		Итого оплата труда:				3580,96	6051,82
		Итого эксплуатация машин:				1427,48	2412,44
		Итого материалов:				15149,00	25601,80
		Накладные расходы	%	--		2736,41	4624,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,10	3048,93
		Сметная стоимость:				24355,38	41160,60
66	Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	м шва	301,2000		122,95	37032,04
		Итого оплата труда:				51,99	15659,24
		Итого эксплуатация машин:				1,80	541,51
		Итого материалов:				70,02	21089,24
		Накладные расходы	%	--		38,87	11706,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,95	3899,11
		Сметная стоимость:				174,76	52638,01

1	2	3	4	5	6	7	8
67	Е11-070516-0106 11-070516-0106 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	**м шва**	**301,2000**		**660,09**	**198818,91**
		Итого оплата труда:				**163,15**	**49140,26**
		Итого эксплуатация машин:				**148,31**	**44669,79**
		Итого материалов:				**380,92**	**114733,50**
		Накладные расходы	%	--		133,60	40239,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,50	19124,71
		Сметная стоимость:				**857,18**	**258183,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**6297003,08**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**421388,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**537471,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7255862,71**
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки					
68	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**17,8200**		**2910,77**	**51869,88**
		Итого оплата труда:				**953,03**	**16983,02**
		Итого эксплуатация машин:				**146,67**	**2613,72**
		Итого материалов:				**1846,26**	**32900,37**
		Накладные расходы	%	--		628,08	11192,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,11	5044,99
		Сметная стоимость:				**3821,96**	**68107,33**
69	Е11-070511-0101 11-070511-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**3138,79**	**37665,45**
		Итого оплата труда:				**1398,93**	**16787,15**
		Итого эксплуатация машин:				**697,36**	**8368,32**
		Итого материалов:				**1208,21**	**14498,54**
		Накладные расходы	%	--		1038,65	12463,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		334,20	4010,34
		Сметная стоимость:				**4511,64**	**54139,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**Е11-070511-0102 11-070511-0102 РСНБ РК 2015**	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3583,73**	**7167,46**
		Итого оплата труда:				**1687,88**	**3375,76**
		Итого эксплуатация машин:				**823,04**	**1646,08**
		Итого материалов:				**1270,56**	**2541,12**
		Накладные расходы	%	--		1244,57	2489,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,26	772,53
		Сметная стоимость:				**5214,56**	**10429,12**
71	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Перегородка 1 ПГ 1**	**шт**	**4,0000**		**22040,18**	**88160,71**
		Накладные расходы	%	--		934,50	3738,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1837,97	7351,90
		Сметная стоимость:				**24812,66**	**99250,63**
72	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Перегородка 1 ПГ 2**	**шт**	**4,0000**		**24225,00**	**96900,00**
		Накладные расходы	%	--		1027,14	4108,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2020,17	8080,68
		Сметная стоимость:				**27272,31**	**109089,24**
73	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Перегородка 1 ПГ 3**	**шт**	**2,0000**		**15912,50**	**31825,00**
		Накладные расходы	%	--		674,69	1349,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1326,98	2653,95
		Сметная стоимость:				**17914,17**	**35828,33**
74	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Перегородка 1 ПГ 4**	**шт**	**2,0000**		**51157,14**	**102314,29**
		Накладные расходы	%	--		2169,06	4338,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4266,10	8532,19
		Сметная стоимость:				**57592,30**	**115184,60**
75	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Перегородка 1 СЛ 1**	**шт**	**2,0000**		**15294,64**	**30589,29**
		Накладные расходы	%	--		648,49	1296,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1275,45	2550,90
		Сметная стоимость:				**17218,59**	**34437,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**446492,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**40976,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38997,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**526466,08**

РАЗДЕЛ 6.Перекрытие на отметке 2,7

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2975,76**	**5951,52**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**3155,36**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**1174,65**
		Итого материалов:				**949,49**	**1898,98**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	2294,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	659,71
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**8906,14**
77	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**22,0000**		**4506,56**	**99144,34**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**53704,07**
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**17376,08**
		Итого материалов:				**1464,22**	**32212,93**
		Накладные расходы	%	--		1771,27	38967,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	11048,99
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**149161,32**
78	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**134,5200**		**5064,15**	**681229,46**
		Накладные расходы	%	--		214,72	28884,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	56809,09
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**766922,67**
79	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,2066**		**416672,97**	**86092,97**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**8195,01**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**1058,82**
		Итого материалов:				**372768,36**	**77021,40**
		Накладные расходы	%	--		43341,50	8955,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	7603,86
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**102652,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,2066**		**103445,17**	**21373,84**
		Накладные расходы	%	--		4386,08	906,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	1782,41
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**24062,50**
81	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0,4800**		**25713,35**	**12342,41**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**2226,23**
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**430,50**
		Итого материалов:				**20399,67**	**9791,84**
		Накладные расходы	%	--		3435,04	1648,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	1119,30
		Сметная стоимость:				**31480,26**	**15110,52**
82	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1010**		**148173,19**	**14962,53**
		Накладные расходы	%	--		6282,54	634,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,46	1247,76
		Сметная стоимость:				**166812,19**	**16844,70**
83	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0312**		**149630,18**	**4664,87**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	197,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	389,01
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**5251,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**925761,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**82489,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**80660,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1088911,57**

РАЗДЕЛ 7.Перекрытие на отметке 5,7

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**2975,76**	**23806,09**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**12621,46**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**4698,61**
		Итого материалов:				**949,49**	**7595,92**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	9179,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	2638,86
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**35624,57**
85	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**22,0000**		**4506,56**	**99144,34**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**53704,07**
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**17376,08**
		Итого материалов:				**1464,22**	**32212,93**
		Накладные расходы	%	--		1771,27	38967,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	11048,99
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**149161,32**
86	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**141,7200**		**5064,15**	**717691,34**
		Накладные расходы	%	--		214,72	30430,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	59849,72
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**807971,17**
87	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**11,5200**		**4628,93**	**53325,27**
		Накладные расходы	%	--		196,27	2260,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	4446,90
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**60033,17**
88	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,2583**		**416672,97**	**107634,96**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**10245,55**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**1323,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**372768,36**	**96293,52**
		Накладные расходы	%	--		43341,50	11195,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	9506,48
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**128337,41**
89	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,2583**		**103445,17**	**26721,96**
		Накладные расходы	%	--		4386,08	1133,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	2228,40
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**30083,36**
90	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0,6800**		**25713,35**	**17485,07**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**3153,82**
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**609,87**
		Итого материалов:				**20399,67**	**13871,77**
		Накладные расходы	%	--		3435,04	2335,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	1585,67
		Сметная стоимость:				**31480,26**	**21406,57**
91	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1010**		**148173,19**	**14962,53**
		Накладные расходы	%	--		6282,54	634,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,46	1247,76
		Сметная стоимость:				**166812,19**	**16844,70**
92	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0752**		**149630,18**	**11248,60**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	476,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	938,04
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**12663,58**
93	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0440**		**13766,44**	**605,72**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**571,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**30,22**
		Итого материалов:				**275,40**	**12,12**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	314,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	73,65
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**994,22**
94	**С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,0876**		**258824,83**	**22673,06**
		Накладные расходы	%	--		10974,17	961,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21583,92	1890,75
		Сметная стоимость:				**291382,92**	**25525,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1095298,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**97891,08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**95455,20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1288645,22**
		РАЗДЕЛ 8.Лестница=2шт					
95	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2975,76**	**5951,52**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**3155,36**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**1174,65**
		Итого материалов:				**949,49**	**1898,98**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	2294,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	659,71
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**8906,14**
96	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**5,7600**		**4628,93**	**26662,64**
		Накладные расходы	%	--		196,27	1130,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	2223,45
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**30016,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**0,3456**		**21834,87**	**7546,13**
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**4413,59**
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**2745,80**
		Итого материалов:				**2914,84**	**1007,37**
		Накладные расходы	%	--		9032,97	3121,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	853,43
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**11521,36**
98	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,3456**		**9043,55**	**3125,45**
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**2056,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**495,88**
		Итого материалов:				**1662,03**	**574,40**
		Накладные расходы	%	--		4160,16	1437,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	365,06
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**4928,26**
99	**С121-050204-0213 21-050204-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,3456**		**260494,47**	**90026,89**
		Накладные расходы	%	--		11044,97	3817,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21723,15	7507,52
		Сметная стоимость:				**293262,59**	**101351,55**
100	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**1,0586**		**49394,92**	**52289,26**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**31088,81**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**18572,41**
		Итого материалов:				**7673,67**	**8123,32**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	21952,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	5939,37
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**80181,55**
101	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**1,0586**		**243523,94**	**257793,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10325,42	10930,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	21497,91
		Сметная стоимость:				**274157,30**	**290221,82**
102	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,2826**		**51791,62**	**14637,56**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**11209,50**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**1448,30**
		Итого материалов:				**7887,01**	**2229,06**
		Накладные расходы	%	--		27870,53	7876,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	1801,16
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**24315,59**
103	**С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0185**		**172944,47**	**3196,01**
		Накладные расходы	%	--		7332,85	135,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14422,19	266,52
		Сметная стоимость:				**194699,50**	**3598,05**
104	**С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0113**		**181323,04**	**2049,68**
		Накладные расходы	%	--		7688,10	86,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15120,89	170,93
		Сметная стоимость:				**204132,03**	**2307,51**
105	**С121-050205-0101 21-050205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	**т**	**0,2369**		**178133,15**	**42196,18**
		Накладные расходы	%	--		7552,85	1789,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14854,88	3518,82
		Сметная стоимость:				**200540,88**	**47504,12**
106	**С121-050101-0108 21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0160**		**199173,04**	**3178,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8444,94	134,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16609,44	265,09
		Сметная стоимость:				**224227,42**	**3578,67**
107	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Опорный уголок.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0,0401**		**39397,55**	**1580,63**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**1179,17**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**199,19**
		Итого материалов:				**5915,26**	**237,32**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	830,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	192,88
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**2603,84**
108	**С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0401**		**173673,04**	**6967,76**
		Накладные расходы	%	--		7363,74	295,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	581,06
		Сметная стоимость:				**195519,72**	**7844,25**
109	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование опорного уголка**	**м3**	**0,6000**		**18834,19**	**11300,52**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**655,26**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**390,04**
		Итого материалов:				**17247,29**	**10348,38**
		Накладные расходы	%	--		1350,70	810,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,79	968,87
		Сметная стоимость:				**21799,68**	**13079,81**
110	**Е11-100109-0102 11-100109-0102 РСНБ РК 2015**	**Деревянные площадки и ступени.Устройство**	**м2 горизонтальной проекции**	**16,0776**		**3651,12**	**58701,20**
		Итого оплата труда:				**3545,50**	**57003,07**
		Итого эксплуатация машин:				**107,87**	**1734,29**
		Итого материалов:				**49,13**	**789,97**
		Накладные расходы	%	--		2364,91	38022,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,28	7737,86
		Сметная стоимость:				**6497,31**	**104461,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость досок толщиной 30мм**	**м3**	**0,2000**		**32589,31**	**6517,86**
		Накладные расходы	%	--		1381,79	276,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2717,69	543,54
		Сметная стоимость:				**36688,78**	**7337,76**
112	**С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость досок толщиной 45мм**	**м3**	**0,8200**		**32764,75**	**26867,10**
		Накладные расходы	%	--		1389,23	1139,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,32	2240,50
		Сметная стоимость:				**36886,29**	**30246,76**
113	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**24,8800**		**49,78**	**1238,65**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**794,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**33,60**
		Итого материалов:				**17,07**	**424,60**
		Накладные расходы	%	--		22,02	547,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	142,92
		Сметная стоимость:				**77,55**	**1929,46**
114	**Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,0200**		**6601,73**	**6733,77**
		Итого оплата труда:				**1474,78**	**1504,28**
		Итого эксплуатация машин:				**27,01**	**27,55**
		Итого материалов:				**5111,38**	**5213,61**
		Накладные расходы	%	--		1199,23	1223,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,08	636,56
		Сметная стоимость:				**8425,03**	**8593,54**
115	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические ограждения и стремянки.Монтаж**	**т конструкций**	**0,2858**		**49394,92**	**14117,07**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**8393,36**